



Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-154	CHARCAS / PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023.	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	58 %	47 %	22,110 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste el programa de seguridad. - Comentarios: revisar metas en relación a (1 informe) - Comentarios: nombre del proveedor																					
		2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-155	CHARCAS / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2023.	66,584.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-02-2023 / 07-04-2023	100 %	100 %	15 PERSONA	15.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que equipamiento se adquiere. - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: revisar beneficiarios																					
		66,584.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3098	CHARCAS / REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLAZA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2023 / 29-12-2023	0 %	0 %	21,814 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de papelería se adquiere - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: nombre del proveedor																					
		4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-982	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-04-2023 / 30-11-2023	0 %	0 %	14,114 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de papelería se adquiere - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: nombre del proveedor																					
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-174	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-03-2023 / 29-12-2023	30 %	30 %	22,110 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de equipo de computo e impresión se adquiere - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: nombre del proveedor																					
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-976	CHARCAS / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	375,608.00	0.00	0.00	375,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 28-04-2023	0 %	0 %	14,114 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: actualizar avance fisico-financiero en relación a la fecha de inicio-termino. - Comentarios: mencionar nombre del proveedor																						
		375,608.00	0.00	0.00	375,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-151	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS 2023.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	58 %	55 %	7,993 PERSONA	3,600.00 METRO CÚBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMBURED, S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: modalidad/contrato																						
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-357	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	520,555.70	0.00	520,555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	30 %	30 %	22 VIVIENDA	158.81 METRO CÚBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA	0	0	
		520,555.70	0.00	520,555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-363	CHARCAS / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	58,161.87	0.00	58,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100 %	100 %	5 VIVIENDA	72.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0	125225	
		58,161.87	0.00	58,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3111	CHARCAS / CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, DEL POZO POTOSÍ AL POZO 2 CALLEJONES, QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2023 / 30-10-2023	0 %	0 %	21,814 PERSONA	250.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-150	CHARCAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS AL DAPASCH 2023.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	59 %	59 %	14,117 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: modalidad/contrato																						
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-238	CANADA VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO I (CANADA VERDE), QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	149,736.64	0.00	149,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100 %	100 %	14,114 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	124010
		149,736.64	0.00	149,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:BEBEDERO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1873	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P., PRIMERA ETAPA	326,185.20	0.00	326,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2023 / 28-11-2023	0 %	0 %	32 PERSONA	280.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	0
		326,185.20	0.00	326,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-237	ESTACIÓN LAGUNA SECA / REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	114,895.42	0.00	114,895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100 %	100 %	350 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	0
2023-236	LOS CALLEJONES / REHABILITACIÓN DE POZO 2 (CALLEJONES) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 13-05-2023	100 %	100 %	14,114 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0
2023-3112	NORIA DE GUTIÉRREZ (JOSÉ MARÍA MORELOS) / REHABILITACIÓN DE POZO NORIA DE GUTIERREZ, QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2023 / 09-10-2023	0 %	0 %	14,117 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		814,895.42	0.00	814,895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-359	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	207,699.25	0.00	207,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-07-2023 / 03-10-2023	30 %	30 %	22 VIVIENDA	132.34 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	0
2023-981	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	166,836.58	0.00	166,836.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	0 %	0 %	25 VIVIENDA	160.63 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	0	0
2023-990	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	66,589.24	0.00	66,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 28-04-2023	0 %	0 %	51 PERSONA	12.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-1829	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE CAPITAL CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE AGUTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	79,011.94	0.00	79,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	75 %	100 %	7 VIVIENDA	85.43 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	0	127687
2023-1839	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	108,735.02	0.00	108,735.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100 %	100 %	18 VIVIENDA	159.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	126003
2023-3124	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	129,743.48	0.00	129,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2023 / 30-10-2023	0 %	0 %	22 VIVIENDA	204.10 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		758,615.51	0.00	758,615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	----------------

2023-1847	CHARCAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P	702,781.59	0.00	702,781.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 PERSONA	678.59 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	126003
2023-1870	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	2,540,665.56	0.00	2,540,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 PERSONA	2,027.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	0
2023-3128	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,453,961.52	0.00	1,453,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 PERSONA	1,757.90 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		5,852,997.59	0.00	5,852,997.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-364	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLEJUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	111,485.84	0.00	111,485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100 %	100 %	23 PERSONA	144.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0	125225	
2023-987	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	198,665.85	0.00	198,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 17-05-2023	0 %	0 %	51 PERSONA	249.61 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
2023-1845	CHARCAS / CONTRUCCÓN DE GUARNICIONES DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	121,327.53	0.00	121,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100 %	100 %	65 PERSONA	304.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	126003	
2023-1871	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	639,643.85	0.00	639,643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2023 / 28-11-2023	0 %	0 %	116 PERSONA	803.67 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	0	
2023-3126	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	268,735.24	0.00	268,735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2023 / 30-10-2023	0 %	0 %	79 PERSONA	257.02 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
		1,339,858.31	0.00	1,339,858.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-361	CHARCAS / REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,264,527.71	0.00	2,264,527.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	30 %	30 %	80 PERSONA	1,035.65 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	0	
2023-373	CHARCAS / REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,012,407.60	0.00	2,012,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	0 %	0 %	90 PERSONA	1,345.54 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	0	0	
2023-1836	CHARCAS / REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAPITAN CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	807,133.12	0.00	807,133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	75 %	100 %	25 PERSONA	593.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	0	127687	
		5,084,068.43	0.00	5,084,068.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-360	CHARCAS / REHABILITACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO	1,251,619.24	0.00	1,251,619.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 03-10-2023	30 %	30 %	80 PERSONA	754.08 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-180	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (ALFALFA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2023 / 11-07-2023	99 %	99 %	800 PRODUCTOR	2,000.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSENDO CASTILLO GARCIA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: nombre del proveedor																					
2023-181	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (POLLINZA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2023 / 11-07-2023	50 %	30 %	170 PRODUCTOR	80,000.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSENDO CASTILLO GARCIA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: nombre del proveedor																					
2023-3094	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (ALFALFA) SEGUNDA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2023 / 29-09-2023	0 %	0 %	150 PRODUCTOR	1,300.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
TOTAL		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3122	ALVARO OBREGÓN (ESTACIÓN LOS CHARCOS) / REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2023 / 30-10-2023	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-3115	EJIDO JUÁREZ / REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2023 / 30-10-2023	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-3123	GUADALUPE VICTORIA / REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERIA DE COYOTILLOS A GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-08-2023 / 30-10-2023	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	15.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
TOTAL		1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-152	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2023 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE BRIGADA MÉDICA "EL MACARENO")	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	13-01-2023 / 29-12-2023	58 %	47 %	22,110 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste e programa a la salud - Comentarios: nombre del proveedor																					
2023-153	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2023 (PAGO DE COMBUSTIBLE POR RONDINES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BRIGADA MÉDICA "EL MACARENO")	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	58 %	20 %	22,110 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMBURED, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste el programa a la salud																					
TOTAL		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,166,584.00	0.00	0.00	2,166,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	675,608.00	0.00	0.00	675,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,617,728.99	0.00	6,817,728.99	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	219,878.00	0.00	0.00	219,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	14,137,452.20	0.00	14,137,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EDUCACION	3,450,730.91	0.00	3,450,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,807,580.06	0.00	0.00	2,800,580.06	825,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43,940,562.16	0.00	26,220,912.10	16,712,650.06	825,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00

Techo FISM: **30,430,665.00**
Techo FFM: **19,323,509.00**

Disponible FISM: **4,209,752.90**
Disponible FFM: **2,610,858.94**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL