



Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-129	TAMPACAN / SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,567,132.56	0.00	0.00	4,567,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	75.00%	59.00%	1,985 PERSONA	58.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
2023-130	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540,648.00	0.00	0.00	2,540,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	50.00%	75.00%	2,500 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Modalidad debe ser contrato																					
		7,107,780.56	0.00	0.00	7,107,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS*, Subprograma: ADEFAS Proyecto: ADEFAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1854	EL HUEXCO / PRESTAMO DE LA OBRA HUEXCO	2,851,542.84	0.00	0.00	2,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2023 / 31-08-2023	50.00%	75.00%	125 PERSONA	1.00 IN FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-137	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,211,849.00	0.00	0.00	1,211,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2023 / 12-07-2023	85.00%	100.00%	15 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0
		4,063,391.84	0.00	0.00	4,063,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-127	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	80.00%	53.00%	5 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	91111
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2061	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2023 / 15-12-2023	25.00%	91.00%	1,190 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2094	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (MANTAS INFORMATIVAS)	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 30-11-2023	44.00%	44.00%	125 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	193230
		184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	----------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.

2021 - 2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2023-128	EL HUEXCO / PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	14-03-2023 / 31-07-2023	0.00 %	0.00 %	89 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	132523
RECURSO OTROS: CANCELADO																						
2023-3200	EL HUEXCO / APORTACION AL IEIFE CONSTRUCCION AJULAS ESC. PREP	46,299.41	0.00	46,299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	885 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	193119
2023-2097	TAMPACÁN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 30-11-2023	0.00 %	0.00 %	125 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	167302
2023-2100	TAMPACÁN / GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 15-12-2023	50.00 %	99.00 %	300 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	167277
TOTAL		193,300.41	0.00	187,299.41	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1853	TAMPACÁN / VIATICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 15-12-2023	25.00 %	90.00 %	5 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
TOTAL		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-104	TAMPACÁN / PROGRAMA DE ESTIAJE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	259 PERSONA	100,000.00 METROS CÚBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMPACÁN	0	0	
TOTAL		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: BEBEDERO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3197	SANTOMILA / CONSTRUCCION DE VERTEDERO DE VASO DE AGUA	353,981.93	0.00	353,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2023 / 15-10-2023	0.00 %	0.00 %	146 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	199473	
TOTAL		353,981.93	0.00	353,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-4748	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE NORIA	208,827.50	0.00	208,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 20-12-2023	0.00 %	0.00 %	386 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
TOTAL		208,827.50	0.00	208,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2067	BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE POZO, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA	905,625.00	0.00	905,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	166 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-3616	CHIMIMEXCO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 05-11-2023	85.00 %	83.00 %	116 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-3615	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 05-11-2023	100.00 %	100.00 %	261 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-105	LOS CUES / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 31-03-2023	100.00 %	100.00 %	256 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	22002	
TOTAL		3,125,625.00	0.00	3,125,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN, S.L.P.

COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-107	CHUPADERO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,161,951.61	0.00	1,161,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	75.00 %	72.00 %	89 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29802	
2023-106	TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,806,673.44	0.00	1,806,673.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 11-07-2023	55.00 %	100.00 %	56 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29502	
2023-2064	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,803,004.09	0.00	1,803,004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	0.00 %	0.00 %	125 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		4,771,629.14	0.00	4,771,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2066	LOS CUÉS / EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	657,768.02	0.00	657,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-08-2023	0.00 %	0.00 %	306 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		657,768.02	0.00	657,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2063	CUAYAHUAL / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO.	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	0.00 %	0.00 %	340 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GALERÍA FILTRANTE O GALERÍA DE CAPTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2915	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA PLAYITA EN CABECERA MUNICIPAL	1,260,471.23	0.00	1,260,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 12-09-2023	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	149864	
		1,260,471.23	0.00	1,260,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-109	EL HULERO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA	1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-06-2023	90.00 %	94.00 %	63 PERSONA	455.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29998	
		1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-108	TAMPACAN / RED DE DRENAJE BO. SANTA MARTHA	463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-09-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	29910	
		463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.
 2021 - 2024


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3347	TAMPACAN / REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	1,806 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186647
		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3203	TAMPACAN / CONSERVACION DE TRADICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2023 / 25-10-2023	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-114	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 08-05-2023	100.00 %	100.00 %	256 PERSONA	1.00 OBRA	TECHADO EN ESPACIO MULTIDIFUNZIONALE Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE SECHO NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO)	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	32503
		767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3621	TAMPACAN / AMPLIACION DE COMEDOR BO. SAN JOSE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 22-11-2023	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4755	EL CEDRAL / CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 ER ETAPA	468,755.42	0.00	468,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	120 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2091	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2 DA ETAPA	1,404,506.35	0.00	1,404,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2023 / 27-06-2023	100.00 %	100.00 %	771 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	192293
2023-123	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA CUBIERTA METALICA	838,036.93	0.00	838,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	100.00 %	100.00 %	59 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	133212
2023-116	PUYECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	1,302,835.05	0.00	1,302,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL AZÚRES RAGA	0	76644
2023-	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 1 ER	1,832,929.64	0.00	1,832,929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2023 / 14-07-2023	100.00 %	100.00 %	195 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS	0	133281


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


M. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.
 2021 - 2024
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



2074	ETAPA											11-09-2023			PERSONA	OMED OR	TO	PORTILLA RAGA			
2023-120	XOCHIAYO / CONSTRUCCIÓN DE BANOS (FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA) Y BODEGA DEL COMEDOR COMUNITARIO	793,640.99	0.00	793,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	58 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ABISAI HERNANDEZ MARTINEZ	0	77279
		6,640,704.38	0.00	6,640,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:MURO DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2085	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	453,069.30	0.00	453,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	0.00 %	0.00 %	256 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	192271
2023-2084	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	616,717.89	0.00	616,717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	5.00 %	80.00 %	478 PERSONA	100.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167151
		1,069,787.19	0.00	1,069,787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2075	AMPLIACION DE TEMALACACO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y MURO DE CONTENCIÓN	809,300.16	0.00	809,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	5.00 %	80.00 %	102 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167695
2023-119	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. ATEMPA	1,335,914.00	0.00	1,335,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	63 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	77089
2023-3198	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO ATEMPA	369,896.95	0.00	369,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 19-10-2023	5.00 %	80.00 %	1,068 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	192302
2023-3199	CHILILILLO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,307,271.71	0.00	1,307,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 26-10-2023	100.00 %	100.00 %	403 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	192313
2023-4754	CHILILILLO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	531,472.58	0.00	531,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	403 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2076	LA FINCA MIRAFLORES / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL EMILIANO ZAPATA	1,362,632.28	0.00	1,362,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	100.00 %	100.00 %	125 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167565
2023-125	LA MATA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y CUAUHEMOC	662,021.44	0.00	662,021.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 23-05-2023	100.00 %	100.00 %	69 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL AZURES RAGA	0	89697
2023-117	LAS MESAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	1,216,215.60	0.00	1,216,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	69 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	76694
2023-2082	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	834,947.31	0.00	834,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	100.00 %	100.00 %	93 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167584
2023-122	LAZARO Cárdenas / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	935,139.80	0.00	935,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	45 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	89576
2023-121	MACUILCATL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	961,858.08	0.00	961,858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	77589
2023-2083	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	420,668.35	0.00	420,668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	5.00 %	80.00 %	47 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167545
2023-4750	NUEVO JALPILLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANTEON	961,858.08	0.00	961,858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	256 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-118	PALOCCO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. FATIMA	1,202,322.60	0.00	1,202,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	78 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	77045
2023-115	TAMPACÁN / PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTA MARTHA	392,290.22	0.00	392,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 24-08-2023	100.00 %	100.00 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	32859
2023-2087	TAMPACÁN / PAVIMENTACION DE CALLE EN NORIA COLORADA	791,786.07	0.00	791,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2023 / 13-08-2023	100.00 %	100.00 %	125 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	134773
2023-124	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION Y CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO. ARRIBA	1,306,881.29	0.00	1,306,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATIAS SANCHEZ ORTEGA	0	89627
2023-2080	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION	1,346,601.31	0.00	1,346,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	100.00 %	100.00 %	876 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167434


PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN


AYUNTAMIENTO TAMPACÁN, S.L.P.
 2021 - 2024
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	16,749,077.81	0.00	16,749,077.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
--	---------------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2069	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. EL ROSARIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0.00%	0.00%	259 PERSONA	7.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	192281
RECURSO OTROS: CANCELADO																						
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2093	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC PREPARATORIA	1,714,093.90	0.00	1,714,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0.00%	0.00%	258 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167665
		1,714,093.90	0.00	1,714,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-136	AMPLIACION NUEVO HULERO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2A ETAPA	955,970.42	0.00	955,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2023 / 31-07-2023	0.00%	0.00%	89 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	133109
2023-135	TAMPACÁN / ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	517,188.32	0.00	517,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 28-03-2023	100.00%	100.00%	56 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	23877
2023-134	TEPETZINTLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1ER ETAPA	1,076,553.77	0.00	1,076,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 31-07-2023	0.00%	0.00%	58 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104158
		2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3619	LA BAJADA (JAIME RAMÍREZ) / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 06-11-2023	75.00%	81.00%	3 PRODUCTOR	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2070	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 23-09-2023	0.00%	0.00%	49 PRODUCTOR	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167609
		1,603,096.80	0.00	1,603,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-113	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,402,709.70	0.00	1,402,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00%	100.00%	56 PERSONA	0.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL AZÚRES RAGA	0	30044
		1,402,709.70	0.00	1,402,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2069	LOS SABINOS / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	528,385.41	0.00	528,385.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 31-08-2023	0.00%	0.00%	46 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186678
		528,385.41	0.00	528,385.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN


AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN, S.L.P.
COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3521	CUAYAHUAL / REHABILITACION DE CAMINO CUAYAHUAL A EL GUAYAL. LOCALIDAD CUAYAHUAL	797,367.73	0.00	797,367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2023 / 10-11-2023	95.00 %	100.00 %	840 LOCAL DAD	0.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186605	
2023-111	EL REFUGIO / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 26-07-2023	100.00 %	100.00 %	89 PERSONA	0.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104774	
2023-112	LA SOLEDAD / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,068,731.20	0.00	1,068,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	45 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES RAGA	0	30025	
2023-110	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2023 / 18-02-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	0.10 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA	0	104731	
2023-3620	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 15-11-2023	90.00 %	93.00 %	1,703 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		2,450,698.93	0.00	2,450,698.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: TANQUE SÉPTICO. FOSA SÉPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-4757	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	161,333.68	0.00	161,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	35 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		161,333.68	0.00	161,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: TECHO FIRME*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-4756	LA FINCA MIRAFLORES / MEJORAMIENTO DE TECHOS	144,375.75	0.00	144,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	30 PERSONA	5.00 ACCIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		144,375.75	0.00	144,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: TECHO FIRME*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-126	LÁZARO CARDENAS / REHABILITACION DE TECHOS	536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	30 PERSONA	11.00 ACCIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	192088	
		536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,107,780.56	0.00	0.00	7,107,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,063,391.84	0.00	0.00	4,063,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	537,800.41	0.00	371,799.41	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AGUA Y SANEAMIENTO	13,002,172.90	0.00	12,752,172.90	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	24,739,570.38	0.00	24,739,569.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
EDUCACION	1,714,093.90	0.00	1,714,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,603,096.80	0.00	1,603,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,381,794.04	0.00	4,381,794.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN


CODESOL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
I. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CARRETERAS										
VIVIENDA	841,892.22	0.00	841,892.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	61,808,779.40	0.00	49,721,605.00	12,087,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Techo FISM: 49,721,605.00
Techo FFM: 12,709,898.00


Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 622,725.60



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

