

*[Handwritten signature]*

## ACTA DE CONSEJO No.10

En el municipio de Venado, S.L.P., siendo las **12:11 Hrs.** del **día 26 de octubre del año de 2023**, se reunieron en el Centro Cultural "Roberto Donis" del Municipio de Venado, S.L.P., los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal para efectuar la **Décima Reunión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social** contando con la presencia del C.P. Guillermo Martínez Guerra, Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ignacio Martínez Carlos, Secretario Técnico del Consejo, Lic. Alfredo Apolo Espinoza Morán Delegado de la SEDESORE Zona Altiplano, Arq. Ricardo Sánchez Nieto Representante de la SEDESORE zona Altiplano de Matehuala, S.L.P. C. Ramón Rangel Martínez, Encargado del Departamento de Obras Públicas como asesor técnico del Consejo de Desarrollo Social, C. Gloria Leticia Medina Rivera Regidora, C. Olivia Valdez Martínez Regidora, C.P. Felipe De Jesús Hernández Torres Tesorero Municipal y Miguel Ángel Buenrostro Álvarez Director de Desarrollo Rural bajo el siguiente:

### Orden del día:

1. Registro de asistencia.
2. Verificación de quórum legal e instalación legal de asamblea.
3. Informe de avances físicos y financieros al mes de octubre del ejercicio fiscal 2023.
4. Validación de obras y/o acciones.
5. Asuntos Generales.
6. Lectura, Validación y Firma del acta de consejo.
7. Clausura de la Reunión.

**PRIMER PUNTO.-** En esta reunión de Consejo de Desarrollo Social se realiza el registro de asistencia de los consejeros propietarios o en sus casos suplentes por el C. Ignacio Martínez Carlos, Secretario Técnico, posteriormente da el mensaje de bienvenida.

**SEGUNDO PUNTO.-** El **C. Ignacio Martínez Carlos Secretario del Consejo** verifica el número de asistentes a esta asamblea de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio, se hace constar que en la reunión se encuentran **18** representantes Sociales, por lo que existe quórum legal, y conforme a la ley queda formalmente instalada la asamblea por el C.P. Guillermo Martínez Guerra Presidente del Consejo de Desarrollo Social para los acuerdos que en ella emanen a lo dispuesto en la Ley para las Aportaciones al Estado y Municipio de San Luis Potosí.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Olivia Valdez Mtz*  
*Olivia Valdez Mtz*  
*Amelia Mendez León*

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**

PLAZA JUÁREZ S/N ZONA CENTRO C.P. 78920 VENADO, S.L.P.

TEL. 486-854-61-10 FAX: 486-854-61-26

R.F.C. MVS-630101-IRA

*Gloria Leticia Medina R.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Ma Isabel Estrada*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*Enrique Rosales Jr.*  
*Pantilla Sacra Muc*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**TERCER PUNTO.-** Toma la palabra el Ing. Juan Bautista Rodríguez Moreno, Director del Departamento de Planeación para dar a conocer el Avance físico y financiero correspondiente al mes de octubre de 2023.

*Juan Bautista Rodríguez Moreno*

*Karen Córtez*

| Obra y/o Acción:   | Localidad: | Asignado  | Ejercido  | Saldo     | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| Suministro de materiales, útiles y equipos menores de oficina, Municipio de Venado, S.L.P. | Cab. Mpal. | 26,758.20 | 15,332.91 | 11,425.29 | 57%               | 57%           |
| Servicios de traslado y viáticos, Municipio de Venado, S.L.P.                              | Cab. Mpal. | 96,044.95 | 82,116.60 | 13,928.35 | 85%               | 85%           |

| Obra y/o Acción:  | Localidad: | Asignado     | Ejercido     | Saldo      | Avance Financiero | Avance Físico |
|---|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
| Sueldos de personal de Seguridad Pública en el Municipio de Venado, S.L.P.        | Cab. Mpal. | 2,600,000.00 | 1,657,046.38 | 942,953.62 | 64%               | 64%           |
| Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Venado, S.L.P.                   | Cab. Mpal. | 2,500,000.00 | 2,075,420.00 | 424,580.00 | 83%               | 83%           |
| Combustible para vehículos de Seguridad Pública en el Municipio de Venado, S.L.P. | Varias.    | 100,000.00   | 80,000.00    | 20,000.00  | 80%               | 80%           |

*Judith*

| Obra y/o Acción:   | Localidad: | Asignado   | Ejercido   | Saldo      | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| Adquisición de cobijas para grupos vulnerables del Municipio de Venado, S.L.P. | Cab. Mpal. | 500,000.00 | 270,009.08 | 229,990.92 | 54%               | 54%           |

*Enrique Romise F. Valdez Martínez*

| Obra y/o Acción:  | Localidad: | Asignado     | Ejercido     | Saldo      | Avance Financiero | Avance Físico |
|---|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
| Adquisición de tinacos para apoyo a personas de escasos recursos económicos de varias Localidades del Municipio de Venado, S.L.P. | Varias     | 449,457.28   | 449,457.28   | -          | 100%              | 100%          |
| Servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de Pozos de Agua Potable en el Municipio de Venado, S.L.P.                   | Varias     | 1,500,000.00 | 1,258,805.00 | 241,195.00 | 84%               | 84%           |
| Derechos y aprovechamientos de Agua Potable en el Municipio de Venado, S.L.P.   | Cab. Mpal. | 200,000.00   | 112,240.00   | 87,760.00  | 56%               | 56%           |

| Obra y/o Acción:   | Localidad: | Asignado   | Ejercido   | Saldo | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|------------|------------|------------|-------|-------------------|---------------|
| Rehabilitación de muro de contención en el Centro Cultural "Roberto Donnís" en la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P. | Cab. Mpal. | 386,975.59 | 386,975.59 | -     | 100%              | 100%          |

*(Handwritten marks)*

*Panfilo Bacro me Maculio Puente*  
*Ma Isobel Estrada C*  
*Jucila Perez #*  
*Amelia Mendez León*  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 PLAZA JUÁREZ S/N ZONA CENTRO C.P. 78920 VENADO, S.L.P.  
 TEL. 486-854-61-10 FAX: 486-854-61-26  
 R.F.C. MVS-630101-IRA  
*Olivia Valdez Mtz.*



VENADO  
EL TRABAJO TODO LO VENCE  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

| Obra y/o Acción:   | Localidad: | Asignado   | Ejercido  | Saldo     | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| Adquisición de uniformes deportivos para equipos de beisbol del Municipio de Venado, S.L.P.                | Cab. Mpal. | 100,000.00 | 56,051.11 | 43,948.89 | 56%               | 56%           |
| Mejoramiento de cancha deportiva ubicada en calle Independencia de la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P. | Cab. Mpal. | 50,808.00  | 50,808.00 | -         | 100%              | 100%          |

| Obra y/o Acción:  | Localidad: | Asignado   | Ejercido   | Saldo      | Avance Financiero | Avance Físico |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| Rehabilitación de Alumbrado Publico en el Municipio de Venado, S.L.P. | Varias     | 400,000.00 | 297,992.76 | 102,007.24 | 74%               | 74%           |

| Obra y/o Acción:   | Localidad: | Asignado   | Ejercido   | Saldo | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|------------|------------|------------|-------|-------------------|---------------|
| Suplemento Alimenticio para el ganado del Municipio de Venado, S.L.P.                      | Cab. Mpal. | 471,010.00 | 471,010.00 | -     | 100%              | 100%          |
| Adquisición de pacas de alfalfa para el ganado del Municipio de Venado, S.L.P.             | Varias     | 159,000.00 | 159,000.00 | -     | 100%              | 100%          |
| Adquisición de semilla de avena para productores agrícolas del Municipio de Venado, S.L.P. | Varias     | 391,000.00 | 391,000.00 | -     | 100%              | 100%          |

| Obra y/o Acción:  | Localidad: | Asignado     | Ejercido     | Saldo        | Avance Financiero | Avance Físico |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 2da. Etapa de Arcos en Acceso Principal, carretera Venado-Moctezuma, Cabecera Municipal, Venado, S.L.P. | Cab. Mpal. | 2,265,646.32 | 1,232,189.92 | 1,033,456.40 | 54%               | 54%           |

| Obra y/o Acción:  | Localidad: | Asignado   | Ejercido   | Saldo | Avance Financiero | Avance Físico |
|---|------------|------------|------------|-------|-------------------|---------------|
| Ampliación de Red Eléctrica en Callejón del Coporo, San Mateo, Venado, S.L.P. | Cab. Mpal. | 145,931.94 | 145,931.94 | -     | 100%              | 100%          |

## FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

| Obra y/o Acción:   | Localidad: | Asignado:  | Ejercido   | Saldo | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|------------|------------|------------|-------|-------------------|---------------|
| Mejoramiento de Acceso al Parque Ojo de Agua en Cabecera Municipal de Venado, S.L.P. | Cab. Mpal. | 726,841.10 | 726,841.10 | -     | 100%              | 100%          |

Ma Isabel Estrada Pantoja  
Juana Pérez H  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PLAZA JUÁREZ S/N ZONA CENTRO C.P. 78920 VENADO, S.L.P.  
TEL. 486-854-61-10 FAX: 486-854-61-26  
R.F.C. MVS-630101-IRA  
Gloria Leticia Medina  
Amelia Méndez León



*Román Pérez*

| Obra y/o Acción:  | Localidad:   | Asignado:    | Ejercido     | Saldo        | Avance Financiero | Avance Físico |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| Construcción de Pozo Profundo para Agua Potable en la Localidad de Coronado del Municipio de Venado, S.L.P.   | Coronado     | 389,760.00   | 389,760.00   | -            | 100%              | 100%          |
| Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Alvaro Obregón, en la Colonia Lomas de Guadalupe, en la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P.             | Cab. Mpal.   | 1,264,260.36 | 1,264,260.36 | -            | 100%              | 100%          |
| Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Calle Centauro de la Colonia Lomas de Guadalupe, en la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P.                       | Cab. Mpal.   | 1,430,075.96 | 1,430,075.96 | -            | 100%              | 100%          |
| Equipamiento de pozo para Agua Potable con un sistema solar autónomo híbrido para 15hp 3 fases 230v en la Localidad de Guaname, Municipio de Venado, S.L.P. | Guaname      | 469,989.00   | 469,989.00   | -            | 100%              | 100%          |
| Ampliación Red de Drenaje Sanitario en la calle Cristo Rey, en la Colonia Lomas de Guadalupe, en la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P.                    | Cab. Mpal.   | 1,252,837.65 | 1,252,837.65 | -            | 100%              | 100%          |
| Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Aquiles Serdán, en la Colonia Lomas de Guadalupe, en la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P.             | Cab. Mpal.   | 830,978.47   | 830,978.47   | -            | 100%              | 100%          |
| Suministro e instalación de transformador tipo seco de 30 kva, en pozo de Agua Potable ubicado en la Comunidad Los Remedios del Municipio de Venado, S.L.P. | Los Remedios | 30,160.00    | 30,160.00    | -            | 100%              | 100%          |
| Construcción del Sector 1 de la Red de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P.  | Cab. Mpal.   | 6,179,157.76 | 2,950,628.44 | 3,228,529.32 | 48%               | 48%           |

*Estefanía Román E. Valdez Martínez*  
*Glenn Patricia Petrá Valdez Martínez*  
*Karen Gómez*

| Obra y/o Acción:   | Localidad: | Asignado:    | Ejercido     | Saldo      | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
| Pavimentación de calle Carretera Venado-Moctezuma frente al km 150 en la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P.  | Cab. Mpal. | 697,898.91   | 697,898.91   | -          | 100%              | 100%          |
| Rehabilitación de puente vehicular en calle Zaragoza de la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P.  | Cab. Mpal. | 3,388,079.67 | 3,388,079.67 | -          | 100%              | 100%          |
| Construcción de boulevard sobre carretera a Guaname, tramo: calle Francisco Lara-Las Animas (1era. Etapa) en la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P. | Cab. Mpal. | 2,175,284.48 | 2,175,284.48 | -          | 100%              | 100%          |
| Pavimentación a base de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor en calle Independencia de la Localidad de Mexiquito, Municipio de Venado, S.L.P.        | Mexiquito  | 2,537,742.64 | 2,258,262.79 | 279,479.85 | 89%               | 100%          |

*[Handwritten initials]*

*Ma Isabel Estrada e Macario Puert-...*  
*Panfilo Garcia...*  
*Lucila Perez H*

*Jorge...*  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 PLAZA JUÁREZ S/N ZONA CENTRO C.P. 78920 VENADO, S.L.P.  
 TEL. 486-854-61-10 FAX: 486-854-61-26  
 R.F.C. MVS-630101-IRA  
*Olivia Valdez Mtz*  
*Amelia Mendez Loos*



| Obra y/o Acción:  | Localidad:             | Asignado:    | Ejercido     | Saldo | Avance Financiero | Avance Físico |
|---|------------------------|--------------|--------------|-------|-------------------|---------------|
| Ampliación de camino a base de doble riego de sello en la Localidad de Los Remedios-La Puerta del Municipio de Venado, S.L.P. | Los Remedios-La Puerta | 1,210,175.75 | 1,210,175.75 | -     | 100%              | 100%          |
| Rehabilitación de Camino Rural de la Comunidad El Ranchito a la Localidad de Agua de Enmedio del Municipio de Venado, S.L.P.  | Agua de Enmedio        | 260,850.04   | 260,850.04   | -     | 100%              | 100%          |

| Obra y/o Acción:   | Localidad: | Asignado:  | Ejercido   | Saldo | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|------------|------------|------------|-------|-------------------|---------------|
| Adquisición de Calentadores Solares, Municipio de Venado, S.L.P. | Cab. Mpal. | 735,000.00 | 735,000.00 | -     | 100%              | 100%          |

| Obra y/o Acción:  | Localidad: | Asignado:    | Ejercido     | Saldo | Avance Financiero | Avance Físico |
|---|------------|--------------|--------------|-------|-------------------|---------------|
| Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en las Calles Uruguay, Nicaragua y Colombia en la Colonia Lomas de Guadalupe de la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P.         | Cab. Mpal. | 1,054,805.39 | 1,054,805.39 | -     | 100%              | 98%           |
| Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en Carretera Salida al Ranchito en la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P.  | Cab. Mpal. | 451,614.68   | 451,614.68   | -     | 100%              | 98%           |
| Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en diferentes sectores: Calle Comonfort, Carretera salida a Guaname y calle Higueras de la Cabecera Municipal de Venado, S.L.P. | Cab. Mpal. | 674,581.76   | 674,581.76   | -     | 100%              | 98%           |
| Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en la calle Jet de la Localidad de Don Diego, Municipio de Venado, S.L.P.   | Don Diego  | 425,551.80   | 425,551.80   | -     | 100%              | 98%           |

| Obra y/o Acción:   | Localidad:         | Asignado:  | Ejercido   | Saldo | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|--------------------|------------|------------|-------|-------------------|---------------|
| Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Telesecundaria "Julián Carrillo" de la Localidad del Polocote de Arriba, Municipio de Venado, S.L.P.      | Polocote de Arriba | 263,560.86 | 263,560.86 | -     | 100%              | 100%          |
| Construcción de Barda Perimetral en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario CBTA 142 en la Cabecera Municipal del Municipio de Venado, S.L.P. | Cab. Mpal.         | 361,078.38 | 361,078.38 | -     | 100%              | 100%          |

Por lo que los consejeros aprueban por unanimidad.

*Ma Isabel Estrada*

*Olivia Valdez Mte Panfilo Garcia Rangel*

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**

PLAZA JUÁREZ S/N ZONA CENTRO C.P. 78920 VENADO, S.L.P.  
TEL. 486-854-61-10 FAX: 486-854-61-26  
R.F.C. MVS-630101-IRA

*Gloria Leticia Medina R.*

*Amelia*

*Mendez Leoni*

*Petra Valdez Martinez Enrique Ramirez E. Karen Gomez*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



**CUARTO PUNTO.- VALIDACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.**

| N° | NOMBRE DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES   | IMPORTE       | FONDO        |
|----|--|---------------|--------------|
| 1  | COORDINACIÓN, SUPERVISION TÉCNICA Y CONTROL FÍSICO-FINANCIERO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR 1 DE LA RED DE AGUA POTABLE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P. | \$361,962.22  | PROAGUA-FISM |
| 2  | REHABILITACIÓN DE PLAZA JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P.   | \$ 723,737.34 | FISM         |
| 3  | ADQUISICIÓN DE PACAS DE ALFALFA PARA EL GANADO DEL MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P.   | \$159,00.00   | FFM          |

Por lo tanto los consejeros aprueban por unanimidad, para que se lleven a cabo las obras mencionadas.

**QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES**

Toma la palabra el Profr. Miguel Ángel Zamarripa Leyva de la Cabecera Municipal, para solicitar un proyecto de iluminación en el callejón Ponciano Arriaga y topes, ya que es transitado por varias personas que van al centro. Por lo que se le comenta que se le informará al departamento de obras públicas para su atención.

Toma la palabra el C. Enrique Ramírez Eligio consejero de la localidad de Guaname, solicita el bacheo de una parte de la carretera hacia su comunidad. Por lo que se le informa que se tendrá contemplado para realizar el mantenimiento de carretera.

Así mismo solicita información sobre la solicitud de ampliación de agua potable en la localidad de El Gateado y Cañada de San Juan, por lo que se le comenta que se buscara la forma de dar atención a la solicitud mencionada.

Toma la palabra el C. Celestino Morales Cerda consejero de la comunidad de el Ranchito solicita material para la terminación del puente, por lo que se le informa que acuda a la presidencia para el material.

Toma la palabra el C. Guadalupe Noriega Vázquez para solicitar la rehabilitación de camino a San Mateo; por lo que se le informa que se encuentra descompuesta la máquina, pero que se programará.

*Olivia Valdez Mtz. Juana Perez H. Ma Isabei Estrada C. Jeni Padilla*

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 PLAZA JUÁREZ S/N ZONA CENTRO C.P. 78920 VENADO, S.L.P.  
 TEL. 486-854-61-10 FAX: 486-854-61-26  
 R.F.C. MVS-630101-IRA

*Gloria Ioficio Medina P. Amelia Mendez Leos*

*Ramiré Valdez Martínez  
 Karen Gómez  
 Enrique  
 Petra*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*



**SEXTO PUNTO.-** Se procede a la lectura, validación y firma del acta de consejo de esta asamblea, siendo validada por unanimidad.

**SÉPTIMO PUNTO.-** Toma la palabra el C.P. Guillermo Martínez Guerra presidente del consejo y declara solemnemente concluida la sesión de Consejo de Desarrollo Social y trabajos relacionados con la misma, siendo las **13:47** horas del día y año estipulado, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y participación en la presente acta, se da por clausurada la asamblea.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO**

  
PRESIDENTE DEL C.D.S.M.  
MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento de Venado  
C. P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA.


  
SECRETARIO C.D.S.M.  
DESARROLLO SOCIAL  
H. Ayuntamiento de Venado  
C. P. IGNACIO MARTINEZ CARLOS.

DELEGADO DE LA SEDESORE, ZONA ALTIPLANO


REPRESENTANTE DE LA SEDESORE, ZONA ALTIPLANO


LIC. ALFREDO APOLO ESPINOZA MORAN.

ARG. RICARDO SÁNCHEZ NIETO

  
TESORERO MUNICIPAL  
Venado, S.L.P.  
2021/2024  
C. P. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ TORRES.

CONTRALOR INTERNO

  
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL  
DESARROLLO RURAL  
C. MIGUEL BUENROSTRO ALVAREZ.  
H. Ayuntamiento Venado, S.L.P.

  
ENCARGADO DE OBRAS PÚBLICAS  
H. Ayuntamiento Venado, S.L.P.  
C. RAMON RANGEL MARTINEZ.

*Ma Isobel Estrella*  
*Lucilla Perez H*  
*Macario Puerta*  
*Blanca Victoria Medina*  
*Olivia Valdez Mte.*  
*Manuela Bocu*  
*José Rangel*  
*Amelia Mendez Leos*

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
PLAZA JUÁREZ S/N ZONA CENTRO C.P. 78920 VENADO, S.L.P.  
TEL. 486-854-61-10 FAX: 486-854-61-26  
R.F.C. MVS-630101-IRA

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*  
KOLEN GÓMEZ  
Enrique Ramirez  
Petra Valdez Martinez



**REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL CONSEJO DE  
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

REGIDOR

Gloria Leticia Medina R.  
C. GLORIA LETICIA MEDINA RIVERA.

REGIDOR

Olivia Valdez Mte.  
C. OLIVIA VALDEZ MARTINEZ.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DEL C.D.S.M. (AREA RURAL)

C. JUAN CARLOS ALVAREZ MARTINEZ.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DEL C.D.S.M. (AREA RURAL)

C. JOSÉ RICARDO CARRANZA CORONADO.

**CONSEJEROS PROPIETARIOS DE DESARROLLO SOCIAL**

| Nº | LOCALIDAD               | NOMBRE DE PROPIETARIO/SUPLENTE    | FIRMA       |
|----|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1  | LA TRINIDAD             | CARLOS LÓPEZ DELGADO              |             |
| 2  | COL. LOMAS DE GUADALUPE | KAREN GUADALUPE GOMEZ ESCOBEDO    | Karen Gómez |
| 3  | EL SALITRE              | MA. DEL ROSARIO CELESTINO CAMACHO |             |

Petra Valdez Martinez  
Enrique Ramirez E.

No Isabel Estrada  
 Julia Perez H  
 Amelica Adondeguez  
 Patricia Garcia  
 Jose Botz  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PLAZA JUÁREZ S/N ZONA CENTRO C.P. 78920 VENADO, S.L.P.  
 TEL. 486-854-61-10 FAX: 486-854-61-26  
 R.F.C. MVS-630101-IRA



|    |                                 |                                  |                       |
|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 4  | EJIDO EL SALERO                 | EPIFANIA RIVERA FLORES           |                       |
| 5  | DON DIEGO                       | ADOLFO GONZALEZ ORTIZ            |                       |
| 6  | GUANAME                         | ENRIQUE RAMIREZ ELIGIO           |                       |
| 7  | TIERRA BLANCA                   | MACARIO PUENTE MARTINEZ          | Enrique Ramirez E     |
| 8  | COL. SAN FRANCISCO              | MA. ANGELICA RODRIGUEZ LOPEZ     | Macario Puente M      |
| 9  | EL EPAZOTE                      | AMELIA MÉNDEZ LEOS               | Amelia Mendez Leos    |
| 10 | COL. LOMA LINDA                 | JOSE LUIS CERDA OVIEDO           |                       |
| 11 | EL CHARQUILLO                   | MA. DE LA LUZ MÉNDEZ ESCOBEDO    |                       |
| 12 | BARRIO LA PURISIMA              | FERMIN RODRIGUEZ GARCÍA          |                       |
| 13 | BARRIO DE GUADALUPE             | LUCILA PÉREZ HERNÁNDEZ           | Fermin Rodriguez G    |
| 14 | SANTA RITA                      | GUADALUPE NORIEGA VAZQUEZ        | Lucila Perez H        |
| 15 | COL. VILLA DE LAS FLORES AZULES | IRMA PADILLA RANGEL              |                       |
| 16 | LA REFORMA                      | ERIKA BERENICE RIVERA MORENO     |                       |
| 17 | LOS REMEDIOS                    | PANFILA GARCÍA RAMÍREZ           |                       |
| 18 | EL MATORRAL                     | MA. ISABEL ESTRADA CASTILLO      | Panfila Garcia R      |
| 19 | EJIDO VENADO                    | JUAN CARLOS HERNANDEZ CERDA      | Ma. Isabel Estrada C  |
| 20 | EL POLOCOTE DE ARRIBA           | ROSA DOÑES AGUILAR               |                       |
| 21 | EL RANCHITO                     | CELESTINO MORALES CERDA          | Petra Valdez Martinez |
| 22 | CINCO DE FEBRERO                | JULIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTRO | Celestino Morales C   |
| 23 | EL SOTOL                        | OLGA ARACELI ALMENDAREZ BERNAL   |                       |

Diana de la Cruz

Karen Gómez



Olivia Valdez Mtz

Gloria Leticia Medina R

VENADO, S.L.P., A 26 DE OCTUBRE DE 2023.

