

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1244	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCON MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,175,214.90	0.00	1,175,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 08-05-2023	100 %	100 %	400 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	30231
2023-1770	EL CHUCHE / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,138,770.11	0.00	1,138,770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2023 / 20-07-2023	80 %	50 %	200 PERSONA	1,800.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONEL YC S.A. DE C.V.	0	79153
		2,313,985.01	0.00	2,313,985.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2259	EJIDO SAN JOSE XILATZEN / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	912,820.09	0.00	912,820.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2023 / 02-08-2023	0 %	0 %	550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	124239
		912,820.09	0.00	912,820.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1254	SAN NICOLAS / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LA LOCALIDAD SEDE SAN NICOLAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2023 / 11-07-2023	70 %	80 %	200 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	41862
		770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1242	EL CHUCHE / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REBOMBEO EL CHUCHE, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,118,973.89	0.00	1,118,973.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 17-05-2023	100 %	100 %	220 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	28628
2023-1245	TRES CRUCES / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	915,224.66	0.00	915,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 13-05-2023	100 %	100 %	350 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	28964
		2,034,198.55	0.00	2,034,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1239	TANLAJAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EL BARRIO FATIMA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,483,012.95	0.00	1,483,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 06-05-2023	100 %	100 %	180 PERSONA	222.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO	0	20996

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1250	AGUAHEDIONDA / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUAHEDIONDA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,105,801.54	0.00	1,105,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2023 / 30-06-2023	40 %	50 %	200 PERSONA	0.56 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	36235
2023-1240	EL MUHU / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL MUHU MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,184,835.08	0.00	1,184,835.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 06-05-2023	100 %	100 %	60 PERSONA	0.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	21004
2023-1246	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,207,726.85	0.00	1,207,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 15-05-2023	100 %	100 %	230 PERSONA	0.76 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	29135
		3,498,363.47	0.00	3,498,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1255	TANLAJAS / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO TANLAJAS-AGUAHEDIONDA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	286,204.00	0.00	286,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2023 / 01-05-2023	100 %	100 %	18,208 LOCALIDAD	310.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	47216
		286,204.00	0.00	286,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1252	EL CIRUELO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. EL CIRUELO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 24-06-2023	60 %	50 %	10 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	36392
2023-2254	EL NARANJAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES SEDE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 16-07-2023	0 %	0 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	118035
2023-1251	LAS MESAS (RANCHO SANTA MÓNICA) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 SEDE LAS MESAS RANCHO SANTA MONICA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 24-06-2023	60 %	50 %	10 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	36369
2023-2256	MULULTZEN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES SEDE MULULTZEN Y ALDZULUP, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-05-2023 / 12-08-2023	0 %	0 %	48 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	123928
		3,612,966.00	0.00	3,612,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1256	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES SEDE EL BARRANCON LA ARGENTINA Q. CALABAZAS Y EL FORTIN	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2023 / 17-07-2023	80 %	50 %	400 PERSONA	2,000.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	47492
		1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1247	EJIDO LA CONCEPCION / REHABILITACION DE TECHO FIRME SEDE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2023 / 25-06-2023	90 %	80 %	150 PERSONA	1,800.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	30709
2023-1248	EL FORTIN MAY / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SEDE EL FORTIN MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2023 / 25-06-2023	90 %	80 %	150 PERSONA	1,800.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	30856

			1,921,482.00	0.00	1,921,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
--	--	--	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	7,514,016.60	0.00	7,514,016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,448,115.02	0.00	6,448,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,405,633.83	0.00	1,405,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,784,567.47	0.00	3,784,567.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	6,953,448.00	0.00	6,953,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26,558,180.92	0.00	26,558,180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **75,565,483.00**
Techo FFM: **16,129,204.00**

Disponible FISM: **49,007,302.08**
Disponible FFM: **16,129,204.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL