

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico %	Financiero %	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1578	RAYON / APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA SMDIF. DESAYUNOS ESCOLARES.	76,630.00	0.00	0.00	76,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	100.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LORENA ROSTRO TORRES	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PRESENTAR POR INSTITUCION ESCOLAR Y LOCALIDAD, SE BENEFICIARON CON ESTE PROGRAMA.																					
		76,630.00	0.00	0.00	76,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico %	Financiero %	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-335	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	83.00 %	76.00 %	15,707 PERSONA	15.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2023-337	RAYON / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	83.00 %	81.00 %	16,553 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico %	Financiero %	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1570	RAYON / EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 30-11-2023	84.00 %	84.00 %	5,928 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIRAN RADIOS DE ONDA CORTA, ARMAMENTO Y MUNICIONES LAS CUALES SE ADQUIEREN CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																					
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico %	Financiero %	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1585	RAYON / GASTOS INDIRECTOS. PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. CONSERVACION DE CAMINO RAYON - LAGUNILLAS	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-06-2023	85.00 %	100.00 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSSEL FERNANDO ALVARADO CAMACHO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																					
		41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1586	RAYON / GASTOS INDIRECTOS. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	43,240.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 30-11-2023	43.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																				
		43,240.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1581	RAYON / ARREDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE	175,052.00	0.00	0.00	175,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2023 / 31-10-2023	100.00 %	100.00 %	5,928 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN FRANCISCO MARTINEZ AGUILAR	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																				
		175,052.00	0.00	0.00	175,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4882	RAYON / ADQUISICION DE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	316,755.32	0.00	0.00	316,755.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2023 / 31-10-2023	100.00 %	95.00 %	100 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATERIALES PARA EL DESARROLLO D	0	0
		316,755.32	0.00	0.00	316,755.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4871	EL PAJARITO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PAJARITO	1,398,711.23	0.00	1,398,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 29-08-2023	100.00 %	95.00 %	518 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		1,398,711.23	0.00	1,398,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1549	RAYON / PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO NO. 6	1,548,751.26	0.00	1,548,751.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 30-11-2023	100.00 %	96.00 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO S.A. DE C.V.	0	0
		1,548,751.26	0.00	1,548,751.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2053	LAS CANOAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS	4,643,043.45	0.00	2,321,521.73	0.00	0.00	2,321,521.72	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 31-12-2023	70.00 %	97.00 %	400 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO S.A. DE C.V.	0	0
		4,643,043.45	0.00	2,321,521.73	0.00	0.00	2,321,521.72	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-334	EL PAJARITO / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PAJARITO	1,448,830.63	0.00	1,448,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2023 / 19-06-2023	100.00 %	96.00 %	518 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
		1,448,830.63	0.00	1,448,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:CÁRCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2055	RAYÓN / EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN CALLE ZAMAONA	498,765.36	0.00	498,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2023 / 30-04-2023	100.00 %	97.00 %	1,250 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
		498,765.36	0.00	498,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1548	NOGALES / EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CERCADO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE NOGALES	1,199,734.08	0.00	1,199,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-08-2023	100.00 %	99.00 %	230 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	0	0
		1,199,734.08	0.00	1,199,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-331	POZO BENDITO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE POZO BENDITO	149,983.04	0.00	149,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 24-03-2023	100.00 %	97.00 %	160 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	0	0
2023-1547	RAYÓN / REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA DE ESTE REGISTRO POR OFICIO.																				
		149,984.04	0.00	149,984.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1529	RAYÓN / REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ DE GUZMAN A ZARCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2023 / 30-06-2023	100.00 %	97.00 %	10 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4872	CRUCERO DE RAYÓN / REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ	109,945.60	0.00	109,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2023 / 17-11-2023	100.00 %	98.00 %	120 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	0	0
2023-3309	EL PIRUCHE / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2023 / 30-11-2023	95.00 %	75.00 %	50 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
2023-3327	MICENTE GUERRERO / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2023 / 30-11-2023	95.00 %	75.00 %	200 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		1,234,945.60	0.00	1,234,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1534	RAYÓN / REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JOSE	363,119.34	0.00	363,119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-09-2023 / 30-11-2023	100.00 %	98.00 %	1,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO	0	0
2023-1550	RAYÓN / REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JUAN Y ZONA CENTRO	449,968.23	0.00	449,968.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2023 / 13-11-2023	100.00 %	98.00 %	1,250 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MG DEL GOLFO S.A. DE C.V.	0	0
		813,087.57	0.00	813,087.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1552	CRUCERO DE RAYÓN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCERO DE RAYON	119,023.02	0.00	119,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2023 / 23-10-2023	100.00 %	98.00 %	450 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALOMON MATA RAMIREZ	0	0
2023-4873	CRUCERO DE RAYÓN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CRUCE DE CARRETERA FEDERAL 70	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	200 PERSONA	120.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2023-1551	RAYÓN / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ DE GUZMAN A ZARCO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 31-08-2023	100.00 %	96.00 %	200 PERSONA	102.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		619,023.02	0.00	619,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1582	RAYÓN / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-07-2023 / 30-11-2023	80.00 %	50.00 %	5,928 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CRISTOBAL CASAS DIAZ	0	0
		173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:CENTROS PARA LAS GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-340	TORTUGAS / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	1,448,830.63	0.00	1,448,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2023 / 30-06-2023	100.00 %	97.00 %	16,553 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
		1,448,830.63	0.00	1,448,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1580	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA RAYON	1,549,105.62	0.00	0.00	1,549,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 17-11-2023	90.00 %	80.00 %	5,928 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALOMON MATA RAMIREZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CLASIFICAR CORRECTAMENTE, ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																					
2023-1583	RAYÓN / CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LIBRADO RIVERA	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 29-12-2023	50.00 %	58.00 %	5,928 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	0	0
		3,099,105.62	0.00	0.00	3,099,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-317	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALVAREZ Y PROLONGACION ALLENDE	1,357,809.63	0.00	1,357,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2023 / 30-06-2023	100.00 %	99.00 %	6,240 PERSONA	40.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	0	7443
2023-1562	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VALENCIA, BRAVO Y ZARCO	529,841.88	0.00	529,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 31-08-2023	100.00 %	98.00 %	450 PERSONA	20.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	0	0
2023-3330	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO	1,045,622.72	0.00	1,045,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 31-10-2023	100.00 %	98.00 %	500 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	0

OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: A QUE COMUNIDADES SE BENEFICIO CON ESTE PROGRAMA - Comentarios: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO.																				
		1,529,000.00	0.00	0.00	1,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4880	TIERRAS COLORADAS / ADQUISICION DE BASCULA GANADERA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	13-10-2023 / 30-11-2023	100.00 %	95.00 %	10 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GABRIELA AVILA AVILA	0	0
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1573	TORTUGAS / PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 70 A LA LOCALIDAD DE TORTUGAS, DEL KM 0+000 AL KM 2+940	6,000,001.00	0.00	1.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	600 PERSONA	8.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0	
		6,000,001.00	0.00	1.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1576	CERRITO DE LA CRUZ / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	1 LOCALIDAD	3.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA DE ESTE REGISTRO POR OFICIO.																					
2023-1572	LA LAGUNA DEL SAUCILLO / REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	1,501,326.81	0.00	1,501,326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 14-07-2023	100.00 %	98.00 %	3 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2023-2048	LA VIEJA / REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SABINITO A LA LOCALIDAD DE LA VIEJA	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-11-2023	100.00 %	98.00 %	2 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	0
2023-2520	LA VIEJA / REHABILITACION DE CAMINO EL SABINITO - LA VIEJA	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	2 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRO DUPLICADO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solicitar la baja de esta obra por oficio.																					
2023-1575	OBREGÓN (ESTANCITAS) / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OBREGON	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	1 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-1574	POTRERO DEL CARNERO / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL CARNERO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	1 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA DE ESTE REGISTRO POR OFICIO.																					
2023-4877	SAN FELIPE DE JESUS GAMOTES / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	2 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2023-1577	SAN FRANCISCO / REHABILITACION DE CAMINO SAN FRANCISCO - POZO DE MOSCAS	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2023 / 17-11-2023	100.00 %	98.00 %	2 LOCALIDAD	10.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.	0	0
2023-4879	TORTUGAS / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TORTUGAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	2 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2023-2049	VAQUEROS / REHABILITACION DE CAMINO RURAL AMOLADERAS - VAQUEROS	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-11-2023	100.00 %	98.00 %	2 LOCALIDAD	12.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	0
2023-2521	VAQUEROS / REHABILITACION DE CAMINO AMOLADERAS - VAQUEROS	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0.00 %	0.00 %	2 LOCALIDAD	12.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- REGISTRO DUPLICADO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solicitar la baja de esta obra por oficio.																					
		4,174,329.01	0.00	4,174,328.91	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA*, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3334	EL EPAZOTE / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	60 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-3333	LAS CANOAS / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	200 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA DE ESTE REGISTRO POR OFICIO.																					
		200,001.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1579	OBREGÓN (ESTANCITAS) / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CASAS DE SALUD	49,808.00	0.00	0.00	49,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2023 / 30-09-2023	100.00 %	100.00 %	600 PERSONA	1.00 LOTE DE MEDICAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KARLA MEDINA MORENO	0	0
2023-2051	TIERRAS COLORADAS / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CASA DE SALUD	49,808.00	0.00	0.00	49,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	465 PERSONA	1.00 LOTE DE MEDICAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KARLA MEDINA MORENO	0	0
		99,616.00	0.00	0.00	99,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2052	RAYÓN / EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO Y AMBULANCIA MUNICIPAL	145,627.00	0.00	0.00	145,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 30-06-2023	100.00 %	100.00 %	5,928 PERSONA	1.00 UNIDAD MÓVIL MÉDICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSCAR EDUARDO ALVAREZ DE LEON	0	0
		145,627.00	0.00	0.00	145,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2527	RAYÓN / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,549,127.29	0.00	1,549,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 30-09-2023	99.00 %	97.00 %	320 PERSONA	1,300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
		1,549,127.29	0.00	1,549,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,076,630.00	0.00	0.00	7,076,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	15,968,514.19	0.00	12,982,185.15	664,807.32	0.00	2,321,521.72	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	3,099,105.62	0.00	0.00	3,099,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	17,550,993.55	7,704,620.71	9,712,064.88	134,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	376,930.80	0.00	376,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,049,000.00	0.00	0.00	2,049,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	10,174,330.01	0.00	4,174,329.91	0.10	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	445,244.00	0.00	1.00	445,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,549,127.29	0.00	1,549,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	59,224,875.46	7,704,620.71	29,644,639.03	13,554,094.00	6,000,000.00	2,321,521.72	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **29,649,106.00**
Techo FFM: **13,554,094.00**

Disponible FISM: **4,466.97**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL