

SEDESORE SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL



INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN REGIONAL SUPLENTE DEL ESTADO 06 OCT. 2023 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE PARTES

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL Formato de Avance Físico Financiero Ejercicio Fiscal 2023 Municipio: TAMPACAN

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Table with columns: Rubro, Localidad, Descripción, FISE, FASAMUN, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Inicial/Termino, Físico/Financ, Beneficiarios, Tipo, Ejecutor, Contratista, # MDS FISE, # MDS FASAMUN.

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: UA OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: ADEFAS Proyecto: ADEFAS

Table with columns: Rubro, Localidad, Descripción, FISE, FASAMUN, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Inicial/Termino, Físico/Financ, Beneficiarios, Tipo, Ejecutor, Contratista, # MDS FISE, # MDS FASAMUN.

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Table with columns: Rubro, Localidad, Descripción, FISE, FASAMUN, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Inicial/Termino, Físico/Financ, Beneficiarios, Tipo, Ejecutor, Contratista, # MDS FISE, # MDS FASAMUN.

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Table with columns: Rubro, Localidad, Descripción, FISE, FASAMUN, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Inicial/Termino, Físico/Financ, Beneficiarios, Tipo, Ejecutor, Contratista, # MDS FISE, # MDS FASAMUN.

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Table with columns: Rubro, Localidad, Descripción, FISE, FASAMUN, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Inicial/Termino, Físico/Financ, Beneficiarios, Tipo, Ejecutor, Contratista, # MDS FISE, # MDS FASAMUN.

Stamp: H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, 2024 - 2024, with a signature.

Objeto	Localidad / Descripción	FSE	FASIMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ. Fideicomiso	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASIMUN
2022-129	EL HUEXCO / PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2023 / 31-07-2023	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	132223
2022-3000	EL HUEXCO / APORTACION AL IEFIE CONSTRUCCION AULAS SC- PREP	46,299.44	0.00	46,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-09-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	100.00 %	085	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	183119
2022-2087	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2023 / 30-11-2023	0.00 %	0.00 %	0.00 %	123	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167802
2022-2100	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 15-12-2023	50.00 %	50.00 %	50.00 %	300	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167277
TOTAL		493,299.44	0.00	493,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

Objeto	Localidad / Descripción	FSE	FASIMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ. Fideicomiso	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASIMUN
2022-163	TAMPACAN / VIÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 15-12-2023	50.00 %	50.00 %	50.00 %	5	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
TOTAL		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE**

Objeto	Localidad / Descripción	FSE	FASIMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ. Fideicomiso	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASIMUN
2022-104	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	INSTRUMENTO DE PARTICIPACION	0	0
TOTAL		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: BEBEDERO PÚBLICO**

Objeto	Localidad / Descripción	FSE	FASIMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ. Fideicomiso	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASIMUN
2022-319	SANTOMILA / CONSTRUCCION DE VERTEDERO DE VASO DE AGUA	321,801.75	0.00	321,801.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2023 / 15-10-2023	0.00 %	0.00 %	0.00 %	146	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	189473
TOTAL		321,801.75	0.00	321,801.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

Objeto	Localidad / Descripción	FSE	FASIMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ. Fideicomiso	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASIMUN
2022-2067	BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE POZO, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA	852,500.00	0.00	852,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2023 / 31-09-2023	0.00 %	0.00 %	0.00 %	166	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2022-3616	CHIMMEXCO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 05-11-2023	0.00 %	0.00 %	0.00 %	115	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2022-3615	JAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 05-11-2023	0.00 %	0.00 %	0.00 %	261	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2022-192	LOS CUES / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 31-05-2023	100.00 %	100.00 %	100.00 %	125	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	LOS CUES PORTILLA RACA	0	22402
TOTAL		3,072,500.00	0.00	3,072,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Objeto	Localidad / Descripción	FSE	FASIMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ. Fideicomiso	Financ. Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASIMUN
2022-107	CHUPADERO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,161,351.61	0.00	1,161,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	100.00 %	100.00 %	100.00 %	98	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	28902
2022-104	TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,806,873.44	0.00	1,806,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-07-2023	50.00 %	50.00 %	50.00 %	95	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	28502
2022-2084	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE DEPOSITO	1,639,094.63	0.00	1,639,094.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2023 / 05-05-2023	100.00 %	100.00 %	100.00 %	125	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
TOTAL		4,607,319.68	0.00	4,607,319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

*[Firma]*  
**H. AYUNTAMIENTO  
 TAMPACAN, S.S.P.**  
 2023 - 2027

**H. AYUNTAMIENTO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 TAMPACAN, S.S.P.**  
 2023 - 2027

09-09-2023	TO																					
4,607,719.56	0.00	4,607,719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2202-2006	LOS GUES/ EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	0.00	583,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-09-2023	100.00	100.00	350 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
	TOTAL	0.00	583,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2202-2003	CUAYAHUAL/ DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO.	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	100.00	100.00	250 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
	TOTAL	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GALERÍA FILTRANTE O GALERÍA DE CAPTACIÓN

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2202-2015	TAMPACÁN/ REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA PLAYITA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,250,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 12-09-2023	100.00	100.00	250 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	149864
	TOTAL	0.00	1,250,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	149864

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2202-109	EL HULERO/ AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA	0.00	1,245,523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 29-06-2023	100.00	100.00	83 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	28998
	TOTAL	0.00	1,245,523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	28998

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2202-108	TAMPACÁN/ RED DE DRENAJE SO. SANTA MARTHA	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00	100.00	35 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	DIS JESUS BORTALAGA	0	25910
	TOTAL	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	25910

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2202-3347	TAMPACÁN/ REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2023 / 31-09-2023	100.00	100.00	1,964 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186647
	TOTAL	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	186647

Rubro:CULTURA, Programa:JESDESAPROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obras	Localidad/Descripción	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
	TOTAL																			

SE. AYUNTAMIENTO  
TAMPACÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN  
2023

Obras	TAMPACAN / CONSERVACION DE TRADICIONES	FISE	FASMUJUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASMUJUN
2022-3300		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2023 / 25-10-2023	100.00	100.00	0.00	1.00	OBRA	CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTISTICO		0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

**Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCION**

Obras	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL	FISE	FASMUJUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASMUJUN
2022-3621		0.00	757,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 08-05-2023	100.00	100.00	0.00	1.00	OBRA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESTACION DE BUSES	LUIS JESUS PORTILLA BACA	0	32503
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>757,473.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0</b>	<b>32503</b>

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: COMEDOR PÚBLICO**

Obras	TAMPACAN / AMPLIACION DE COMEDOR BO. SAN JOSE	FISE	FASMUJUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASMUJUN
2022-3621		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2023 / 22-11-2023	100.00	100.00	0.00	1.00	OBRA	AMPLIACION DEL COMEDOR	LUIS JESUS PORTILLA BACA	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: COMEDOR PÚBLICO**

Obras	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2 DA ETAPA	FISE	FASMUJUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASMUJUN
2022-2081		0.00	1,404,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2023 / 27-06-2023	100.00	100.00	0.00	1.00	OBRA	CONSTRUCCION DEL COMEDOR	LUIS JESUS PORTILLA BACA	0	192293
2022-123		0.00	830,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	100.00	100.00	0.00	1.00	OBRA	AMPLIACION DEL COMEDOR		0	133212
2022-116		0.00	1,302,885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00	100.00	0.00	1.00	OBRA	AMPLIACION DEL COMEDOR	SUZADRES BACA	0	76844
2022-2014		0.00	1,832,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2023 / 11-09-2023	100.00	100.00	0.00	1.00	OBRA	AMPLIACION DEL COMEDOR	LUIS JESUS PORTILLA BACA	0	133281
2022-120		0.00	793,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00	100.00	0.00	1.00	OBRA	AMPLIACION DEL COMEDOR	LUIS JESUS PORTILLA BACA	0	77279
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,171,948.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

**Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: MURO DE CONTENCIÓN**

Obras	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE	FISE	FASMUJUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FASMUJUN
2022-2085		0.00	453,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 03-03-2024	100.00	100.00	0.00	1.00	OBRA	CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN		0	192271
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>453,069.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0</b>	<b>192271</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN  
 H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN  
 2024 - 2024

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FAISMUN	FFM	Dinero Estatal	Dinero Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mes	Tip	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2022-2004	COMEDOR PUBLICO	616,717.26	0.00	616,717.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-08-2023	5.00 %	100.00 %	478 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	167151
		1,069,787.18	0.00	1,069,787.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro-DESARROLLO URBANO, Programa-SE URBANIZACIÓN, Subprograma-CONSTRUCCIÓN Proyecto-PAVIMENTACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FAISMUN	FFM	Dinero Estatal	Dinero Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mes	Tip	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2022-2075	AMPLIACION DE TEMALACACO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y MURO DE CONTENCIÓN	809,300.16	0.00	809,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	5.00 %	100.00 %	102 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	167655
2022-119	CHICOMAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. ATEMPA	1,335,914.00	0.00	1,335,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	10.00 %	100.00 %	83 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	77089
2022-3198	CHICOMAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. ATEMPA	369,896.36	0.00	369,896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 19-10-2023	5.00 %	100.00 %	1,069 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	192302
2022-3198	CHILILLO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,307,271.71	0.00	1,307,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 26-10-2023	5.00 %	100.00 %	483 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	192313
2022-2076	LA FINCA MIRAFLORES / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL EMILIANO ZAPATA	1,362,632.26	0.00	1,362,632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	5.00 %	100.00 %	125 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	167565
2022-125	LA HATA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y CUARTENAO	662,021.44	0.00	662,021.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 24-05-2023	10.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	SAL ZADRES	0	0	88637
2022-117	CAS MESA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	1,216,215.56	0.00	1,216,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	5.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	76684
2022-2082	ASVIEGAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	634,947.31	0.00	634,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-09-2023	5.00 %	100.00 %	93 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	167584
2022-112	VALERO CARDENAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	935,139.36	0.00	935,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 24-06-2023	10.00 %	100.00 %	45 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	88576
2022-121	ACUICOTL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	961,858.06	0.00	961,858.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 24-06-2023	10.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	77889
2022-2085	MAGOTLAN / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	420,660.35	0.00	420,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-09-2023	5.00 %	100.00 %	47 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	167545
2022-118	PALCOLO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. FATIMA	1,202,222.86	0.00	1,202,222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2023 / 24-06-2023	10.00 %	100.00 %	76 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	77045
2022-115	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTA MARTHA	392,260.22	0.00	392,260.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 24-06-2023	10.00 %	100.00 %	59 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	32659
2022-2087	TAMPACAN / PAVIMENTACION DE CALLE EN NORIA COLORADA	791,786.07	0.00	791,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 13-08-2023	10.00 %	100.00 %	125 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	134773
2022-134	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION Y JUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO. ARRIBA	1,306,381.25	0.00	1,306,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	10.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	MATIAS SANCHEZ PRTEBA	0	0	88627
2022-2080	KOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION	1,346,601.31	0.00	1,346,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	7.00 %	80.00 %	676 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	167434
		15,255,747.11	0.00	15,255,747.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro-DESARROLLO URBANO, Programa-SE URBANIZACIÓN, Subprograma-CONSTRUCCIÓN Proyecto-PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FAISMUN	FFM	Dinero Estatal	Dinero Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mes	Tip	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2022-2088	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. EL PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	570,080.18	0.00	570,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0.00 %	0.00 %	255 PERSONA	7.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	192281
		570,080.18	0.00	570,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro-EDUCACION, Programa-SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma-CONSTRUCCIÓN Proyecto-Preparatoria\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FAISMUN	FFM	Dinero Estatal	Dinero Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mes	Tip	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2022-2093	EL RUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC PREPARATORIA	1,634,613.24	0.00	1,634,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-06-2023	0.00 %	0.00 %	255 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA AYUNTAMIENTO	US JESUS PORTILLA RAGA	0	0	167655
		1,634,613.24	0.00	1,634,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN, S.L.P.  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 2023

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN, S.L.P.  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 2023

Ctra	Localidad / Descripción	FSE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2022-108	NUEVO HULERO (LA CURVA) / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 2ª ETAPA	0.00	959,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	85 PERSONA	2.00 OBRA	AYUNTAMIENTO			0	133109
2022-115	TAMPACÁN / ALUMBRADO PÚBLICO ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	517,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 28-03-2023	100.00 %	100.00 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	JRS, ESTIS PORTILLA PAGA		0	22877
2022-104	TEPEZINTLA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA TER ETAPA	0.00	1,076,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	58 PERSONA	2.00 OBRA	AYUNTAMIENTO			0	104138
	<b>TOTAL</b>	<b>1,634,613.24</b>	<b>1,634,613.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

Rubro: ELECTRIFICACIÓN, Programa: SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma: AMPLIACIÓN Proyecto: RED DE DISTRIBUCIÓN

Ctra	Localidad / Descripción	FSE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2022-3919	LA BAJADA (JAIME RAMÍREZ) / PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 09-11-2023	100.00 %	100.00 %	103 TOR	100.00 METR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2022-2070	SABINAL / PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	100.00 %	100.00 %	49 CTOR	100.00 METR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167669
	<b>TOTAL</b>	<b>1,603,096.80</b>	<b>1,603,096.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CAMINO SACACOSECHAS

Ctra	Localidad / Descripción	FSE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2022-119	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	1,402,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-09-2023	100.00 %	100.00 %	55 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO			0	30044
	<b>TOTAL</b>	<b>1,402,709.70</b>	<b>1,402,709.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CAMINO

Ctra	Localidad / Descripción	FSE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2022-2069	LOS SABINOS / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO	0.00	482,638.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 31-09-2023	100.00 %	100.00 %	46 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	SALAZARES PAGA		0	186678
	<b>TOTAL</b>	<b>482,638.85</b>	<b>482,638.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: VADO

Ctra	Localidad / Descripción	FSE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Localidad	Inicio/Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2022-3821	CUAYAHUAL / REHABILITACIÓN DE CAMINO CUAYAHUAL A EL SUVAL LOCALIDAD CUAYAHUAL	0.00	797,367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2023 / 10-11-2023	100.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO			0	186605
2022-111	EL REFUGIO / REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2023 / 26-07-2023	100.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO			0	104774
2022-112	LA SOLEDAD / REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	1,068,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-09-2023	100.00 %	100.00 %	35 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	SALAZARES PAGA		0	30025
2022-110	TAMPACÁN / REHABILITACIÓN DE CAMINO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-02-2023 / 18-02-2023	100.00 %	100.00 %	35 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTINEZ MARTINEZ CARRERA		0	104731
2022-3820	TAMPACÁN / REHABILITACIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 16-11-2023	100.00 %	100.00 %	70 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO			0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2,450,668.95</b>	<b>2,450,668.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: CAMINO

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: TECHO FIRME-2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN)



*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO  
TAMPACÁN  
2024



PR  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN  
2024

Obras	Localidad / Overlapcon	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Mobilidad	Inicio/Termino	Felco	Financiamiento	Modalidad	Tipos	Episodios	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-126	LAZARO CARDENAS / REHABILITACION DE TECHOS	536,182.76	0.00	536,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00	100.00	CONTRATO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	182088
		536,182.76	0.00	536,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		%	%						

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,107,780.56	0.00	7,107,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,063,381.84	0.00	4,063,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	820,739.41	0.00	820,739.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,494,530.76	0.00	12,494,530.76	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	22,267,563.50	0.00	22,267,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,624,613.24	0.00	1,624,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,693,056.60	0.00	1,693,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	4,335,847.46	0.00	4,335,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	536,182.76	0.00	536,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	58,670,882.73	0.00	47,596,620.33	12,072,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FSM: 49,721,605.00  
Techo FFM: 12,709,888.00  
Disponible FSM: 2,122,784.57  
Disponible FFM: 637,725.60



*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TAMPACAN, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

