



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Enero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$374.56	\$713.50		
TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO					BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM														
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$1,205,001.40	\$0.00	\$1,205,001.40	\$0.00	\$0.00												
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS. EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$320,003.61		\$320,003.61				URBANA	C	06-jul-23 28-jul-23	100% 100%	128	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	IT	250765	CONTRATISTA ING. JUAN ANTONIO ORTIZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/001-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-024-2023
2023-204	SJ010A	"CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.78 X 17.19 MTS. EN EL J.N. MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS"	\$682,212.51		\$682,212.51				URBANA	C	24-oct-23 09-dic-23	100% 100%	319	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	IT	301562	CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/003-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-042-2023
2023-1627	SJ010A	"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" A 2 1/2" Y MALLA CICLÓNICA 55X55X2-C10.5, EN EL PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD CRUCERO LA LUZ."	\$202,785.28		\$202,785.28				RURAL	C	06-nov-23 24-nov-23	100% 100%	240	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	IT	302678	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. C. JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/002-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-040-2023
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$14,828,317.01	\$0.00	\$8,937,747.39	\$5,890,569.62	\$0.00												
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA REPUBLICA PARQUE ANTORCHISTA Y PLAZA Y CANCHA LÁZARO CÁRDENAS.	\$1,220,236.53		\$1,220,236.53				URBANA	C	17-may-23 04-ago-23	100% 100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	2	O	V	IT	142853	C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ No. MMA/DDSM/PROY/011-2023 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-023-2023.
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$1,158,725.62		\$1,158,725.62				URBANA	C	24-feb-23 17-abr-23	100% 100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	65456	CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-02-2023 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-004-2023.
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$964,836.44		\$964,836.44				RURAL	C	25-abr-23 29-may-23	100% 100%	406	CANCHA	2	O	V	IT	104554 106326	CONTRATISTA FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-006-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-015-2023
2023-208	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,541,086.05		\$1,541,086.05				RURAL	C	21-abr-23 01-ago-23	100% 100%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS	1	O	V	IT	66185	C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/004-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-010-2023



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$374.56	\$713.50		
TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$354,174.09		\$354,174.09		URBANA	C	01-may-23 22-may-23	100%	100%	6,500	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	357796	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/005-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-016-2023
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLIMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$4,340,778.20			\$4,340,778.20	URBANA	C	10-jul-23 15-sep-23	100%	100%	86,686	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT		ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚNIGA CONTRATO MMA/DDSM/PROY/009-2023 PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-2-2023
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$1,554,100.36		\$1,554,100.36		URBANA	C	15-jun-23 15-oct-23	100%	100%	1,825	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	140903	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/010-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-021-2023
2023-1226	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,490,800.94		\$1,490,800.94		URBANA	C	17-may-23 17-jul-23	100%	100%	308	CANCHA PÚBLICA.	1	O	V	IT	140181	CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-007-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-018-2023
2023-2968	SL010A	REHABILITACIÓN DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	\$1,549,791.42			\$1,549,791.42	URBANA	C	07-ago-23 30-sep-23	100%	100%	5,000	AUDITORIO	1	O	V	IT		C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/012-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-030-2023
2023-3871	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA, MATEHUALA, S.L.P.	\$653,787.36		\$653,787.36		URBANA	C	16-oct-23 01-dic-23	100%	100%	380	CANCHA	1	O	V	IT	312801	CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/015-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-041-2023
VIVIENDA			\$1,339,611.70	\$0.00	\$1,339,611.70	\$0.00													
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																			
2023-649	SH010I	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA TECHO FIRME.	\$1,339,611.70		\$1,339,611.70		URBANA	C	14-jun-23 01-ago-23	100%	100%	138	ACCIÓN	46.00	O	V	IT	283638, 284942, 285904, 286451, 286559, 287028, 288438, 289322, 289551, 290387, 290416, 290476, 290583, 291987,	CONTRATISTA: C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR. No. MMA/DDSM/PROY/008-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-019-2023
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$3,850,206.13	\$0.00	\$1,049,916.00	\$1,907,840.13													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$2,309,206.13	\$0.00	\$1,049,916.00	\$1,109,290.13													
2023-...	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$1,049,916.00		\$1,049,916.00		RURAL	C	03-mar-23	100%	100%	9,875	M3	8,400.00	O	V	IT	351914, 351584	CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚNIGA, NUMERO DE CONTRATO MMA/DDSM/AGRO-



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$374.56	\$713.50		
TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO					BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM														
212		POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL						02-may-23											001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/AGRO/AD-005-2023	
2023-5302	TJ030B	MANTENIMIENTO DE BORDOS DE ABREVADERO MEDIANTE DESAZOLVE EN LAS LOCALIDADES DE: SANTA ELENA, PUERTO DEL PALMAR Y PASTORIZA.	\$909,790.13		\$909,790.13		RURAL	C	05-dic-23 31-dic-23	100%	100%	303	M3	7,157.00	O	V	IT		CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGRO/005-2023	
2023-6053	TM030H	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE TUBOS DE ALUMINIO 3X8 15M. SISTEMA DE GANCHO INCLUYE; ELEVADOR, ASPERSOR BRONCE 3/4, PARA LAS UNIDADES AGRICOLAS INDUSTRIALES PARA LA MUJER (UAIM) DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$49,500.00		\$49,500.00		RURAL	C	22-dic-23 31-dic-23	100%	100%	576	M.L.	228.75	O	V	IT		AGROTECNIFICACIÓN PROCEDIMIENTO MMA/DDSM/FFM/AGRO/AD-049-2023	
2023-3474	TM060A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (15 TONELADAS).	\$300,000.00		\$150,000.00	\$150,000.00	RURAL	C	12-sep-23 13-oct-23	100%	100%	250	TONELADAS	15.00	A	V	IT		PROVEEDOR C. ELIA MARÍA SAUCEDA BERNAL, CONTRATO MMA/DDSM/AGRO-003-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/AD-033-2023	
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$1,541,000.00	\$0.00	\$0.00	\$798,550.00														
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$980,000.00		\$490,000.00	\$490,000.00	RURAL	C	15-mar-23 15-may-23	100%	100%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	IT		C. MIGUEL YRIZAR RANGEL , CONTRATO No. MMA/DDSM/AGRO-002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/IR-001-2023 LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL 50% QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA FFM \$ 460,000.00 Y BENEFICIARIOS \$ 460,000.00 EN TOTAL \$ 920,000.00	
2023-3873	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE ALFALFA (2,550 PACAS).	\$561,000.00		\$308,550.00	\$252,450.00	RURAL	C	10-nov-23 11-nov-23	100%	100%	500	PACAS	2,550.00	A	V	IT		PROVEEDOR C. ELIUD COVARRUBIAS ROBLEDO, CONTRATO No. MMA/CDSM/AGRO/004-2023, EL PRODUCTOR APORTA EL 45% \$ 252,450.00 Y EL MUNICIPIO EL 55% \$ 308,550.00= \$ 561,000.00 .	
AGUA POTABLE			\$3,382,198.05	\$0.00	\$3,382,198.05	\$0.00														
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$1,553,800.20		\$1,553,800.20		URBANA	C	06-mar-23 17-abr-23	100%	100%	347	OBRA	1.00	O	V	IT	247769	C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-009-2023	
2023-646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. MATEHUALA, S.L.P.	\$274,995.45		\$274,995.45		URBANA	C	01-jun-23 15-ago-23	100%	100%	208	M.L.	377.00	O	V	IT	257348	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 377.00 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-011-2023	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Enero de 2024.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$374.56	\$713.50		
TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO					FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM								FIS					
2023-648	SC050F	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,553,402.40		\$1,553,402.40		URBAN A	C	24-jul-23 25-ago-23	100%	100%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	IT	249202	CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-026-2023.
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$1,241,913.43	\$0.00	\$1,241,913.43	\$0.00													
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI, CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L.; EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAISO, MATEHUALA, S.L.P.	\$470,000.00		\$470,000.00		URBAN A	C	24-abr-23 26-may-23	100%	100%	87	M.L.	207.53	O	V	IT	250371	CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/FAISMUN/AGP/AD-012-2023.
2023-2244	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 155.25 M.L.; EN CALLE MONTURA, COL. OLIVAR, CON UNA LONGITUD DE 110.25 M.L.; EN CALLE CAMINO A LA LUZ, COL. GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L.; MATEHUALA, S.L.P.	\$488,444.89		\$488,444.89		URBAN A	C	10-jul-23 11-ago-23	100%	100%	72	M.L.	155.25	O	V	IT	257581	C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-025-2023
2023-2969	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 131.88 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 58.46 M.L.; EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 14.42 M.L.; EN CALLE CATORCE COLONIA MANUEL MORENO TORRES CON UNA LONGITUD DE 59.00 M.L.	\$283,468.54		\$283,468.54		URBAN A	C	11-sep-23 15-oct-23	100%	100%	298	M.L.	131.88	O	V	IT	360880	CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/006-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/FAISMUN/AGP/AD-031-2023
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$17,908,507.56	\$0.00	\$0.00	\$17,908,507.56													
RELLENO SANITARIO																			
2023-217	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$8,160,000.00		\$8,160,000.00		RURAL	C	01-ene-23 31-dic-23	100%	100%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	IT		CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/DDSM/PROY-001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-003-202
2023-218	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$8,897,210.47		\$8,897,210.47		RURAL	C	15-feb-23 04-abr-23	100%	100%	86,686	HECTÁREA	1	O	V	IT		CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-003-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-006-2023
2023-3875	SK010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$851,297.09		\$851,297.09		RURAL	C	04-oct-23 17-nov-23	100%	100%	86,686	OBRA	1	O	V	IT		C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-037-2023

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$374.56	\$713.50		
TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO					BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM														
ELECTRIFICACIÓN				\$1,307,873.33	\$0.00	\$1,307,873.33	\$0.00	\$0.00												
2023-219	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE LA CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE MÉXICO DE LA COLONIA VALLE DE MÉXICO.	\$358,187.46		\$358,187.46			URBAN A	C	03-oct-23 27-oct-23	100%	100%	30	POSTE	3.00	O	V	IT	300512	PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ELE/AD-032-2023. CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/ELE-001-2023
2023-1228	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA LOCALIDAD SANTA ANA DE ABAJO, EN CALLE PRÓL. INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL Y LA CALLE VERACRUZ ESQUINA CALLE TABASCO DE LA COLONIA REPUBLICA.	\$451,174.02		\$451,174.02			URBAN A	C	09-oct-23 07-nov-23	100%	100%	55	POSTE	5.00	O	V	IT	302904 310271 310366 310442	CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/ELE-003-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ELE/AD-038-202
2023-3475	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA Y CALLE PRÓL. BUSTAMANTE EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	\$498,511.85		\$498,511.85			URBAN A	C	16-oct-23 14-nov-23	100%	100%	35	POSTE TRANSFORMADOR LÁMPARA	4 1 3	O	V	IT	343332 310868	CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/ELE-004-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ELE/AD-039-2023
DESARROLLO URBANO.-				\$24,519,432.78	\$0.00	\$20,880,787.30	\$3,638,645.48	\$0.00												
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																				
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$9,110,624.87		\$9,110,624.87			URBAN A	C	19-ago-23 08-dic-23	100%	100%	1,300	M2	8,681.40	O	V	IT	325712	CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/012-2023, PROCEDIMIENTO No. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800021-3-2023
2023-221	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$1,469,952.59		\$1,469,952.59			URBAN A	C	23-jun-23 22-jul-23	100%	100%	829	M2	1,879.66	O	V	IT	253911	CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PAV/008-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-022-2023
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A NARANJOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$1,533,668.48		\$1,533,668.48			URBAN A	C	03-jul-23 01-ago-23	100%	100%	925	M2	4,225	O	V	IT	255402	CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/009-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-027-2023
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$1,791,128.39		\$1,791,128.39			URBAN A	C	04-may-23 02-jun-23	100%	100%	487	M2	3,733	O	V	IT	356239	PROCEDIMIENTO IR-O-EST-245800021-01-2023 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2023



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$374.56	\$713.50		
TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM													
2023-224	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS; LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$1,527,046.27		\$1,527,046.27		RURAL	C	18-feb-23 09-mar-23	100%	100%	4,127	KM	7.20	O	V	IT	356741	CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2023 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-001-2023.
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,117,347.04		\$1,117,347.04		URBANA	AM	10-feb-23 31-oct-23	100%	100%	8,627	M2	87,692.00	O	V	IT	368046	CALLES SANTA AURORA, LIMÓN, PROL. ALDAMA, XALCOTAN, TLACOPAN, PORFIRIO DÍAZ, OCTAVIO PAZ, COYOACÁN, ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ZENIFT, ALAMÁN, CALLE PINOS, ÁREA PÚBLICA DEL TECNOLÓGICO DE MATEHUALA Y LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COLONIA AVIACIÓN, ÁREA PÚBLICA DE CALLE DE TANQUE COLORADO, CALLE RIVAS GUILLEN, ÁREA PÚBLICA DEL COARA, CALLE CRISTO REY, CALLE FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, CALLE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3 ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN \$ 135,299.62
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,068,239.47		\$1,068,239.47		RURAL	AM	10-feb-23 15-dic-23	100%	100%	3,417	M2	49,759	O	V	IT	368046	PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-013-2023, PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023, ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA \$ 133,980.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2023 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-014-2023 ING. GABRIELA MORALES CORTES, ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO, CALLE DE LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA, CALLE DE ACCESO LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA, CALLE DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTILES, CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL HERRERO, EL MEZQUITE CALLES DE PUERTO DE TETECUARO,
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$1,208,002.27		\$1,208,002.27		URBANA	C	12-may-23 10-jun-23	100%	100%	5,200	M2	1,259.66	O	V	IT	152977	CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-017-2023
2023-1634	SE010P	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ.	\$1,370,356.03		\$1,370,356.03		URBANA	C	24-jul-23 21-sep-23	100%	100%	525	M2	706.17	O	V	IT	325615	CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/010-2023, PROCEDIMIENTO: MMA/DDSM/PAV/029-2023
2023-3872	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES FERNANDO GOMEZ MADRAZO (595.87 M2) Y CALLE SALVADOR NAVA (878.18 M2), EN EL FRACCIONAMIENTO LIBERTAD.	\$684,421.89		\$684,421.89		URBANA	C	06-nov-23 25-nov-23	100%	100%	398	M2	1,474.05	O	V	IT	365473	C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/016-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-044-2023
2023-.....	SF030F	REHABILITACIÓN DE CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE DAMIÁN	\$399,831.76		\$399,831.76		URBANA	C	15-nov-23	100%	100%	128	M2	803	O	V	IT		ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PAV/017-2023.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$374.56	\$713.50		
TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO					BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM														
4496		CARMONA Y PLAZA DERECHOS HUMANOS.					A		30-nov-23										PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-045-2023	
2023-4497	SE030M	REHABILITACIÓN DE ANDADOR JUAN SARABIA.	\$590,353.15		\$590,353.15		URBANA	C	08-nov-23 11-dic-23	100%	100%	245	OBRA	1	O	V	IT		No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PROY/016-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-047-2023	
2023-3473	SE050J	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA EN DIF CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS.	\$1,529,250.31		\$1,529,250.31		URBANA	C	04-sep-23 31-dic-23	100%	100%	200	OBRA	1	O	V	IT		CONTRATISTA C. CLAUDIO PEREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-013-2023 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-036-2023.	
2023-2245	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA), CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$799,246.89		\$799,246.89		URBANA	C	15-sep-23 29-sep-23	100%	100%	225	LUMINARIAS	46.00	O	V	IT		CONTRATISTA C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-035-2023	
2023-2246	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO.	\$319,963.37		\$319,963.37		URBANA	C	13-nov-23 04-dic-23	100%	100%	189	LUMINARIAS	31.00	O	V	IT		C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/ALP/AD-046-2023	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$6,465,035.84	\$0.00	\$6,465,035.84	\$0.00														
CAMINOS RURALES.																				
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$4,266,870.52		\$4,266,870.52		RURAL	C	30-ago-23 28-oct-23	100%	100%	1,208	KM	1.18	O	V	IT	324692	CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: NO. MMA/DDSM/PAV/013-2023, PROCEDIMIENTO NO. IR-O-EST-245800021-8-2023	
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$1,550,165.39		\$1,550,165.39		RURAL	C	18-feb-23 19-mar-23	100%	100%	662	KM	0.50	O	V	IT	355375	CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-002-2023	
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$647,999.93		\$647,999.93		RURAL	C	14-jun-23 03-jul-23	100%	100%	193	KM	1.94	O	V	IT	153004	CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/007-2023 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-020-2023	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$136,683,463.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

	\$374.56	\$713.50		
TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MOD. DE EJEC.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO					BENEFICIARIOS	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM														
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$1,627,052.66	\$0.00	\$342,000.00	\$1,285,052.66	\$0.00													
2023-231	U601OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	\$1,627,052.66		\$342,000.00	\$1,285,052.66		URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	100%	100%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	IT	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, ADQUISICIÓN DE TONERS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTO Y DIFUSIÓN. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, DAYAN PÉREZ GUTIERREZ, MAURICIO BERNAL ZAPATA, FRANCISCO JAVIER BARRAJAS, PETRONILO LARA OROZCO, SILVIA NAXIHELLI ZAPATA, SERVICIO NAVA MEDRANO, MARTELEC, S.A. DE C.V. GERARDO TORRES CRUZ, ERIC ISRAEL QUINONEZ, DALTON AUTOMOTORES, LUIS ALBERTO DE LEÓN, JUAN ANTONIO DE LEÓN, ROSARIO CEDEÑO R. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/IMI/AD-007-2023. ADO. DE COMPUTADORAS. 10.92% FAISMUN. ESTUDIOS: DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS. 37.74% fsm.	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$59,899,675.05	\$0.00	\$0.00	\$59,899,675.05	\$0.00													
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$27,199,732.41			\$27,199,732.41		URBANA	AM	14-feb-23 31-dic-23	100%	100%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	IT		
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$31,953,942.00			\$31,953,942.00		URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	100%	100%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	IT		
2023-6213	UI-03	EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$746,000.64			\$746,000.64		URBANA	C	29-dic-23 31-dic-23	100%	100%	126	UNIFORME	126	A	V	IT	\$ 746,000.64 DISTRIBUIDORA INTERCONTINENTAL GFS.	