

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1244	EJIDO EL BARRANCON / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCON MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,175,214.90	0.00	1,175,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 08-05-2023	100.00 %	100.00 %	400 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	30231
2023-1770	EL CHUCHE / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,138,770.11	0.00	1,138,770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2023 / 20-07-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	1,800.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONEL YC S.A. DE C.V.	0	79153
2023-3363	EL NARANJAL / CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,111,255.53	0.00	1,111,255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2023 / 14-09-2023	80.00 %	50.00 %	37 PERSONA	1,876.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONEL YC S.A. DE C.V.	0	177524
		3,425,240.54	0.00	3,425,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2259	EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	912,820.09	0.00	912,820.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2023 / 02-08-2023	100.00 %	100.00 %	550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	0	124239
2023-3372	SANTA ROSA / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,498,467.09	0.00	1,498,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-08-2023 / 14-11-2023	50.00 %	30.00 %	658 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	214910
		2,411,287.18	0.00	2,411,287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2976	SAN BENITO / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LAS LOCALIDADES DE SANTA ELENA SAN BENITO, EL OJOX, Y EL MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 22-08-2023	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	146833
2023-1254	SAN NICOLÁS / EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA A LA LOCALIDAD SEDE SAN NICOLAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2023 / 11-07-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	200.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	41862
		1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1242	EL CHUCHE / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REBOMBEO EL CHUCHE, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,118,973.89	0.00	1,118,973.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 17-05-2023	100.00 %	100.00 %	220 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	28628
2023-1245	TRES CRUCES / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	915,224.66	0.00	915,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 13-05-2023	100.00 %	100.00 %	350 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO	0	28964

	POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.																	MARTINEZ LOPEZ		
		2,034,198.55	0.00	2,034,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1239	TANLAJÁS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EL BARRIO FATIMA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,483,012.95	0.00	1,483,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 06-05-2023	100.00 %	100.00 %	180 PERSONA	222.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	20996
		1,483,012.95	0.00	1,483,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3368	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN COL. LOMA ALTA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	694,706.65	0.00	694,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	50.00 %	30.00 %	116 PERSONA	230.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	178817
		694,706.65	0.00	694,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2971	BARRIO TOCOYMOHOM / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD B. TOCOYMOHOM, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,188,777.86	0.00	1,188,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	48 PERSONA	750.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	131603
2023-2972	DHOKOB / PAVIMENTACCION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DHOKOB MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,220,359.51	0.00	1,220,359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	248 PERSONA	770.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	131660
2023-1772	EJIDO NIÑOS HÉROES / PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL EJ. NIÑOS HEROES MUNICIPIO DE TANLAJS S.L.P.	1,425,640.23	0.00	1,425,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2023 / 18-06-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	900.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	79434
2023-2973	EL MANTE / PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANTE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,233,437.86	0.00	1,233,437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	158 PERSONA	750.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	131793
2023-2257	EL MAY / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL MAY, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,188,777.86	0.00	1,188,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2023 / 11-06-2023	100.00 %	100.00 %	86 PERSONA	250.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR HEGUCA S.A. DE C.V.	0	123981
2023-2970	PAIXTZÁN / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE PAIXTZAN, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,100,381.34	0.00	1,100,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2023 / 07-08-2023	100.00 %	100.00 %	407 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	131559
2023-3369	QUELABIDAD COMUNAL / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD QUELABIDAD COMUNAL POZO MEXICANO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	955,915.49	0.00	955,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	50.00 %	50.00 %	110 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	179122
2023-3370	QUELABIDAD CUARESMA / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD QUELABIDAD CUARESMA BARRIO LAS LOMAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	959,441.75	0.00	959,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	50.00 %	30.00 %	318 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	179240
2023-3371	QUELABIDAD CUARESMA / PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CUARESMA BARRIO BIENES COMUNALES MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,300,717.86	0.00	1,300,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	50.00 %	50.00 %	318 PERSONA	750.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	IVA ARGUELLES GODOY	0	206937
2023-2979	SAN NICOLÁS / PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOC. SAN NICOLAS MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,392,357.86	0.00	1,392,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2023 / 27-08-2023	100.00 %	100.00 %	843 PERSONA	835.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	148973
		11,965,807.62	0.00	11,965,807.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2258	EL FORTÍN MAY / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN	594,864.04	0.00	594,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2023 /	100.00 %	100.00 %	95 PERSONA	150.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO	0	124071

		562,145.57	0.00	562,145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3401	TANLAJAS / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	677,472.19	0.00	677,472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2023 / 14-10-2023	100.00 %	100.00 %	107 PERSONA	1.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	219013
		677,472.19	0.00	677,472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:TOMA DOMICILIARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1774	ANEXO QUELABITAD CALABAZAS / EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDAS EN LA LOCALIDAD SEDE ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2023 / 08-07-2023	100.00 %	100.00 %	150 PERSONA	60.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	105124
2023-2981	BARRIO CUAYTZÉN VIEJO / EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDAS EN LA LOCALIDAD SEDE EN CUEYTZEN VIEJO, TOCOYMOHOM, B. EL MUHU MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 30-08-2023	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	50.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	159718
2023-2980	NUEVO CUEYTZÉN / EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDAS EN LA LOCALIDAD SEDE EN TRES CRUCES, NUEVO CUEYTZEN, B. COMUNALES MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 30-08-2023	100.00 %	100.00 %	120 PERSONA	50.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	156969
		1,357,200.00	0.00	1,357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ABREVADERO AGRÍCOLA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1773	EJIDO LA CONCEPCIÓN / CONSTRUCCION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL EJIDO LA CONCEPCION, MUNICIO DE TANLAJAS S.L.P.	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	25 PRODUCTOR	20.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	104697
2023-1771	SANTA ELENA / CONSTRUCCION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIO DE TANLAJAS S.L.P.	885,633.83	0.00	885,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2023 / 18-07-2023	100.00 %	100.00 %	35 PRODUCTOR	44.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	104551
		1,405,633.83	0.00	1,405,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1250	AGUAHEDIONDA / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUAHEDIONDA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,105,801.54	0.00	1,105,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2023 / 30-06-2023	100.00 %	100.00 %	200 PERSONA	0.56 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	36235
2023-1240	EL MUHU / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL MUHU MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,184,835.08	0.00	1,184,835.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 06-05-2023	100.00 %	100.00 %	60 PERSONA	0.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	21004
2023-1246	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,207,726.85	0.00	1,207,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 15-05-2023	100.00 %	100.00 %	230 PERSONA	0.76 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	0	29135
		3,498,363.47	0.00	3,498,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1255	TANLAJAS / REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO TANLAJAS-AGUAHEDIONDA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	286,204.00	0.00	286,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2023 / 01-05-2023	100.00 %	100.00 %	18,208 LOCALIDAD	310.00 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	47216

		286,204.00	0.00	286,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3364	BARRIO TOCOYMOHOM / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COROMOHOM TOCOYMOHOM SECCION 12 MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	50.00 %	50.00 %	26 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	177782
2023-3367	EJIDO EL TZAJIB / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TZAJIB MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	50.00 %	50.00 %	34 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	178768
2023-3365	EJIDO LA CONCEPCIÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	50.00 %	50.00 %	33 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	178700
2023-1252	EL CIRUELO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. EL CIRUELO MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 24-06-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	36392
2023-2254	EL NARANJAL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES SEDE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 16-07-2023	100.00 %	100.00 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	118035
2023-1251	LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 SEDE LAS MESAS RANCHO SANTA MONICA MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 24-06-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	36369
2023-2256	MULULTZEN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES SEDE MULULTZEN Y ALDZULUP, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-05-2023 / 12-08-2023	100.00 %	100.00 %	48 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEL VALLE CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	0	123928
2023-3366	TIZOAPATZ / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	903,241.50	0.00	903,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 17-10-2023	50.00 %	50.00 %	28 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0	178716
		7,225,932.00	0.00	7,225,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1256	EJIDO EL BARRANCÓN / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES SEDE EL BARRANCON LA ARGENTINA Q. CALABAZAS Y EL FORTIN	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2023 / 17-07-2023	100.00 %	100.00 %	400 PERSONA	2,000.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	47492
2023-2977	EL PANDO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES LA CEBADILLA, TOCOYMOHOM, EL PANDO, COL. ENRIQUE OLIVER, Q. CALABAZAS, BARRANCON EL FORTIN MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 26-08-2023	100.00 %	100.00 %	190 PERSONA	2,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	146937
		2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2975	EJIDO LA CEBADILLA / REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DEL FORTIN, LA CEBADILLA, PATALJA Y EL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2023 / 27-08-2023	100.00 %	100.00 %	320 PERSONA	150.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	146671
2023-1247	EJIDO LA CONCEPCIÓN / REHABILITACION DE TECHO FIRME SEDE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2023 / 25-06-2023	100.00 %	100.00 %	150 PERSONA	1,800.00 ACCIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	30709
2023-2978	EJIDO NIÑOS HÉROES / REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES NIÑOS HEROES SAN JOSE XILATZEN ANEXO Q. CALABAZAS B. EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TANLAJS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2023 / 30-08-2023	100.00 %	100.00 %	300 PERSONA	150.00 ACCIÓN	ACCION	AYUNTAMIENTO	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN	0	148806
2023-1248	EL FORTIN MAY / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SEDE EL FORTIN MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	960,741.00	0.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2023 / 25-06-2023	100.00 %	100.00 %	150 PERSONA	1,800.00 ACCIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	VA ARGUELLES GODOY	0	30856
		3,842,964.00	0.00	3,842,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA Y SANEAMIENTO	10,893,739.22	0.00	10,893,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	18,985,171.37	0.00	18,985,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,052,406.07	0.00	1,052,406.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	2,034,672.19	0.00	2,034,672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,405,633.83	0.00	1,405,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,784,567.47	0.00	3,784,567.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	13,906,896.00	0.00	13,906,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52,063,086.15	0.00	52,063,086.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 75,565,483.00
Techo FFM: 16,129,204.00

Disponible FISM: 23,502,396.85
Disponible FFM: 16,129,204.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL