

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-129	TAMPACAN / SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,567,132.56	0.00	0.00	4,567,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	83.00 %	70.00 %	1,986 PERSONA	56.00	ACCION OPERATIVA	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0	
2023-130	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540,648.00	0.00	0.00	2,540,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	85.00 %	85.00 %	2,500 PERSONA	12.00	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Modalidad debe ser contrato																						
		7,107,780.56	0.00	0.00	7,107,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS*, Subprograma: ADEFAS Proyecto: ADEFAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1854	EL HUEXCO / PRESTAMO DE LA OBRA HUEXCO	2,851,542.84	0.00	0.00	2,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2023 / 31-08-2023	80.00 %	100.00 %	125 PERSONA	1.00	INFORME	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0	
2023-137	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,211,849.00	0.00	0.00	1,211,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2023 / 12-07-2023	85.00 %	100.00 %	15 PERSONA	1.00	ACCION FORME	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	0	0	
		4,063,391.84	0.00	0.00	4,063,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS*, Subprograma: PASIVOS Proyecto: PASIVOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5892	TAMPACAN / TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	547,500.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	3 PERSONA	3.00	INFORME	AYUNTAMIENTO TAMPACAN	NO APLICA	0	0	
OBSERVACIONES.- EMBARGO DE LA CUENTA DE FISM POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO POR CASO DE LAUDOS.																						
		547,500.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-127	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	80.00 %	85.00 %	5 PERSONA	2.00	VEHICULO	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	91111	
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2061	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIOS	8,736.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2023	85.00 %	81.00 %	1,190 PERSONA	1.00	ACCION FORME	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	0

TAMPACAN,
SAN LUIS POTOSÍ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.

2021 - 2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2023-2094	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (MANTAS INFORMATIVAS)	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-12-2023	09-06-2023 / 30-11-2023	44.00 %	44.00 %	125 PERSONA	1.00	1.00	ACCION FORME	AYUNTAMIENTO	0	193230
		183,736.00	0.00	183,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-128	EL HUEXCO / PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	14-03-2023 / 31-07-2023	0.00 %	0.00 %	89 PERSONA	1.00	1.00	ACCION FORME	AYUNTAMIENTO	0	132523	
	RECURSO OTROS: CANCELADO																					
2023-3200	EL HUEXCO / APORTACION AL IEIFE CONSTRUCCION AULAS ESC. PREP	46,299.41	0.00	46,299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	885 PERSONA	1.00	1.00	ACCION FORME	AYUNTAMIENTO	0	193119	
2023-2097	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	95,426.80	0.00	95,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2023 / 30-11-2023	0.00 %	0.00 %	125 PERSONA	1.00	1.00	ACCION FORME	AYUNTAMIENTO	0	167302	
2023-2100	TAMPACAN / GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 15-12-2023	50.00 %	59.00 %	300 PERSONA	1.00	1.00	ACCION FORME	AYUNTAMIENTO	0	167277	
		149,727.21	0.00	142,726.21	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1853	TAMPACAN / VIATICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 15-12-2023	25.00 %	30.00 %	5 PERSONA	1.00	1.00	ACCION FORME	AYUNTAMIENTO	0	0
		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-104	TAMPACAN / PROGRAMA DE ESTIAJE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	259 PERSONA	100,000.00	METRO CUBICO	ACCION FORME	AYUNTAMIENTO	0	0
		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: BEBEDERO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3197	SANTOMILA / CONSTRUCCION DE VERTEDERO DE VASO DE AGUA	353,981.93	0.00	353,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2023 / 15-10-2023	0.00 %	0.00 %	146 PERSONA	1.00	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	199473
		353,981.93	0.00	353,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4748	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE NORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	10-11-2023 / 20-12-2023	0.00 %	0.00 %	385 PERSONA	1.00	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	0	0
	RECURSO OTROS: PROYECTO CANCELADO																				
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											


Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN



MUNICIPIO DE TAMPACAN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO

TAMPACAN, S.L.R.D. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2021 - 2024

2023-2067	BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE POZO, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA	905,625.00	0.00	905,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	166 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0			
2023-3616	CHIMMEXCO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 05-11-2023	100.00 %	100.00 %	116 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0			
2023-3615	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 05-11-2023	100.00 %	100.00 %	261 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0			
2023-105	LOS CUES / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 31-03-2023	100.00 %	100.00 %	256 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	22002			
		3,125,625.00	0.00	3,125,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-107	CHUPADERO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,161,951.61	0.00	1,161,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	80.00 %	82.00 %	89 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29802	
2023-106	TENEXITLA UNO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,806,673.44	0.00	1,806,673.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 11-07-2023	85.00 %	100.00 %	56 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29502	
2023-2064	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,803,004.09	0.00	1,803,004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	0.00 %	0.00 %	125 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		4,771,629.14	0.00	4,771,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2066	LOS CUES / EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	657,768.02	0.00	657,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-08-2023	80.00 %	100.00 %	306 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		657,768.02	0.00	657,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2063	CUYAHUAL / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO.	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	15.00 %	80.00 %	340 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GALERÍA FILTRANTE O GALERÍA DE CAPTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2915	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA PLAYITA EN CABECERA MUNICIPAL	1,260,471.23	0.00	1,260,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 12-09-2023	100.00 %	100.00 %	250 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	149864	
		1,260,471.23	0.00	1,260,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-109	EL HULERO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA	1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-06-2023	100.00 %	100.00 %	83 PERSONA	455.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	29998	
		1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-108	TAMPACAN / RED DE DRENAJE BO. SANTA MARTHA	463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	29910
		463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3347	TAMPACAN / REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	1,806 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186647
		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3203	TAMPACAN / CONSERVACION DE TRADICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2023 / 25-10-2023	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-114	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 08-05-2023	100.00 %	100.00 %	256 PERSONA	1.00 OBRA	CHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BIENES PUBLICOS (NO MATERIAL DE DESECHOS NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO)	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	32503
		767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3821	TAMPACAN / AMPLIACION DE COMEDOR BO. SAN JOSE	349,504.04	0.00	349,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 22-11-2023	5.00 %	80.00 %	1,703 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		349,504.04	0.00	349,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4755	EL CEDRAL / CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 ER ETAPA	468,755.42	0.00	468,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 10-04-2023	0.00 %	0.00 %	120 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


2023-2091	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2 DA ETAPA	1,404,506.35	0.00	1,404,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2023 / 27-06-2023	30.00 %	100.00 %	771 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	192293	
2023-123	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA CUBIERTA METALICA	838,036.93	0.00	838,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	100.00 %	100.00 %	58 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	133212	
2023-116	PUYECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	1,302,835.05	0.00	1,302,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL AZURES RAGA	0	76644	
2023-2074	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 1 ER ETAPA	1,832,929.64	0.00	1,832,929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2023 / 11-09-2023	30.00 %	75.00 %	195 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	133281	
2023-120	XOCHIAYO / CONSTRUCCION DE BANOS (FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA) Y BODEGA DEL COMEDOR COMUNITARIO	793,640.99	0.00	793,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	58 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ABISAI HERNANDEZ MARTINEZ	0	77279	
		6,640,704.38	0.00	6,640,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:MURO DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2085	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	453,069.30	0.00	453,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	35.00 %	55.00 %	255 PERSONA	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	192271
2023-2084	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR PUBLICO	616,717.89	0.00	616,717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-09-2023	5.00 %	30.00 %	478 PERSONA	100.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167151
		1,069,787.19	0.00	1,069,787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2075	AMPLIACION DE TEMALACACO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y MURO DE CONTENCIÓN	809,300.16	0.00	809,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2023 / 28-09-2023	5.00 %	30.00 %	102 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167695	
2023-119	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. ATEMPA	1,335,914.00	0.00	1,335,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	63 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	77089	
2023-3198	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO ATEMPA	369,896.95	0.00	369,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 19-10-2023	5.00 %	30.00 %	1,068 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	192302	
2023-3199	CHILILILLO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,307,271.71	0.00	1,307,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2023 / 26-10-2023	100.00 %	100.00 %	403 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	192313	
2023-4754	CHILILILLO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	403 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
	RECURSO OTROS: RECURSOS OTROS. CANCELADO																					
2023-2076	LA FINCA MIRAFLORES / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL EMILIANO ZAPATA	1,362,632.28	0.00	1,362,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	100.00 %	100.00 %	125 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167565	
2023-125	LA MATA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y CUAUHTEMOC	662,021.44	0.00	662,021.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 23-05-2023	100.00 %	100.00 %	69 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL AZURES RAGA	0	89697	
2023-117	LAS MESAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	1,216,215.60	0.00	1,216,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	69 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	76684	
2023-2082	LAS VEGAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	834,947.31	0.00	834,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 28-09-2023	100.00 %	100.00 %	93 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167584	
2023-122	LAZARO CARDENAS / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	935,139.80	0.00	935,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	45 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	89576	
2023-121	MACUILCATL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	961,858.08	0.00	961,858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	77589	
2023-2083	MIXCOTLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	420,668.35	0.00	420,668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 22-07-2023	5.00 %	30.00 %	47 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167545	
2023-4750	NUEVO JALPILLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANTEON	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	403 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

RÉCURSO OTROS: PROYECTO CANCELADO																						
2023-118	PALOLCO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. FATIMA	1,202,322.60	0.00	1,202,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	78 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	77045
2023-115	TAMPACÁN / PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTA MARTHA	392,290.22	0.00	392,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 24-08-2023	100.00 %	100.00 %	58 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	32859
2023-2087	TAMPACÁN / PAVIMENTACION DE CALLE EN NORIA COLORADA	791,786.07	0.00	791,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2023 / 13-08-2023	100.00 %	100.00 %	125 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	134773
2023-124	TENEXTITLA DOS / PAVIMENTACION Y CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO. ARRIBA	1,306,881.29	0.00	1,306,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	89 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATIAS SANCHEZ ORTEGA	0	89627
2023-2080	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION	1,346,601.31	0.00	1,346,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 29-09-2023	100.00 %	100.00 %	676 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167434
		15,255,749.17	0.00	15,255,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2088	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. EL ROSARIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0.00 %	0.00 %	259 PERSONA	7.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	192281
RÉCURSO OTROS: CANCELADO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2093	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC PREPARATORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	09-06-2023 / 14-09-2023	0.00 %	0.00 %	256 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167665
RÉCURSO OTROS: PROYECTO CANCELADO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-136	AMPLIACIÓN NUEVO HULERO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2A ETAPA	955,970.42	0.00	955,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	89 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	133109
2023-135	TAMPACÁN / ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	517,188.32	0.00	517,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 28-03-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	23877
2023-134	TEPETZINTLA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA 1ER ETAPA	1,076,553.77	0.00	1,076,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104158
		2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3619	LA BAJADA (JAIME RAMÍREZ) / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	801,548.40	0.00	801,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 06-11-2023	75.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2070	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	700,000.12	0.00	700,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 23-09-2023	85.00 %	74.00 %	49 PRODUCTOR	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	167609
		1,501,548.52	0.00	1,501,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-113	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,402,709.70	0.00	1,402,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 23-09-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	0.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL AZURES RAGA	0	30044


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 TAMPACÁN S.L.P.
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 2021 - 2024

		1,402,709.70	0.00	1,402,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
--	--	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2069	LOS SABINOS / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	528,385.41	0.00	528,385.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 31-08-2023	0.00 %	0.00 %	46 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186678	
		528,385.41	0.00	528,385.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5894	CHILILLO / REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	621,725.60	0.00	0.00	621,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2023 / 31-12-2023	0.00 %	0.00 %	245 LOCALIDAD	0.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SAUL ANZURES RAGA	0	0	
2023-3521	CUAYAHUAL / REHABILITACION DE CAMINO CUAYAHUAL A EL GUAYAL. LOCALIDAD CUAYAHUAL	797,367.73	0.00	797,367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2023 / 10-11-2023	95.00 %	100.00 %	340 LOCALIDAD	0.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186605	
2023-111	EL REFUGIO / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 26-07-2023	100.00 %	100.00 %	88 PERSONA	0.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104774	
2023-112	LA SOLEDAD / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,068,731.20	0.00	1,068,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	45 PERSONA	0.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES RAGA	0	30025	
2023-110	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2023 / 18-02-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	0.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA	0	104731	
2023-3620	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 15-11-2023	90.00 %	93.00 %	1,703 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2023-5286	TAMPACAN / REHABILITACION DE LA CARRETERA MUNICIPAL CUAYAHUAL - SANTA MARIA DEL PALMAR EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO KM 4 + 900 AL KM 12 - 500	1,898,618.40	0.00	1,898,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2023 / 31-12-2023	5.00 %	30.00 %	2 LOCALIDAD	0.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		4,971,042.93	0.00	4,349,317.33	621,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5297	TAMPACAN / REHABILITACION DE LA CARRETERA MUNICIPAL LA CURVA - LAGUNILLAS EN TRAMOS AISLADOS	1,047,514.80	0.00	1,047,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2023 / 31-12-2023	5.00 %	30.00 %	2 LOCALIDAD	0.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		1,047,514.80	0.00	1,047,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE SÉPTICO. FOSA SÉPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-4757	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	161,333.96	0.00	161,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	35 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		161,333.96	0.00	161,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHO FIRME*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-4756	LA FINCA MIRAFLORES / MEJORAMIENTO DE TECHOS	144,375.75	0.00	144,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	30 PERSONA	5.00 ACCIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		144,375.75	0.00	144,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021 - 2024

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN	
2023-126	LAZARO CARDENAS / REHABILITACION DE TECHOS	536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	30 PERSONA	11.00 ACCIÓN	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	192068	
		536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,107,780.56	0.00	0.00	7,107,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,610,891.84	0.00	547,500.00	4,063,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	493,463.21	0.00	326,462.21	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,793,346.40	0.00	12,543,345.40	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CULTURA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	23,315,745.78	0.00	23,315,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
EDUCACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ELECTRIFICACION	2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,501,548.52	0.00	1,501,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	7,949,652.84	0.00	7,327,927.24	621,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	841,892.50	0.00	841,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	62,431,509.00	0.00	49,721,605.00	12,709,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Techo FISM: 49,721,605.00
Techo FFM: 12,709,898.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 0.00

PRESIDENCIA



San Luis Potosí

[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.

2024