

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Agosto de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,120,003.61	\$ -	\$ 1,120,003.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS. EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 320,003.61	\$ -	\$ 320,003.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	06-jul-23	85%	0%	128	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23. REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS. EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL	
2023-204	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15-abr-23	0%	0%	319	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.	
2023-1627	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE LA LUZ	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15-jun-23	0%	0%	240	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 200,000.00	
CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.				\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	14-feb-23	0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 500,000.00	
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 14,192,775.20	\$ -	\$ 8,349,811.67	\$ 5,842,963.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Agosto de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-241	SL010E	RUBRO: DEPORTES.	\$ 68,036.97		\$ 65,851.64	\$ 2,185.33						URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	856	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FAISMUN \$ 7500,000.00 FORTALECIMIENTO \$ 6'120,174.00 = \$ 13'620,174.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- FAISMUN \$ 800,000.00-41,086.06= \$ 758,913.94 Y FORTALECIMIENTO \$ 1262,963.53 SE INFORMA QUE EL MONTO DISPONIBLE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA QUE ERA DE \$ 800,000.00 QUEDA EN \$ 0 DEBIDO A QUE ESTE MONTO SE UTILIZARÁ PARA SOLVENTAR EL INCREMENTO DEL TECHADO DE ESTANQUE DE AGUA BUENA Y EL ALTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA 1262963.53 SE CAMBIÓ EL	
														31-dic-23										
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA REPUBLICA PARQUE ANTORCHISTA Y PLAZA Y CANCHA LÁZARO CÁRDENAS.	\$ 1,220,236.53		\$ 1,220,236.53							URBANA	C	17-may-23	60%	63%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	2	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'100,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23.- \$ 1'220,236.53 Y LA DENOMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	
														04-ago-23										
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$ 1,158,725.62		\$ 1,158,725.62							URBANA	C	24-feb-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'350,000.00 CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-02-2023, SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 2a. SESIÓN DEL 23FEB23.	
														17-abr-23										
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$ 964,836.44		\$ 964,836.44							RURAL	C	25-abr-23	100%	100%	406	CANCHA	2	O	V	IT	CONSTRUCCIÓN DE SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 CONTRATISTA FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-006-2023, PROCEDIMIENTO No.	
														29-may-23										
2023-	SI 010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCAL PARA ESTANQUE DE	\$ 1,541,086.06		\$ 1,541,086.06							RURAL	C	21-abr-23	100%	100%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/00	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
3 de Agosto de 2023.



TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
208		CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,341,000.00		\$ 1,341,000.00											100%	100%	404	MULTIPL RTIVO Y BIENES PUBLICOS.	1						4-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-010-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23 \$ 1'300,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 350,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/005-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-016-2023. \$ 354,174.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 4'350,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 4'500,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23. \$ 4'340,778.20
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$ 354,174.09		\$ 354,174.09							URBANA	C	01-may-23	100%	100%	6,500	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT			MMA/CDSM/PROY/005-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-016-2023. \$ 354,174.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 350,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/005-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-016-2023. \$ 354,174.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 4'350,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 4'500,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23. \$ 4'340,778.20	
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLIMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$ 4,340,778.20			\$ 4,340,778.20						URBANA	C	10-jul-23	10%	0%	86,686	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	P			CONTRATISTA INC. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 4'350,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 4'500,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23. \$ 4'340,778.20	
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 1,554,100.36		\$ 1,554,100.36							URBANA	C	15-jun-23	60%	53%	1,825	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	P			MMA/CDSM/PROY/005-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-016-2023. \$ 1'554,100.36 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23 \$ 1'554,100.36	
2023-1226	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,490,800.94		\$ 1,490,800.94							URBANA	C	17-may-23	70%	0%	308	CANCHA PUBLICA.	1	O	V	P			MMA/CDSM/PROY/007-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-018-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23 \$ 1'490,800.94	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Agosto de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-2968	SL010B	REHABILITACIÓN DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL BASQUETBOL.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00									URBANA	C	31-ago-23	0%	0%	5,000	AUDITORIO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 JUL 23. \$ 1'500,000.00
																25-oct-23									
VIVIENDA			\$ 1,339,611.70	\$ -	\$ 1,339,611.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																									
2023-649	SH010I	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA TECHO FIRME.	\$ 1,339,611.70		\$ 1,339,611.70									URBANA	C	01-jun-23	100%	100%	138	ACCIÓN	46.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30 MAR 23 - \$ 1'545,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PR OY/AD-019-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL
																15-sep-23									
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 3,623,913.95	\$ -	\$ 2,133,913.95	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490,000.00	\$ -	\$ -													
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 1,543,997.95		\$ 1,083,997.95	\$ 460,000.00								RURAL	C	14-feb-23	0%	0%	522	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 FEB 23. FISM \$ 3'000,000.00 FAFM \$ 1'000,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 27 ABR 23 - \$ 460,000.00 MODIFICACIÓN PARA SOLVENTAR EL AUMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LAS PACAS DE RASTROJO Y ALFALFA. SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN
																31-dic-23									
2023-212	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL	\$ 1,049,916.00		\$ 1,049,916.00									RURAL	C	03-mar-23	95%	100%	9,875	M3	8,400.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23 FEB 23. \$ 1'000,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 ABR 23 - \$ 1'049,916.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/AGRO/A D-005-2023. CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, NÚMERO DE CONTRATO
																03-abr-23									



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Agosto de 2023.



INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-213	TJ08OA	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 980,000.00		\$ 490,000.00								RURAL	C	15-mar-23	100%	100%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. EN LA 4a. SESIÓN DEL 27ABR23. SE PRESENTÓ EL MONTO TOTAL DE ESTÁ ACCIÓN ES DE \$980,000.00 EN LA CUAL EL MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS APORTAN EL 50% SE MODIFICÓ LA CANTIDAD EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23. DEBIDO A	
															15-may-23										
2023-214	TJ07OA	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIAGA ACTUALIZACIÓN DE UPP DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00								RURAL	C	25-may-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23.	
															26-jun-23										
AGUA POTABLE			\$ 3,410,943.60	\$ -	\$ 3,410,943.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-270	SC040C	RUBRO: AGUA POTABLE.	\$ 28,745.55		\$ 28,745.55								URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	62	M.L.	208.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 \$ 250,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. - \$ 402,143.40 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL	
															31-dic-23										
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$ 1,553,800.20		\$ 1,553,800.20								URBANA	C	06-mar-23	100%	100%	347	OBRA	1.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. - \$ 1'750,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23. \$ 1'553,800.20 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-009-2023. SE	
															17-abr-23										
2023-646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. MATEHUALA, S.L.P.	\$ 274,995.45		\$ 274,995.45								URBANA	C	01-jun-23	100%	100%	208	M.L.	377.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 275,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-011-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL	
															15-ago-23										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Agosto de 2023.



INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-648	SC050F	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,553,402.40		\$ 1,553,402.40							URBANA	C	01-jun-23		0%	0%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23.- PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. Y EL COSTO \$ 1'553,402.40 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-651	SD040C	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ -									URBANA	C	14-feb-23		0%	0%	65	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 29JUN23.	
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L., EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00							URBANA	C	29-jun-23		100%	100%	87	M.L.	207.53	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-	
2023-2244	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 179.50 M.L. EN CALLE MONTURA, COLONIA OLIVAR; CON UNA LONGITUD DE 134.50 M.L., EN CALLE CAMINO A LA LUZ, CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L., COL. GUADALUPE, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 415,000.00		\$ 415,000.00							URBANA	C	15-jul-23		0%	0%	72	M.L.	179.50	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29JUN23.- \$ 415,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-025-2023.	
2023-2969	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.00 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 59.00 M.L., EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 15 M.L., EN CALLE CATORCE COLONIA MANUEL MORENO TORRES CON UNA LONGITUD DE 59 M.L.	\$ 315,000.00		\$ 315,000.00							URBANA	C	31-ago-23		0%	0%	298	M.L.	133.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 27JUL23.- \$ 315,000.00	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.				\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
RELLENO SANITARIO																									



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
3 de Agosto de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

Table with 2 columns: INFRAESTRUCTURA, FORTALECIMIENTO. Values: \$ 46,152,459.00, \$ 90,531,004.00

TOTAL summary table with columns for various categories and values: \$137,173,463.00, \$0.00, \$46,152,459.00, \$90,531,004.00, etc.

Main data table with columns: OBRA, PROG., UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, TOTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FAISMUN, FFM, ESTATAL, FEDERAL, RAMO 15, BENEFICIARIOS, OTROS, RAMO 20), TIPO DE LOC., MO. D. DE EJE, FECHA INICIO TERMINO, AVANCE (FIS, FIN), Nº DE BENEF., METAS (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), OBR A O ACC, EXPED, SIT, EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Agosto de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
DESARROLLO URBANO.-				\$ 22,858,380.33	\$ -	\$ 19,938,380.33	\$ 2,920,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																								
2023-731	SE030G	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 2,142,240.74		\$ 342,240.74	\$ 1,800,000.00						URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	68	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 18672.995.64 = 45,949.37+\$ 55,296.34= 101,245.71 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN DEL 29MAY23. \$ 143,243.44 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 146,818.71 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23. 342,240.74 INCREMENTO DEBIDO AL AJUSTE DE	
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 9,700,000.00		\$ 9,700,000.00							URBANA	C	19-ago-23	0%	0%	1,300	M2	8,190	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 9'700,000.00 PROCEDIMIENTO No. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800021-3-2023	
2023-221	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,469,962.66		\$ 1,469,962.66							URBANA	C	23-jun-23	90%	0%	829	M2	1,500.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'500,000.00 Y DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS ANTES 2,730.00 M2. AHORA 1,500 M2. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23.- \$ 1'469,962.66 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PAV/008-	
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE MONTURA A PROLONGACIÓN LIBERTAD, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	15-may-23	0%	0%	925	M2	872	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$3'950,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Agosto de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
224		LIBERTAD, COLONIA CUYAN DE LAS ANIMAS												02-ago-23										ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'000,000.00 MODIFICACIÓN DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 8,720 A 872 M2
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$ 1,791,128.39		\$ 1,791,128.39								URBANA	C	04-may-23	100%	96%	487	M2	3,733	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'850,000.00 PROCEDIMIENTO IR-O-EST-245800021-01-2023 RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ \$ 1'794,703.66 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2023. DE 3,835 M2. A 3,841 M2. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- \$ 1'794,703.66 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 1'791,128.39 Y LAS METAS 3,733 M2.
2023-224	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS; LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$ 1,527,046.27		\$ 1,527,046.27								RURAL	C	18-feb-23	100%	100%	4,127	KM	7.20	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2023 MONTO \$ 1'527,046.27 \$ 1'530,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23.- \$ 1'527,046.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-001-2023.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Agosto de 2023.



TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00							URBANA	AM	13-mar-23	22%	22%	86,686	M2	40,000.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, PROL. ALDAMA COL. EL PARAISO, Y CALLE NARANJOS, FRACC. SAN RAMÓN, PROL. ALDAMA COL. EL PARAISO, CALLES: NARANJOS, VALLE DE MÉXICO, PORFIRIO DÍAZ, COL. LA LAGUNITA.		
														31-dic-23											
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00							RURAL	AM	13-mar-23	78%	78%	13,700	M2	10,000	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-013-2023, PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023. ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA \$ 133,980.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2023 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/A D-014-2023 ING. GABRIELA MORALES CORTES, ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DEL PLAN, VIBORILLAS, SAN JOSÉ DE LAS TROJES Y SAN FRANCISCO DE CALEROS, TANQUE COLORADO, SALITRILLOS DEL REFUGIO, CARBONERA.		
														31-dic-23											
2023-	SE030G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE													12-may-23										SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Agosto de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
227	SE010P	CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,208,002.27		\$ 1,208,002.27							URBANA	C	10-jun-23	90%	0%	5,200	M2	1,360.00	O	V	P	2023. \$ 1,200,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 25MAY23.- \$ 1,208,002.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FAISMUN/PA V/AD-017-2023.	
2023-1634	SE010P	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ	\$ 1,100,000.00		\$ 1,100,000.00							URBANA	C	12-jul-23 31-ago-23	0%	0%	525	M2	730.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ \$1'100,000.00	
2023-2245	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA, Y CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 800,000.00			\$ 800,000.00						URBANA	C	15-jul-23 03-ago-23	0%	0%	225	LUMINARIAS	46.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 800,000.00	
2023-2246	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO	\$ 320,000.00			\$ 320,000.00						URBANA	C	15-jul-23 03-ago-23	0%	0%	189	LUMINARIAS	31.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 320,000.00	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 6,550,165.39	\$ -	\$ 6,550,165.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																								
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00							RURAL	C	30-ago-23 28-oct-23	0%	0%	1,208	KMS	0.90	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 5'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 4'000,000.00 DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 1.30 A 0.90 KM PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-8-2023.	

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 3 de Agosto de 2023.



TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39								RURAL	C	18-feb-23	100%	100%	662	KMS	0.50	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-002-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23. - \$ 1'550,165.39 Y LA DENOMINACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310		
													RURAL	C	19-mar-23											
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$ 647,999.93		\$ 647,999.93								RURAL	C	14-jun-23	100%	100%	193	KMS	2.30	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/007-2023 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23. - \$ 647,999.93 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-020-2023.		
													RURAL	C	03-jul-23											
2023-2247	UB020A	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE CAMINOS.	\$ 352,000.07		\$ 352,000.07								RURAL	C	15-jul-23	0%	0%	120	KMS	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29JUN23. \$ 352,000.07		
													RURAL	C	03-ago-23											
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 2,977,648.37	\$ -	\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
3 de Agosto de 2023.



TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-231	U601OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 2,977,648.37		\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	28.49%	28.49%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.- \$ 1'009,628.75 Y FAFM \$ 2'468,019.62 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, ADQUISICIÓN DE TONERS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE MODALIDAD CONTRATO, PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, DAYAN PÉREZ GUTIERREZ, MAURICIO BERNAL ZAPATA, FRANCISCO JAVIER BARAJAS, PETRONIL OLARA	
SEGURIDAD PÚBLICA				\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 29,929,826.00			\$ 29,929,826.00							URBANA	AM	14-feb-23 31-dic-23	38.60%	38.60%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 29'929,826.00	
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	44.60%	44.60%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 30'000,000.00 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	
ASISTENCIA SOCIAL				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-239	SS01OB	RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL.	\$ -										URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	5,000	APOYO	4,000	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6ª. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 1'880,000.00 SE SOLVENTARA UNA OBRA DE ALUMBRADO.	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.				\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
3 de Agosto de 2023.



TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-234	XX-0	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 812,984.38		\$ 812,984.38									URBANA	AM	14-feb-23 30-sep-23	0%	0%	5,000	INFORME	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 812,984.38 SE DIÓ DE BAJA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- EL RECURSO DE FAISMUN QUE ERA DE \$ 500,000.00 DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMÁTICA.