



## SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIÓN

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2023.Fecha de Elaboración:  
1 de Septiembre de 2023.POTOSÍ  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	0.00	0.00
\$137,173,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN											FFM
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)			\$ 1,120,003.61	\$ -	\$ 1,120,003.61	\$ -										
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS. EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 320,003.61		\$ 320,003.61		06-jul-23	100%	100%	128	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	IT	
							28-jul-23									
2023-204	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00		15-abr-23	0%	0%	319	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	
							30-may-23									
2023-1627	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE LA LUZ	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00		15-jun-23	0%	0%	240	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I	
							15-ago-23									
CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00										
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00	14-feb-23	0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO.	1	O	V	I	
							31-dic-23									
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)			\$ 14,192,775.20	\$ -	\$ 8,349,811.67	\$ 5,842,963.53										
2023-241	SL010E	RUBRO: DEPORTES.	\$ 68,036.97		\$ 65,851.64	\$ 2,185.33	14-feb-23	0%	0%	856	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1.00	O	V	I	
							31-dic-23									
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA REPUBLICA PARQUE ANTORCHISTA Y PLAZA Y GANCHA LÁZARO CÁRDENAS.	\$ 1,220,236.53		\$ 1,220,236.53		17-may-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	2	O	V	IT	
							04-ago-23									
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$ 1,158,725.62		\$ 1,158,725.62		24-feb-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	
							17-abr-23									



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGION

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

	0.00	0.00
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN											FFM
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$ 964,836.44		\$ 964,836.44		25-abr-23 29-may-23	100%	100%	406	CANCHA	2	O	V	IT	
2023-208	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,541,086.05		\$ 1,541,086.05		21-abr-23 01-ago-23	100%	100%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	IT	
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$ 354,174.09		\$ 354,174.09		01-may-23 22-may-23	100%	100%	6,500	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLÍMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$ 4,340,778.20		\$ 4,340,778.20		10-jul-23 15-sep-23	40%	40%	86,686	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	P	
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 1,554,100.36		\$ 1,554,100.36		15-jun-23 15-oct-23	100%	100%	1,825	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	
2023-1226	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,490,800.94		\$ 1,490,800.94		17-may-23 17-jul-23	100%	100%	308	CANCHA PÚBLICA.	1	O	V	IT	
2023-2968	SL010B	REHABILITACIÓN DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00		31-ago-23 25-oct-23	79%	79%	5,000	AUDITORIO	1	O	V	P	
<b>VIVIENDA</b>			\$ 1,339,611.70	\$ -	\$ 1,339,611.70	\$ -										
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.</b>																
2023-649	SH010I	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA TECHO FIRME.	\$ 1,339,611.70		\$ 1,339,611.70		14-jun-23 01-ago-23	100%	100%	138	ACCIÓN	46.00	O	V	IT	
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA.</b>			\$ 3,623,913.95	\$ -	\$ 2,133,913.95	\$ 1,000,000.00										
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 1,243,997.95		\$ 1,083,997.95	\$ 160,000.00	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	522	OBRA	1.00	O	V	I	
2023-219	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,049,916.00		\$ 1,049,916.00		03-mar-23	95%	100%	9,875	M3	8,400.00	O	V	P	



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIÓN

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

	0.00	0.00
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN											FFM
		POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL				03-abr-23										
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 980,000.00		\$ 490,000.00	15-mar-23 15-may-23	100%	100%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	IT		
2023-214	TJ070A	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIAGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	25-may-23 26-jun-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00	A	V	I		
2023-3474	TM060A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (15 TONELADAS).	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	04-sep-23 31-dic-23	0%	0%	250	TONELADAS	15.00	A	V	I		
<b>AGUA POTABLE</b>			\$ 3,410,943.60	\$ -	\$ 3,410,943.60											
2023-270	SC040C	RUBRO: AGUA POTABLE.	\$ 28,745.55		\$ 28,745.55	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	62	M.L.	208.00	O	V	I		
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$ 1,553,800.20		\$ 1,553,800.20	06-mar-23 17-abr-23	100%	100%	347	OBRA	1.00	O	V	IT		
2023-646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. MATEHUALA, S.L.P.	\$ 274,995.45		\$ 274,995.45	01-jun-23 15-ago-23	100%	100%	208	M.L.	377.00	O	V	IT		
2023-648	SC050F	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,553,402.40		\$ 1,553,402.40	24-jul-23 25-ago-23	70%	0%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	P		
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>			\$ 1,273,444.89	\$ -	\$ 1,273,444.89											
2023-651	SD040C	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ -			14-feb-23	0%	0%	65	OBRA	1.00	O	V	I		



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGION

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

	0.00	0.00
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN											FFM
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAE; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L., EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00	31-dic-23 24-abr-23 26-may-23	100%	100%	87	M.L.	207.53	O	V	IT		
2023-2244	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 155.25 M.L.; EN CALLE MONTURA, COL. OLIVAR, CON UNA LONGITUD DE 110.25 M.L.; EN CALLE CAMINO A LA LUZ, COL. GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L.; MATEHUALA, S.L.P.	\$ 488,444.89		\$ 488,444.89	10-jul-23 11-ago-23	100%	100%	72	M.L.	155.25	O	V	IT		
2023-2969	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 131.88 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 58.46 M.L., EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 14.42 M.L., EN CALLE CATORCE COLONIA MANUEL MORENO TORRES CON UNA LONGITUD DE 59.00 M.L.	\$ 315,000.00		\$ 315,000.00	28-ago-23 29-sep-23	0%	0%	298	M.L.	131.88	O	V	I		
<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.</b>			\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ 17,057,210.47										
<b>RELLENO SANITARIO</b>																
2023-217	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 8,160,000.00		\$ 8,160,000.00	01-ene-23 31-dic-23	58%	58%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P		
2023-218	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 8,897,210.47		\$ 8,897,210.47	15-feb-23 04-abr-23	100%	100%	86,686	HECTAREA	1	O	V	IT		
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>			\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ -										
2023-257	SG020B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	3,010	KM	1.00	O	V	I		
2023-219	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TLACOPAN DE CALLE COYOACÁN A CALLE	\$ 340,000.00		\$ 340,000.00	08-mar-23	0%	0%	62	POSTE	3.00	O	V	I		



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGION

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

	0.00	0.00
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN											FFM
		PROLONGACIÓN DE CALLE TENOCHTITLAN, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MÉXICO.				28-abr-23	0%	0%	62	POSTE	5.00	O	V	I		
2023-1228	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: LOCALIDAD DE SANTA ANA (2 POSTES), LOC. EL HERRERO (1 POSTE), LOC. EL GUERRERO (1 POSTE), LOC. SAN RAFAEL (1 POSTE).	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00	29-may-23 18-jul-23	0%	0%	677	POSTE	5.00	O	V	I		
2023-3475	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA Y CALLE PROL. BUSTAMANTE EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	\$ 690,000.00		\$ 690,000.00	04-sep-23 31-dic-23	0%	0%	135	POSTE TRANSFORMADOR LÁMPARA	4 1 3	O	V	I		

DESARROLLO URBANO.-	\$ 22,886,949.00	\$ -	\$ 19,966,949.00	\$ 2,920,000.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.				

2023-731	SE030G	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 1,436,915.55		\$ 1,166,915.55	\$ 270,000.00	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	68	OBRA	1.00	O	V	I	
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 8,099,879.41		\$ 8,099,879.41		19-ago-23 16-nov-23	5%	0%	1,300	M2	8,190	O	V	P	
2023-221	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,469,952.59		\$ 1,469,952.59		23-jun-23 22-jul-23	100%	95%	829	M2	1,879.66	O	V	P	
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A NARANJOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 1,533,668.48		\$ 1,533,668.48		03-jul-23 01-ago-23	100%	100%	925	M2	4,225	O	V	IT	
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$ 1,791,128.39		\$ 1,791,128.39		04-may-23 02-jun-23	100%	100%	487	M2	3,733	O	V	IT	
2023-224	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS: LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$ 1,527,046.27		\$ 1,527,046.27		18-feb-23 09-mar-23	100%	100%	4,127	KM	7.20	O	V	IT	
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00		13-mar-23 31-dic-23	22%	22%	86,686	M2	40,000.00	O	V	P	
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00		13-mar-23 31-dic-23	78%	78%	13,700	M2	10,000	O	V	P	



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGION

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
1 de Septiembre de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

	0.00	0.00
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN											FFM
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,208,002.27		\$ 1,208,002.27		12-may-23	100%	100%	5,200	M2	1,259.66	O	V	IT	
							10-jun-23									
2023-1634	SE010P	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ	\$ 1,370,356.04		\$ 1,370,356.04		24-jul-23	0%	0%	525	M2	730.00	O	V	I	
							21-sep-23									
2023-3473	SE050J	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERÍA EN DIF CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS.	\$ 1,530,000.00		\$ 1,530,000.00		04-sep-23	0%	0%	200	OBRA	1	O	V	I	
							31-dic-23									
2023-2245	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA, Y CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 800,000.00		\$ 800,000.00		15-jul-23	0%	0%	225	LUMINARIAS	46.00	O	V	I	
							03-ago-23									
2023-2246	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO	\$ 320,000.00		\$ 320,000.00		15-jul-23	0%	0%	189	LUMINARIAS	31.00	O	V	I	
							03-ago-23									
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.</b>			<b>\$ 6,448,151.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,448,151.83</b>	<b>\$ -</b>										
<b>CAMINOS RURALES.</b>																
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,199,986.51		\$ 4,199,986.51		30-ago-23	0%	0%	1,208	KMS	0.90	O	V	I	
							28-oct-23									
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39		18-feb-23	100%	100%	662	KMS	0.50	O	V	IT	
							19-mar-23									
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$ 647,999.93		\$ 647,999.93		14-jun-23	100%	100%	193	KMS	1.94	O	V	IT	
							03-jul-23									
2023-2247	UB020A	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE CAMINOS.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00		15-jul-23	0%	0%	120	KMS	1.00	O	V	I	
							03-ago-23									
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.</b>			<b>\$ 2,977,648.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 509,628.75</b>	<b>\$ 2,468,019.62</b>										
2023-231	UB010A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 2,977,648.37		\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62	14-feb-23	31.82%	31.82%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	
							31-dic-23									



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGION

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:  
 1 de Septiembre de 2023.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

	0.00	0.00
TOTAL	\$137,173,463.00	\$0.00
	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN											FFM
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ 59,929,826.00										
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 29,929,826.00			\$ 29,929,826.00	14-feb-23	45.40%	45.40%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	
							31-dic-23									
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00	14-feb-23	51.72%	51.72%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	
							31-dic-23									
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
2023-239	SS01OB	RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL.	\$ -				14-feb-23	0%	0%	5,000	APOYO	4,000	A	V	I	
							31-dic-23									
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>			\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ 812,984.38										
2023-234	XX-0	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 812,984.38			\$ 812,984.38	14-feb-23	0%	0%	5,000	INFORME	1.00	A	V	I	
							30-sep-23									