



**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-904	SALINAS DE HIDALGO / PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	1,474,064.43	0.00	0.00	1,474,064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. SE ENCUENTRA \$6,458,779.78 AUN PENDIENTES POR DEFINIR EN QUE OBRA EN ESPECIFICO SE DESTINARA.																					
		<b>1,474,064.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,064.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-861	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	47 %	47 %	31,107 PERSONA	35.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2023-862	SALINAS DE HIDALGO / MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	24 %	24 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DANIEL LOPEZ ORTIZ	0	0
2023-863	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	42 %	42 %	31,107 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	REMOT SA DE CV	0	0
2023-864	SALINAS DE HIDALGO / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	48 %	48 %	31,107 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0	0
		<b>13,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-866	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	342,626.73	0.00	0.00	342,626.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2023 / 31-03-2023	100 %	100 %	35 PERSONA	35.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZÁLEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSISTIO EN: FORNITURA COMPLETA, PANTALONERA DEPORTIVA, CHAMARRA DEPORTIVA CAMISOLA COMANDO MANGA LARGA, GORRA TIPO BEISBOLERA, PANTALÓN COMANDO CON BOLSAS LATERALES, PANTALÓN PIE A TIERRA, ZAPATO TIPO HIPODROMO, CAMISA PIE A TIERRA MANGA LARGA, CINTURÓN, CHAMARRA DE NEOPRENO, BOTA COMANDO COLOR NEGRO, KEPI COLOR AZUL Y PLAYERA RAPIDA.																						
2023-867	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	64,240.80	0.00	0.00	64,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-01-2023 / 28-02-2023	100 %	100 %	31,107 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO	0	0	
OBSERVACIONES.- SON 10 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD MODELO TK2000 EN BANDA VHF, 5 WHATS DE POTENCIA 16 CANALES, ADICIONAL 10 MICROFONO-AUDIO DE SOLAPA UN TUBO ACUSTICO MARCA KENWOOD, MODELO TX-FHKAV2.																						
		<b>406,867.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,867.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2045	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, COLONIA SAN JUAN	1,532,450.50	0.00	1,532,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	850 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0





Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-870	SALINAS DE HIDALGO / PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES DENTRO DE LA FERESA 2023	68,002.76	0.00	0.00	68,002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 28-02-2023	100 %	100 %	31,107 PERSONA	2,140.00 FOLLETOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	TU TIENDA DE IMPRESION SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- SE CUBRIO EL EVENTO CULTURAL DE ENCUENTRO DE DANZAS, E INAUGURACION DE EXPOSICIONES (MUSEO DE LA SAL, REINAGURACION DE LA SALA DEL DANZANTE Y EXPOSICION DE PENACHOS)																					
		<b>68,002.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,002.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-875	CONEJILLO / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD DE CONEJILLO	1,256,728.50	0.00	1,256,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 28-04-2023	100 %	100 %	1,400 PERSONA	608.00 CANCHA PÚBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	0
2023-884	LAS COLONIAS (COLONIA JUÁREZ) / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD DE LAS COLONIAS	1,307,099.41	0.00	1,307,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 28-04-2023	90 %	99 %	1 PERSONA	608.00 CANCHA PÚBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALVINGTON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2023-900	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, COLONIA LA JOYA	1,522,450.50	0.00	1,522,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 15-06-2023	90 %	66 %	2,200 PERSONA	1.00 CANCHA PÚBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADAS DE RL DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- EL AVANCE FINANCIERO CORRECTO ES 34%, POR ERROR INVOLUNTARIO APARECE INCORRECTO.																					
2023-901	SALINAS DE HIDALGO / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SALINAS EN COLONIA DE SAN ISIDRO	1,485,590.45	0.00	1,485,590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 15-06-2023	50 %	92 %	2,600 PERSONA	1.00 CANCHA PÚBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALVINGTON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		<b>5,571,868.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5,571,868.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-898	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, (ESTADIO DE BEISBOL)	2,078,943.67	0.00	2,078,943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2023 / 28-04-2023	98 %	100 %	2,400 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE MALLA PROTECTORA DEL DIAMANTE HACIA LAS TRIBUNAS, NIVELACION Y DELIMITACION DEL DIAMANTE DEL CAMPO DE BEISBOL, DELIMITACION DEL ESTADIO, MEJORAMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL Y ACCESO AL ESTADIO.																					
2023-899	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS DE HIDALGO, EN UNIDAD DEPORTIVA CARLOS JONGITUD BARRIOS	1,285,450.50	0.00	1,285,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 15-08-2023	95 %	80 %	25,000 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQUITE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS GRADAS DE ESPECTADOR, ESTRUCTURA PARA PROTECCION DEL USUARIO Y ACONDICIONAMIENTO DE GRADAS PRINCIPALES, DE ESPACIO DE SERVICIO AL INTERIOR, ASI COMO ACCESOS, VESTIDORES Y BANOS.																					
2023-2405	SALINAS DE HIDALGO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CLUB DE LEONES	4,355,655.70	0.00	4,355,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2023 / 30-11-2023	0 %	0 %	1,100 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO SA DE CV	0	0
		<b>7,720,049.87</b>	<b>0.00</b>	<b>7,720,049.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2413	SALINAS DE HIDALGO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS, LOCALIDAD DE SALINAS, COLONIA LA ESTACIÓN CALLE PROLONGACIÓN MADERO	1,898,675.45	0.00	1,898,675.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	07-07-2023 / 15-09-2023	0 %	0 %	50 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0



OBSERVACIONES.- ADEMÁS DE PROVEEDOR ESTÁ MAVEPO AGRICOLA SA DE CV Y LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV. EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE FORMA: 3 PALMA PEGADA, 1 GUADALUPITO, 2 CONEJILLO, 3 SALINAS (EL CON), 1 LAS COLONIAS (BENITO JUAREZ), 2 NORIA DE CANAS, 1 SAN EXPEDITO, 2 PUNTEROS, 1 VICENTE GUERRERO, 1 SALINAS DE HIDALGO, PARA SUMAR 16 BENEFICIARIOS. EL IMPLEMENTO APOYADO FUE: CULTIVADORA, ARADO, SEGADORA, DESVARADORA, REMOLQUE DE CAMA BAJA, MOLINA Y RASTRA.																				
2023-2430	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO MEDIANTE EL APOYO DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS	176,970.00	0.00	0.00	176,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- EL PAQUETE CONSISTIO EN:UNA CARRETILLA DE 4.5 TRUPPER, UNA MOCHILA ASPERSORA DE 15 LITROS, UN TALACHE DE PICO, UNA PALA, UN AZADON, UN RASTRILLO, UN BIELDO, PAR DE GUANTES DE PROTECCION, UNOS LENTES DE SEGURIDAD.																				
2023-1454	SALITRILLO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL APOYO DE TRACTORES	555,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- SE SUBSIDIA CON \$100,000.00 UN TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MF285 2WD APS NAT 8X2 80 HP AL MOTOR 59.5 HP RODADO, 15.5-38/10 00-16).																				
TOTAL		7,125,770.00	0.00	0.00	1,552,570.00	0.00	0.00	0.00	5,573,200.00	0.00										

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1588	SALINAS DE HIDALGO / SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MEDIANTE LA ENTREGA DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTEO	1,792,800.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-07-2023	100 %	100 %	166 PRODUCTOR	1,148.9 80.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- EL LISTADO DE BENEFICIARIOS SE DESGLOSA A CONTINUACION: 1 AZOQUEROS, 22 NORIA DE CANAS, 23 CONEJILLO, 58 LAS COLONIAS (BENITO JUAREZ), 20 PEÑON BLANCO, 1 SALITRILLO, 17 LLANO DE CONEJILLO, 2 PALMA PEGADA, 2 EL CON, 10 SALINAS DE HIDALGO (CABECERA MUNICIPAL), 7 EL CUERVO, 3 ESTACIÓN PEÑÓN, SUMAR UN TOTAL 166 BENEFICIARIOS.																					
TOTAL		1,792,800.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00	0.00	0.00	896,400.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2050	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS CON FORRAJE	626,400.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	200 PRODUCTOR	898.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	PRODUCTORES FORRAJEROS ARIAS HERMANOS SPR DE RL	0	0
OBSERVACIONES.- SE APOYA A VARIAS LOCALIDADES: PALMA PEGADA, GUADALUPITO, CONEJILLO, LAS COLONIAS (BENITO JUAREZ) NORIA DE CANAS, SALITRILLO, EL ESTRIBO, PUNTEROS, DIEGO MARTIN, MONTECITOS, PENON BLANCO, LA REFORMA, SANTA MARIA, EL CARAJA, VICENTE GUERRERO, COL. ZARAGOZA, AZOQUEROS, SALINAS DE HIDALGO.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el numero de productores por localidad.																					
2023-2054	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS CON POLLINAZA	281,289.50	0.00	0.00	126,580.00	0.00	0.00	0.00	154,709.50	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	140 PRODUCTOR	1,148.9 80.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL HERNANDEZ RUIZ	0	0
OBSERVACIONES.- SE APOYA A VARIAS LOCALIDADES: PALMA PEGADA, GUADALUPITO, CONEJILLO, LAS COLONIAS (BENITO JUAREZ) NORIA DE CANAS, SALITRILLO, EL ESTRIBO, PUNTEROS, DIEGO MARTIN, MONTECITOS.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el número de productores por localidad.																					
TOTAL		907,689.50	0.00	0.00	283,180.00	0.00	0.00	0.00	624,509.50	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2047	SALINAS DE HIDALGO / EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO CON IMPLEMENTOS GANADEROS	747,900.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	523,900.00	0.00	CONTRATO	23-02-2023 / 31-08-2023	100 %	56 %	8 PRODUCTOR	8.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ Y JUAN JOSE BARCENAS NAVARRO	0	0
OBSERVACIONES.- EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS SE DESGLOSA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 SALINAS DE HIDALGO, 2 LAS COLONIAS (BENITO JUAREZ), 1 SALTO DEL MATORRAL, 1 VICENTE GUERRERO, 1 BOLSA, 1 COL. ZARAGOZA. EL IMPLEMENTO APOYADO FUE: REMOLQUE FORRAJERO Y REMOLQUE GANADERO.																					
TOTAL		747,900.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	523,900.00	0.00											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2043	SALINAS DE HIDALGO / REHABILITACION DE CARRETERA ACCESO A SALINAS PANTEÓN - ENTRONQUE CARR. 49 LOCALIDAD DE SALINAS DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	6,450 LOCALIDAD	1.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- SE SOLICITA DAR DE BAJA.																					
TOTAL		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2056	SALINAS DE HIDALGO / ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA MÉDICA PARA TRASLADO DE PACIENTES	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2023 / 31-12-2023	0 %	0 %	31,107 PERSONA	1.00 A MBULANCIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA DETENIDO EL PROCESO, ES PROBABLE QUE SE DE DE BAJA ESTA ACCION.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	15,280,931.96	0.00	0.00	15,280,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,532,450.50	0.00	1,532,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	129,472.28	0.00	0.00	129,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	13,355,252.72	0.00	5,934,276.72	7,420,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	468,002.76	0.00	0.00	468,002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	13,291,918.73	0.00	13,291,918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,701,125.95	0.00	3,701,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	2,136,640.32	0.00	2,136,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	10,574,159.50	0.00	0.00	2,956,150.00	0.00	0.00	0.00	7,618,009.50	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>61,769,955.72</b>	<b>0.00</b>	<b>26,596,413.22</b>	<b>27,555,533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,618,009.50</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **33,055,192.00**

Techo FFM: **27,555,533.00**

Disponible FISM: **6,458,778.78**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL