



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,205,001.40	\$ -	\$ 1,205,001.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA DE 18.90X21.00 MTS, EN LA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 320,003.61	\$ -	\$ 320,003.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	06-jul-23	100%	100%	128	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	IT	250765	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 280,000.00 CONTRATISTA ING. JUAN ANTONIO ORTÍZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/001-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-024-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23. REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.
															28-jul-23										
2023-204	SJ010A	"CONSTRUCCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.78 X 17.19 MTS, EN EL J.N. MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS"	\$ 682,212.51	\$ -	\$ 682,212.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	24-oct-23	100%	100%	319	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	IT	301562	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 600,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVÁN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/003-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-042-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23 Y EL COSTO "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA"
															09-dic-23										
2023-1627	SJ010A	"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" A 2 1/2" Y MALLA CICLÓNICA 55X55X2-C10.5, EN EL PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS CONAFE, UBICADO EN LA LOCALIDAD CRUCERO LA LUZ."	\$ 202,785.28	\$ -	\$ 202,785.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RURAL	C	06-nov-23	100%	100%	240	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	IT	302678	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 200,000.00 VALIDADA Y POR INICIAR. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. C. JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/002-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-040-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.
															24-nov-23										
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 14,828,317.01	\$ -	\$ 8,937,747.39	\$ 5,890,569.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Enero de 2024.



TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA REPUBLICA PARQUE ANTORCHISTA Y PLAZA Y CANCHA LÁZARO CÁRDENAS.	\$ 1,220,236.53		\$ 1,220,236.53								URBANA	C	17-may-23 04-ago-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	2		O	V	IT	142653	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'100,000.00 C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ No. MMA/DDSM/PROY/011-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23. - \$	
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$ 1,158,725.62		\$ 1,158,725.62								URBANA	C	24-feb-23 17-abr-23	100%	100%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1		O	V	IT	65456	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'350,000.00 CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/02-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 2a. SESIÓN DEL 23FEB23. CONSTRUCCIÓN DE	
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$ 964,836.44		\$ 964,836.44								RURAL	C	25-abr-23 29-may-23	100%	100%	406	CANCHA	2		O	V	IT	104554 106326	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 CONTRATISTA FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-006-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PR	
2023-208	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,541,086.05		\$ 1,541,086.05								RURAL	C	21-abr-23 01-ago-23	100%	100%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS.	1		O	V	IT	66185	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/004-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-010-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 23ABR23. \$ 1,541,086.05	
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$ 354,174.09		\$ 354,174.09								URBANA	C	01-may-23 22-may-23	100%	100%	6,500	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1		O	V	IT	357796	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 350,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/PROY/005-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-016-2023. \$ 354,174.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 4'350,000.00	
															10-jul-23												



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERGAS SEMIOLÍMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$ 4,340,778.20		\$ 4,340,778.20								URBANA	C	15-sep-23	100%	100%	86,686	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT		ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚÑIGA, SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. - \$ 4'500,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23. - \$ 4'500,000.00
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 1,554,100.36		\$ 1,554,100.36								URBANA	C	15-jun-23 15-oct-23	100%	100%	1,825	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	IT	140903	EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'350,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/010-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-021-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. - \$ 1'500,000.00
2023-1226	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,490,800.94		\$ 1,490,800.94								URBANA	C	17-may-23 17-jul-23	100%	100%	308	CANCHA PÚBLICA.	1	O	V	IT	140181	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-007-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-018-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23 \$ 1'490,800.94
2023-2968	SL010A	REHABILITACIÓN DE DUELA EN AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	\$ 1,549,791.42		\$ 1,549,791.42								URBANA	C	07-ago-23 30-sep-23	100%	100%	5,000	AUDITORIO	1	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUL23. \$ 1'500,000.00 C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/012-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/AD-030-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 1'549,792.38 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL 27SEP23. \$ 630,000.00
2023-	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO	\$ 669,787.26		\$ 669,787.26								URBANA	C	16-oct-23	100%	100%	260	CANCHA PÚBLICA.	1	O	V	IT	140903	SE DIO DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27SEP23. \$ 630,000.00 CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-007-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-021-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. - \$ 4'500,000.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Enero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

Table with 2 columns: FAISMUN, FORTALECIMIENTO. Values: \$ 46,152,459.00, \$ 90,531,004.00

TOTAL \$137,574,824.94 \$0.00 \$46,152,084.44 \$90,530,290.50 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$892,450.00 \$0.00 \$0.00

Main data table with columns: OBRA, PROG., UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, TOTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FAISMUN, FFM, ESTATAL, FEDERAL, RAMO 15, BENEFICIARIOS, OTROS, RAMO 20), TIPO DE LOC., MO. DE EJE, FECHA INICIO TERMINO, AVANCE (FIS, FIN), Nº DE BENEF., METAS (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), OBRAS, EXPED, SIT, MIDS, EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Enero de 2024.



TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-6053	TM030H	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE TUBOS DE ALUMINIO 3X9.15M. SISTEMA DE GANCHO INCLUYE; ELEVADOR, ASPERSOR BRONCE 3/4, PARA LAS UNIDADES AGRICOLAS INDUSTRIALES PARA LA MUJER (UAIM) DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 49,500.00		\$ 49,500.00							RURAL	C	22-dic-23	100%	100%	576	M.L.	228.75	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 12a. SESIÓN ORDINARIA DEL 21 DIC23. \$ 49,500.00		
2023-3474	TM060A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (15 TONELADAS).	\$ 300,000.00		\$ 150,000.00					\$ 150,000.00		RURAL	C	12-sep-23	100%	100%	250	TONELADAS	15.00	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23 - \$ 300,000.00 PROVEEDOR C. ELIA MARÍA SAUCEDA BERNAL, CONTRATO MMA/DDSM/AGRO-003-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/AGRO/A D-033-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23. \$150,000.00 EL MUNICIPIO APORTA EL		
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,541,000.00	\$ -	\$ -	\$ 798,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742,450.00	\$ -	\$ -													
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 980,000.00		\$ 490,000.00					\$ 490,000.00		RURAL	C	15-mar-23	100%	100%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. EN LA 4a: SESIÓN DEL 27ABR23.- SE PRESENTÓ EL MONTO TOTAL DE ESTÁ ACCIÓN ES DE \$980,000.00 EN LA CUAL EL MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS APORTAN EL 50% C. MIGUEL YRIZAR RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGRO-002-2023. SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23.- \$ 308,550.00 ES EL 55% DEL COSTO, 2,550 PACAS, EL PRODUCTOR APORTA EL 45% \$ 252,450.00 Y EL MUNICIPIO EL 55% \$ 308,550.00= \$ 561,000.00 PROVEEDOR C. ELIUD COVARRUBIAS.		
2023-3873	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE ALFALFA (2,550 PACAS).	\$ 561,000.00		\$ 308,550.00					\$ 252,450.00		RURAL	C	10-nov-23	100%	100%	500	PACAS	2,550.00	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23.- \$ 308,550.00 ES EL 55% DEL COSTO, 2,550 PACAS, EL PRODUCTOR APORTA EL 45% \$ 252,450.00 Y EL MUNICIPIO EL 55% \$ 308,550.00= \$ 561,000.00 PROVEEDOR C. ELIUD COVARRUBIAS.		
AGUA POTABLE			\$ 3,382,198.05	\$ -	\$ 3,382,198.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Enero de 2024.



TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$ 1,553,800.20		\$ 1,553,800.20							URBANA	C	06-mar-23	100%	100%	347	OBRA	1.00	O	V	IT	247769	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. - \$ 1750,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/001-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23. \$ 1'553,800.20 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-002-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 275,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 377.00 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-011-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-026-2023. 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23. - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA	
2023-646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO. LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L. MATEHUALA, S.L.P.	\$ 274,995.45		\$ 274,995.45							URBANA	C	01-jun-23	100%	100%	208	M.L.	377.00	O	V	IT	257348	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 275,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 377.00 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-011-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-026-2023. 1 LOTE DE EQUIPO. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23. - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA	
2023-648	SC050F	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 280 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,553,402.40		\$ 1,553,402.40							URBANA	C	24-jul-23	100%	100%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	IT	249202	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-012-2023.	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 1,241,913.43	\$ -	\$ 1,241,913.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L., EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAISO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00							URBANA	C	24-abr-23	100%	100%	87	M.L.	207.53	O	V	IT	250371	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA: C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/002-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-012-2023.	
														26-may-23											



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-2244	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 155.25 M.L.; EN CALLE MONTURA, COL. OLIVAR, CON UNA LONGITUD DE 110.25 M.L.; EN CALLE CAMINO A LA LUZ, COL. GUADALUPE CON UNA LONGITUD DE 45.00 M.L.; MATEHUALA, S.L.P.	\$ 488,444.89		\$ 488,444.89							URBANA	C	10-jul-23	100%	100%	72	M.L.	155.25	O	V	IT	257581	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29JUN23 - \$ 415,000.00 C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR CONTRATO No. MMA/CDSM/AGP/004-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-025-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23 - \$ 488,444.89 Y LA DENOMINACIÓN		
														11-ago-23												
2023-2969	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 131.88 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 58.46 M.L., EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 14.42 M.L., EN CALLE CATORCE COLONIA MANUEL MORENO TORRES CON UNA LONGITUD DE 59.00 M.L.	\$ 283,468.54		\$ 283,468.54							URBANA	C	11-sep-23	100%	100%	298	M.L.	131.88	O	V	IT	360880	SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 27JUL23 - \$ 315,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/006-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-031-2023. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23 - AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 131.88 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA		
														15-oct-23												
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 17,908,507.56	\$ -	\$ -	\$ 17,908,507.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
RELLENO SANITARIO																										
2023-217	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 8,160,000.00		\$ 8,160,000.00							RURAL	C	01-ene-23	100%	100%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$8'160,000.00 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENÍA. CONTRATO No. MMA/CDSM/DDSM/PROY-001-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-003-2023. RENTA UN TRACTOR TIPO BULLDOZER D6 Ó SU		
														31-dic-23												



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-218	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 8,897,210.47		\$ 8,897,210.47								RURAL	C	15-feb-23	100%	100%	86,686	HECTÁREA	1	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 8540,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY-003-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. - \$ 8'897,210.47 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/IA D-006-2023. EL PROYECTO CONSISTE EN LA EXCAVACIÓN DE
2023-3875	SK010A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ÁREA DE PEPENA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 851,297.09		\$ 851,297.09								RURAL	C	04-oct-23	100%	100%	86,686	OBRA	1	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL MIÉRCOLES 27SEP23. \$ 850,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/IA D-037-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 851,297.09
ELECTRIFICACIÓN			\$ 1,307,873.33	\$ -	\$ 1,307,873.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-219	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE LA CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE MÉXICO DE LA COLONIA VALLE DE MÉXICO.	\$ 358,187.46		\$ 358,187.46								URBANA	C	03-oct-23	100%	100%	30	POSTE	3.00	O	V	IT	300512	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 340,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EL E/AD-032-2023. CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO. CONTRATO No. MMA/DDSM/ELE-001-2023. SE CAMBIÓ LA
2023-1228	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA LOCALIDAD SANTA ANA DE ABAJO, EN CALLE PRÓL. INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL Y LA CALLE VERACRUZ ESQUINA CALLE TABASCO DE LA COLONIA REPUBLICA.	\$ 451,174.02		\$ 451,174.02								URBANA	C	09-oct-23	100%	100%	55	POSTE	5.00	O	V	IT	302904 310271 310386 310442	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23. \$ 470,000.00 CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/ELE-003-2023. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EL E/AD-038-2023. SE



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2023-3475	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA Y CALLE PROL. BUSTAMANTE EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	\$ 498,511.85		\$ 498,511.85								URBANA	C	16-oct-23 14-nov-23	100%	100%	35	POSTE TRANSFORMADOR LÁMPARA	4 1 3	O	V	IT	343332 310668	SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN ORDINARIA DEL 31AGO23.- \$ 690,000.00 CONTRATISTA C. LEONARDO REYES MEDRANO, CONTRATO No. MMA/DDSM/EE-004-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EL/AD-038-2023.- SE	
DESARROLLO URBANO.-			\$ 24,519,432.78	\$ -	\$ 20,880,787.30	\$ 3,638,645.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																										
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 9,110,624.87		\$ 9,110,624.87								URBANA	C	19-ago-23 08-dic-23	100%	100%	1,300	M2	8,681.40	O	V	IT	325712	ANTES 8,190 M2. SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 9700,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/012-2023, PROCEDIMIENTO No. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800021-3-2023 SE CAMBIÓ EL COSTO EN	
2023-221	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,469,952.59		\$ 1,469,952.59								URBANA	C	23-jun-23 22-jul-23	100%	100%	829	M2	1,879.66	O	V	IT	253911	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'500,000.00 Y DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS ANTES 2,730.00 M2. AHORA 1,500 M2. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 7a. SESIÓN DEL 27JUL23.- \$ 1'469,962.66 CONTRATISTA C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PAV/008-	
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD A NARANJOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 1,533,668.48		\$ 1,533,668.48								URBANA	C	03-jul-23 01-ago-23	100%	100%	925	M2	4,225	O	V	IT	254402	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$3'950,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR WANI CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/CDSM/PAV/009-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-027-2023	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$ 1,791,128.39		\$ 1,791,128.39							URBANA	C	04-may-23	100%	100%	487	M2	3,733	O	V	IT	356239	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'850,000.00 PROCEDIMIENTO IR-O-EST-245800021-01-2023 RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ \$ 1'794,703.66 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2023. DE 3,935 M2. A 3,841 M2. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27ABR23.- \$ 1'794,703.66 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 1'791,128.39 Y LAS METAS 3,733 M2.	
														02-jun-23											
2023-224	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS; LA CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$ 1,527,046.27		\$ 1,527,046.27							RURAL	C	18-feb-23	100%	100%	4,127	KM	7.20	O	V	IT	356741	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2023 MONTO \$ 1'527,046.27 \$ 1'530,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23.- \$ 1'527,046.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAV/AD-001-2023.	
														09-mar-23											
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,117,347.04		\$ 1,117,347.04							URBANA	AM	10-feb-23	100%	100%	8,627	M2	87,692.00	O	V	IT	368046	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 CALLES SANTA AURORA, LIMÓN, PROL. ALDAMA, XALCOTAN, TLACOPAN, PORFIRIO DÍAZ, OCTAVIO PAZ, COYOACÁN, ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ZENIFT, ALAMÁN, CALLE PINOS, ÁREA PÚBLICA DEL TECNOLÓGICO DE MATEHUALA Y LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COLONIA AVIACIÓN. ÁREA	
														31-oct-23											



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,068,239.47		\$ 1,068,239.47								RURAL	AM	10-feb-23	100%	100%	3,417	M2	49,759	O	V	IT	368046	10,000 M2. SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-013-2023. PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023. ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA \$ 133,980.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2023 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-014-2023 ING. GABRIELA MORALES CORTES. ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO. CALLE DE LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA, CALLE DE ACCESO LOCALIDAD SANTA ANA DE ARRIBA, CALLE DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTILES, CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL HERRERO, EL MEZQUITE CALLES DE PUERTO DE TETECUARO, SE CAMBIO
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,208,002.27		\$ 1,208,002.27								URBANA	C	12-may-23	100%	100%	5,200	M2	1,259.66	O	V	IT	152977	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZÚNIGA CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2023. \$ 1,250,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 25MAY23. - \$ 1,208,000.27 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-017-2023. SE CAMBIARON LAS METAS EN LA 8a. SESIÓN DEL
2023-1634	SE010P	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "FRANCISCO PÉREZ RÍOS" EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ.	\$ 1,370,356.03		\$ 1,370,356.03								URBANA	C	24-jul-23	100%	100%	525	M2	706.17	O	V	IT	325615	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN DEL 25MAY23. \$ 1'100,000.00 CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: No. MMA/CDSM/PAV/010-2023. PROCEDIMIENTO: MMA/DDSM/PAV/029-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. \$ 1'370,356.04 SE CAMBIO



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2023-3872	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES FERNANDO GÓMEZ MADRAZO (595.87 M2) Y CALLE SALVADOR NAVA (878.18 M2), EN EL FRACCIONAMIENTO LIBERTAD.	\$ 684,421.89		\$ 684,421.89								URBANA	C	06-nov-23	100%	100%	398	M2	1,474.05	O	V	IT	365473	SE DIÓ DE ALTA EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23. \$ 685,000.00 C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/016-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/PAV/AD-044-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 30NOV23.- \$ 684,421.89		
															25-nov-23												
2023-4496	SE030E	REHABILITACIÓN DE CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE DAMIÁN CARMONA Y PLAZA DERECHOS HUMANOS.	\$ 399,831.76		\$ 399,831.76								URBANA	C	15-nov-23	100%	100%	128	M2	803	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 460,000.00 DE FORTALECIMIENTO. ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PAV/017-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-045-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 30NOV23.- \$ 399,831.76		
															30-nov-23												
2023-4497	SE030M	REHABILITACIÓN DE ANDADOR JUAN SARABIA.	\$ 590,353.15		\$ 590,353.15								URBANA	C	08-nov-23	100%	100%	245	OBRA	1	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 590,000.00 DE FORTALECIMIENTO. CONTRATISTA ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, No. DE CONTRATO MMA/DDSM/PROY/016-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-047-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 30NOV23.- \$ 590,353.15		
															11-dic-23												
2023-3473	SE050J	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERÍA EN DIF CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS.	\$ 1,529,250.31		\$ 1,529,250.31								URBANA	C	04-sep-23	100%	100%	200	OBRA	1	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. \$ 1'530,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-036-2023. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 31OCT23.- \$ 1'529,250.31		
															31-dic-23												
2023-		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE													15-sep-23											SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 800,000.00 CONTRATISTA C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 9a. SESIÓN DEL 27SEP23.-	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Enero de 2024.



TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2245	SE030H	CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA), CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 799,246.89		\$ 799,246.89							URBANA	C	29-sep-23	100%	100%	225	S	46.00	O	V	IT		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CEIBAS (ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTURA), CALLE MONTURA Y CALLE ROBLES EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	
2023-2246	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL MAESTRO.	\$ 319,963.37		\$ 319,963.37							URBANA	C	13-nov-23 04-dic-23	100%	100%	189	S	31.00	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23.- \$ 320,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/ALP/AD-046-2023. C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 12a. SESIÓN DEL	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 6,465,035.84	\$ -	\$ 6,465,035.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
CAMINOS RURALES.																									
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,266,870.52		\$ 4,266,870.52							RURAL	C	30-ago-23 28-oct-23	100%	100%	1,208	KM	1.18	O	V	IT	324692	SE DIO DE ALTA EN LA 1A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 5400,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3A. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 4'000,000.00 DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 1.30 A 0.90 KM CONTRATISTA: C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO: NO. MMA/DDSM/PAV/013-2023, PROCEDIMIENTO NO. IR-O-EST-245800021-8-2023. SE CAMBIO EL	
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39							RURAL	C	18-feb-23 19-mar-23	100%	100%	662	KM	0.50	O	V	IT	355375	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'300,000.00 CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2023, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/PAV/AD-002-2023. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'550,165.39 Y LA DENOMINACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Enero de 2024.



FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD							
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$ 647,999.93		\$ 647,999.93									RURAL	C	14-jun-23	100%	100%	193	KM	1.94	O	V	IT	153004	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'000,000.00 CONTRATISTA C. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/007-2023 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29JUN23. - \$ 647,999.93 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-020-2023. SE CAMBIARON LAS METAS EN LA 8a. SESIÓN DEL 31AGO23. 1.94 KMS.	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 1,627,052.66	\$ -	\$ 342,000.00	\$ 1,285,052.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2023-231	U6010A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 1,627,052.66		\$ 342,000.00	\$ 1,285,052.66								URBANA	C	14-feb-23	100%	100%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. - \$ 1'009,628.75 Y FAFM \$ 2'468,019.62 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, ADQUISICIÓN DE TONERS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTO Y DIFUSIÓN, MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTES, DAYAN PÉREZ GUTIÉRREZ, MAURICIO BERNAL ZAPATA, FRANCISCO JAVIER BARAJAS, PETRONILO LARA	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 59,899,675.05	\$ -	\$ -	\$ 59,899,675.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 27,199,732.41			\$ 27,199,732.41								URBANA	AM	14-feb-23	100%	100%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 29'929,826.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29DIC23. - \$ 27'199,732.41	
2023-	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 31,953,942.00			\$ 31,953,942.00								URBANA	C	14-feb-23	100%	100%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO	1	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 30'000,000.00 COMISIÓN FEDERAL DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Enero de 2024.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,574,824.94	\$0.00	\$46,152,084.44	\$90,530,290.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,450.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
233														31-dic-23												ELECTRICIDAD. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29DIC23. \$ 31'953,942.00
2023-6213	UI-03	EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 746,000.64		\$ 746,000.64							URBANA	C	29-dic-23	100%	100%	126	UNIFORME	126	A	V	IT			\$ 746,000.64 DISTRIBUIDORA INTERCONTINENTAL GFS.	