



Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: LAGUNILLAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-641	LAGUNILLAS / ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	14.00 %	14.00 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-639	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	19.00 %	19.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-645	SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,001,533.18	0.00	1,001,533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2024 / 12-04-2024	50.00 %	50.00 %	93 PERSONA	618.12 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	0
		1,001,533.18	0.00	1,001,533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-729	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPILA NUMERO 6 ENTRE NIÑOS HEROES EN EL QUELITALILLO, LAGUNILLAS, S.L.P	73,849.61	0.00	73,849.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2024 / 31-12-2024	0.00 %	100.00 %	3 VIVIENDA	3.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
2024-732	LAS NORIAS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS, LAGUNILLAS, S.L.P.	181,472.28	0.00	181,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	0.20 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
2024-764	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA Y ENTRADA POR EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P.	41,365.24	0.00	41,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
		296,687.13	0.00	296,687.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	----------------

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	1,001,533.18	0.00	1,001,533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	296,687.13	0.00	296,687.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	297,976.38	0.00	150,000.00	147,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,303,335.60	0.00	1,303,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,004,837.79	0.00	3,004,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8,854,370.08	0.00	5,756,393.70	3,097,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **18,183,631.00**
 Techo FFM: **4,932,546.00**

Disponible FISM: **12,427,237.30**
 Disponible FFM: **1,834,569.62**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL