



Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-130	RAYON / CONSTRUCCION DE PLAZA DE LOS FUNDADORES EN BARRIO EL SABINO	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	11.00 %	30.00 %	15,707 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	0
		1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-113	RAYON / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	17.00 %	17.00 %	15,707 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-131	RAYON / REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	10.00 %	30.00 %	15,707 PERSONA	1.00 MERCADO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ADQUISICIÓN DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-119	RAYON / ADQUISICION DE CAMION PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	860,256.00	0.00	0.00	860,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 31-08-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		860,256.00	0.00	0.00	860,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-115	RAYON / ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 31-08-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	----------------

2024-117	RAYON / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-138	RAYON / MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS NO. 2, 3 Y 5 EN CABECERA MUNICIPAL	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
		760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-135	CERRITO DE LA CRUZ / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ	149,381.53	0.00	149,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	70.00 %	78.00 %	550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0	
2024-137	CRUCERO DE RAYON / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL CRUCERO DE RAYÓN	115,490.35	0.00	115,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	70.00 %	76.00 %	752 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0	
2024-136	TIERRAS COLORADAS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	95,128.12	0.00	95,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	70.00 %	78.00 %	345 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0	
		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-129	RAYON / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES CUAUHEMECTZIN, FRANCISCO I. MADERO, ALVARO OBREGON, 1ERA PRIVADA DE CUAUHEMECTZIN, 2DA PRIVADA DE CUAUHEMECTZIN, 3RA PRIVADA DE CUAUHEMECTZIN Y 5 DE MAYO	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	58.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
		1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-125	RAYON / CONSTRUCCION DE CALLE GUZMAN ENTRE ZAMACONA Y FRANCISCO A RIVAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	749.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0	
2024-128	RAYON / CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE ALLENDE Y BRAVO EN BARRIO DE GUADALUPE	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-05-2024	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	700.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	0	
		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-126	RAYON / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REYES ENTRE CARRETERA RAYON A CRUCERO Y CALLE RIVA PALACIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-04-2024	50.00 %	59.00 %	15,707 PERSONA	250.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	0	
		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-133	CERRITO DE LA CRUZ / PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	20.00 %	30.00 %	650 PERSONA	900.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2024-123	RAYON / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO DE COMONFORT A FIN DE CALLE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-03-2024	70.00 %	33.00 %	5,928 PERSONA	840.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2024-127	RAYON / PAVIMENTACION DE CALLE REYES ENTRE CARRETERA RAYON A CRUCERO Y CALLE RIVA PALACIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALOMON MATA RAMIREZ	0	0
		4,324,000.00	0.00	4,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-124	RAYON / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE GUZMAN ENTRE ZAMAONA Y FRANCISCO A RIVAS	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	30.00 %	30.00 %	5,928 PERSONA	170.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALOMON MATA RAMIREZ	0	0
		1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-121	RAYON / REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	200.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DESIGNAR	0	0
		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-122	RAYON / ADQUISICION DE INSUMOS PARA DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2024 / 31-08-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	100.00 INSUMOS MEDICOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DESIGNAR	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-132	LA NUEVA REFORMA / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	50.00 %	30.00 %	124 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	0
		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:ADEFAS Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-140	AGUA DE GAMOTES / PROGRAMA DE ADEFAS 2023	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-63	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	17.00 %	17.00 %	12 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-83	RAYON / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	903,245.60	903,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2024 / 14-09-2024	0.00 %	0.00 %	701 PERSONA	200.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		0	0
		903,245.60	903,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	5,024,000.00	0.00	2,224,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,245,256.00	0.00	1,120,000.00	1,125,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	10,582,000.00	0.00	10,452,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	903,245.60	903,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22,504,501.60	903,245.60	14,396,000.00	7,205,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **29,901,335.00**
Techo FFM: **13,840,618.00**

Disponible FISM: **15,505,335.00**
Disponible FFM: **6,635,362.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL