

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</b>				\$ 33,258,372.58	\$ -	\$ 1,623,656.87	\$ 31,634,715.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>ASISTENCIA SOCIAL.</b>				\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2024-2007	SS020B	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00						URBANA	C	03-jun-24 28-jun-24	0%	0%	91,522	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 400,000.00 RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS PARA		
2024-2378	SS010C	APOYO A GRUPOS VULNERABLES.	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00						URBANA	C	01-jul-24 30-jul-24	0%	0%	102,199	PROGRAMA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24.- \$ 200,000.00		
<b>APOYOS DIRECTOS</b>				\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2024-2009	SS010C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA.	\$ 456,000.00			\$ 456,000.00						URBANA	C	03-jun-24 28-jun-24	0%	0%	160	PROGRAMA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 456,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS. CONTRATO No. MMADDSM/DIR/AD-043-2024. C. CRHISTYAN PAOLO ACOSTA DE LEÓN. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		
<b>SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.</b>				\$ 32,402,372.58	\$ -	\$ 1,623,656.87	\$ 30,778,715.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2024-653	U35	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$ 1,978,715.71			\$ 1,978,715.71						URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	RASTRO MUNICIPAL	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 4'500,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. DE FORTALECIMIENTO \$ 3'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 1'978,715.71		
2024-655	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 28,800,000.00			\$ 28,800,000.00						URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	42.01%	42.01%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P	CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 33'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. DE FORTALECIMIENTO \$ 28'800,000.00		
														15-jul-24									SE DIÓ DE ALTA EN LA		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-2385	U32	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA LAS PALMAS.	\$ 1,623,656.87		\$ 1,623,656.87								URBANA	C	16-ago-24	0.00%	0.00%	5,500	PARQUE PÚBLICO	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 1'623,656.87
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>			\$ 6,616,151.58	\$ -	\$ 6,116,151.58	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>AGUA POTABLE</b>			\$ 3,871,602.14	\$ -	\$ 3,371,602.14	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-663	SC010G	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 434,619.60		\$ 434,619.60								URBANA	C	22-abr-24 24-may-24	100%	100%	90	M.L.	397.02	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 406,625.34 \$ 434,619.60 ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, No. MMA/DDSM/AGP/013-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-009-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA
2024-664	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,396,982.54		\$ 1,396,982.54								URBANA	C	07-jun-24 28-jun-24	0%	0%	150	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 1'600,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/039-2024 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-028-2024. SE
2024-2379	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON UNA LONGITUD DE 257 M.L. EN COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,540,000.00		\$ 1,540,000.00								URBANA	C	15-jul-24 16-ago-24	0%	0%	112	M.L.	257.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24.- \$ 1'540,000.00 LA META 1 OBRA O 257 M.L.
2024-2380	SC030I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	C	15-jul-24 16-ago-24	0%	0%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24.- \$ 500,000.00
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>			\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-665	SD010D	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 643,660.77		\$ 643,660.77								URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	308	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'744,549.44 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'970,693.92 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 812,770.71 SE CAMBIÓ EL COSTO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-666	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L.; EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 819,236.56		\$ 819,236.56							URBANA	C	11-mar-24 12-abr-24	100%	100%	122	M.L.	191.29	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 694,149.50 GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 25ABR24.- \$ 819,236.56		
2024-667	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV. MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXÁ, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINENO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,281,652.11		\$ 1,281,652.11							URBANA	C	08-abr-24 17-may-24	100%	100%	309	M.L.	492.16	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 1237,629.23 \$ 1'281,652.11 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/014-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 1'281,652.11		
<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>			\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-668	SK010B	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO.	\$ 2,879,327.88			\$ 2,879,327.88						RURAL	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	86,686	OBRA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- \$ 7'250,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24.		
2024-1255	SK010A	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 3,636,392.12			\$ 3,636,392.12						RURAL	C	06-may-24 31-ago-24	40%	20%	86,686	OBRA	1	O	V	P	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/020-2024. RELATIVO AL		
2024-1257	SK030F	RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA	\$ 734,280.00			\$ 734,280.00						RURAL	C	06-may-24 31-ago-24	100%	100%	86,686	MAQUINARIA	5	A	V	IT	GRUPO CONSTRUCTORA ONCE M., S.A. DE C.V. JOSÉ FRANCISCO TORRES CHARQUEÑO, 1 31MAR24, \$ 734,280.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/019-2024. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA - RENTA		
<b>DEPORTES</b>			\$ 5,825,657.02	\$ -	\$ 4,500,000.00	\$ 1,325,657.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
<b>DESARROLLO DEL DEPORTE.</b>																									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD							
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2024-27	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 4,500,000.00		\$ 4,500,000.00									URBAN A	C	14-jun-24 30-sep-24	5%	5%	3,821	M2	2,446.43	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'500,000.00 2,446.43 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/015-	
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,325,657.02			\$ 1,325,657.02								URBAN A	C	18-mar-24 17-may-24	90%	90%	7,625	M2	983.48	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'328,171.11 983.48 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. ING. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/016-2024. ADJUDICACIÓN	
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 485,644.47	\$ -	\$ -	\$ 485,644.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2024-670	XX0A	RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 485,644.47			\$ 485,644.47								URBAN A	AM	09-feb-24 30-sep-24	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 937,348.47 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 485,644.47	
DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN.			\$ 17,343,086.21	\$ -	\$ 13,704,330.51	\$ 3,638,755.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2024-671	SE050N	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 642,906.71		\$ 642,906.71									URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	350	M2	1,300.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. FAISMUN \$ 14'130,000.00 FORTA \$ 10'334,068.73 TOTAL \$ 24'464,068.73 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 2'005,897.62 DE FORTA Y DE FAISMUN \$ 7'202,925.02 TOTAL \$ 9'208,822.64 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24. 3,026,403.38 SE CAMBIÓ EL COSTO DE	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,248,811.34		\$ 1,248,811.34							URBANA	C	23-feb-24	100%	100%	120	M2	1,489.25	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'246,303.21 CONTRATISTA GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-001-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'241,806.89 SE CSMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL		
														12-abr-24											
2024-673	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 604,687.73		\$ 604,687.73							URBANA	C	29-feb-24	100%	95%	8,000	M2	786.62	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 605,495.25 CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-002-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 601,097.63. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24. - \$ 604,687.73 METAS DE 792.98 M2 A 786.62 M2.		
														27-mar-24											
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,200,000.00		\$ 1,200,000.00							URBANA	AM	09-feb-24	90%	90%	12,000	M2	87,500.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/022-2024. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR 25 DÍAS PARA REH. DE CALLES. PROC. No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2024. 1ABR-3MAY24 \$ 133,400.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL		
														31-dic-24											
2024-		RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A										URBANA		24-jun-24										SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'084,170.46 JORMAT CONSTRUCCIONES, C. JORGE ACIÑA DEFI	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
675	SE050N	CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,074,299.12		\$ 4,074,299.12							A	C	23-jul-24	0%	0%	889	M2	8,201.58	O	V	I		CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/045-2024, LICITACIÓN IR-O-EST-245800021-7-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL	
2024-676	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,350,834.67		\$ 1,350,834.67							URBAN A	C	29-abr-24 08-jun-24	100%	40%	5,500	M2	1,543.53	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'354,804.36 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA. 29ABR-31MAY24.-	
2024-677	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,449,328.10		\$ 1,449,328.10							URBAN A	C	24-jun-24 31-jul-24	0%	0%	2,000	M2	1,675.31	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'335,969.56 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 1'449,328.10	
2024-678	SE020O	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 2,133,462.84		\$ 2,133,462.84							URBAN A	C	03-abr-24 31-may-24	90%	90%	9,000	M2	1,726.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'485,747.72 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/025-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-018-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA	
2024-2381	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE MONTE EVEREST, ENTRE AV. LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 1,326,587.36						\$ 1,326,587.36				URBAN A	C	15-jul-24 16-ago-24	0%	0%	3,400	M2	1,616.35	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. \$ 1'326,587.36
2024-2382	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE ALMAGRES, ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y AV. LAS AMÉRICAS, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 1,257,526.28						\$ 1,257,526.28				URBAN A	C	01-jul-24 30-jul-24	0%	0%	1,160	M2	1,397.36	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. \$ 1'257,526.28

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-2383	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE RIO NAZAS, COLONIA JUÁREZ; CALLE ALMAGRES ENTRE LAS CALLES TERRAMOSTES, CALLE PALMA NEGRA Y CALLE ARAMBERRI DE LA COLONIA LAS PALMAS Y CALLE MONTE MICHEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MONTE BLANCO DE LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00							URBANA	C	15-jul-24 16-ago-24	0%	0%	9,000	LUMINARIAS POSTES	338	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 JUN 24. \$ 600,000.00		
2024-2384	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA REPUBLICA.	\$ 454,642.06		\$ 454,642.06							URBANA	C	15-jul-24 16-ago-24	0%	0%	2,400	LUMINARIAS	44.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 JUN 24. \$ 454,642.06		
2024-680	SE020B	RUBRO: ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 165,952.05		\$ 165,952.05							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB 24. \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO DE FAISMUN EN LA 2a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 29 FEB 24. \$ 880,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 JUN 24.		
2024-681	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 142,724.49		\$ 142,724.49							URBANA	C	22-abr-24 17-may-24	90%	0%	120	LUMINARIAS POSTES	84	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29 FEB 24. \$ 120,000.00 C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/021-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAFM/ALP/AD-014-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MAR 24. \$ 645,000.00 ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/026-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-019-2024. SE		
2024-682	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 691,323.46		\$ 691,323.46							URBANA	C	10-may-24 14-jun-24	10%	0%	850	LUMINARIA POSTE	4320	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MAR 24. \$ 645,000.00 ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/026-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALP/AD-019-2024. SE		
<b>EDUCACIÓN.</b>			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.</b>																									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-683	SJ040C	RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 213,707.04		\$ 213,707.04								URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	185	AULA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB 24. \$ 2'500,000.00 SE DIÓ DE BAJA EL RECURSO DE FORTALECIMIENTO \$ 500,000.00 EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29 FEB 24.		
															31-dic-24											
2024-684	SJ050C	"REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METALICA 14.00X30.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA."	\$ 625,588.03		\$ 625,588.03								URBANA	C	24-jun-24	0%	0%	51	TECHADO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 625,588.03 420 M2 CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/042-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/EDU/AD-033-2024. SE		
															02-ago-24											
2024-685	SJ020B	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL ESTRUCTURA TIPO IEIFE EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA MORÁN VÉLEZ", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$ 349,504.93		\$ 349,504.93								URBANA	C	27-jun-24	0%	0%	36	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 349,504.93 22.20 M.L.		
															25-ago-24											
2024-686	SJ020D	"CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.00X26.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA"	\$ 811,200.00		\$ 811,200.00								RURAL	C	30-ago-24	0%	0%	104	TECHADO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 811,200.00 260 M2.		
															30-sep-24											
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>			\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-687	SG010B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$ 1,700,000.00		\$ 1,700,000.00								URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	5,000	ACOMETIDA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB 24. \$ 1'700,000.00		
															31-dic-24											
<b>GASTOS INDIRECTOS.</b>			\$ 4,167,701.49	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
<b>ADQUISICIONES</b>			\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-688	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$ 2,773,342.80		\$ 2,773,342.80								URBANA	AM	09-feb-24	27.74%	27.74%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB 24. \$ 2'773,342.80 ADQ. DE PLOTTER HP DESIGNJET T650, IMPRESORA 36" 91 CM, RED WIFI SHB1 0A PARA DDSM MARTELEC, S.A.		
															31-dic-24											



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-1213	U7020A	ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.	\$ 175,160.00		\$ 175,160.00							URBANA	C	19-abr-24	100%	100%	1,708	PROYECTO	1	A	V	IT		ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR		
2024-1215	U7020A	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE: CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00							URBANA	C	25-mar-24	70%	0%	2,500	PROYECTO	1	A	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24.- \$208,800.00 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR-023-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR		
2024-2386	U7020A	MECÁNICA DE SUELOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA	\$ 17,516.00		\$ 17,516.00							URBANA	C	01-jul-24	0%	0%	104	INFORME	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 17,516.00		
2024-2387	U7020A	CALCULO Y DISEÑO DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00							URBANA	C	01-jul-24	0%	0%	104	INFORME	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 17,400.00		
2024-2388	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALMAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							URBANA	C	01-jul-24	0%	0%	85	INFORME	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 125,048.00		
2024-2389	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							URBANA	C	01-jul-24	0%	0%	337	INFORME	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 125,048.00		
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.</b>			\$ 4,504,827.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432,610.00	\$ -	\$ -														
<b>INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.</b>			\$ 3,022,215.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 199,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80								RURAL	C	23-feb-24	100%	100%	933	M3	10,909.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'202.231.43 4 OBRAS. CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2024. PROCEDIMIENTO No.	
															06-abr-24										
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 880,818.74		\$ 880,818.74								RURAL	C	23-feb-24	100%	100%	960	M3	8,014.00	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 883,164.84 4 OBRAS. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-004-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA	
															06-abr-24										
2024-695	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 580,214.55		\$ 580,214.55								RURAL	C	02-abr-24	100%	100%	576	M3	5,167.20	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 581,143.30 DTD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA	
															12-abr-24										
2024-1995	TM010A	DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO.	\$ 159,012.61		\$ 159,012.61								RURAL	C	14-jun-24	0%	0%	52	M3	1,455.20	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24. \$ 159,012.61	
															27-jul-24										
2024-2377	TM070A	ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO.	\$ 199,998.00		\$ 199,998.00								RURAL	C	01-jul-24	0%	0%	222	KG	11,111.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24.- \$ 199,998.00 11.111 TON. C. ELIUD COVARRUBIAS ROBLEDO, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/047-2024.	
															30-jul-24										
<b>INFRAESTRUCTURA PECUARIA.</b>			\$ 1,482,612.00	\$ -	\$ -	\$ 1,050,002.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432,610.00	\$ -	\$ -													

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-698	TJ030A	INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 277,712.00		\$ 277,712.00							URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	225	PIEZA	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL FORTALECIMIENTO DEL 29FEB24. \$ 300,200.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$409,460.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24. \$		
														31-dic-24											
2024-702	TJ070A	ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 329,000.00		\$ 246,750.00					\$ 82,250.00		RURAL	C	31-may-24	0%	0%	70 FAM.	PIEZA	70,000.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. BENEFICIARIOS 90 FAMILIAS INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO \$420,000.00 EN EL CUAL EL BENEFICIARIO APORTA EL 25% (\$105,000.00) Y EL MUNICIPIO 75% (\$315,000.00)		
														15-jul-24											
2024-705	TJ030A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$ 875,900.00		\$ 525,540.00					\$ 350,360.00		RURAL	C	18-mar-24	100%	100%	305	PIEZA	1,000.00	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. ADQ. DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS MARCA NOVILLO CALIBRE 12.5 DE 34 KG. ING. HÉCTOR DE LA ROSA DIBILDOX. MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/FFM/008-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-001-2024. \$ 875,900.00		
														29-mar-24											
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$ 11,577,336.78	\$ -	\$ 11,028,192.78	\$ 549,144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
CAMINOS RURALES.																									
2024-711	UB020A	RUBRO: CAMINOS RURALES.	\$ 726,192.08		\$ 726,192.08							RURAL	AM	09-feb-24	0%	0%	480	KM	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 11'770,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 8'828,923.64 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24. \$ 3'822,414.93 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24. \$ 2'636,677.28 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN		
														31-dic-24											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-712	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00								RURAL	C	09-feb-24	95%	95%	8,500	M2	49,500.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 25 DIAS HÁBILES, C. CRISTIAN IVAN RODRÍGUEZ CARREÓN, 22FEB-28MAR24, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2024, PROCEDIMIENTO No.		
													RURAL	C	31-dic-24											
2024-716	UB020A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES.	\$ 1,933,159.31		\$ 1,933,159.31								RURAL	C	24-jun-24	5%	0%	364	M2	1,998.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'941,076.36 0.001998 KM. LIC. MARGARITA LEJUA CAMARILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/046-2024. LICITACIÓN IR-O-EST-24580021-6-2024, SE CAMBIO EL COSTO		
													RURAL	C	07-ago-24											
2024-718	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,369,666.66		\$ 1,369,666.66								RURAL	C	20-may-24	35%	0%	450	M2	1,973.63	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'380,329.98 0.00197363 KM. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/032-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-025-2024. EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.		
													RURAL	C	03-jul-24											
2024-719	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.	\$ 3,621,041.08		\$ 3,621,041.08								RURAL	C	27-may-24	5%	30%	472	M2	6,000.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 3'626,178.73 0.006 KM. EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.		
													RURAL	C	10-jul-24											
2024-1259	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL PLAN Y SARABIA.	\$ 354,732.20		\$ 354,732.20								RURAL	C	15-mar-24	80%	0%	533	M3	47.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24.- \$ 354,732.20 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, No. MMA/DDSM/PAV/028-2024.		
													RURAL	C	15-abr-24											
2024-1260	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS	\$ 831,005.45		\$ 831,005.45								RURAL	C	15-mar-24	20%	0%	924	M3	111.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24.- \$ 831,005.45 JORJAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO		



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Junio de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-725	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,100,000.04		\$ 1,100,000.04								URBAN A	C	18-mar-24 16-may-24	0%	0%	126	VEHICULO	5	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29 FEB 24. \$ 1'100,000.00 ADQ. DE 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI PROVEEDOR: 399 PROJECT	
VIVIENDA			\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																										
2024-730	SH020D	RUBRO: VIVIENDA	\$ 1,589,714.87		\$ 1,589,714.87								URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I			SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB 24. \$ 1'589,714.87