



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: RAYON

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3085	RAYON / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2024 / 30-09-2024	50.00 %	50.00 %	250 PERSONA	2,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO	0	0
		1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-130	RAYON / CONSTRUCCION DE PLAZA DE LOS FUNDADORES EN BARRIO EL SABINO	1,621,250.67	0.00	1,621,250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-09-2024	97.00 %	95.00 %	15,707 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	0
		1,621,250.67	0.00	1,621,250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-113	RAYON / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	66.00 %	50.00 %	15,707 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-131	RAYON / REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	599,998.30	0.00	599,998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-09-2024	97.00 %	95.00 %	15,707 PERSONA	1.00 MERCADO PÚBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		599,998.30	0.00	599,998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ADQUISICIÓN DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-119	RAYON / ADQUISICION DE CAMION PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	860,256.00	0.00	0.00	860,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-04-2024 / 31-08-2024	100.00 %	100.00 %	15,707 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSELO ROCHA JREN	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SE LE RECUERDA QUE EL RECURSO SE CONTEMPLA PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO NUEVO, Y LA MODALIDAD ES POR CONTRATO,																				
		860,256.00	0.00	0.00	860,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-115	RAYÓN / ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	628,803.00	0.00	0.00	628,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2024 / 30-09-2024	95.00 %	95.00 %	15,707 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN FRANCISCO MARTINEZ AGUILAR	0	0
		628,803.00	0.00	0.00	628,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-4535	AGUA DE GAMOTES / PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 6. SEGUNDA ETAPA	1,623,666.00	0.00	1,623,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2024 / 30-09-2024	85.00 %	84.00 %	5,928 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	0
		1,623,666.00	0.00	1,623,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3080	CRUCERO DE RAYÓN / CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ESTATAL A LAGUNILLAS	609,916.17	0.00	609,916.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-07-2024 / 30-09-2024	80.00 %	80.00 %	15,707 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
		609,916.17	0.00	609,916.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-117	RAYÓN / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-04-2024 / 31-12-2024	86.00 %	80.00 %	15,707 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CNA)	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	0	0
		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO ARTESIANO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2229	LA LAGUNA DEL SAUCILLO / EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBEO SOLAR	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	90 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-138	RAYÓN / MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS NO. 2, 3 Y 5 EN CABECERA MUNICIPAL	759,988.60	0.00	759,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 26-07-2024	100.00 %	95.00 %	5,928 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	0
		759,988.60	0.00	759,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-135	CERRITO DE LA CRUZ / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ	149,381.53	0.00	149,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	100.00 %	97.00 %	550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2024-137	CRUCERO DE RAYÓN / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL CRUCERO DE RAYÓN	115,490.35	0.00	115,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 19-07-2024	100.00 %	95.00 %	752 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2024-2226	LA LAGUNA DEL SAUCILLO / REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL SAUCILLO	409,456.01	0.00	409,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2024 / 30-09-2024	95.00 %	95.00 %	90 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	0

		1,760,184.45	0.00	1,590,190.97	169,993.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	--------------	------	--------------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:ADEFAS Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-140	AGUA DE GAMOTES / PROGRAMA DE ADEFAS 2023	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-05-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLICITAR LA BAJA POR OFICIO.																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-63	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	66.00 %	66.00 %	12 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Revisar beneficiarios																					
		2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2230	RAYON / ADQUISICION DE VEHICULO RADIO PATRULLA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2024 / 31-08-2024	100.00 %	100.00 %	15,707 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SE LE RECUERDA QUE EL RECURSO SE CONTEMPLA PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO NUEVO, Y LA MODALIDAD ES POR CONTRATO.																					
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1022	RAYON / REHABILITACION DE CARCEL Y POLVORIN PARA RESGUARDO DE ARMA DE FUEGO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	1.00 EDIFICIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION Y POLVORIN.																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-83	RAYON / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	903,245.60	903,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2024 / 14-09-2024	0.00 %	0.00 %	701 PERSONA	200.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		0	0
		903,245.60	903,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	6,421,248.97	0.00	2,221,248.97	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	9,111,203.72	0.00	6,611,952.30	2,499,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	23,386,046.66	11,231,038.81	12,029,166.85	125,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	647,400.59	0.00	647,400.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	219,826.87	0.00	0.00	219,826.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	1,002,217.74	0.00	0.00	1,002,217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,760,184.45	0.00	1,590,190.97	169,993.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,700,001.00	0.00	0.00	3,700,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	903,245.60	903,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47,151,376.60	12,134,284.41	23,099,959.68	11,917,132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **29,901,335.00**
Techo FFM: **13,840,618.00**

Disponible FISM: **6,801,375.32**
Disponible FFM: **1,923,485.49**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL