



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-664	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00								URBANA	C	19-abr-24 12-jun-24	0% 0%	150	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 1'600,000.00	
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>			\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-665	SD010D	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 687,683.65		\$ 687,683.65								URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	308	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'744,549.44 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'970,693.92 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 812,770.71	
2024-666	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L.; EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 819,236.56		\$ 819,236.56								URBANA	C	11-mar-24 12-abr-24	90% 0%	122	M.L.	191.29	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 694,149.50 GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL 25ABR24.- \$ 819,236.56	
2024-667	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV.MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINENO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,237,629.23		\$ 1,237,629.23								URBANA	C	08-abr-24 17-may-24	0% 0%	309	M.L.	492.16	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 1'237,629.23 \$ 1'281,652.11 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/014-2024.	
<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>			\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-668	SK010B	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO.	\$ 2,879,327.88		\$ 2,879,327.88								RURAL	C	29-feb-24 31-dic-24	0% 0%	86,686	OBRA	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- \$ 7'250,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24.	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2024-1255	SK010A	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 3,636,392.12		\$ 3,636,392.12								RURAL	C	06-may-24	31-ago-24	0%	0%	86,686	OBRA	1	O	V	I		MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CONTRATO No.	
2024-1257	SK030F	RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA	\$ 734,280.00		\$ 734,280.00								RURAL	C	06-may-24	31-ago-24	0%	0%	86,686	MAQUINARIA	5	A	V	I		GRUPO CONSTRUCTORA ONCE M., S.A. DE C.V. JOSÉ FRANCISCO TORRES CHARQUEÑO, 1-31MAR24, \$ 734,280.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/019-2024. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA - RENTA	
<b>DEPORTES</b>			\$ 5,825,657.02	\$ -	\$ 4,500,000.00	\$ 1,325,657.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
<b>DESARROLLO DEL DEPORTE.</b>																											
2024-27	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 4,500,000.00		\$ 4,500,000.00								URBANA	C	25-abr-24	23-ago-24	0%	0%	3,821	M2	2,446.43	O	V	I			SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'500,000.00 - 2,446.43 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/015-
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,325,657.02		\$ 1,325,657.02								URBANA	C	18-mar-24	17-may-24	35%	0%	7,625	M2	983.48	O	V	P			SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'328,171.11 - 983.48 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO. ING. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ. CONTRATO No.
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>			\$ 937,348.47	\$ -	\$ -	\$ 937,348.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2024-670	XX0A	RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 937,348.47		\$ 937,348.47								URBANA	AM	09-feb-24	30-sep-24	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I			SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 937,348.47
<b>DESARROLLO URBANO.</b>			\$ 18,250,911.41	\$ -	\$ 15,130,000.00	\$ 3,120,911.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
<b>URBANIZACIÓN.</b>																											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-671	SE050N	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 5,147,314.79		\$ 3,026,403.38	\$ 2,120,911.41						URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	350	M2	1,300.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24.FAISMUN \$ 1'4130,000.00 FORTA \$ 10'334,068.73 TOTAL \$ 24'464,068.73 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 2'005,897.62 DE FORTA Y DE FAISMUN \$ 7'202,925.02 TOTAL \$ 9'208,822.64 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24. \$ 3,026,403.38 SE CAMBIÓ	
														31-dic-24											
2024-672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,241,806.89		\$ 1,241,806.89							URBANA	C	23-feb-24	80%	0%	120	M2	1,489.25	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'246,303.21 CONTRATISTA GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-001-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'241,806.89	
														12-abr-24											
2024-673	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 601,097.63		\$ 601,097.63							URBANA	C	29-feb-24	100%	0%	8,000	M2	792.98	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 605,495.25 CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-002-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 601,097.63	
														27-mar-24											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	AM	09-feb-24	31-dic-24	40%	40%	12,000	M2	87,500.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/022-2024. ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA POR 25 DÍAS PARA REH. DE CALLES. PROC. No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2024. 1ABR-3MAY24 \$ 133,400.00	
2024-675	SE050N	RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,084,170.46		\$ 4,084,170.46								URBANA	C	16-may-24	03-jul-24	0%	0%	889	M2	8,201.58	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'084,170.46 LICITACIÓN IR-O-EST-245800021-1-2024.	
2024-676	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,354,804.36		\$ 1,354,804.36								URBANA	C	29-abr-24	31-may-24	0%	0%	5,500	M2	1,543.53	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'354,804.36 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA. 29ABR-31MAY24.	
2024-677	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,335,969.56		\$ 1,335,969.56								URBANA	C	16-may-24	03-jul-24	0%	0%	2,000	M2	1,675.31	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'335,969.56	
2024-678	SE020O	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 1,485,747.72		\$ 1,485,747.72								URBANA	C	03-abr-24	02-may-24	45%	30%	9,000	M2	1,726.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'485,747.72 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA, CONTRATO No.	
2024-679	SE040B	RUBRO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00							URBANA	AM	09-feb-24	31-dic-24	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	300.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O. ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD		
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																				
2024-680	SE020B	RUBRO: ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 235,000.00		\$ 235,000.00								URBANA	AM	09-feb-24	31-dic-24	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	1.00						SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO DE FAISMUN EN LA 2a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 880,000.00	
2024-681	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00								URBANA	C	18-mar-24	19-abr-24	0%	0%	120	LUMINARIAS POSTES	84						SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 120,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/021-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAFM/ALP/AD 014-2024.	
2024-682	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CHIHAJUA) Y CALLE CHIHAJUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPUBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 645,000.00		\$ 645,000.00								URBANA	C	25-abr-24	22-jun-24	0%	0%	850	LUMINARIA POSTE	4320						SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 645,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/026-2024.	
<b>EDUCACIÓN.</b>			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.</b>																												
2024-683	SJ040C	RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 213,707.04		\$ 213,707.04								URBANA	AM	09-feb-24	31-dic-24	0%	0%	185	AULA	1							SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'500,000.00 SE DIÓ DE BAJA EL RECURSO DE FORTALECIMIENTO \$ 500,000.00 EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.
2024-684	SJ050C	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 14.00X30.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$ 625,588.03		\$ 625,588.03								URBANA	C	25-abr-24	26-jun-24	0%	0%	51	TECHADO	1							SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 625,588.03 420 M2
2024-685	SJ020B	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL ESTRUCTURA TIPO IEIFE EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA MORÁN VÉLEZ", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$ 349,504.93		\$ 349,504.93								URBANA	C	27-jun-24	25-ago-24	0%	0%	36	BARDA PERIMETRAL	1							SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 349,504.93 22.20 M.L.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-686	SJ020D	"CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.00x26.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA"	\$ 811,200.00		\$ 811,200.00								RURAL	C	30-ago-24	30-sep-24	0%	0%	104	TECHADO	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 811,200.00 260 M2.
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>			\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-687	SG010B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$ 1,700,000.00		\$ 1,700,000.00								URBANA	AM	09-feb-24	31-dic-24	0%	0%	5,000	ACOMETIDA	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB24. \$ 1'700,000.00
<b>GASTOS INDIRECTOS.</b>			\$ 4,167,701.49	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
<b>ADQUISICIONES</b>			\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-688	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$ 2,773,342.80			\$ 2,773,342.80							URBANA	AM	09-feb-24	31-dic-24	13.49%	13.49%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB24. \$ 2'773,342.80 ADQ. DE PLOTTER HP DESIGNJET T650. IMPRESORA 36" 91 CM., RED WIFI SHB1 0A PARA DDSM MARTELEC, S.A.
<b>SERVICIOS</b>			\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-689	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 408,370.29		\$ 408,370.29								URBANA	AM	04-mar-24	19-abr-24	0.00%	0.00%	350	PROYECTO	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB24. \$ 1'394,358.69 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29 FEB24. \$ 1'050,926.29 49.11% SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL
2024-690	U7020A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P	\$ 75,272.40		\$ 75,272.40								URBANA	C	23-feb-24	01-mar-24	100%	100%	5,800	PROYECTO	1	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29 FEB24. \$ 75,272.40 ING. SALVADOR FELIPE LÓPEZ HERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-006-2024.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-691	U7020A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$ 88,160.00		\$ 88,160.00							URBANA	C	21-feb-24	100%	0%	3,821	PROYECTO	1	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 88,160.00 ING. JUAN ANGEL CAMPOS CANDIA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/007-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-007-2024,		
														13-mar-24											
2024-1208	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE DISTINTAS OBRAS, MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO.	\$ 438,596.00		\$ 438,596.00									25-abr-24	20%	0%	350	PROYECTO	1	A	V	P	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/017-2024. \$ 438,596.00 PROC. No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-012-2024. SUP Y CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE LA EXTRACCIÓN DE		
														17-may-24											
2024-1213	U7020A	ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.	\$ 175,160.00		\$ 175,160.00									25-abr-24	100%	0%	1,708	PROYECTO	1	A	V	IT	C. JOSÉ RANCIÓN DE JESÚS VILLANUEVA CONTRATO No. MMADDSM/PAV/018-2024. \$ 175,160.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/018-2024, ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, PROCEDIMIENTO No.		
														17-may-24											
2024-1215	U7020A	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE: CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00									25-abr-24	50%	0%	2,500	PROYECTO	1	A	V	I	PROC. No. MMA/DDSM/DIR/016-2024. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA. SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24.- \$ 208,800.00		
														17-may-24											
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 4,355,360.00	\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455,360.00	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-693	TM010A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 57,866.16	\$ 57,866.16								RURAL	AM	09-feb-24	0%	0%	488	M3	18,923.00	O	V	I		18,923.00 M3. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'650,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. - \$ 639,009.46 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24. - \$ 57,866.16	
														31-dic-24											
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80	\$ 1,202,171.80								RURAL	C	23-feb-24	100%	30%	933	M3	10,909.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'202,231.43 4 OBRAS. CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024.	
														06-abr-24											
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 808,818.74	\$ 808,818.74								RURAL	C	23-feb-24	100%	30%	960	M3	8,014.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 883,164.84 4 OBRAS. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-004-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN	
														06-abr-24											
2024-695	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 581,143.30	\$ 581,143.30								RURAL	C	02-abr-24	30%	0%	576	M3	5,167.20	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 581,143.30 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-017-2024 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA.	
														12-abr-24											
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,705,360.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455,360.00	\$ -	\$ -													

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-698	TJ030A	INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 409,460.00		\$ 409,460.00							URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	225	PIEZA	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO EN FORTALECIMIENTO DEL 29FEB24. \$ 300,200.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. - \$409,460.00		
														31-dic-24											
2024-702	TJ070A	ADQUISICIÓN DE 90,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 420,000.00		\$ 315,000.00					\$ 105,000.00		RURAL	C	02-may-24	0%	0%	90 FAM	PIEZA	90,000.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24 - BENEFICIARIOS 90 FAMILIAS INVERSIÓN TOTAL DEL Proyecto \$420,000.00 EN EL CUAL EL BENEFICIARIO APORTA EL 25% (\$105,000.00) Y EL MUNICIPIO 75% (315,000.00)		
														15-ago-24											
2024-705	TJ030A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$ 875,900.00		\$ 525,540.00					\$ 350,360.00		RURAL	C	02-may-24	80%	80%	305	PIEZA	1,000.00	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- ADQ. DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS MARCA NOVILLO CALIBRE 12.5 DE 34 KG. CONTRATO No. MMA/DDSM/FFM/008-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-001-2024. MERCANTIL DE		
														15-ago-24											
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD.			\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																									
2024-709	SY010B	RUBRO: SALUD.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00							URBANA	C	09-feb-24	0%	0%	102,199	LOTE	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 900,000.00 SE CAMBIÓ LA CANTIDAD EN LA 2a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 29FEB24.- \$ 400,000.00		
														31-dic-24											
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$ 12,320,000.00	\$ -	\$ 11,770,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
CAMINOS RURALES.																									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-711	UB020A	RUBRO: CAMINOS RURALES.	\$ 2,636,677.28		\$ 2,636,677.28								RURAL	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	480	KM	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 11770,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- \$ 8'828,923.64 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24.- \$ 3'822,414.93 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24.- \$ 2'636,677.28
2024-712	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	50%	50%	8,500	M2	49,500.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 25 DÍAS HÁBILES. C. CRISTIAN IVAN RODRÍGUEZ CARREÓN, 22FEB-28MAR24, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2024, PROCEDIMIENTO
2024-716	UB020A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES.	\$ 1,941,076.36		\$ 1,941,076.36								RURAL	C	02-may-24 31-ago-24	0%	0%	364	M2	1,998.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'941,076.36 0.001998 KM.
2024-718	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,380,329.98		\$ 1,380,329.98								RURAL	C	02-may-24 31-ago-24	0%	0%	450	M2	1,973.63	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'380,329.98 0.00197363 KM.
2024-719	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.	\$ 3,626,178.73		\$ 3,626,178.73								RURAL	C	27-may-24 10-jul-24	0%	0%	472	M2	6,000.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 3'626,178.73 0.006 KM. PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-4-2024.
2024-1259	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL PLAN Y SARABIA.	\$ 354,732.20		\$ 354,732.20								RURAL	C	15-mar-24 15-abr-24	0%	0%	533	M3	47.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24.- \$ 354,732.20 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, No. MMA/DDSM/PAV/028-2024.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-1260	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCIA.	\$ 831,005.45		\$ 831,005.45								RURAL	C	15-mar-24	0%	0%	924	M3	111.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24 - \$ 831,005.45 JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/030-2024.	
															15-abr-24										
2024-1261	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 550,000.00			\$ 550,000.00							RURAL	C	17-jun-24	0%	0%	759	KM	1.20	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24 - \$ 550,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/031-2024.	
															29-jun-24										
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-720	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,969,126.25			\$ 24,969,126.25							URBANA	AM	09-feb-24	16.10%	16.10%	102,199	PLAZA OPERATIVA	126	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 24'969,126.25	
															31-dic-24										
2024-721	UI4	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 3,970,873.75			\$ 3,970,873.75							URBANA	C	29-feb-24	0%	0%	126	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 3'970,873.75 EQUIPAMIENTO.	
															31-dic-24										
2024-722	UI2	ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,497,500.26			\$ 1,497,500.26							URBANA	C	18-mar-24	0%	0%	50	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 2'160,000.00 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A. DE	
															01-abr-24										
2024-723	UI2	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,600,000.00			\$ 1,600,000.00							URBANA	C	29-feb-24	0%	0%	126	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'600,000.00	
															31-dic-24										
2024-724	UI2	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 9,900,000.00			\$ 9,900,000.00							URBANA	C	29-feb-24	0%	0%	126	VEHICULO	12	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 9'900,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 3a. SESIÓN DEL	
															31-dic-24										
2024-725	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,100,000.04			\$ 1,100,000.04							URBANA	C	18-mar-24	0%	0%	126	VEHICULO	5	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'100,000.00 ADQ. DE 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI. PROVEEDOR:	
															16-may-24										

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 30 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,378,743.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
VIVIENDA				\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																									
2024-730	SH020D	RUBRO: VIVIENDA	\$ 1,589,714.87		\$ 1,589,714.87								URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'589,714.87	