

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2356	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE AREA DE ESPARCIMIENTO INFANTIL EN PARQUE PUBLICO	1,027,370.82	0.00	1,027,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 16-07-2024	100.00 %	100.00 %	1 PERSONA	1.00 PA RQUE PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	182236
		1,027,370.82	0.00	1,027,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-345	TAMPACAN / ALUMBRADO PUBLICO	1,445,945.00	0.00	0.00	1,445,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	57.00 %	89.00 %	15,838 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIEN TO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		1,445,945.00	0.00	0.00	1,445,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3063	SANTA RITA / REHABILITACION DE DESCANSO EN PANTEON	176,889.75	0.00	0.00	176,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2024 / 18-09-2024	0.00 %	0.00 %	86 PERSONA	1.00 PA NTEON	OBRA	AYUNTAMIEN TO		0	0
		176,889.75	0.00	0.00	176,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-293	TAMPACAN / ABASTO DE AGUA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	100.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIEN TO		0	0
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-313	SANTA RITA / CONSTRUCCION DE NORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	15-03-2024 / 17-05-2024	0.00 %	0.00 %	5 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIEN TO		0	0
	RECURSO OTROS: BAJA DE PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRESA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	----------------


PR
AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
2021

2024-311	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE PRESA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	20-03-2024 / 17-05-2024	0.00 %	0.00 %	261 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	76482
	RECURSO OTROS: BAJA DE PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-296	LOS CUES / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,342,172.50	0.00	1,342,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 16-08-2024	55.00 %	100.00 %	306 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	37982
2024-295	TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,575,462.78	0.00	1,575,462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 14-06-2024	100.00 %	100.00 %	467 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ ARRAGA	0	37942
2024-310	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,289,032.53	0.00	1,289,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 16-08-2024	85.00 %	61.00 %	26 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RIMA GUADALUPE RIVERA AMADOR	0	38029
		4,206,667.81	0.00	4,206,667.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-306	BARRIO VIBORITAS / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL Y AMPLIACION DE POZO	682,122.67	0.00	682,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 30-05-2024	0.00 %	0.00 %	139 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	38006
2024-312	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL DE 20 M3	318,269.74	0.00	318,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 16-05-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	20.00 METRO CÚBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	38627
		1,000,392.41	0.00	1,000,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2793	AMPLIACIÓN NUEVO HULERO / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA.	152,453.00	0.00	152,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2024 / 10-10-2024	0.00 %	0.00 %	180 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		152,453.00	0.00	152,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-226	TAMPACAN / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	269,201.20	0.00	269,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 29-02-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RIMA GUADALUPE RIVERA AMADOR	0	7613
2024-3743	TENEXTITLA UNO / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION	152,972.87	0.00	0.00	152,972.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2024 / 25-09-2024	0.00 %	0.00 %	467 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		422,174.07	0.00	269,201.20	152,972.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-227	TAMPACAN / MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	182,552.10	0.00	182,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 05-03-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	7689
		182,552.10	0.00	182,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Proyecto:REHABILITACIÓN



PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-230	RANCHO LAS FLORES / REHABILITACION DE CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	144,942.00	0.00	144,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 05-03-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RMA GUADALUPE RIVERA AMADOR	0	9511
		144,942.00	0.00	144,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-228	LA GLORIA / REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA.	450,660.00	0.00	450,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 29-02-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RMA GUADALUPE RIVERA AMADOR	0	8677
		450,660.00	0.00	450,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:PROMOCIÓN CULTURAL Y/O ARTÍSTICA Proyecto:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-349	TAMPACAN / CONSERVACION DE TRADICIONES	730,800.00	0.00	0.00	730,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 25-06-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 ACCION ENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		730,800.00	0.00	0.00	730,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2355	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 20 DE NOV. BO. SAN JOSE	1,282,564.35	0.00	1,282,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 16-08-2024	55.00 %	55.00 %	1,703 PERSONA	30.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RMA GUADALUPE RIVERA AMADOR	0	179132
		1,282,564.35	0.00	1,282,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-231	LA FINCA MIRAFLORES / CONSTRUCCION DE CALLES	1,551,927.31	0.00	1,551,927.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2024 / 14-05-2024	100.00 %	100.00 %	496 PERSONA	3,450.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	9865
		1,551,927.31	0.00	1,551,927.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-760	PALANTITLA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	856,256.26	0.00	856,256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2024 / 28-06-2024	100.00 %	100.00 %	199 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	116468
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	856,256.26	0.00	856,256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-335	EL CEDRAL / CONSTRUCCION DE COMEDOR 2DA. ETAPA	1,017,812.71	0.00	1,017,812.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2024 / 14-06-2024	75.00 %	30.00 %	392 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	37142
2024-333	EL HULERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 3 ER ETAPA	1,408,453.87	0.00	1,408,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 14-06-2024	100.00 %	100.00 %	771 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	36885
2024-338	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE COMEDOR LA CRUZ	354,328.79	0.00	354,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 22-06-2024	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	37411

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN,
2021 - 2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
322	HIDRAULICO											14-06-2024	%	%	PERSONA	0			FERNANDEZ LARRAGA			
2024-334	XOCHIAYO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	609,455.85	0.00	609,455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2024 / 14-06-2024	100.00 %	100.00 %	270 PERSONA	428.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	37021	
2024-327	XOCHICUATLA / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,422,538.31	0.00	1,422,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 14-06-2024	100.00 %	100.00 %	676 PERSONA	1,050.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATIAS SANCHEZ ORTEGA	0	36201	
		16,199,793.23	0.00	16,199,793.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-229	TAMPACÁN / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	269,827.60	0.00	269,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 29-02-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	10.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	9013	
		269,827.60	0.00	269,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-759	MIXCOTLA / REFORZAMIENTO DE TECHUMBRE DEL COMEDOR COMUNITARIO	143,943.30	0.00	143,943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2024 / 14-06-2024	0.00 %	0.00 %	85 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	76889	
OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																						
		143,943.30	0.00	143,943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-2796	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO	588,021.92	0.00	588,021.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2024 / 25-09-2024	0.00 %	0.00 %	261 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		588,021.92	0.00	588,021.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-3691	LA SOLEDAD / PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	998,909.93	0.00	0.00	998,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	453 PERSONA	700.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		998,909.93	0.00	0.00	998,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-339	EL HUEXCO / CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PREPARATORIA	2,009,774.96	0.00	2,009,774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2024 / 13-06-2024	0.00 %	0.00 %	885 ALUMNO	2.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	77756	
		2,009,774.96	0.00	2,009,774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-	TEPETZINTLA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA	468,563.04	0.00	468,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-04-2024 / 10-06-2024	100.00 %	100.00 %	143	3.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE	0	59928




 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMPACÁN S.L.P.
 2021 - 2026




 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMPACÁN S.L.P.
 2021 - 2026

346																				24-05-2024	%	%	PERSONA	POSTE	TO	FERNANDEZ LARRAGA			
		468,563.04	0.00	468,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-340	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES	29,217.16	0.00	0.00	29,217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	70.00 %	99.00 %	1,703 PERSONA	1.00 VEHICULO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		29,217.16	0.00	0.00	29,217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-343	TAMPACAN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	271,912.01	0.00	192,112.01	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 19-06-2024	95.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
2024-342	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS	32,720.27	0.00	0.00	32,720.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2024 / 30-11-2024	90.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		304,632.28	0.00	192,112.01	112,520.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-341	TAMPACAN / VIATICOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	90.00 %	95.00 %	1,703 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0	
		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-321	LAZARO CARDENAS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,169,356.13	0.00	1,169,356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2024 / 25-05-2024	95.00 %	100.00 %	201 PRODUCTOR	2,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	110922	
2024-316	LOS SABINOS / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	816,719.79	0.00	816,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2024 / 15-07-2024	100.00 %	100.00 %	46 PRODUCTOR	2,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	37535	
2024-319	NUEVO JALPILLA / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	735,558.22	0.00	735,558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2024 / 25-05-2024	100.00 %	99.00 %	287 PRODUCTOR	2,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULIO VILLASANA MARTINEZ	0	37807	
2024-1683	SABINAL / PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS	811,652.55	0.00	811,652.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2024 / 17-07-2024	0.00 %	0.00 %	49 PRODUCTOR	540.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	108552	
		3,533,286.69	0.00	3,533,286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-761	PUYECATL / CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1,180,825.93	0.00	1,180,825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2024 / 14-08-2024	55.00 %	58.00 %	212 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	108804	
	OBSERVACIONES.- GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	1,180,825.93	0.00	1,180,825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SO CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1684	TOTOMOXTLA (LA CEIBA) / SUSTITUCION DE LOSA EN CENTRO DE SALUD	342,878.88	0.00	342,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	468 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	108046
		342,878.88	0.00	342,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-314	BARRIO DE COYOLO / PAVIMENTACION DE CAMINO BO. COYOLO - EC. TOTOLTEO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,554,572.65	0.00	1,554,572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2024 / 14-06-2024	100.00 %	100.00 %	233 PERSONA	0.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	35198
2024-315	CHICONAMEL / PAVIMENTACION DE CAMINO BO. ZAPAMEL DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLA TIPO LOSA BO. TSAPOAMEL	1,414,964.07	0.00	1,414,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2024 / 14-06-2024	100.00 %	42.00 %	1,068 PERSONA	0.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	108764
2024-2196	EL HULERO / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO E.C. (MATLAPA - TAMPACÁN) - EL HULERO - SANTA MARIA, TRAMO EL HULERO - LAS MESAS, LOCALIDAD EL HULERO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPACÁN, S.L.P.	16,767,129.88	16,767,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2024 / 30-11-2024	0.00 %	0.00 %	771 PERSONA	2.40 KILOMETRO	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		159179	0
		19,736,666.60	16,767,129.88	2,969,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1682	EL HULERO / REHABILITACION DE CAMINO STA. MA. DEL PALMAR - EL HULERO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	771 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	99177
2024-1274	LA MATA / REHABILITACION DE CAMINO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	102 PERSONA	8.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	76963
2024-1273	NUEVO HULERO (LA CURVA) / REHABILITACION DE CAMINO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 31-05-2024	100.00 %	100.00 %	71 LOCALIDAD	8.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ LARRAGA	0	76937
		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:ADEFAS Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-347	TAMPACÁN / PAGO DE LAUDOS	1,212,806.66	0.00	0.00	1,212,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2024-348	TAMPACÁN / DEUDA PUBLICA	1,662,477.15	0.00	0.00	1,662,477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		2,875,283.81	0.00	0.00	2,875,283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-344	TAMPACÁN / SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,983,356.22	0.00	0.00	2,983,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 31-12-2024	89.00 %	79.00 %	1,703 PERSONA	30.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		2,983,356.22	0.00	0.00	2,983,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SI DESARROLLO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO



[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1249	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 MTS.	761,612.02	0.00	761,612.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2024 / 08-07-2024	100.00 %	100.00 %	11 VIVIENDA	11.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	0	72928
		761,612.02	0.00	761,612.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:MURO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3064	SANTA MARIA DEL PALMAR / PROGRAMA DE MURO FIRME (12 ACCIONES)	236,972.88	0.00	236,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2024 / 26-09-2024	0.00 %	0.00 %	25 PERSONA	250.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		236,972.88	0.00	236,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-294	TAMPACAN / PROGRAMA DE DEPOSITOS DE AGUA	155,788.00	0.00	0.00	155,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2024 / 20-06-2024	100.00 %	100.00 %	500 PERSONA	150.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		155,788.00	0.00	0.00	155,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	2,650,205.57	0.00	1,027,370.82	1,622,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,709,843.39	0.00	6,406,868.52	302,972.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
CULTURA	730,800.00	0.00	0.00	730,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	26,627,593.79	0.00	25,628,683.86	998,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,009,774.98	0.00	2,009,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	468,563.04	0.00	468,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	350,349.44	0.00	192,112.01	158,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,533,286.69	0.00	3,533,286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	1,523,704.81	0.00	1,523,704.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	21,836,666.60	16,767,129.88	5,069,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,875,283.81	0.00	0.00	2,875,283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	2,983,356.22	0.00	0.00	2,983,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,154,372.90	0.00	998,584.90	155,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	73,453,801.22	16,767,129.88	46,858,486.33	9,828,183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Techo FISM: 50,095,129.00


Techo FFM: 12,978,575.00

Disponble FISM: 3,236,642.67

Disponble FFM: 3,150,391.99



RESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN



H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL