

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Fecha de Elaboración:
1 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$138,923,383.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

TOTAL	\$138,888,909.21	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21
-------	------------------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPIO		TIPO DE LOC.	D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FAISMUN	FFM				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$31,800,000.00	\$0.00	\$31,800,000.00									
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.														
	U35	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00	URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	RASTRO MUNICIPAL	1	
	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$28,800,000.00		\$28,800,000.00	URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	15.97%	15.97%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	
AGUA Y SANEAMIENTO			\$5,744,549.44	\$5,744,549.44	\$0.00									
AGUA POTABLE			\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00									
	SC010G	AGUA POTABLE	\$993,374.66	\$993,374.66		URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	
	SC010G	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$406,625.34	\$406,625.34		URBANA	C	18-mar-24 19-abr-24	0%	0%	62	M.L.	397.02	
	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00		URBANA	C	18-mar-24 19-abr-24	0%	0%	150	POZO	1.00	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$2,744,549.44	\$2,744,549.44	\$0.00									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Fecha de Elaboración:
1 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$138,923,383.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

TOTAL	\$138,888,909.21	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21
-------	------------------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPIO		TIPO DE LOC.	D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FAISMUN	FFM				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	SD010C	ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$812,770.71	\$812,770.71		URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	308	OBRA	1.00	
	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L.; EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$694,149.50	\$694,149.50		URBAN A	C	18-mar-24 19-abr-24	0%	0%	122	M.L.	191.29	
	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV.MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINEÑO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$1,237,629.23	\$1,237,629.23		URBAN A	C	18-mar-24 19-abr-24	0%	0%	309	M.L.	492.16	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$7,250,000.00	\$0.00	\$7,250,000.00									
	SK030F	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO.	\$7,250,000.00		\$7,250,000.00	RURAL	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	86,686	MAQUINAR IA	5	
DEPORTES			\$5,825,657.02	\$4,500,000.00	\$1,325,657.02									
DESARROLLO DEL DEPORTE.														
								25-abr-24						

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Fecha de Elaboración:
1 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$138,923,383.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

TOTAL	\$138,888,909.21	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21
-------	------------------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPIO		TIPO DE LOC.	D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FAISMUN	FFM				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
2024-27	SL010B	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (PER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00		URBAN A	C	23-ago-24	0%	0%	3,821	M2	2,446.43	
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$1,325,657.02		\$1,325,657.02	URBAN A	C	18-mar-24	0%	0%	7,625	M2	983.48	
								17-may-24						
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$937,348.47	\$0.00	\$937,348.47									
	XX0A	RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$937,348.47		\$937,348.47	URBAN A	AM	09-feb-24	0%	0%	102,199	INFORME	1	
							31-dic-24							
DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN.			\$18,135,897.62	\$15,130,000.00	\$3,005,897.62									
	SE050N	URBANIZACIÓN.	\$5,032,301.00	\$3,026,403.38	\$2,005,897.62	URBAN A	C	09-feb-24	0%	0%	350	OBRA	1.00	
							31-dic-24							
	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$1,241,806.89	\$1,241,806.89		URBAN A	C	23-feb-24	30%	0%	120	M2	1,489.25	
							02-abr-24							
	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$601,097.63	\$601,097.63		URBAN A	C	29-feb-24	90%	0%	8,000	M2	792.98	
							27-mar-24							
	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00		URBAN A	AM	09-feb-24	20%	20%	12,000	M2	87,500.00	
							31-dic-24							
		RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN				URBAN		16-may-24						

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Fecha de Elaboración:
1 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$138,923,383.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

TOTAL	\$138,888,909.21	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21
-------	------------------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIPO DE LOC.	D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
				FAISMUN	FFM									
	SE050N	MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA	\$4,084,170.46	\$4,084,170.46		URBANA	C	03-jul-24	0%	0%	889	M2	8,201.58	
	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$1,354,804.36	\$1,354,804.36		URBANA	C	16-may-24 03-jul-24	0%	0%	5,500	M2	1,543.53	
	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS	\$1,335,969.56	\$1,335,969.56		URBANA	C	16-may-24 03-jul-24	0%	0%	2,000	M2	1,675.31	
	SE020O	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$1,485,747.72	\$1,485,747.72		URBANA	C	16-may-24 03-jul-24	0%	0%	9,000	M2	1,726.00	
	SE040B	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	300.00	
	SE020B	ALUMBRADO PÚBLICO.	\$235,000.00	\$235,000.00		URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	1.00	
	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$120,000.00	\$120,000.00		URBANA	C	18-mar-24 19-abr-24	0%	0%	120	LUMINARIAS POSTES	8 4	
	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$645,000.00	\$645,000.00		URBANA	C	25-abr-24 22-jun-24	0%	0%	850	LUMINARIAS POSTES	43 20	
EDUCACIÓN.			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Fecha de Elaboración:
1 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$138,923,383.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

TOTAL	\$138,888,909.21	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21
--------------	-------------------------	------------------------	------------------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIPO DE LOC.	D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
				FAISMUN	FFM									
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.														
	SJ040C	EDUCACIÓN.	\$213,707.04	\$213,707.04		URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	185	TECHADO	1	
	SJ050C	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 14.00X30.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$625,588.03	\$625,588.03		URBANA	C	25-abr-24 26-jun-24	0%	0%	51	TECHADO	1	
	SJ020B	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL ESTRUCTURA TIPO IEIFE EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA MORÁN VÉLEZ", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$349,504.93	\$349,504.93		URBANA	C	27-jun-24 25-ago-24	0%	0%	36	BARDA PERIMETRAL	1	
	SJ020D	"CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.00X26.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA"	\$811,200.00	\$811,200.00		RURAL	C	30-ago-24 30-sep-24	0%	0%	104	TECHADO	1	
ELECTRIFICACIÓN			\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00									
	SG010B	ELECTRIFICACIÓN.	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00		URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	5,000	POSTE	1	
GASTOS INDIRECTOS.			\$4,167,701.49	\$1,394,358.69	\$2,773,342.80									
ADQUISICIONES			\$2,773,342.80	\$0.00	\$2,773,342.80									
	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$2,773,342.80		\$2,773,342.80	URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	11.48%	11.48%	350	LOTE DE MATERIALES	1	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Fecha de Elaboración:
1 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$138,923,383.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

TOTAL	\$138,888,909.21	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21
-------	------------------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPIO		TIPO DE LOC.	D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FAISMUN	FFM				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
SERVICIOS			\$1,394,358.69	\$1,394,358.69	\$0.00									
	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$1,050,926.29	\$1,050,926.29		URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	49.11%	49.11%	350	PROYECTO	1	
	U7020A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P	\$75,272.40	\$75,272.40		URBANA	C	23-feb-24 01-mar-24	100%	100%	5,800	PROYECTO	1	
	U7020A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$88,160.00	\$88,160.00		URBANA	C	21-feb-24 13-mar-24	100%	0%	3,821	PROYECTO	1	
	U7020A	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$180,000.00	\$180,000.00		URBANA	C	15-may-24 16-jun-24	0%	0%	3,500	PROYECTO	1	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$4,530,540.00	\$2,650,000.00	\$1,250,000.00									
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00									
	TM010A	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$57,866.16	\$57,866.16		RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	488	M3	18,923.00	
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE SAN GABRIEL POZOS DE SANTA CLARA Y SAN	\$1,202,171.80	\$1,202,171.80		RURAL	C	23-feb-24	40%	30%	933	M3	10,909.00	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Fecha de Elaboración:
1 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$138,923,383.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

TOTAL	\$138,888,909.21	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21
-------	------------------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPIO		TIPO DE LOC.	D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FAISMUN	FFM				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
		MELQUITE, SAN GABRIEL, PUERTOS DE SANTA CRUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$1,252,718.00	\$1,252,718.00		RURAL	C	06-abr-24	40%	30%	355	M3	10,305.00	
	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$808,818.74	\$808,818.74		RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	40%	30%	960	M3	8,014.00	
	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$581,143.30	\$581,143.30		RURAL	C	25-abr-24 22-jun-24	0%	0%	576	M3	5,167.20	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$1,880,540.00	\$0.00	\$1,250,000.00									
	TJ030A	INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$409,460.00		\$409,460.00	RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	225	PIEZA	1.00	
	TJ070A	ADQUISICIÓN DE 90,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$420,000.00		\$315,000.00	RURAL	C	02-may-24 15-ago-24	0%	0%	90 FAM	PIEZA	90,000.00	
	TJ030A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$1,051,080.00		\$525,540.00	RURAL	C	02-may-24 15-ago-24	0%	0%	200 PROD	ROLLO	1,000.00	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD.			\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00									
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD														
	SY010A	SALUD.	\$400,000.00		\$400,000.00	URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	LOTE	1	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$11,770,000.00	\$11,770,000.00	\$0.00									
CAMINOS RURALES.														

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Fecha de Elaboración:
1 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$138,923,383.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

TOTAL	\$138,888,909.21	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21
-------	------------------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIPO DE LOC.	D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				MUNICIPIO					FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
				FAISMUN	FFM									
	UB020A	CAMINOS RURALES.	\$3,822,414.93	\$3,822,414.93		RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	480	KM	1.00	
	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00		RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	25%	25%	8,500	M2	49,500.00	
	UB020A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES.	\$1,941,076.36	\$1,941,076.36		RURAL	C	02-may-24 31-ago-24	0%	0%	364	M2	1,998.00	
	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$1,380,329.98	\$1,380,329.98		RURAL	C	02-may-24 31-ago-24	0%	0%	450	M2	1,973.63	
	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.	\$3,626,178.73	\$3,626,178.73		RURAL	C	02-may-24 31-ago-24	0%	0%	472	M2	6,000.00	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$43,037,500.30	\$0.00	\$43,037,500.30									
	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$24,969,126.25		\$24,969,126.25	URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	9.45%	9.45%	102,199	PLAZA OPERATIVA	126	
	UI4	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$3,970,873.75		\$3,970,873.75	URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE EQUIPO	1	
	UI2	ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA	\$1,497,500.26		\$1,497,500.26	URBAN	C	29-feb-24	0%	0%	72	LOTE DE MATERIAL	1	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Fecha de Elaboración:
1 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

EJERCICIO FISCAL 2024.



TECHO FINANCIERO

	FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$138,923,383.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

TOTAL	\$138,888,909.21	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21
-------	------------------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPIO		TIPO DE LOC.	D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FAISMUN	FFM				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	UI2	LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$1,151,000.00		\$1,151,000.00	A	C	31-dic-24	0%	0%	72	MATERIALES	1	
	UI2	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$1,600,000.00		\$1,600,000.00	URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE MATERIALES	1	
	UI2	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$9,900,000.00		\$9,900,000.00	URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	VEHICULO	12	
	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$1,100,000.04		\$1,100,000.04	URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	VEHICULO	5	
VIVIENDA			\$1,589,714.87	\$1,589,714.87	\$0.00									
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.														
	SH020D	VIVIENDA	\$1,589,714.87	\$1,589,714.87		URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	