



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: RAYON

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-130	RAYON / CONSTRUCCION DE PLAZA DE LOS FUNDADORES EN BARRIO EL SABINO	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	65.00 %	65.00 %	15,707 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES GODOY	0	0
		1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-113	RAYON / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2024 / 31-12-2024	43.00 %	43.00 %	15,707 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: REVISAR MODALIDAD, Y EN EL ACTA DE CONSEJO ESTA VALIDADA CON UNA CANTIDAD DIFERENTE A LA CAPTURADA EN EL POA24. EXPLICAR A QUE SE DEBE ESTO.																				
		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-131	RAYON / REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	60.00 %	42.00 %	15,707 PERSONA	1.00 MERCADO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ADQUISICIÓN DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-119	RAYON / ADQUISICION DE CAMION PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	860,256.00	0.00	0.00	860,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-04-2024 / 31-08-2024	100.00 %	100.00 %	15,707 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSELO ROCHA JREN	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Obra no validada en acta de CDSM - Comentarios: CHECAR LA MODALIDAD.																				
		860,256.00	0.00	0.00	860,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-115	RAYON / ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 31-08-2024	46.00 %	46.00 %	15,707 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD = CONTRATO																				
		310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-117	RAYÓN / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	12-04-2024 / 31-12-2024	33.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: CHECAR MODALIDAD.																					
		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO ARTESIANO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2229	LA LAGUNA DEL SAUCILLO / EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBEO SOLAR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2024 / 31-08-2024	0.00 %	0.00 %	90 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-138	RAYÓN / MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS NO. 2, 3 Y 5 EN CABECERA MUNICIPAL	759,988.60	0.00	759,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	34.00 %	6.00 %	5,928 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	0
		759,988.60	0.00	759,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-135	CERRITO DE LA CRUZ / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ	149,381.53	0.00	149,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	97.00 %	39.00 %	550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2024-137	CRUCERO DE RAYÓN / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL CRUCERO DE RAYÓN	115,490.35	0.00	115,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	95.00 %	39.00 %	752 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2024-2226	LA LAGUNA DEL SAUCILLO / REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL SAUCILLO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2024 / 30-09-2024	20.00 %	30.00 %	90 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALOMON MATA RAMIREZ	0	0
2024-136	TIERRAS COLORADAS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	95,128.12	0.00	95,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	95.00 %	39.00 %	345 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2024-2227	TIERRAS COLORADAS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2024 / 30-09-2024	20.00 %	30.00 %	557 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALOMON MATA RAMIREZ	0	0
		820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2228	RAYÓN / REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL COLECTOR ZONA CENTRO PARA LA CABECERA MUNICIPAL	2,455,975.95	0.00	2,455,975.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	2,000.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		2,455,975.95	0.00	2,455,975.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1021	TORTUGAS / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	3.00 HECTÁREAS	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					

		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-129	RAYÓN / CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES CUAUHEMOCTZIN, FRANCISCO I. MADERO, ALVARO OBREGON, 1ERA PRIVADA DE CUAUHEMOCTZIN, 2DA PRIVADA DE CUAUHEMOCTZIN, 3RA PRIVADA DE CUAUHEMOCTZIN Y 5 DE MAYO	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2024 / 30-05-2024	95.00 %	95.00 %	5,928 PERSONA	58.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALOMON MATA RAMIREZ	0	0
		1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-125	RAYÓN / CONSTRUCCION DE CALLE GUZMAN ENTRE ZAMAONA Y FRANCISCO A RIVAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	95.00 %	95.00 %	5,928 PERSONA	749.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
2024-128	RAYÓN / CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE ALLENDE Y BRAVO EN BARRIO DE GUADALUPE	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-05-2024	95.00 %	95.00 %	5,928 PERSONA	700.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	0
		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-126	RAYÓN / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REYES ENTRE CARRETERA RAYON A CRUCERO Y CALLE RIVA PALACIO	741,930.93	0.00	741,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 10-05-2024	97.00 %	97.00 %	15,707 PERSONA	250.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODOY	0	0
		741,930.93	0.00	741,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:INFRAESTRUCTURA CICLISTA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1262	RAYÓN / CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN CALLE FRANCISCO A. RIVAS, DE ENTRONQUE CARR. 70 CIUDAD VALLES - SAN LUIS POTOSÍ A CALLE VALLE, EN LA LOCALIDAD RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.	11,231,038.81	11,231,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-05-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	6,240 PERSONA	1,460.00 METRO LINEAL	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		45392	0
		11,231,038.81	11,231,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-133	CERRITO DE LA CRUZ / PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	90.00 %	92.00 %	650 PERSONA	900.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2024-123	RAYÓN / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO DE COMONFORT A FIN DE CALLE	1,498,972.29	0.00	1,498,972.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-05-2024	98.00 %	97.00 %	5,928 PERSONA	840.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2024-127	RAYÓN / PAVIMENTACION DE CALLE REYES ENTRE CARRETERA RAYON A CRUCERO Y CALLE RIVA PALACIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2024 / 31-07-2024	90.00 %	96.00 %	5,928 PERSONA	1,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALOMON MATA RAMIREZ	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

														ADO					
		4,322,972.29	0.00	4,322,972.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-124	RAYÓN / CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE GUZMAN ENTRE ZAMACONA Y FRANCISCO A RIVAS	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 30-06-2024	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	170.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SALOMON MATA RAMIREZ	0	0
		1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-121	RAYÓN / REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	200.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVOLTA INGENIERIA INTEGRAL SA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Obra no validada en acta de CDSM - Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACIÓN.																					
		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-122	RAYÓN / ADQUISICION DE INSUMOS PARA DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-04-2024 / 31-08-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	100.00 INSUMOS MÉDICOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	KARLA MEDINA MORENO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor																					
2024-2232	RAYÓN / ADQUISICION DE VEHICULO DE TRASLADOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-06-2024 / 31-08-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	1.00 VEHICULO DE TRASLADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		361,000.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-132	LA NUEVA REFORMA / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	124 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN ARGUELLES SODDY	0	0
		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:OBLIGACIONES FINANCIERAS, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:ADEFAS Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-140	AGUA DE GAMOTES / PROGRAMA DE ADEFAS 2023	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-05-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Detallar No. de oficio con el que se da aviso de la Secretaría de Finanzas (para el pago de necesidades financieras) - Comentarios: DE ACUERDO A LA LDF, LA LATTEM, LCF Y LDPEM, SE DEBE ESPECIFICAR Y REALIZAR LOS TRAMITES PARA DESIGNAR QUE EROGACIONES SE VAN A CUBRIR CON LAS ADEFAS																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-63	RAYÓN / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	12 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Revisar metas - Revisar beneficiarios																				
		2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-2230	RAYON / ADQUISICION DE VEHICULO RADIO PATRULLA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-06-2024 / 31-08-2024	0.00 %	0.00 %	15,707 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-1022	RAYON / REHABILITACION DE CARCEL Y POLVORIN PARA RESGUARDO DE ARMA DE FUEGO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	5,928 PERSONA	1.00 EDIFICIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Obra no validada en acta de CDSM - Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACIÓN Y POLVORIN.																						
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-83	RAYON / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	903,245.60	903,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2024 / 14-09-2024	0.00 %	0.00 %	701 PERSONA	200.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		0	0	
		903,245.60	903,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	5,024,000.00	0.00	2,224,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,686,220.55	0.00	4,435,964.55	2,250,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	21,973,942.03	11,231,038.81	10,612,903.22	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	903,245.60	903,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39,348,409.18	12,134,284.41	17,872,867.77	9,341,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 29,901,335.00

Techo FFM: 13,840,618.00

Disponible FISM: 12,028,467.23

Disponible FFM: 4,499,361.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL