

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: LAGUNILLAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-641	LAGUNILLAS / ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	22.00 %	22.00 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-639	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	28.00 %	28.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-647	EL CHARCO DE PIEDRA / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CHARCO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	693,251.03	0.00	693,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	114 PERSONA	600.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2024-646	EL POCITO / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL POCITO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	277,300.66	0.00	277,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2024-1639	LA RODADA / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	306,763.62	0.00	306,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	265.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2024-648	LOS CHARCOS / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	332,783.91	0.00	332,783.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	39 PERSONA	288.02 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2024-1634	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	454,665.05	0.00	454,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	655 PERSONA	355.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2024-645	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,072,299.81	0.00	1,072,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2024 / 12-04-2024	100.00 %	100.00 %	93 PERSONA	750.59 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	0
		3,137,064.08	0.00	3,137,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	----------------

2024-729	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPILA NUMERO 6 ENTRE NIÑOS HEROES EN EL QUELITALILLO, LAGUNILLAS, S.L.P	73,849.61	0.00	73,849.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2024 / 31-12-2024	0.00 %	100.00 %	3	VIVIENDA	3.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
2024-732	LAS NORIAS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS, LAGUNILLAS, S.L.P.	181,472.28	0.00	181,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	0.20 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
2024-764	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA Y ENTRADA POR EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P.	41,365.24	0.00	41,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
2024-1616	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JIMENEZ SN ENTRE LIMITE DE CARRIZAL Y SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	91,888.00	0.00	91,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	0.16 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
		388,575.13	0.00	388,575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-642	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	147,976.38	0.00	0.00	147,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-02-2024 / 31-12-2024	16.00 %	16.00 %	5,453 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	0	
2024-644	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-02-2024 / 31-12-2024	15.00 %	15.00 %	5,453 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	0	
		297,976.38	0.00	150,000.00	147,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-640	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	26.00 %	26.00 %	5,453 PERSONA	5.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
2024-643	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-03-2024 / 31-12-2024	29.00 %	29.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0	
		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-654	EL CANÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	182,111.38	0.00	182,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	80.00 %	88.00 %	2	VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	0
2024-657	EL COCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	364,222.76	0.00	364,222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	80.00 %	88.00 %	4	VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	0
2024-659	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	273,167.07	0.00	273,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	80.00 %	88.00 %	3	VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	0
2024-661	LA LINEA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	364,222.76	0.00	364,222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	80.00 %	88.00 %	4	VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	0
2024-649	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	273,167.07	0.00	273,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	80.00 %	88.00 %	3	VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	0
2024-662	PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,274,779.68	0.00	1,274,779.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	80.00 %	88.00 %	14	VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	0
2024-656	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	91,055.69	0.00	91,055.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	80.00 %	88.00 %	1	VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	0
2024-658	SAN JUAN TETLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE	182,111.38	0.00	182,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	80.00 %	88.00 %	2	VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	0

LAGUNILLAS, S.L.P.	3,004,837.79	0.00	3,004,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--------------------	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,137,064.08	0.00	3,137,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	388,575.13	0.00	388,575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	297,976.38	0.00	150,000.00	147,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,004,837.79	0.00	3,004,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,778,453.38	0.00	6,680,477.00	3,097,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **18,183,631.00**
Techo FFM: **4,932,546.00**

Disponible FISM: **11,503,154.00**
Disponible FFM: **1,834,569.62**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL