

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</b>				\$ 31,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
<b>SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.</b>																									
2024-653	U35	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0% 0%	102,199	RASTRO MUNICIPAL	1	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 4'500,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24 DE FORTALECIMIENTO \$ 3'000,000.00	
2024-655	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 28,800,000.00			\$ 28,800,000.00							URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	15.97% 15.97%	15.97% 15.97%	102,199	PAGO DE ALUMBRAD O PÚBLICO.	1	A	V	P	CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 33'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. DE FORTALECIMIENTO \$ 28'800,000.00	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>				\$ 5,744,549.44	\$ -	\$ 5,744,549.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>AGUA POTABLE</b>				\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2024-660	SC010H	RUBRO: AGUA POTABLE	\$ 993,374.66			\$ 993,374.66							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0% 0%	450	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 3'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 2'761,882.77 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD DEL 27MAR24. - \$ 993,374.66	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.


Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-663	SC010G	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 406,625.34		\$ 406,625.34								URBANA	C	19-abr-24 12-jun-24	0% 0%	62	M.L.	397.02	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 406,625.34		
2024-664	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00								URBANA	C	19-abr-24 12-jun-24	0% 0%	150	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 1'600,000.00		
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>			\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-665	SD010D	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 812,770.71		\$ 812,770.71								URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	308	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'744,549.44 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'970,693.92 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 812,770.71		
2024-666	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L.; EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 694,149.50		\$ 694,149.50								URBANA	C	19-abr-24 12-jun-24	0% 0%	122	M.L.	191.29	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 694,149.50		
2024-667	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV. MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINENO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,237,629.23		\$ 1,237,629.23								URBANA	C	19-abr-24 12-jun-24	0% 0%	309	M.L.	492.16	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 1'237,629.23		
<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>			\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

0.00		665,013.79																	
TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00									



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-668	SK030F	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO.	\$ 7,250,000.00		\$ 7,250,000.00								RURAL	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	86,686	MAQUINARIA	5	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 7,250,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/RS/011-2024. RENTA DE 1	
<b>DEPORTES</b>				\$ 5,825,657.02	\$ -	\$ 4,500,000.00	\$ 1,325,657.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>DESARROLLO DEL DEPORTE.</b>																									
2024-27	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 4,500,000.00		\$ 4,500,000.00								URBANA	C	25-abr-24 23-ago-24	0%	0%	3,821	M2	2,446.43	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4,500,000.00 2,446.43 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO. CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/015-	
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,325,657.02		\$ 1,325,657.02								URBANA	C	18-mar-24 17-may-24	0%	0%	7,625	M2	983.48	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'328,171.11 983.48 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO. ING. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, CONTRATO No.	
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>				\$ 937,348.47	\$ -	\$ -	\$ 937,348.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-670	XX0A	RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 937,348.47		\$ 937,348.47								URBANA	AM	09-feb-24 30-sep-24	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 937,348.47	
<b>DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN.</b>				\$ 18,135,897.62	\$ -	\$ 15,130,000.00	\$ 3,005,897.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-671	SE050N	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 5,032,301.00		\$ 3,026,403.38	\$ 2,005,897.62							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	350	M2	1,300.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. FAISMUN \$ 14'130,000.00 FORTA \$ 10'334,068.73 TOTAL \$ 24'464,068.73 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 2'005,897.62 DE FORTA Y DE FAISMUN \$ 7'202,925.02 TOTAL \$ 9'208,822.64 SE CAMBIÓ	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,241,806.89		\$ 1,241,806.89								URBANA	C	23-feb-24	30%	0%	120	M2	1,489.25	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'246,303.21 CONTRATISTA GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-001-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'241,806.89	
															02-abr-24										
2024-673	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 601,097.63		\$ 601,097.63								URBANA	C	29-feb-24	90%	0%	8,000	M2	792.98	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 605,495.25 CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-002-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 601,097.63	
															27-mar-24										
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	AM	09-feb-24	20%	20%	12,000	M2	87,500.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00	
															31-dic-24										
2024-675	SE050N	RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MEXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,084,170.46		\$ 4,084,170.46								URBANA	C	16-may-24	0%	0%	889	M2	8,201.58	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'084,170.46 LICITACIÓN IR-O-EST-2458000021-1-2024.	
															03-jul-24										

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO										TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20	FIS				FIN	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-676	SE0200	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,354,804.36		\$ 1,354,804.36								URBANA	C	16-may-24	0%	0%	5,500	M2	1,543.53	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'354,804.36		
2024-677	SE0200	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,335,969.56		\$ 1,335,969.56								URBANA	C	16-may-24	0%	0%	2,000	M2	1,675.31	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'335,969.56		
2024-678	SE0200	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 1,485,747.72		\$ 1,485,747.72								URBANA	C	16-may-24	0%	0%	9,000	M2	1,726.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'485,747.72		
2024-679	SE040B	RUBRO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00							URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	300.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00		
2024-680	SE020B	RUBRO: ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 235,000.00		\$ 235,000.00								URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO DE FAISMUN EN LA 2a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 880,000.00		
2024-681	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00								URBANA	C	18-mar-24	0%	0%	120	LUMINARIAS POSTES	84	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 120,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/021-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAFM/ALP/AD-014-2024.		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-682	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 645,000.00		\$ 645,000.00										URBANA	C	25-abr-24 22-jun-24	0% 0%	850	LUMINARIA POSTE	43 20	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 645,000.00
<b>EDUCACIÓN.</b>				\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.</b>																									
2024-683	SJ040C	RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 213,707.04		\$ 213,707.04										URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	185	AULA	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2500,000.00 SE DIÓ DE BAJA EL RECURSO DE FORTALECIMIENTO \$ 500,000.00 EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.
2024-684	SJ050C	REHABILITACIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 14.00X30.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$ 625,588.03		\$ 625,588.03										URBANA	C	25-abr-24 26-jun-24	0% 0%	51	TECHADO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 625,588.03 420 M2
2024-685	SJ020B	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL ESTRUCTURA TIPO IEIFE EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA MORÁN VÉLEZ", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$ 349,504.93		\$ 349,504.93										URBANA	C	27-jun-24 25-ago-24	0% 0%	36	BARDA PERIMETRAL	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 349,504.93 22.20 M.L.
2024-686	SJ020D	"CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.00X26.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA"	\$ 811,200.00		\$ 811,200.00										RURAL	C	30-ago-24 30-sep-24	0% 0%	104	TECHADO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 811,200.00 260 M2.
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>				\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



**POTOSI**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDESORE**  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-687	SG010B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$ 1,700,000.00		\$ 1,700,000.00							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	5,000	ACOMETIDA	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1 700,000.00	
<b>GASTOS INDIRECTOS.</b>			\$ 4,167,701.49	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
<b>ADQUISICIONES</b>			\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-688	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$ 2,773,342.80			\$ 2,773,342.80						URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	11.48%	11.48%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2 773,342.80 ADQ. DE PLOTTER HP DESIGNJET T650. IMPRESORA 36" 91 CM., RED WIFI SHB1 0A PARA DDSM MARTELEC, S.A.	
<b>SERVICIOS</b>			\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-689	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 1,050,926.29		\$ 1,050,926.29							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0.00%	0.00%	350	PROYECTO	1	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1 394,358.69 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-007-2024. CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/017-2024, FRANCISCO WENCESLAO CADENA	
2024-690	U7020A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P	\$ 75,272.40		\$ 75,272.40							URBANA	C	23-feb-24 01-mar-24	100%	100%	5,800	PROYECTO	1	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 75,272.40 ING. SALVADOR FELIPE LÓPEZ HERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-006-2024.	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE DEJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-691	U7020A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$ 88,160.00		\$ 88,160.00							URBANA	C	21-feb-24 13-mar-24	100%	0%	3,821	PROYECTO	1	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 88,160.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/007-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-007-2024.		
2024-692	U7020A	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$ 180,000.00		\$ 180,000.00							URBANA	C	15-may-24 16-jun-24	0%	0%	3,500	PROYECTO	1	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 180,000.00		
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 4,530,540.00	\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,540.00	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-693	TM010A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 57,866.16		\$ 57,866.16							RURAL	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	488	M3	18,923.00	O	V	I	18,923.00 M3. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2,650,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. - \$ 639,009.46 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24. - \$ 57,866.16		
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80							RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	40%	30%	933	M3	10,909.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1,202,231.43 4 OBRAS. CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2024. PROCEDIMIENTO No.		
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 808,818.74		\$ 808,818.74							RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	40%	30%	960	M3	8,014.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 883,164.84 4 OBRAS. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-004-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN		





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD.</b>				\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>																									
2024-709	SY010B	RUBRO: SALUD.	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00										102,199	LOTE	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 900,000.00 SE CAMBIÓ LA CANTIDAD EN LA 2a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 29FEB24.- \$ 400,000.00		
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA.</b>				\$ 11,770,000.00	\$ -	\$ 11,770,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
<b>CAMINOS RURALES.</b>																									
2024-711	UB020A	RUBRO: CAMINOS RURALES.	\$ 3,822,414.93		\$ 3,822,414.93											480	KM	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 11770,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- \$ 8828,923.64 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24.- \$ 3822,414.93		
2024-712	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00											8,500	M2	49,500.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 C. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREÓN, 23FEB-28MAR24, CONTRATO No. MMA/DDSM/005-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA VIAD-005-2024. 0.0495 KM.		
2024-716	UB020A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES.	\$ 1,941,076.36		\$ 1,941,076.36											364	M2	1,998.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'941,076.36 0.001998 KM.		
2024-718	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,380,329.98		\$ 1,380,329.98											450	M2	1,973.63	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'380,329.98 0.00197363 KM.		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE MATEHUALA  
 2021-2024

TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-719	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.	\$ 3,626,178.73		\$ 3,626,178.73								RURAL	C	02-may-24 31-ago-24	0%	0%	472	M2	6,000.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 3'626,178.73 0.006 KM.	
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>				\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-720	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,969,126.25			\$ 24,969,126.25							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	9.45%	9.45%	102,199	PLAZA OPERATIVA	126	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 24'969,126.25	
2024-721	UI4	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 3,970,873.75			\$ 3,970,873.75							URBANA	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 3'970,873.75 EQUIPAMIENTO.	
2024-722	UI2	ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,497,500.26			\$ 1,497,500.26							URBANA	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	50	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 2'160,000.00 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A. DE	
2024-723	UI2	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,600,000.00			\$ 1,600,000.00							URBANA	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'600,000.00	
2024-724	UI2	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 9,900,000.00			\$ 9,900,000.00							URBANA	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	VEHICULO	12	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 9'900,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 3a. SESIÓN DEL	
2024-725	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,100,000.04			\$ 1,100,000.04							URBANA	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	VEHICULO	5	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'100,000.00 ADO. DE 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI. PROVEEDOR:	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:  
 4 de Abril de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$138,888,909.21	\$0.00	\$46,478,623.00	\$91,779,746.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,540.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
VIVIENDA				\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																									
2024-730	SH020D	RUBRO: VIVIENDA	\$ 1,589,714.87		\$ 1,589,714.87								URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'589,714.87	