

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$ 33,258,372.58	\$ -	\$ 1,623,656.87	\$ 31,634,715.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
ASISTENCIA SOCIAL.			\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-2007	SS020B	ASISTENCIA SOCIAL	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00								URBANA	C	03-jun-24 28-jun-24	0%	0%	91,522	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	I	
2024-2378	SS010C	APOYO A GRUPOS VULNERABLES.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00								URBANA	C	01-jul-24 30-jul-24	0%	0%	102,199	PROGRAMA	1	O	V	I	
APOYOS DIRECTOS			\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-2009	SS010C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA.	\$ 456,000.00		\$ 456,000.00								URBANA	C	03-jun-24 28-jun-24	0%	0%	160	PROGRAMA	1	O	V	I	
SERVICIOS PÚBLICOS			\$ 32,402,372.58	\$ -	\$ 1,623,656.87	\$ 30,778,715.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-653	U35	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$ 1,978,715.71		\$ 1,978,715.71								URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	RASTRO MUNICIPAL	1	O	V	I	
2024-655	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 28,800,000.00		\$ 28,800,000.00								URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	42.01%	42.01%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P	
															15-jul-24									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO	\$	138,923,383.00	FAISMUN	\$	46,478,623.00	FORTALECIMIENTO	\$	92,444,760.00
------------------	----	----------------	---------	----	---------------	-----------------	----	---------------

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS
					MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-2385	U32	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA LAS PALMAS.	\$ 1,623,656.87		\$ 1,623,656.87								URBANA	C	16-ago-24	0.00%	0.00%	5,500	PARQUE PÚBLICO	1	O	V	I	
AGUA Y SANEAMIENTO			\$ 6,616,151.58	\$ -	\$ 6,116,151.58	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
AGUA POTABLE			\$ 3,871,602.14	\$ -	\$ 3,371,602.14	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-663	SC010G	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 434,619.60		\$ 434,619.60								URBANA	C	22-abr-24 24-may-24	100%	100%	90	M.L.	397.02	O	V	P	
2024-664	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,396,982.54		\$ 1,396,982.54								URBANA	C	07-jun-24 28-jun-24	0%	0%	150	OBRA	1.00	O	V	I	
2024-2379	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON UNA LONGITUD DE 257 M.L. EN COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,540,000.00		\$ 1,540,000.00								URBANA	C	15-jul-24 16-ago-24	0%	0%	112	M.L.	257.00	O	V	I	
2024-2380	SC030I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00							URBANA	C	15-jul-24 16-ago-24	0%	0%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	I	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-665	SD010D	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 643,660.77		\$ 643,660.77								URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	308	OBRA	1.00	O	V	I	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO	\$	138,923,383.00	FAISMUN	\$	46,478,623.00	FORTALECIMIENTO	\$	92,444,760.00
------------------	----	----------------	---------	----	---------------	-----------------	----	---------------

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-666	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L.; EN CALLE MANUEL ACUNA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 819,236.56		\$ 819,236.56							URBANA	C	11-mar-24	100%	100%	122	M.L.	191.29	O	V	IT		
														12-abr-24										
2024-667	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV.MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINERO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,281,652.11		\$ 1,281,652.11							URBANA	C	08-abr-24	100%	100%	309	M.L.	492.16	O	V	IT		
														17-may-24										
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-668	SK010B	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO.	\$ 2,879,327.88		\$ 2,879,327.88							RURAL	C	29-feb-24	0%	0%	86,686	OBRA	1	O	V	I		
														31-dic-24										
2024-1255	SK010A	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 3,636,392.12		\$ 3,636,392.12							RURAL	C	06-may-24	40%	20%	86,686	OBRA	1	O	V	P		
														31-ago-24										
2024-1257	SK030F	RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA	\$ 734,280.00		\$ 734,280.00							RURAL	C	06-may-24	100%	100%	86,686	MAQUINARIA	5	A	V	IT		
														31-ago-24										
DEPORTES			\$ 5,825,657.02	\$ -	\$ 4,500,000.00	\$ 1,325,657.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
DESARROLLO DEL DEPORTE.																								

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
			0.00	0.00						

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-27	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 4,500,000.00		\$ 4,500,000.00								URBANA	C	14-jun-24 30-sep-24	5%	5%	3,821	M2	2,446.43	O	V	P	
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,325,657.02			\$ 1,325,657.02							URBANA	C	18-mar-24 17-may-24	90%	90%	7,625	M2	983.48	O	V	P	
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 485,644.47	\$ -	\$ -	\$ 485,644.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-670	XX0A	RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 485,644.47			\$ 485,644.47							URBANA	AM	09-feb-24 30-sep-24	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	
DESARROLLO URBANO. URBANIZACIÓN.			\$ 17,343,086.21	\$ -	\$ 13,704,330.51	\$ 3,638,755.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-671	SE050N	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 642,906.71		\$ 642,906.71	\$ -							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	350	M2	1,300.00	O	V	I	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,248,811.34		\$ 1,248,811.34							URBANA	C	23-feb-24	100%	100%	120	M2	1,489.25	O	V	IT		
														12-abr-24										
2024-673	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 604,687.73		\$ 604,687.73							URBANA	C	29-feb-24	100%	95%	8,000	M2	786.62	O	V	P		
														27-mar-24										
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,200,000.00		\$ 1,200,000.00							URBANA	AM	09-feb-24	90%	90%	12,000	M2	87,500.00	O	V	P		
														31-dic-24										
2024-		RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A										URBAN		24-jun-24										

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO	\$	138,923,383.00	FAISMUN	\$	46,478,623.00	FORTALECIMIENTO	\$	92,444,760.00
------------------	----	----------------	---------	----	---------------	-----------------	----	---------------

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
675	SE050N	CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,074,299.12		\$ 4,074,299.12								A	C	23-jul-24	0%	0%	889	M2	8,201.58	O	V	I	
2024-676	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,350,834.67		\$ 1,350,834.67								URBANA	C	29-abr-24	100%	40%	5,500	M2	1,543.53	O	V	P	
															08-jun-24									
2024-677	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,449,328.10		\$ 1,449,328.10								URBANA	C	24-jun-24	0%	0%	2,000	M2	1,675.31	O	V	I	
															31-jul-24									
2024-678	SE020O	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 2,133,462.84		\$ 2,133,462.84								URBANA	C	03-abr-24	90%	90%	9,000	M2	1,726.00	O	V	P	
															31-may-24									
2024-2381	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE MONTE EVEREST, ENTRE AV. LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 1,326,587.36			\$ 1,326,587.36							URBANA	C	15-jul-24	0%	0%	3,400	M2	1,616.35	O	V	I	
															16-ago-24									
2024-2382	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE ALMAGRES, ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y AV. LAS AMÉRICAS, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 1,257,526.28			\$ 1,257,526.28							URBANA	C	01-jul-24	0%	0%	1,160	M2	1,397.36	O	V	I	
															30-jul-24									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-2383	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE RIO NAZAS, COLONIA JUÁREZ; CALLE ALMAGRES ENTRE LAS CALLES TERRAMOSTES, CALLE PALMA NEGRA Y CALLE ARAMBERRI DE LA COLONIA LAS PALMAS Y CALLE MONTE MICHEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MONTE BLANCO DE LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00							URBANA	C	15-jul-24	0%	0%	9,000	LUMINARIAS POSTES	338	O	V	I		
														16-ago-24										
2024-2384	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA REPUBLICA.	\$ 454,642.06		\$ 454,642.06							URBANA	C	15-jul-24	0%	0%	2,400	LUMINARIAS	44.00	O	V	I		
														16-ago-24										
2024-680	SE020B	RUBRO: ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 165,952.05		\$ 165,952.05							URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	102,199	ACOMETIDAS	1.00	O	V	I		
														31-dic-24										
2024-681	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 142,724.49		\$ 142,724.49							URBANA	C	22-abr-24	90%	0%	120	LUMINARIAS POSTES	84	O	V	P		
														17-may-24										
2024-682	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 691,323.46		\$ 691,323.46							URBANA	C	10-may-24	10%	0%	850	LUMINARIA POSTE	4320	O	V	P		
														14-jun-24										
EDUCACIÓN.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.																								

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-683	SJ040C	RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 213,707.04		\$ 213,707.04							URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	185	AULA	1	O	V	I		
2024-684	SJ050C	*REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METALICA 14.00X30.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.*	\$ 625,588.03		\$ 625,588.03							URBAN A	C	24-jun-24 02-ago-24	0%	0%	51	TECHADO	1	O	V	I		
2024-685	SJ020B	CONSTRUCCIÓN DE UNA BANDA PERIMETRAL ESTRUCTURA TIPO IEIFE EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA MORÁN VÉLEZ", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA.	\$ 349,504.93		\$ 349,504.93							URBAN A	C	27-jun-24 25-ago-24	0%	0%	36	BANDA PERIMETRAL	1	O	V	I		
2024-686	SJ020D	*CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 10.00X26.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA*	\$ 811,200.00		\$ 811,200.00							RURAL	C	30-ago-24 30-sep-24	0%	0%	104	TECHADO	1	O	V	I		
ELECTRIFICACIÓN			\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-687	SG010B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$ 1,700,000.00		\$ 1,700,000.00							URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	5,000	ACOMETIDAS	1	O	V	I		
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 4,167,701.49	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
ADQUISICIONES			\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-688	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$ 2,773,342.80		\$ 2,773,342.80							URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	27.74%	27.74%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO	\$	138,923,383.00	FAISMUN	\$	46,478,623.00	FORTALECIMIENTO	\$	92,444,760.00
------------------	----	----------------	---------	----	---------------	-----------------	----	---------------

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
					MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
SERVICIOS																								
2024-689	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 123,358.29	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	AM	04-mar-24 19-abr-24	0.00%	0.00%	350	PROYECTO	1	O	V	I		
2024-690	U7020A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTIN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P	\$ 75,272.40	\$ -	\$ 75,272.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	23-feb-24 01-mar-24	100%	100%	5,800	PROYECTO	1	O	V	IT		
2024-691	U7020A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$ 88,160.00	\$ -	\$ 88,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	21-feb-24 12-mar-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT		
2024-1208	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE DISTINTAS OBRAS, MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO.	\$ 438,596.00	\$ -	\$ 438,596.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	04-mar-24 16-ago-24	40%	0%	350	PROYECTO	1	A	V	P		
2024-		ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57- APROXIMO DEL AGUA TRAMO KM										URBANA		04-mar-24										

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-1213	U7020A	ARRIOYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.	\$ 175,160.00		\$ 175,160.00							URBANA	C	19-abr-24	100%	100%	1,708	PROYECTO	1	A	V	IT		
2024-1215	U7020A	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE: CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00							URBANA	C	25-mar-24	70%	0%	2,500	PROYECTO	1	A	V	P		
														12-abr-24										
2024-2386	U7020A	MECÁNICA DE SUELOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA	\$ 17,516.00		\$ 17,516.00							URBANA	C	01-jul-24	0%	0%	104	INFORME	1	A	V	I		
														30-jul-24										
2024-2387	U7020A	CALCULO Y DISEÑO DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA,	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00							URBANA	C	01-jul-24	0%	0%	104	INFORME	1	A	V	I		
														30-jul-24										
2024-2388	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALMAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							URBANA	C	01-jul-24	0%	0%	85	INFORME	1	A	V	I		
														30-jul-24										
2024-2389	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							URBANA	C	01-jul-24	0%	0%	337	INFORME	1	A	V	I		
														30-jul-24										
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 4,504,827.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432,610.00	\$ -	\$ -												
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 3,022,215.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 199,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80							RURAL	C	23-feb-24	100%	100%	933	M3	10,909.00	O	V	IT		
														06-abr-24										
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 880,818.74		\$ 880,818.74							RURAL	C	23-feb-24	100%	100%	960	M3	8,014.00	O	V	IT		
														06-abr-24										
2024-695	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 580,214.55		\$ 580,214.55							RURAL	C	02-abr-24	100%	100%	576	M3	5,167.20	O	V	IT		
														12-abr-24										
2024-1995	TM010A	DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO.	\$ 159,012.61		\$ 159,012.61							RURAL	C	14-jun-24	0%	0%	52	M3	1,455.20	O	V	I		
														27-jul-24										
2024-2377	TM070A	ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO.	\$ 199,998.00			\$ 199,998.00						RURAL	C	01-jul-24	0%	0%	222	KG	11,111.00	A	V	I		
														30-jul-24										
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,482,612.00	\$ -	\$ -	\$ 1,050,002.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432,610.00	\$ -	\$ -												

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-698	TJ030A	INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 277,712.00		\$ 277,712.00							URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	225	PIEZA	1.00	A	V	I		
														31-dic-24										
2024-702	TJ070A	ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 329,000.00		\$ 246,750.00					\$ 82,250.00		RURAL	C	31-may-24	0%	0%	70 FAM.	PIEZA	70,000.00	A	V	I		
														15-jul-24										
2024-705	TJ030A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$ 875,900.00		\$ 525,540.00					\$ 350,360.00		RURAL	C	18-mar-24	100%	100%	305	PIEZA	1,000.00	A	V	IT		
														29-mar-24										
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$ 11,577,336.78	\$ -	\$ 11,028,192.78	\$ 549,144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																								
2024-711	UB020A	RUBRO: CAMINOS RURALES.	\$ 726,192.08		\$ 726,192.08							RURAL	AM	09-feb-24	0%	0%	480	KM	1.00	O	V	I		
														31-dic-24										

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-712	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00							RURAL	C	09-feb-24	95%	95%	8,500	M2	49,500.00	O	V	P		
														31-dic-24										
2024-716	UB020A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES.	\$ 1,933,159.31		\$ 1,933,159.31							RURAL	C	24-jun-24	5%	0%	364	M2	1,998.00	O	V	P		
														07-ago-24										
2024-718	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,369,666.66		\$ 1,369,666.66							RURAL	C	20-may-24	35%	0%	450	M2	1,973.63	O	V	P		
														03-jul-24										
2024-719	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.	\$ 3,621,041.08		\$ 3,621,041.08							RURAL	C	27-may-24	5%	30%	472	M2	6,000.00	O	V	P		
														10-jul-24										
2024-1259	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL PLAN Y SARABIA.	\$ 354,732.20		\$ 354,732.20							RURAL	C	15-mar-24	80%	0%	533	M3	47.00	O	V	P		
														15-abr-24										
2024-1260	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS	\$ 831,005.45		\$ 831,005.45							RURAL	C	15-mar-24	20%	0%	924	M3	111.00	O	V	P		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCIA.												15-abr-24											
2024-1261	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 549,144.00			\$ 549,144.00							RURAL	C	29-abr-24	100%	100%	759	KM	1.20	O	V	IT		
														24-may-24											
2024-2006	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 - ARROYITO DEL AGUA, SUBTRAMO: KM 2+500 AL 4+350.	\$ 792,396.00		\$ 792,396.00								RURAL	C	01-jul-24	15%	0%	235	KM	1.85	O	V	P		
														31-jul-24											
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-720	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,969,126.25		\$ 24,969,126.25								URBANA	AM	09-feb-24	28.65%	28.65%	102.199	PLAZA OPERATIVA	126	A	V	P		
														31-dic-24											
2024-721	UI4	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$ 3,970,873.75		\$ 3,970,873.75								URBANA	C	29-feb-24	0%	0%	126	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		
														31-dic-24											
2024-722	UI2	ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,497,500.26		\$ 1,497,500.26								URBANA	C	18-mar-24	0%	0%	50	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	I		
														01-abr-24											
2024-723	UI2	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00								URBANA	C	29-feb-24	0%	0%	126	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	I		
														31-dic-24											
2024-724	UI2	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 9,900,000.00		\$ 9,900,000.00								URBANA	C	29-feb-24	0%	0%	126	VEHICULO	12	A	V	I		
														31-dic-24											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Junio de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

	0.00	0.00								
TOTAL	\$139,355,993.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,610.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-725	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,100,000.04		\$ 1,100,000.04							URBAN A	C	18-mar-24	0%	0%	126	VEHICULO	5	A	V	I		
		VIVIENDA	\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			16-may-24										
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																						
2024-730	SH020D	RUBRO: VIVIENDA	\$ 1,589,714.87		\$ 1,589,714.87							URBAN A	C	09-feb-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I		
														31-dic-24										