

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 29 de Febrero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$139,451,583.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				MUNICIPIO		BENEFICIAR IOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
				FAISMUN	FFM														
SALUD			\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00													
	SY010D	SALUD.	\$400,000.00		\$400,000.00		URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0%	102,199	LOTE	1	O	V	I		
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)			\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00													
	SJ040B	EDUCACIÓN.	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00			URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0%	185	TECHADO	1	O	V	I		
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)			\$5,828,171.11	\$4,500,000.00	\$1,328,171.11	\$0.00													
	SL010A	DEPORTES.	\$0.00				URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0%	5,000	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPOR TIVO.	1	O	V	I		
	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00			URBAN A	C	25-abr-24 23-ago-24	0% 0%	0%	3,821	M2	2,446.43	O	V	I		
	SL010A	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$1,328,171.11		\$1,328,171.11		URBAN A	C	12-may-24 02-jul-24	0% 0%	0%	7,625	M2	983.48	O	V	I		
VIVIENDA			\$1,589,714.87	\$1,589,714.87	\$0.00	\$0.00													
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																			
	SH010I	VIVIENDA	\$1,589,714.87	\$1,589,714.87			URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0%	450	ACCIÓN	1.00	O	V	I		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 29 de Febrero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$139,451,583.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				MUNICIPIO		BENEFICIARIOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
				FAISMUN	FFM														
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.				\$4,428,200.00	\$2,650,000.00	\$1,250,000.00	\$528,200.00												
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.				\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00												
	TM040A	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$639,009.46	\$639,009.46			RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0%	488	M3	18,923.00	O	V	I		
	TM040C	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS	\$1,202,171.80	\$1,202,171.80			RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	5% 0%	0%	933	M3	10,909.00	O	V	P	CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-003-2024.	
	TM040C	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$808,818.74	\$808,818.74			RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	5% 0%	0%	960	M3	8,014.00	O	V	P	ING. CLAUDIO PEREZ RANGEL CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-004-2024	
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.				\$1,778,200.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$528,200.00												
	TJ080A	INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$300,200.00		\$300,200.00		RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0%	225	PIEZA	1.00	O	V	I		
	TJ050A	ADQUISICIÓN DE 90,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$420,000.00		\$315,000.00	\$105,000.00	RURAL	C	02-may-24 15-ago-24	0% 0%	0%	90 FAM	PIEZA	90,000.00	A	V	I		
	TJ050A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$1,058,000.00		\$634,800.00	\$423,200.00	RURAL	C	02-may-24 15-ago-24	0% 0%	0%	200 PROD	ROLLO	1,000.00	A	V	I		
AGUA POTABLE				\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00												
	SC040C	AGUA POTABLE	\$2,761,882.77	\$2,761,882.77			URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 29 de Febrero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$139,451,583.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				MUNICIPIO		BENEFICIAR IOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
				FAISMUN	FFM														
	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 300.62 M.L.; EN CALLE PALOMA, CALLE PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE MEZQUITE, FRACC. DEL CAMPO CON UNA LONGITUD DE 136.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$238,117.23	\$238,117.23			URBAN A	C	29-feb-24 30-abr-24	0% 0%	62	M.L.	300.62	O	V	I			
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$2,744,549.44	\$2,744,549.44	\$0.00	\$0.00													
	SD040C	ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$1,970,693.92	\$1,970,693.92			URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	308	OBRA	1.00	O	V	I			
	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 305.00 M.L.; EN CALLE MEZQUITE, FRACC. DEL CAMPO CON UNA LONGITUD DE 225.00 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV. MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$773,855.52	\$773,855.52			URBAN A	C	29-feb-24 30-abr-24	0% 0%	385	M.L.	305.00	O	V	I			
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$7,250,000.00	\$0.00	\$7,250,000.00	\$0.00													
RELLENO SANITARIO.																			
	SK010B	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO.	\$7,250,000.00		\$7,250,000.00		RURAL	C	29-feb-24 31-dic-24	0% 0%	86,686	OBRA	1.00	O	V	I			
ELECTRIFICACIÓN			\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00													
	SG020B	ELECTRIFICACIÓN.	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00			URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	5,000	OBRA	1.00	O	V	I			
DESARROLLO URBANO.-			\$18,135,897.62	\$15,130,000.00	\$3,005,897.62	\$0.00													
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																			
	SE010G	URBANIZACIÓN.	\$9,208,822.64	\$7,202,925.02	\$2,005,897.62		URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	350	OBRA	1.00	O	V	I			

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 29 de Febrero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$139,451,583.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				MUNICIPIO		BENEFICIAR IOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
				FAISMUN	FFM														
	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$1,241,806.89	\$1,241,806.89			URBAN A	C	23-feb-24 02-abr-24	15%	0%	120	M2	1,489.25	O	V	P		CONTRATISTA GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-001-2024
	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$601,097.63	\$601,097.63			URBAN A	C	29-feb-24 27-mar-24	0%	0%	8,000	M2	792.98	O	V	I		CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-002-2024
	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00			URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	5%	5%	12,000	M2	87,500.00	O	V	P		
	SE030E	RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA	\$4,084,170.46	\$4,084,170.46			URBAN A	C	16-may-24 03-jul-24	0%	0%	889	M2	8,201.58	O	V	I		
	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$1,880,000.00	\$880,000.00	\$1,000,000.00		URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	LUMINARIA S	300.00	O	V	I		
	SE030H	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$120,000.00	\$120,000.00			URBAN A	C	15-mar-24 20-may-24	0%	0%	120	LUMINARIA S POSTES	8 4	O	V	I		
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$11,770,000.00	\$11,770,000.00	\$0.00	\$0.00													
CAMINOS RURALES.																			
	UB010A	CAMINOS RURALES.	\$8,828,923.64	\$8,828,923.64			RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	480	KM	1.00	O	V	I		
	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00			RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	15%	15%	8,500	M2	49,500.00	O	V	P		
	UB010A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES	\$1,941,076.36	\$1,941,076.36			RURAL	C	02-may-24 31-ago-24	0%	0%	364	M2	1,998.00	O	V	I		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 29 de Febrero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$139,451,583.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				MUNICIPIO		BENEFICIARIOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
				FAISMUN	FFM														
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.				\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00												
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.																			
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.																			
	U305	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00		URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0%	102,199	RASTRO MUNICIPAL, PLAZA CÍVICA, PARQUE PÚBLICO.	1	O	V	I		
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.				\$4,167,701.49	\$1,394,358.69	\$2,773,342.80	\$0.00												
	U6010B	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$2,773,342.80		\$2,773,342.80		URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	1.19% 1.19%	1.19%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		
	U7030A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$1,050,926.29	\$1,050,926.29			URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%	0%	350	PROYECTO	1	A	V	I		
	U7030A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	\$75,272.40	\$75,272.40			URBAN A	C	06-may-24 08-jun-24	0% 0%	0%	5,800	PROYECTO	1	A	V	I		
	U7030A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$88,160.00	\$88,160.00			URBAN A	C	21-feb-24 13-mar-24	0% 0%	0%	3,821	PROYECTO	1	A	V	I		
	U7030A	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	\$180,000.00	\$180,000.00			URBAN A	C	15-may-24 16-jun-24	0% 0%	0%	3,500	PROYECTO	1	A	V	I		
SEGURIDAD PÚBLICA				\$72,500,000.00	\$0.00	\$72,500,000.00	\$0.00												
	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$24,969,126.25		\$24,969,126.25		URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	6.37% 6.37%	6.37%	102,199	PLAZA OPERATIVA	126	A	V	P		
	UII-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$28,800,000.00		\$28,800,000.00		URBAN A	C	09-feb-24	7.93% 7.93%	7.93%	102,199	PAGO DE ALUMBRA	1	A	V	D		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 29 de Febrero de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$139,451,583.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				MUNICIPIO		BENEFICIAR IOS				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
				FAISMUN	FFM														
							A												
	UI-03	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$3,970,873.75		\$3,970,873.75		URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0% 0%		126	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		
	UI-06	ADQUISICIÓN DE 72 CHALECOS ANTIBALAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$2,160,000.00		\$2,160,000.00		URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0% 0%		72	LOTE DE MATERIAL ES	1	A	V	I		
	UI-06	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,600,000.00		\$1,600,000.00		URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0% 0%		126	LOTE DE MATERIAL ES	1	A	V	I		
	UI-06	ADQUISICIÓN DE 12 CAMIONETAS PICKUP MARCA FRONTIER PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	\$9,900,000.00		\$9,900,000.00		URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0% 0%		126	VEHICULO	12	A	V	I		
	UI-06	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,100,000.00		\$1,100,000.00		URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0% 0%		126	VEHICULO	5	A	V	I		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$937,348.47	\$0.00	\$937,348.47	\$0.00													
	XX-0	RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$937,348.47		\$937,348.47		URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0% 0%		102,199	INFORME	1	A	V	I		