

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-641	LAGUNILLAS / ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	92.00 %	92.00 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2893	LA LÍNEA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 DE LA LOCALIDAD DE LA LÍNEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,839,774.82	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	3,413.35 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		2,839,774.82	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-639	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	90.00 %	90.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-647	EL CHARCO DE PIEDRA / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CHARCO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	693,251.03	0.00	693,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	114 PERSONA	600.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	102813
2024-646	EL POCITO / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL POCITO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	277,300.66	0.00	277,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	126245
2024-1639	LA RODADA / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	306,763.62	0.00	306,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	265.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	147940
2024-4395	LAGUNILLAS / PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	632,346.87	0.00	632,346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	399 PERSONA	482.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0
2024-5351	LAGUNILLAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,	2,041,657.18	2,041,657.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2024 / 31-12-2024	0.00 %	90.00 %	22 PERSONA	897.68 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		380662	0

2024-648	S.L.P. LOS CHARCOS / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	332,783.91	0.00	332,783.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 PERSONA	288.02 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	124532
2024-1634	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	454,665.05	0.00	454,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655 PERSONA	355.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	147769
2024-645	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,072,299.81	0.00	1,072,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 PERSONA	750.59 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	2990
		5,811,068.13	2,041,657.18	3,769,410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3354	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	4,425.60	0.00	4,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	290 PERSONA	3.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3335	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	15,774.90	0.00	15,774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	34 PERSONA	6.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3341	EL CAPULIN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	6,068.56	0.00	6,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	96 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3350	EL CHARCO DE PIEDRA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	20,882.58	0.00	20,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	114 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3353	EL LIMÓN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,174.31	0.00	2,174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	83 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3352	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	18,679.15	0.00	18,679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	332 PERSONA	6.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3338	EL POCITO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,274.60	0.00	2,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3334	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	45,506.17	0.00	45,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	340 PERSONA	16.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3339	ENCINILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	11,065.48	0.00	11,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	5.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3348	LA LINEA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,541.37	0.00	26,541.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3332	LA PRESA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	5,265.87	0.00	5,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	170 PERSONA	4.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3340	LA REFORMA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	12,509.95	0.00	12,509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	3.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3351	LA RODADA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	16,707.64	0.00	16,707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3355	LAGUNA VERDE / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	22,207.59	0.00	22,207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	185 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3344	LAGUNILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,427.59	0.00	26,427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	399 PERSONA	13.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3347	LAS NORIAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	29,889.20	0.00	29,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	230 PERSONA	7.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3345	LOS CHARCOS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	8,623.72	0.00	8,623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	39 PERSONA	5.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0

2024-3325	LA RODADA / REHABILITACIÓN POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PINIHUAN-LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	320,508.00	0.00	320,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194 PERSONA	3.48 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-2120	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL-EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	68,672.00	0.00	68,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 LOCALIDAD	0.51 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- RECONFORMACION DE TERRENO CON MOTOCONFORMADORA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO		2,521,960.64	0.00	2,265,832.64	256,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-5595	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALIMENTADORA NO. 8 EN EL TRAMO PINIHUAN-LAGUNILLAS-ARROYO SECO MEDIANTE CHAPOLEO EN DERECHO DE VIA	304,955.20	0.00	0.00	304,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-12-2024 / 18-12-2024	50.00 %	30.00 %	5,453 PERSONA	35.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES	0	0	
		304,955.20	0.00	0.00	304,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-5725	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACION MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 TRAMO CRUCERO DE RAYON - SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	341,897.10	0.00	341,897.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-10-2024 / 04-12-2024	90.00 %	100.00 %	655 PERSONA	12.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESSEALING INDUSTRIAL	0	0	
		341,897.10	0.00	341,897.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-640	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	83.00 %	83.00 %	5,453 PERSONA	5.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
2024-642	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-02-2024 / 31-12-2024	51.00 %	51.00 %	5,453 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	0	
2024-643	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-03-2024 / 31-12-2024	95.00 %	95.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0	
		1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-4394	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE VEHICULO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LAGUNILLAS, S.L.P.	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-08-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	0	0	
		619,000.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-654	EL CAÑON / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	182,111.38	0.00	182,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	2 VIVIENDA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	136433
2024-657	EL COCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	364,222.76	0.00	364,222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	4 VIVIENDA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	137313
2024-	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS	273,167.07	0.00	273,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 /	100.00 %	100.00 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS	0	138566

2024-5613	LAGUNILLAS / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	4,380.53	4,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2024 / 30-11-2024	0.00 %	0.00 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		351822	0
		105,132.75	105,132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2122	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	277,511.05	0.00	277,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 17-05-2024	100.00 %	100.00 %	13 VIVIENDA	628.13 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	169517
		277,511.05	0.00	277,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	3,339,774.82	0.00	1,419,887.41	500,000.00	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,724,101.04	2,041,657.18	4,682,443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,820,042.09	0.00	1,525,642.09	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	415,403.15	0.00	415,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	57,039.81	0.00	57,039.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	5,811,185.33	0.00	5,250,102.13	561,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,769,000.00	0.00	0.00	1,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	4,787,289.21	105,132.75	4,682,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26,423,835.45	2,146,789.93	18,032,674.91	4,724,483.20	100,000.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **18,183,631.00**
Techo FFM: **4,932,546.00**

Disponible FISM: **150,956.09**
Disponible FFM: **208,062.80**