

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.				\$ 29,184,290.46	\$ -	\$ 1,621,551.00	\$ 27,562,739.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
ASISTENCIA SOCIAL.				\$ 398,419.58	\$ -	\$ -	\$ 398,419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2024-2007	SS020B	ADQUISICIÓN DE 750 DESPENSAS.	\$ 198,750.00			\$ 198,750.00							URBANA	C	22-jul-24 02-ago-24	100%	100%	91,522	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a.	
2024-2378	SS010C	ADQUISICIÓN DE LOTE DE 100 SILLAS DE RUEDAS.	\$ 199,669.58			\$ 199,669.58							URBANA	C	14-jun-24 01-jul-24	100%	100%	102,199	PROGRAMA	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24.- \$ 200,000.00 CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA	
APOYOS DIRECTOS				\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2024-2009	SS010C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA.	\$ 456,000.00			\$ 456,000.00							URBANA	C	03-jun-24 28-jun-24	100%	100%	160	PROGRAMA	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 456,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS. CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/AD-043-2024. C. CRHISTYAN PAOLO ACOSTA DE LEÓN. CONSUMO DE	
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.				\$ 28,329,870.88	\$ -	\$ 1,621,551.00	\$ 26,708,319.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2024-655	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 26,708,319.88			\$ 26,708,319.88							URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	75.97%	75.97%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P	CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 33'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. DE FORTALECIMIENTO \$ 28'800,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.	
2024-2385	U32	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA LAS PALMAS.	\$ 1,621,551.00		\$ 1,621,551.00								URBANA	C	12-ago-24 27-sep-24	100%	100%	5,500	PARQUE PÚBLICO	1	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 1'623,656.87 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ. CONTRATO NO. MMA/DDSM/PROY/058-2024. PROCEDIMIENTO NO. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-041-2024. SE	
AGUA Y SANEAMIENTO				\$ 6,925,251.20	\$ -	\$ 6,116,151.58	\$ 809,099.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
AGUA POTABLE				\$ 4,183,670.64	\$ -	\$ 3,374,571.02	\$ 809,099.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA. PAVORREAL. AV. BELLA													22-abr-24									SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 406,625.34 \$ 434,619.60 ING. FRANCISCO	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
672	SE050N	CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,248,811.34		\$ 1,248,811.34								URBANA	C	12-abr-24	100%	100%	120	M2	1,489.25	O	V	IT	60292	MMA/DDSM/PAV/001-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-001-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'241,806.89 SE CAMBIÓ EL COSTO EN
2024-673	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACION.	\$ 604,687.73		\$ 604,687.73								URBANA	C	29-feb-24 27-mar-24	100%	95%	8,000	M2	786.62	O	V	P	60789	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 605,495.25 CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-002-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 601,097.63 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27/JUN24 - \$ 604,687.73 METAS DE 792.98 M2 A 786.62 M2.
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,199,884.23		\$ 1,199,884.23								URBANA	AM	12-feb-24 30-sep-24	100%	100%	8,494	M2	57,754.00	O	V	IT	318280	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREÓN, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/022-2024. ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA POR 25 DÍAS PARA REH. DE CALLES. PROC. No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2024. 1ABR-SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'084,170.46 JORMAT CONSTRUCCIONES, C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/045-2024, LICITACIÓN IR-O-EST-245800021-7-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL
2024-675	SE050N	RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,074,299.12		\$ 4,074,299.12								URBANA	C	24-jun-24 23-jul-24	100%	100%	889	M2	8,201.58	O	V	IT	284345	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'084,170.46 JORMAT CONSTRUCCIONES, C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/045-2024, LICITACIÓN IR-O-EST-245800021-7-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL
2024-676	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,369,515.53		\$ 1,369,515.53								URBANA	C	29-abr-24 08-jun-24	100%	97%	5,500	M2	1,510.70	O	V	P	155180	3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'354,804.36 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA. 29ABR-31MAY24

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
GASTOS INDIRECTOS.				\$ 4,167,701.49	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
ADQUISICIONES				\$ 2,128,846.80	\$ -	\$ -	\$ 2,128,846.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2024-688	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$ 1,537,246.80			\$ 1,537,246.80							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	90.94%	90.94%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'773,342.80 ADQ. DE PLOTTER HP DESIGNJET T650, IMPRESORA 36" 91 CM., RED WIFI SHB1 0A PARA DDSM MARTELEC. S.A.	
2024-4066	U6020A	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	\$ 591,600.00			\$ 591,600.00							URBANA	C	31-jul-24 08-ago-24	100%	100%	91,522	VEHICULO	1	A	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24. \$ 591,600.00 CAMIONETA MARCA CHEVROLET 2019, COLORADO LT 4x4, COLOR AZUL COBALTO, PROVEEDOR: C. RAFAEL ARTURO LARA ZAPATA.	
SERVICIOS FAFM				\$ 644,496.00	\$ -	\$ -	\$ 644,496.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2024-3126	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS" Y MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL".	\$ 290,000.00			\$ 290,000.00							URBANA	C	17-jun-24 30-sep-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT	SE DESGLOZO EN LA 7a. SESIÓN ORD. DEL 25JUL24. CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/040-2024. COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ \$ 290,000.00 SUP. EXTERNA DE LAS	
2024-3127	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 104,400.00			\$ 104,400.00							URBANA	C	17-jun-24 30-sep-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT	SE DESGLOZO EN LA 7a. SESIÓN ORD. DEL 25JUL24. MMA/DDSM/DIR/041-2024. CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS	
2024-4053	U7020A	AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00			\$ 125,048.00							RURAL	C	26-ago-24 28-ago-24	100%	100%	108	INFORME	1	O	V	IT	SE DESGLOZO Y SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/069-2024.	
2024-	U7020A	AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE	\$ 125,048.00			\$ 125,048.00							RURAL	C	09-ago-24	100%	100%	150	INFORME	1	O	V	IT	SE DESGLOZO Y SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- \$ 125,048.00 ING.	

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

	127,431.50	4,462.62								
TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
4054		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BOCANEGRAS.	\$ 123,358.29	\$ -	\$ 123,358.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	13-ago-24	100%	100%	350	PROYECTO	1	O	V	I	ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/068-2024.	
SERVICIOS FAISMUN			\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-689	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 123,358.29	\$ -	\$ 123,358.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	AM	04-mar-24 19-abr-24	0.00%	0.00%	350	PROYECTO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB24. \$ 1'394,358.69 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29 FEB24. - \$ 1'050,926.29 49.11% SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL	
2024-690	U7020A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	\$ 75,272.40	\$ -	\$ 75,272.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	23-feb-24 01-mar-24	100%	100%	5,800	PROYECTO	1	O	V	IT	291252 SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29 FEB24. \$ 75,272.40 ING. SALVADOR FELIPE LÓPEZ HERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-006-2024.	
2024-691	U7020A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$ 88,160.00	\$ -	\$ 88,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	22-feb-24 21-mar-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT	187617 SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29 FEB24. \$ 88,160.00 ING. JUAN ANGEL CAMPOS CANDIA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/007-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-007-2024.	
2024-1208	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE DISTINTAS OBRAS, MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO.	\$ 438,596.00	\$ -	\$ 438,596.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBANA	C	04-mar-24 16-ago-24	100%	100%	350	PROYECTO	1	O	V	IT	198058 FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/017-2024. \$ 438,596.00 PROC. No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-012-2024. SUP Y CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE LA EXTRACCIÓN DE	
2024		ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMÉTRICOS DE CAMINO E.C. 57-												C	04-mar-24									JESUS VILLANUEVA CONTRATO No. MMADDSM/PAV/018-2024. \$ 175,160.00	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

		127,431.50	4,462.62																
TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00									



POTOSI
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-1213	U7020A	ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.	\$ 175,160.00		\$ 175,160.00								URBANA	C	19-abr-24	100%	100%	1,708	PROYECTO	1	O	V	IT	215783	ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57- ARROYITO DEL AGUA. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/ME/FAISMUN/DIR/016-2024.
2024-1215	U7020A	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00								URBANA	C	25-mar-24	100%	100%	2,500	PROYECTO	1	O	V	IT	211691	SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24.- \$ 208,800.00 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDS/DIR-023.-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/FAISMUN/DIR/016-2024. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE
2024-2386	U7020A	MECÁNICA DE SUELOS 1 INFORME: "DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN PARA PROYECTO" CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 17,516.00		\$ 17,516.00								URBANA	C	02-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	O	V	IT	230208	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 17,516.00 PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS: ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- MECÁNICA DE
2024-2387	U7020A	MEMORIA DE CÁLCULO: 1 INFORME: "MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA 10.00X26.00 METROS" PARA LA OBRA REFERENTE "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00								URBANA	C	05-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	O	V	IT	231074	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 17,400.00 PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y TÉCNICOS: ING. MIGUEL ÁNGEL CLETO VÁZQUEZ. CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- MEMORIA DE
2024-2388	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALMAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00								URBANA	C	24-jun-24	100%	100%	85	INFORME	1	O	V	IT	278819	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDS/AGP/067-2024.
2024-2389	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00								URBANA	C	27-may-24	100%	100%	337	INFORME	1	O	V	IT	278937	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDS/AGP/066-2024.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.				\$ 4,410,512.89	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 1,237,935.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -												
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.				\$ 3,022,215.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 199,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80								RURAL	C	23-feb-24	100%	100%	933	M3	10,909.00	O	V	IT	55794 57601 58441 59268	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1202,231.43 4 OBRAS. CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2024. PROCEDIMIENTO No.
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 880,818.74		\$ 880,818.74								RURAL	C	23-feb-24	100%	100%	960	M3	8,014.00	O	V	IT	62513 62788 63542 162586	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 883,164.84 4 OBRAS. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-004-2024. SE CAMBIO EL COSTO EN
2024-695	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 580,214.55		\$ 580,214.55								RURAL	C	02-abr-24	100%	100%	576	M3	5,167.20	O	V	IT	289130 291129	3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 581,143.30 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2024. PROCEDIMIENTO No.
2024-1995	TM010A	DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO.	\$ 159,012.61		\$ 159,012.61								RURAL	C	14-jun-24	100%	100%	52	M3	1,455.20	O	V	IT	202564	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24. \$ 159,012.61 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/033-2024. PROCEDIMIENTO No.
2024-2377	TM070A	ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO.	\$ 199,998.00		\$ 199,998.00								RURAL	C	01-jul-24	100%	100%	222	KG	11,111.00	A	V	IT		6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24.- \$ 199,998.00 11.111 TON. C. ELIUD COVARRUBIAS ROBLEDO, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/047-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.				\$ 1,388,297.19	\$ -	\$ -	\$ 1,037,937.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -												

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-698	TJ030A	INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 183,397.19		\$ 183,397.19							URBANA	AM	09-feb-24	0%	0%	225	PIEZA	1.00	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD. DEL CONSEJO EN FORTALECIMIENTO DEL 29FEB24. \$ 300,200.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$409,460.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL		
														31-dic-24											
2024-702	TJ070A	ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 329,000.00		\$ 329,000.00							RURAL	C	31-may-24	100%	100%	70 FAM.	PIEZA	70,000.00	A	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. BENEFICIARIOS 90 FAMILIAS INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO \$420,000.00 EN EL CUAL EL BENEFICIARIO APORTA EL 25% (\$105,000.00) Y EL MUNICIPIO 75% (\$315,000.00)		
														15-jul-24											
2024-705	TJ030A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$ 875,900.00		\$ 525,540.00					\$ 350,360.00		RURAL	C	18-mar-24	100%	100%	305	PIEZA	1,000.00	A	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. ADQ. DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS MARCA NOVILLO CALIBRE 12.5 DE 34 KG. ING. HÉCTOR DE LA ROSA DIBILDOX, MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/FFM/008-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-		
														29-mar-24											
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$ 12,832,730.95	\$ -	\$ 11,028,301.53	\$ 1,804,429.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
CAMINOS RURALES.																									
2024-711	UB020A	RUBRO: CAMINOS RURALES.	\$ 723,771.43		\$ 723,771.43							RURAL	AM	09-feb-24	0%	0%	480	KM	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'1770,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 8'828,923.64 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24. \$ 3'822,414.93 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24. \$ 2'636,677.28 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN		
														31-dic-24											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA 2021-2024

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-712	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,402,529.40		\$ 1,402,529.40							RURAL	C	12-feb-24 30-sep-24	100%	100%	3,051	M2	76,827.00	O	V	IT	308377 308692 312143 312232 312537 314490 314732	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 25 DIAS HÁBILES. C. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREÓN, 22FEB-28MAR24. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2024. PROCEDIMIENTO	
2024-716	UB020A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES.	\$ 1,933,159.31		\$ 1,933,159.31							RURAL	C	24-jun-24 07-ago-24	100%	100%	364	M2	1,998.00	O	V	IT	266667	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'941,076.36 0.001998 KM. LIC. MARGARITA LEJJA CAMARILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/046-2024. LICITACIÓN IR-O-EST-245800021-6-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO.	
2024-718	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,369,666.66		\$ 1,369,666.66							RURAL	C	20-may-24 14-jul-24	95%	100%	450	M2	1,973.63	O	V	P	315157	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'380,329.98 0.00197363 KM. EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR MEDINA LARA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/032-2024. PROCEDIMIENTO	
2024-719	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.	\$ 3,621,041.08		\$ 3,621,041.08							RURAL	C	27-may-24 21-jul-24	70%	30%	472	M2	6,000.00	O	V	P	314331	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 3'626,178.73 0.006 KM. EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ING. EDGAR MEDINA LARA.	
2024-1259	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL PLAN Y SARABIA.	\$ 354,732.20		\$ 354,732.20							RURAL	C	15-mar-24 15-abr-24	100%	100%	533	M3	47.00	O	V	IT	236712 236826 235422	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24. - \$ 354,732.20 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, No. MMA/DDSM/PAV/028-2024. PROCEDIMIENTO	
2024-1260	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCIA.	\$ 831,005.45		\$ 831,005.45							RURAL	C	15-mar-24 15-abr-24	100%	100%	924	M3	111.00	O	V	IT	275319 275532 277230 277416	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24. - \$ 831,005.45 JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/030-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

				127,431.50	4,462.62					
TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00



OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-1261	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 549,144.00		\$ 549,144.00								RURAL	C	29-abr-24 24-may-24	100%	100%	759	KM	1.20	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24 - \$ 550,000.00 ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/031-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-
2024-2006	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 - ARROYITO DEL AGUA,SUBTRAMO: KM 2+500 AL 4+350.	\$ 792,396.00		\$ 792,396.00								RURAL	C	01-jul-24 31-jul-24	100%	100%	235	KM	1.85	O	V	IT	274973	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORD. DEL 30MAY24 - \$ 792,396.00 LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO, No. MMA/DDSM/PAV/034-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-027-2024.
2024-4063	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL VAQUERO - LA MINITA.	\$ 665,306.40		\$ 665,306.40								RURAL	C	03-sep-24 20-sep-24	100%	100%	103	M2	7,500.00	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24 - \$ 670,000 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/064-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-
2024-4064	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO JALPA - E.C. 57.	\$ 589,979.02		\$ 589,979.02								RURAL	C	03-sep-24 20-sep-24	100%	100%	122	M2	6,600.00	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24 - \$ 600,000.00 ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/065-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-720	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,969,126.25		\$ 24,969,126.25								URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	53.22%	53.22%	102,199	PLAZA OPERATIVA	126	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 24'969,126.25
2024-721	UI4	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$ 3,976,873.64		\$ 3,976,873.64								URBANA	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 3'970,873.75 EQUIPAMIENTO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN
2024-722	UI2	ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,497,500.26		\$ 1,497,500.26								URBANA	C	18-mar-24 01-abr-24	100%	100%	50	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 2'160,000.00 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A. DE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

		127,431.50	4,462.62																
TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00									

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-723	UI2	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00							URBANA	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'600,000.00	
2024-724	UI2	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 9,894,000.11		\$ 9,894,000.11							URBANA	C	20-may-24 03-jul-24	100%	100%	126	VEHICULO	12	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 9'900,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 3a. SESIÓN DEL	
2024-725	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,100,000.04		\$ 1,100,000.04							URBANA	C	18-mar-24 16-may-24	100%	100%	126	VEHICULO	5	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'100,000.00 ADQ. DE 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI PROVEEDOR:	
VIVIENDA			\$ 262,845.33	\$ -	\$ 262,845.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																									
2024-730	SH020D	RUBRO: VIVIENDA	\$ 262,845.33		\$ 262,845.33							URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'589,714.87 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- \$ 262,845.33	