

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-641	LAGUNILLAS / ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	70.00 %	70.00 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2893	LA LÍNEA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 DE LA LOCALIDAD DE LA LÍNEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,839,774.82	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	3,413.35 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		2,839,774.82	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-639	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	81.00 %	81.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-647	EL CHARCO DE PIEDRA / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CHARCO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	693,251.03	0.00	693,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	114 PERSONA	600.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	102813
2024-646	EL POCITO / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL POCITO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	277,300.66	0.00	277,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	126245
2024-1639	LA RODADA / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	306,763.62	0.00	306,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	265.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	147940
2024-4395	LAGUNILLAS / PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	632,346.87	0.00	632,346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	399 PERSONA	482.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0
2024-648	LOS CHARCOS / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	332,783.91	0.00	332,783.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	39 PERSONA	288.02 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	124532

2024-1634	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	454,665.05	0.00	454,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	655 PERSONA	355.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	147769
2024-645	SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,072,299.81	0.00	1,072,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2024 / 12-04-2024	100.00 %	100.00 %	93 PERSONA	750.59 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	2990
		3,769,410.95	0.00	3,769,410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3354	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	4,425.60	0.00	4,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	290 PERSONA	3.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3335	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	15,774.90	0.00	15,774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	34 PERSONA	6.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3341	EL CAPULIN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	6,068.56	0.00	6,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	96 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3350	EL CHARCO DE PIEDRA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	20,882.58	0.00	20,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	114 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3353	EL LIMÓN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,174.31	0.00	2,174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	83 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3352	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	18,679.15	0.00	18,679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	332 PERSONA	6.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3338	EL POCITO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,274.60	0.00	2,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3334	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	45,506.17	0.00	45,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	340 PERSONA	16.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3339	ENCINILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	11,065.48	0.00	11,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	5.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3348	LA LINEA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,541.37	0.00	26,541.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3332	LA PRESA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	5,265.87	0.00	5,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	170 PERSONA	4.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3340	LA REFORMA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	12,509.95	0.00	12,509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	3.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3351	LA RODADA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	16,707.64	0.00	16,707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3355	LAGUNA VERDE / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	22,207.59	0.00	22,207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	185 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3344	LAGUNILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,427.59	0.00	26,427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	399 PERSONA	13.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3347	LAS NORIAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	29,889.20	0.00	29,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	230 PERSONA	7.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3345	LOS CHARCOS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	8,623.72	0.00	8,623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	39 PERSONA	5.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3349	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	39,654.34	0.00	39,654.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	655 PERSONA	14.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-	SAN ANTONIO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN	7,813.04	0.00	7,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 /	100.00 %	100.00 %	7	5.00 LU	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

3331	MARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.											27-08-2024	%	%	PERSONA	MINARIA	TO	DIAZ				
2024-3343	SAN RAFAEL / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	21,796.69	0.00	21,796.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	987 PERSONA	21.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3342	TORTUGAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	28,223.64	0.00	28,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	12 PERSONA	7.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
		372,511.99	0.00	372,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-4601	LA LINEA / REHABILITACION DE RAMPA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, LAGUNILLAS, S.L.P.	540,520.92	0.00	540,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 14-09-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	212.80 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		540,520.92	0.00	540,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN, Subprograma:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO Proyecto:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-3324	LAGUNILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	294,400.00	0.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-07-2024 / 31-12-2024	50.00 %	50.00 %	46 ALUMNO	46.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0	
	OBSERVACIONES.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SLP CAMPUS RIOVERDE, ESCUELA NORMAL DE QUERETARO, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SLP, UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, CAMPUS JALPAN, INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARIO CAMPUS ARROYO SECO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.																					
		294,400.00	0.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2123	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR, LAGUNILLAS, S.L.P. 18X30 MTS	1,525,642.09	0.00	1,525,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2024 / 19-08-2024	100.00 %	100.00 %	27 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	150489
		1,525,642.09	0.00	1,525,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-729	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPILA NUMERO 6 ENTRE NIÑOS HEROES EN EL QUELITALILLO, LAGUNILLAS, S.L.P	73,849.61	0.00	73,849.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	3 VIVIENDA	3.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	143589
2024-3326	LAGUNA COLORADA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CAMINO AL RANCHO EL LIMON DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	26,828.02	0.00	26,828.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
2024-732	LAS NORIAS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS, LAGUNILLAS, S.L.P.	181,472.28	0.00	181,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	0.20 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	147099
2024-764	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA Y ENTRADA POR EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P.	41,365.24	0.00	41,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	147275
2024-1616	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JIMENEZ SN ENTRE LIMITE DE CARRIZAL Y SAN RAFAEL, EN LA	91,888.00	0.00	91,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-04-2024 / 31-12-2024	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	0.16 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE	COMISION FEDERAL DE	0	147534

	LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.																	RO	ELECTRICIDAD (CFE)	ELECTRICIDAD (CFE)		
		415,403.15	0.00	415,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-642	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	147,976.38	0.00	0.00	147,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-02-2024 / 31-12-2024	51.00 %	51.00 %	5,453 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	0
2024-644	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-02-2024 / 31-12-2024	32.00 %	32.00 %	5,453 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	0
		297,976.38	0.00	150,000.00	147,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-4730	LAGUNILLAS / PROGRAMAS AGROPECUARIOS 2024 (MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO)	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	25-09-2024 / 31-12-2024	0.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	4.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	XXXX	0	0
		200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-2121	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACION DE CAMINO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO-LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	81,084.00	0.00	0.00	81,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-05-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	230 PERSONA	3.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OCTAVIO MALDONADO VECERRA	0	0	
	OBSERVACIONES.- RECONFORMACION DE TERRENO CON MOTOCONFORMADORA																					
2024-2789	EL CAPULIN / REHABILITACION POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL CAPULIN-LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	359,484.00	0.00	359,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	27-05-2024 / 15-06-2024	100.00 %	100.00 %	185 PERSONA	1.54 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERIKA VERONICA ALVAREZ VERAS	0	0	
2024-3605	EL CAPULIN / REHABILITACION DE CAMINO EL CAPULIN-SAN JUAN TETLA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	210,714.00	0.00	210,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	18-07-2024 / 03-08-2024	100.00 %	100.00 %	62 PERSONA	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0	
2024-3363	LA LINEA / REHABILITACION DE CAMINO PINIHUAN-LA LINEA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.	141,524.64	0.00	141,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	26-06-2024 / 10-07-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	2.97 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0	
2024-2118	LA REFORMA / REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA-OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	106,372.00	0.00	0.00	106,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-04-2024 / 06-05-2024	100.00 %	100.00 %	24 PERSONA	1.75 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OCTAVIO MALDONADO VECERRA	0	0	
	OBSERVACIONES.- RECONFORMACION DE TERRENO CON MOTOCONFORMADORA																					
2024-3325	LA RODADA / REHABILITACION POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PINIHUAN-LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	320,508.00	0.00	320,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-06-2024 / 19-06-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	3.48 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0	
2024-2120	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL-EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	68,672.00	0.00	0.00	68,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-05-2024 / 08-06-2024	100.00 %	100.00 %	10 LOCALIDAD	0.51 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- RECONFORMACION DE TERRENO CON MOTOCONFORMADORA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO																					
		1,288,358.64	0.00	1,032,230.64	256,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-640	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	66.00 %	66.00 %	5,453 PERSONA	5.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0

2024-643	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-03-2024 / 31-12-2024	95.00 %	95.00 %	5,453 PERSONA	1.00 OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-4394	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE VEHICULO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LAGUNILLAS, S.L.P.	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-08-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	0	0	
		619,000.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-654	EL CAÑÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	182,111.38	0.00	182,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	2	2.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	136433	
2024-657	EL COCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	364,222.76	0.00	364,222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	4	4.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	137313	
2024-659	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	273,167.07	0.00	273,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	3	3.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	138566	
2024-661	LA LINEA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	364,222.76	0.00	364,222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	4	4.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	143288	
2024-649	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	273,167.07	0.00	273,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	3	3.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	131606	
2024-662	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,274,779.68	0.00	1,274,779.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	14	14.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	132160	
2024-666	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	91,055.69	0.00	91,055.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	1	1.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	136745	
2024-668	SAN JUAN TETLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	182,111.38	0.00	182,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2024 / 13-07-2024	100.00 %	100.00 %	2	2.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	138187	
		3,004,837.79	0.00	3,004,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO PARA COCINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3611	EL CAPULIN / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1	1.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3608	EL LIMÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1	1.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3607	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1	1.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3615	EL POCITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-08-2024	100.00 %	100.00 %	1	1.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3617	ENCINILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1	1.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3614	LA PRESA / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	186,641.02	0.00	186,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	2	2.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3610	LAGUNA COLORADA / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1	1.00 VIVIENDA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0

2024-3609	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2024-3606	LOS CHARCOS / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	1	VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2024-3613	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	279,961.50	0.00	279,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	3	VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2024-3612	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	186,641.02	0.00	186,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	100.00 %	100.00 %	2	VIVIENDA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		1,399,807.62	0.00	1,399,807.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-2122	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	277,511.05	0.00	277,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 17-05-2024	100.00 %	100.00 %	13	628.13	VIVIENDA METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	169517
		277,511.05	0.00	277,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	3,339,774.82	0.00	1,419,887.41	500,000.00	0.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,682,443.86	0.00	4,682,443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,820,042.09	0.00	1,525,642.09	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	415,403.15	0.00	415,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	297,976.38	0.00	150,000.00	147,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,288,358.64	0.00	1,032,230.64	256,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,619,000.00	0.00	0.00	1,619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	4,682,156.46	0.00	4,682,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,845,155.40	0.00	13,907,763.61	4,417,504.38	100,000.00	1,419,887.41	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **18,183,631.00**

Techo FFM: **4,932,546.00**

Disponible FISM: **4,275,867.39**

Disponible FFM: **515,041.62**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL