



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisico Financiero

Ejercicio FISCAL 2024

Municipio: VILLA HIDALGO



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, Programa: UJ SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: PAGO DE SERVICIOS Proyecto: PAGO DE SERVICIOS

Table with columns: ODS, Unidad/ Descripcion, TOTAL, FISE, FASIS/IN, FFI, Otros Egresos, Otros Ingresos, Haber 20, Devoluciones, Otros, Modalidad, Precio/ Servicio, Fecha, Monto, Beneficiarios, Tipo, Especial, Compras, # BODS FISE, # BODS FASIS/IN

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, Programa: UJ SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Table with columns: ODS, Unidad/ Descripcion, TOTAL, FISE, FASIS/IN, FFI, Otros Egresos, Otros Ingresos, Haber 20, Devoluciones, Otros, Modalidad, Precio/ Servicio, Fecha, Monto, Beneficiarios, Tipo, Especial, Compras, # BODS FISE, # BODS FASIS/IN

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Table with columns: ODS, Unidad/ Descripcion, TOTAL, FISE, FASIS/IN, FFI, Otros Egresos, Otros Ingresos, Haber 20, Devoluciones, Otros, Modalidad, Precio/ Servicio, Fecha, Monto, Beneficiarios, Tipo, Especial, Compras, # BODS FISE, # BODS FASIS/IN

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto: AGUA POTABLE

Table with columns: ODS, Unidad/ Descripcion, TOTAL, FISE, FASIS/IN, FFI, Otros Egresos, Otros Ingresos, Haber 20, Devoluciones, Otros, Modalidad, Precio/ Servicio, Fecha, Monto, Beneficiarios, Tipo, Especial, Compras, # BODS FISE, # BODS FASIS/IN

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto: ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Table with columns: ODS, Unidad/ Descripcion, TOTAL, FISE, FASIS/IN, FFI, Otros Egresos, Otros Ingresos, Haber 20, Devoluciones, Otros, Modalidad, Precio/ Servicio, Fecha, Monto, Beneficiarios, Tipo, Especial, Compras, # BODS FISE, # BODS FASIS/IN

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA



H. AYUNTAMIENTO VILLA HIDALGO, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VILLA HIDALGO, S.L.P. 2024 - 2027 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDE	PROFUND	PTFO	Obras Entero	Obras Parcial	Novo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Obras	Tipología	Equipo	Comentarios	# Obras FEDE	# Obras PROFUND
2001	REPARACIÓN / EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	01-12-2024	100.00	100.00	100.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUYENDO	CONSTRUYENDO		0	0
	TOTAL	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDE	PROFUND	PTFO	Obras Entero	Obras Parcial	Novo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Obras	Tipología	Equipo	Comentarios	# Obras FEDE	# Obras PROFUND
2002	VILLA HIDALGO / MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ( CODOS, IMPLES, ABRASADORES, TEE, JUNTA DE BOUDO)	264,974.75	0.00	0.00	264,974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28-02-2024 / 31-12-2024	100.00	100.00	100.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUYENDO	CONSTRUYENDO		0	0
	TOTAL	264,974.75	0.00	0.00	264,974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDE	PROFUND	PTFO	Obras Entero	Obras Parcial	Novo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Obras	Tipología	Equipo	Comentarios	# Obras FEDE	# Obras PROFUND
2003	EL DORTO / REPARACIÓN AUTON POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SA ETAPA	378,100.00	0.00	0.00	378,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	01-12-2024 / 31-12-2024	100.00	100.00	100.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUYENDO	CONSTRUYENDO		0	0
2004	RECONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	83,872.42	0.00	0.00	83,872.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	01-12-2024 / 31-12-2024	100.00	100.00	100.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUYENDO	CONSTRUYENDO		0	0
	TOTAL	461,972.42	0.00	0.00	461,972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDE	PROFUND	PTFO	Obras Entero	Obras Parcial	Novo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Obras	Tipología	Equipo	Comentarios	# Obras FEDE	# Obras PROFUND
2005	VILLA HIDALGO / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARAVIA ANITA CAR. MPAL	437,028.12	0.00	437,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	30-02-2024 / 31-12-2024	100.00	100.00	100.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUYENDO	CONSTRUYENDO		0	0
2006	VILLA HIDALGO / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PICACHOS	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15-10-2024 / 31-12-2024	100.00	100.00	100.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUYENDO	CONSTRUYENDO		0	0
	TOTAL	1,179,028.12	0.00	1,179,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: DEPORTE, Programa: SD DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: REHABILITACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDE	PROFUND	PTFO	Obras Entero	Obras Parcial	Novo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Obras	Tipología	Equipo	Comentarios	# Obras FEDE	# Obras PROFUND
2007	EL ECORICITO / REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE CALIDAD EL ECORICITO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	29-02-2024 / 31-12-2024	100.00	100.00	100.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUYENDO	CONSTRUYENDO		0	0
2008	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN COLONIA SANDOVAL CAR. MPAL	217,700.00	0.00	217,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28-02-2024 / 31-12-2024	100.00	100.00	100.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUYENDO	CONSTRUYENDO		0	0
2009	VILLA HIDALGO / REHABILITACION DE AUTODROMO MUNICIPAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28-02-2024 / 31-12-2024	100.00	100.00	100.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUYENDO	CONSTRUYENDO		0	0
	TOTAL	324,200.00	0.00	324,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLE

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEDE	PROFUND	PTFO	Obras Entero	Obras Parcial	Novo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Obras	Tipología	Equipo	Comentarios	# Obras FEDE	# Obras PROFUND
2010	LA REINONDA / PAVIMENTACION A BASE DE CASQUETA ASPALTICA CALLE MIBEL HIDALGO	2,207,700.00	0.00	2,207,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28-02-2024 / 31-12-2024	100.00	100.00	100.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUYENDO	CONSTRUYENDO		0	0
	TOTAL	2,207,700.00	0.00	2,207,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0


  
**H. AYUNTAMIENTO VILLA HIDALGO, SLP**  
 2024 - 2027  
**DESARROLLO SOCIAL**

**H. AYUNTAMIENTO VILLA HIDALGO, SLP**  
 2024 - 2027  
**DESARROLLO SOCIAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, SLP  
**PROF. F. CA. MUNICIPAL**

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 09/11/2024 14:48:36    Página 2/6





Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE
205	VILLA HIDALGO / TRIBUNOS MEDICOS PARA ABEL ACOSTA ( COMPLETAS ESTERIL, BALANCIOMETRO DIGITAL, OMETRO INFANTE, PUNTAS NAZALES )	13,383.18	0.00	0.00	13,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13,383.18	0.00	0.00	13,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA . Programa: UB CAMINOS RURALES . Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CAMINO

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE
206	ELAN INCLINAS DEL PERDIDO / CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTADA PARA ACCESO A LA LOCALIDAD	1,411,827.75	0.00	1,411,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,411,827.75	0.00	1,411,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA . Programa: UB CAMINOS RURALES . Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE
207	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE MEDIDA ASFALTICA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE COPAZONES, ANOLEY, 20 DE NOVIEMBRE Y CDR. MPA.	325,762.31	0.00	0.00	325,762.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		325,762.31	0.00	0.00	325,762.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA . Programa: UJ ADMINISTRACION . Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE
208	VILLA HIDALGO / MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	150,150.00	0.00	0.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150,150.00	0.00	0.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA . Programa: UJ ADMINISTRACION . Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE
209	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE 3 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA . Programa: UJ ADMINISTRACION . Subprograma: CAPACITACION Proyecto: CAPACITACION

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE
210	VILLA HIDALGO / CAPACITACION Y CERTIFICACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14,393.00	0.00	0.00	14,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14,393.00	0.00	0.00	14,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA . Programa: UJ ADMINISTRACION . Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE	PROBADA	FRE
211	VILLA HIDALGO / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	82,471.30	0.00	0.00	82,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		82,471.30	0.00	0.00	82,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
2024 - 2027  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
FEDERACION SOCIAL

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

RUBRO	TOTAL	FED	PROPIO	EST	CONTRA ESTADO	CONTRA FEDERAT	APORTA	DEPOSITOS	OTROS
ADMINISTRACION PUBLICA	2,895,374.6	0.00	6.00	2,895,374.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,719,291.1	0.00	2,710,348.22	4,178,540.19	0.00	1,166,225.48	0.00	0.00	28,180.23
DEPORTES	1,358,198.73	0.00	1,358,198.73	158,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	8,219,848.8	0.00	7,768,292.17	\$11,922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,347,208.75	0.00	1,347,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	640,834.16	0.00	430,967.80	0.00	0.00	453,092.43	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	1,382,300.00	0.00	0.00	1,382,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	652,333.70	0.00	0.00	599,363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	1,789,100.0	0.00	1,411,207.75	396,735.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,601,762.11	0.00	0.00	3,601,762.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31,247,176.82	0.00	19,008,718.00	13,842,931.61	0.00	1,239,738.73	0.00	0.00	28,180.23

Techo FISM: 15,008,769.00  
 Techo FFM: 13,992,633.00

Deponible FISM: 0.00  
 Deponible FFM: 0.00



H. AYUNTAMIENTO  
 VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 2024 - 2027  
 GOBIERNO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
 VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 2024 - 2027  
 DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*