

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-666	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L.; EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 819,236.56	\$ 819,236.56									URBANA	C	11-mar-24 12-abr-24	100%	100%	122	M.L.	191.29	O	V	IT	180506	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 694,149.50 GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/017-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL	
2024-667	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV. MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINÉÑO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,281,652.11	\$ 1,281,652.11									URBANA	C	08-abr-24 17-may-24	100%	100%	309	M.L.	492.16	O	V	IT	180594	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 1'237,629.23 \$ 1'281,652.11 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/014-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 1'281,652.11 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-010-2024.	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 6,570,618.99	\$ -	\$ -	\$ 6,570,618.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-1255	SK010A	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 3,636,392.12		\$ 3,636,392.12								RURAL	C	06-may-24 31-ago-24	100%	100%	86,686	OBRA	1	O	V	IT		MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CONTRATO No.	
2024-1257	SK030F	RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA	\$ 734,280.00		\$ 734,280.00								RURAL	C	01-mar-24 31-mar-24	100%	100%	86,686	MAQUINARIA	5	A	V	IT		GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M., S.A. DE C.V. JOSÉ FRANCISCO TORRES CHARQUEÑO, 1 31MAR24, \$ 734,280.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/019-2024. ARRENDAMIENTO	
2024-4955	SK030F	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOC. SANTA BRÍGIDA.	\$ 2,199,946.87		\$ 2,199,946.87								RURAL	C	11-nov-24 31-dic-24	0%	0%	86,686	OBRA	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 2'199,946.87	
DEPORTES			\$ 7,090,126.32	\$ -	\$ 5,764,469.30	\$ 1,325,657.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
DESARROLLO DEL DEPORTE.																										
		CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO													14-jun-24											SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-27	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE ADITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 5,764,469.30		\$ 5,764,469.30								URBANA	C	30-sep-24	100%	100%	3,821	M2	1,001.54	O	V	IT	321661	4'500,000.00 2,446.43 M2. 1,004.63 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO. ING. JUAN JOSÉ GARAY
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,325,657.02			\$ 1,325,657.02							URBANA	C	18-mar-24 01-jun-24	100%	100%	7,625	M2	983.48	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'328,171.11 983.48 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO. ING. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/016-
DESARROLLO URBANO.			\$ 22,284,244.05	\$ -	\$ 15,842,613.15	\$ 6,441,630.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
URBANIZACIÓN.																									
2024-672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,248,811.34		\$ 1,248,811.34								URBANA	C	23-feb-24 12-abr-24	100%	100%	120	M2	1,489.25	O	V	IT	60292	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'246,303.21 CONTRATISTA GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-001-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'241,806.89 SE CAMBIÓ EL COSTO EN
2024-673	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 604,687.73		\$ 604,687.73								URBANA	C	29-feb-24 27-mar-24	100%	100%	8,000	M2	786.62	O	V	IT	60789	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 605,495.25 CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-002-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 601,097.63 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 604,687.73 METAS DE 792.98 M2 A 786.62 M2.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FAISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,187,753.25	\$ 1,187,753.25								URBANA	AM	12-feb-24	100%	100%	8,494	M2	57,754.00	O	V	IT	319280	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREÓN, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/022-2024. ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA POR 25 DÍAS PARA REH. DE CALLES. PROC. No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2024. 1ABR-		
														30-sep-24												
2024-675	SE050N	RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,074,299.12	\$ 4,074,299.12								URBANA	C	24-jun-24	100%	100%	889	M2	8,201.58	O	V	IT	284345	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'084,170.46 JORMAT CONSTRUCCIONES, C. JORGE ACUNA DEL CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/045-2024. LICITACIÓN IR-O-EST-245800021-7-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL		
														23-jul-24												
2024-676	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,369,515.53	\$ 1,369,515.53								URBANA	C	29-abr-24	100%	100%	5,500	M2	1,510.70	O	V	IT	155180	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'354,804.36 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA.		
														08-jun-24												
2024-677	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,443,789.31	\$ 1,443,789.31								URBANA	C	01-jul-24	100%	100%	2,000	M2	1,619.04	O	V	IT	285832	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'335,969.56 ANTES 1675.31 M2. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP4. - \$ 1'443,789.31 METAS ANTES 1'443,789.31		
														03-ago-24												
2024-678	SE020O	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 2,133,462.84	\$ 2,133,462.84								URBANA	C	03-abr-24	100%	100%	9,000	M2	1,726.00	O	V	IT	159368	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'485,747.72 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/025-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-018-2024. SE		
														02-may-24												
2024-	SF050N	REHABILITACIÓN DE CALLE ALMAGRES, ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y AV. LAS	\$ 1,379,675.46	\$ 1,379,675.46								URBANA	C	15-jul-24	100%	100%	1,160	M2	1,307.36	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. \$ 1'257,526.28 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-4061	SE0340k	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA LED EN VARIOS CRUCEROS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,263,472.00		\$ 1,263,472.00								URBANA	C	02-sep-24	30-sep-24	100%	0%	91,522	LOTE DE SEÑALIZACIÓN.	1.00	A	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN ORD. DEL 29AGO24. - \$ 1'262,950.00 C. SERGIO DE LA PEÑA DE LA GARZA, 20 SEÑAL DE LED, 16 ACOMETIDAS PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y 10 POSTES METÁLICOS CUADRADO DE 4'X4' DE 3 METROS DE ALTURA. CONTRATO NO. MMA/DDSM/URB/063-	
2024-2383	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE RIO NAZAS, COLONIA JUÁREZ; CALLE ALMAGRES ENTRE LAS CALLES TERRAMOSTES, CALLE PALMA NEGRA Y CALLE ARAMBERRI DE LA COLONIA LAS PALMAS Y CALLE MONTE MICHEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MONTE BLANCO DE LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 534,650.86		\$ 534,650.86								URBANA	C	15-jul-24	16-ago-24	100%	100%	9,000	LUMINARIAS POSTES	338	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. \$ 600,000.00 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/053-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAFM/ALP/AD 036-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN ORD. DEL 29AGO24. - SE CAMBIÓ	
2024-2384	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA REPÚBLICA.	\$ 454,642.06		\$ 454,642.06								URBANA	C	15-jul-24	02-ago-24	100%	100%	2,400	LUMINARIAS	44.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. \$ 454,642.06 PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: C. ANA MARIA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/051-2024. PROCEDIMIENTO	
2024-681	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 142,724.49	\$ 142,724.49									URBANA	C	22-abr-24	17-may-24	100%	100%	120	LUMINARIAS POSTES	84	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 120,000.00 C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/021-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAFM/ALP/AD	
2024-682	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CALLE CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 691,323.46	\$ 691,323.46									URBANA	C	10-may-24	14-jun-24	100%	100%	850	LUMINARIA POSTE	4320	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 645,000.00 ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/026-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AL	
2024-4952	SE050B	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JAIME NUNO ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y REFORMA, ZONA CENTRO	\$ 96,500.00	\$ 96,500.00									URBANA	C	11-nov-24		0%	0%	291	LUMINARIA POSTE	63	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 96,500.00	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-3127	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 104,400.00		\$ 104,400.00								URBANA	C	17-jun-24 30-sep-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT	SE DESGLOZO EN LA 7a. SESIÓN ORD. DEL 25JUL24. MMA/DDSM/DIR/041-2024. CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS	
2024-4053	U7020A	AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00								RURAL	C	26-ago-24 28-ago-24	100%	100%	108	INFORME	1	O	V	IT	SE DESGLOZO Y SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/069-2024.	
2024-4054	U7020A	AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00								RURAL	C	09-ago-24 13-ago-24	100%	100%	150	INFORME	1	O	V	IT	SE DESGLOZO Y SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/068-2024.	
SERVICIOS FAISMUN			\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-689	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 123,358.29		\$ 123,358.29								URBANA	AM	04-mar-24 19-abr-24	0.00%	0.00%	350	PROYECTO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'394,358.69 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29FEB24.- \$ 1'050,926.29 49.11% SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL	
2024-690	U7020A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	\$ 75,272.40		\$ 75,272.40								URBANA	C	23-feb-24 01-mar-24	100%	100%	5,800	PROYECTO	1	O	V	IT	291252 SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 75,272.40 ING. SALVADOR FELIPE LÓPEZ HERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-006-2024.	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-691	U7020A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$ 88,160.00		\$ 88,160.00								URBANA	C	22-feb-24 21-mar-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT	187617	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 88,160.00 ING. JUAN ANGEL CAMPOS CANDIA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/007-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-007-2024.
2024-1208	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE DISTINTAS OBRAS, MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO.	\$ 438,596.00		\$ 438,596.00								URBANA	C	04-mar-24 16-ago-24	100%	100%	350	PROYECTO	1	O	V	IT	198058	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/017-2024. \$ 438,596.00 PROC. No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-012-2024. SUP Y CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS EN EL C. JOSÉ RIVERA DE JESÚS VILLANUEVA CONTRATO No. MMADDSM/PAV/018-2024. \$ 175,160.00 ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.
2024-1213	U7020A	ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.	\$ 175,160.00		\$ 175,160.00								URBANA	C	04-mar-24 19-abr-24	100%	100%	1,708	PROYECTO	1	O	V	IT	215783	ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-012-2024.
2024-1215	U7020A	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00								URBANA	C	25-mar-24 12-abr-24	100%	100%	2,500	PROYECTO	1	O	V	IT	211691	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24. - \$ 208,800.00 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR-023-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/016-2024. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.
2024-2386	U7020A	MECÁNICA DE SUELOS 1 INFORME: "DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN PARA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P."	\$ 17,516.00		\$ 17,516.00								URBANA	C	02-abr-24 15-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	O	V	IT	230208	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24. - \$ 17,516.00 PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS: ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24. MECÁNICA DE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-2387	U7020A	MEMORIA DE CÁLCULO: 1 INFORME: "MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA 10.00x26.00 METROS" PARA LA OBRA REFERENTE "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00								URBANA	C	05-abr-24 08-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	O	V	IT	231074	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24. - \$ 17,400.00 PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS: ING. MIGUEL ÁNGEL CLETO VÁZQUEZ. CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24 - MEMORIA DE
2024-2388	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALMAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00								URBANA	C	24-jun-24 26-jun-24	100%	100%	85	INFORME	1	O	V	IT	278819	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24. - \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/067-2024.
2024-2389	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00								URBANA	C	27-may-24 30-may-24	100%	100%	337	INFORME	1	O	V	IT	278937	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24. - \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/066-2024.
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 4,377,115.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 1,204,538.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 3,172,215.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 349,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80								RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	100%	933	M3	10,909.00	O	V	IT	55794 57601 58441 59288	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'202,231.43 4 OBRAS. CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2024, PROCEDIMIENTO
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 880,818.74		\$ 880,818.74								RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	100%	960	M3	8,014.00	O	V	IT	62513 62758 63542 162586	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 883,164.84 4 OBRAS. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-004-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FAISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																			
2024-695	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 580,214.55	\$	\$ 580,214.55									RURAL	C	02-abr-24	12-abr-24	100%	100%	576	M3	5,167.20	O	V	IT	289130 291129	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 581,143.30 DVD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN. S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA
2024-1995	TM010A	DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO.	\$ 159,012.61	\$	\$ 159,012.61									RURAL	C	14-jun-24	27-jul-24	100%	100%	52	M3	1,455.20	O	V	IT	202564	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24. \$ 159,012.61 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/033-
2024-2377	TM070A	ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO.	\$ 199,998.00			\$	\$ 199,998.00							RURAL	C	01-jul-24	30-jul-24	100%	100%	222	KG	11,111.00	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24.- \$ 199,998.00 11.111 TON. C. ELIUD COVARRUBIAS ROBLEDO, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/047-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-010-2024.
2024-4959	TM070A	ADQUISICIÓN DE 15 MIL KG DE SEMILLA DE AVENA.	\$ 150,000.00			\$	\$ 150,000.00							RURAL	C	11-nov-24	30-nov-24	0%	0%	500	TONELADA	15.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 150,000.00 15,000 KG.
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,204,900.00	\$ -	\$ -	\$ 854,540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -															
2024-702	TJ070A	ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 329,000.00			\$	\$ 329,000.00							RURAL	C	31-may-24	15-jul-24	100%	100%	70 FAM.	PIEZA	70,000.00	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 28FEB24- BENEFICIARIOS 90 FAMILIAS INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO \$420,000.00 EN EL CUAL EL BENEFICIARIO APORTA EL 25% (\$105,000.00) Y EL MUNICIPIO 75% (\$315,000.00)
2024-	TJ030A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE	\$ 875,900.00			\$	\$ 525,540.00							RURAL	C	18-mar-24		100%	100%	305	PIEZA	1,000.00	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 28FEB24.- ADQ. DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUJAS MARCA NOVILLO CALIBRE 12.5 DE 34 KG. INC. HÉCTOR DE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FAISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-1260	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCIA.	\$ 831,005.45	\$ 831,005.45									RURAL	C	15-mar-24	15-abr-24	100%	100%	924	M3	111.00	O	V	IT	275319 275532 277230 277416	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24.- \$ 831,005.45 JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/030-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA
2024-1261	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 549,144.00		\$ 549,144.00								RURAL	C	29-abr-24	24-may-24	100%	100%	759	KM	1.20	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24.- \$ 550,000.00 ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/031-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD
2024-2006	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 - ARROYITO DEL AGUA, SUBTRAMO: KM 2+500 AL 4+350.	\$ 792,396.00	\$ 792,396.00									RURAL	C	01-jul-24	31-jul-24	100%	100%	235	KM	1.85	O	V	IT	274973	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORD. DEL 30MAY24.- \$ 792,396.00 LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO, No. MMA/DDSM/PAV/034-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-027-2024.
2024-4063	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL VAQUERO - LA MINITA.	\$ 665,306.40		\$ 665,306.40								RURAL	C	03-sep-24	20-sep-24	100%	100%	103	M2	7,500.00	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- \$ 670,000.00 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/064-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD
2024-4064	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO JALPA - E.C. 57.	\$ 589,979.02		\$ 589,979.02								RURAL	C	03-sep-24	20-sep-24	100%	100%	122	M2	6,600.00	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- \$ 600,000.00 ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/065-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-047-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a.
2024-4954	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE IPOA, PRIMERA ETAPA.	\$ 1,606,567.88	\$ 1,606,567.88									RURAL	C	11-nov-24	31-dic-24	0%	0%	5,500	M2	1,980.36	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 1'606,567.88
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 43,458,078.25	\$ -	\$ -	\$ 43,458,078.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-720	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,969,126.25		\$ 24,969,126.25							URBANA	AM	09-feb-24	57.38%	57.38%	102,199	PLAZA OPERATIVA	108	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 24'969,126.25	
														31-dic-24											
2024-721	UI4	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 3,497,451.59		\$ 3,497,451.59							URBANA	C	29-feb-24	0%	0%	126	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 3'970,873.75 EQUIPAMIENTO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN	
														31-dic-24											
2024-722	UI2	ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,497,500.26		\$ 1,497,500.26							URBANA	C	18-mar-24	100%	100%	50	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 2'160,000.00 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A. DE	
														01-abr-24											
2024-724	UI2	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 9,894,000.11		\$ 9,894,000.11							URBANA	C	20-may-24	100%	100%	126	VEHICULO	12	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 9'900,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 3a. SESIÓN DEL	
														03-jul-24											
2024-725	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,100,000.04		\$ 1,100,000.04							URBANA	C	18-mar-24	100%	100%	126	VEHICULO	5	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'100,000.00 ADQ. DE 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI PROVEEDOR:	
														16-may-24											
2024-4957	UI2	ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 2,500,000.00		\$ 2,500,000.00							URBANA	C	11-nov-24	0%	0%	102,199	VEHICULO	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 2'500,000.00	
														30-nov-24											