

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FAISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD			
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																					
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.				\$ 29,676,022.87	\$ -	\$ 1,621,551.00	\$ 28,054,471.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
ASISTENCIA SOCIAL. APOYO A GRUPOS VULNERABLES.				\$ 890,151.99	\$ -	\$ -	\$ 890,151.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-2007	SS010A	ADQUISICIÓN DE 750 DESPENSAS.	\$ 198,750.00		\$ 198,750.00								URBANA	C	22-jul-24	02-ago-24	100%	100%	91,522	DESPENSA	750	O	V	IT			SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24. - \$ 400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a.		
2024-2378	SS010B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE 100 SILLAS DE RUEDAS.	\$ 199,669.58		\$ 199,669.58								URBANA	C	14-jun-24	01-jul-24	100%	100%	102,199	SILLA	100	O	V	IT			SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. - \$ 200,000.00 CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24. - ADQUISICIÓN DE LOTE DE 100 SILLAS DE RUEDAS Y SE		
2024-4961	SS010A	ADQUISICIÓN DE 1,469 DESPENSAS POR JORNALES.	\$ 411,732.41		\$ 411,732.41								URBANA	C	11-nov-24	30-nov-24	0%	0%	1,469	DESPENSA	1,469	O	V	I			SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 414,255.54 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/075-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DIR/AD-056-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL 28NOV24. - \$		
2024-4964	SS010D	ADQUISICIÓN DE 1,000 COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA EL FRÍO.	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00								URBANA	C	11-nov-24	30-nov-24	0%	0%	1,000	PIEZA	1,000	O	V	I			SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 80,000.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/076-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR-055-		
DESASTRES NATURALES.				\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-2009	SS020B	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA.	\$ 456,000.00		\$ 456,000.00								URBANA	C	03-jun-24	28-jun-24	100%	100%	91,522	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	IT			SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24. - \$ 456,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS. CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/AD-043-2024. C. CRHISTYAN PAOLO ACOSTA DE LEÓN. CONSUMO DE		
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.				\$ 28,329,870.88	\$ -	\$ 1,621,551.00	\$ 26,708,319.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-655	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 26,708,319.88		\$ 26,708,319.88								URBANA	C	09-feb-24	31-dic-24	91.90%	91.90%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P			CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 33'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. DE FORTALECIMIENTO \$ 28'800,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-2385	U32	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA LAS PALMAS.	\$ 1,621,551.00	\$ 1,621,551.00									URBANA	C	12-ago-24 27-sep-24	100%	100%	5,500	PARQUE PÚBLICO	1		O	V	IT	263254	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27 JUN 24.- \$ 1'623,656.87 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/058-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-041-2024. SE
AGUA Y SANEAMIENTO			\$ 6,284,559.31	\$ -	\$ 5,475,459.69	\$ 809,099.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
AGUA POTABLE			\$ 4,183,670.64	\$ -	\$ 3,374,571.02	\$ 809,099.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-663	SC010G	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L.; MATEHUALA, S.L.P.	\$ 434,619.60	\$ 434,619.60									URBANA	C	22-abr-24 24-may-24	100%	100%	90	M.L.	397.02		O	V	P	178329	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MAR 24.- \$ 406,625.34 \$ 434,619.60 ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YANEZ, No. MMA/DDSM/AGP/013-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AGP/AD-009-2024. SE CAMBIO EL COSTO EN
2024-664	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,396,982.54	\$ 1,396,982.54									RURAL	C	03-jun-24 05-jul-24	100%	100%	150	OBRA	1.00		O	V	IT	278144	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MAR 24.- \$ 1'500,000.00 LIC. MARGARITA LEJIA CAMARILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/039-2024 PROCEDIMIENTO No.
2024-2379	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON UNA LONGITUD DE 257 M.L. EN COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,542,968.88	\$ 1,542,968.88									RURAL	C	15-jul-24 16-ago-24	100%	100%	112	M.L.	257.00		O	V	IT	284126	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 JUN 24.- \$ 1'540,000.00 LA META 1 OBRA O 257 M.L. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/054-2024. PROCEDIMIENTO No.
2024-3124	SC030I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE PALMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 403,853.39	\$ 403,853.39									RURAL	C	01-ago-24 23-ago-24	100%	100%	85	LOTE DE EQUIPO	1.00		A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 7a. SESIÓN DEL 25 JUL 24. \$400,000.00 FAFM C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/055-2024. PROCEDIMIENTO No.
2024-2380	SC030I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 405,246.23	\$ 405,246.23									RURAL	C	02-sep-24 20-sep-24	100%	100%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00		A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 JUN 24.- \$ 500,000.00 C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO, JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/061-2024. SE CAMBIO EL
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 2,100,888.67	\$ -	\$ 2,100,888.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-666	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L.; EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 819,236.56		\$ 819,236.56								URBANA	C	11-mar-24 12-abr-24	100%	100%	122	M.L.	191.29	O	V	IT	180506	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 694,149.50 GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/017-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN ORDINARIA DEL	
2024-667	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV. MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINÉNO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,281,652.11		\$ 1,281,652.11								URBANA	C	08-abr-24 17-may-24	100%	100%	309	M.L.	492.16	O	V	IT	180594	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24.- \$ 1'237,629.23 \$ 1'281,652.11 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/ALC/014-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24.- \$ 1'281,652.11 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ALC/AD-010-2024.	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 6,573,512.12	\$ -	\$ -	\$ 6,573,512.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-1255	SK010A	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 3,636,392.12			\$ 3,636,392.12							RURAL	C	06-may-24 31-ago-24	100%	100%	86,686	OBRA	1	O	V	IT		MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CONTRATO No.	
2024-1257	SK030F	RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA	\$ 734,280.00			\$ 734,280.00							RURAL	C	01-mar-24 31-mar-24	100%	100%	86,686	MAQUINARIA	5	A	V	IT		GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M., S.A. DE C.V. JOSÉ FRANCISCO TORRES CHARQUEÑO, 1 31MAR24, \$ 734,280.00 CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/019-2024. ARRENDAMIENTO SE DIÓ DE ALTA EN LA	
2024-4955	SK030F	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE TRES MESES.	\$ 2,202,840.00			\$ 2,202,840.00							RURAL	C	05-oct-24 31-dic-24	60%	0%	86,686	OBRA	1	A	V	P		10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 2'199,946.87 EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REP. LEGAL ING. EDGAR MEDINA LARA. CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/072-2024	
DEPORTES			\$ 7,090,126.32	\$ -	\$ 5,764,469.30	\$ 1,325,657.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
DESARROLLO DEL DEPORTE.																										
		CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO													14-jun-24											SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-27	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE ADITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 5,764,469.30		\$ 5,764,469.30								URBANA	C	30-sep-24	100%	100%	3,821	M2	1,001.54	O	V	IT	321661	4'500,000.00 2,446.43 M2. 1,004.63 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. ING. JUAN JOSÉ GARAY
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,325,657.02			\$ 1,325,657.02							URBANA	C	18-mar-24 01-jun-24	100%	100%	7,625	M2	983.48	O	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'328,171.11 983.48 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. ING. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/016-
DESARROLLO URBANO.			\$ 22,277,785.00	\$ -	\$ 15,836,154.10	\$ 6,441,630.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
URBANIZACIÓN.																									
2024-672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,248,811.34		\$ 1,248,811.34								URBANA	C	23-feb-24 12-abr-24	100%	100%	120	M2	1,489.25	O	V	IT	60292	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'246,303.21 CONTRATISTA GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-001-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'241,806.89 SE CAMBIÓ EL COSTO EN
2024-673	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 604,687.73		\$ 604,687.73								URBANA	C	29-feb-24 27-mar-24	100%	100%	8,000	M2	786.62	O	V	IT	60789	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 605,495.25 CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-002-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 601,097.63 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 604,687.73 METAS DE 792.98 M2 A 786.62 M2.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FAISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,187,753.25	\$ 1,187,753.25								URBANA	AM	12-feb-24	100%	100%	8,494	M2	57,754.00	O	V	IT	319280	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREÓN, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/022-2024. ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA POR 25 DÍAS PARA REH. DE CALLES. PROC. No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-015-2024. 1ABR-	
														30-sep-24											
2024-675	SE050N	RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,074,299.12	\$ 4,074,299.12								URBANA	C	24-jun-24	100%	100%	889	M2	8,201.58	O	V	IT	284345	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'084,170.46 JORMAT CONSTRUCCIONES, C. JORGE ACUNA DEL CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/045-2024. LICITACIÓN IR-O-EST-245800021-7-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 29FEB24.	
														23-jul-24											
2024-676	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,369,515.53	\$ 1,369,515.53								URBANA	C	29-abr-24	100%	100%	5,500	M2	1,510.70	O	V	IT	155180	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'354,804.36 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA.	
														08-jun-24											
2024-677	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,443,789.31	\$ 1,443,789.31								URBANA	C	01-jul-24	100%	100%	2,000	M2	1,619.04	O	V	IT	285832	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24 \$ 1'335,969.56 ANTES 1675.31 M2. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP4. - \$ 1'443,789.31 METAS ANTES 1'443,789.31	
														03-ago-24											
2024-678	SE020O	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 2,133,462.84	\$ 2,133,462.84								URBANA	C	03-abr-24	100%	100%	9,000	M2	1,726.00	O	V	IT	159368	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'485,747.72 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/025-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-018-2024. SE	
														02-may-24											
2024-	SF050N	REHABILITACIÓN DE CALLE ALMAGRES, ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y AV. LAS	\$ 1,379,675.46	\$ 1,379,675.46								URBANA	C	15-jul-24	100%	100%	1,160	M2	1,307.36	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. \$ 1'257,526.28 DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD		
2382		AMERICAS, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.													13-ago-24												C.V. REPRESENTANTE: C. MAYRA BERENICE LARA RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/059-2024. PROCEDIMIENTO SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN ORD. DEL 29AGO24.- \$ 1'200,000.00 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/070-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/PAV/AD-048-2024 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN ORD. DEL 29AGO24.- \$ 200,000.00 SE CAMBIARON LAS METAS EL 26SEP24.- 21,402 M2. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN DEL 26SEP24.- \$ 197,020.46 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 30OCT24.- \$ 188,202.26 AJUSTE EN SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 12SEP24. \$ 1'338,652.17 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/071-2024. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 9a. SESIÓN ORD. DEL 26SEP24.- \$ 1'336,933.33 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/PAV/077-2024. SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 1'508,200.00 ING. AZUCENA HERNÁNDEZ DE LEÓN, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-051-2024. No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-054-2024. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/077-2024. SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 1'438,046.08 ING. CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREÓN, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-052-2024. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/078-2024. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 11a.
2024-4055	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO ENTRE BOULEVARD TURÍSTICO Y CALLE PASEO ÁNGEL VERAL.	\$ 1,187,554.93		\$ 1,187,554.93										09-sep-24 20-sep-24	100%	100%	91,522	M2	685.53		O	V	IT			
2024-4057	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS ATÍPICAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA. S.L.P.	\$ 188,202.26		\$ 188,202.26										29-jul-24 30-ago-24	100%	100%	91,522	M2	21,402.00		O	V	IT			
2024-4617	SE050N	REHABILITACION DE CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A BOULEVARD CARLOS LASSO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,336,933.33		\$ 1,336,933.33										16-sep-24 21-sep-24	100%	100%	3,000	M2	2,301.18		O	V	IT			
2024-4950	SE0200	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE CALLE REGULES Y CALLE MARIANO VÁZQUEZ.	\$ 1,503,202.56		\$ 1,503,202.56										14-nov-24 16-dic-24	15%	0%	319	M2	2,159.25		O	V	P			
2024-4951	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD	\$ 1,436,584.47		\$ 1,436,584.47										14-nov-24 16-dic-24	15%	0%	291	M2	918.45		O	V	P			

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-4061	SE0340k	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA LED EN VARIOS CRUCEROS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,263,472.00		\$ 1,263,472.00								URBANA	C	17-sep-24	100%	100%	82,726	LOTE DE SEÑALIZACIÓN.	1.00	A	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN ORD. DEL 29AGO24. - \$ 1'262,950.00 C. SERGIO DE LA PEÑA DE LA GARZA, 20 SEÑAL DE LED, 16 ACOMETIDAS PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y 10 POSTES METÁLICOS CUADRADO DE 4'X4' DE 3 METROS DE ALTURA. CONTRATO NO. MMA/DDSM/URB/063-		
													URBANA	C	26-sep-24											
2024-2383	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE RIO NAZAS, COLONIA JUÁREZ; CALLE ALMAGRES ENTRE LAS CALLES TERRAMOSTES, CALLE PALMA NEGRA Y CALLE ARAMBERRI DE LA COLONIA LAS PALMAS Y CALLE MONTE MICHEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MONTE BLANCO DE LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 534,650.86		\$ 534,650.86								URBANA	C	01-ago-24	100%	100%	9,000	LUMINARIAS POSTES	328	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. \$ 600,000.00 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/053-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAFM/ALP/AD 036-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN ORD. DEL 29AGO24. - SE CAMBIÓ		
													URBANA	C	19-ago-24											SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. \$ 454,642.06 PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: C. ANA MARIA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/051-2024. PROCEDIMIENTO
2024-2384	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA REPÚBLICA.	\$ 454,642.06		\$ 454,642.06								URBANA	C	15-jul-24	100%	100%	2,400	LUMINARIAS	44.00	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. \$ 454,642.06 PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: C. ANA MARIA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/051-2024. PROCEDIMIENTO		
													URBANA	C	02-ago-24											SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 120,000.00 C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/021-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAFM/ALP/AD
2024-681	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 142,724.49		\$ 142,724.49								URBANA	C	22-abr-24	100%	100%	120	LUMINARIAS POSTES	84	O	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 645,000.00 ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/026-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AL		
													URBANA	C	17-may-24											SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 96,500.00
2024-682	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CALLE CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 691,323.46		\$ 691,323.46								URBANA	C	10-may-24	100%	100%	850	LUMINARIA POSTE	4320	O	V	IT	TOTAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 PZS. REGISTRO DE		
													URBANA	C	14-jun-24											
2024-4952	SE050B	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JAIME NUNO ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y REFORMA, ZONA CENTRO	\$ 96,500.00		\$ 96,500.00								URBANA	C	11-nov-24	0%	0%	291	LUMINARIA POSTE	63	O	V	I			

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
		LIBERTAD Y RETORNO, ZONA CENTRO.												31-dic-24											REGISTRO DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 CM., 13 PZS. LUMINARIA SPOT FR
EDUCACIÓN.			\$ 1,507,275.97	\$ -	\$ 1,507,275.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.																									
2024-684	SJ050C	"REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 14.00X30.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA."	\$ 700,655.66		\$ 700,655.66									26-jun-24	100%	100%	51	TECHADO	1	O	V	IT	232583		SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 625,588.03 420 M2 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/042-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ED
														02-ago-24											
2024-686	SJ020D	"CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA CON DIMENSIONES DE 10.00X26.00 MTS., EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA.", MATEHUALA, SLP.	\$ 806,620.31		\$ 806,620.31									31-jul-24	100%	100%	104	TECHADO	1	O	V	IT	260928		SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27 MARZO 2024. \$ 811,200.00 260 M2. C. JOSÉ GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/056-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/ED
														25-sep-24											
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 4,167,701.49	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
ADQUISICIONES			\$ 2,128,846.80	\$ -	\$ -	\$ 2,128,846.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-688	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$ 1,537,246.80			\$ 1,537,246.80								09-feb-24	91.97%	91.97%	91,522	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P			SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 FEB 24. \$ 2,773,342.80 ADQ. DE PLOTTER HP DESIGNJET T650, IMPRESORA 36" 91 CM., RED WIFI SHBT 0A PARA DDSSM MARTELEC. S.A
														31-dic-24											
2024-4066	U6020A	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	\$ 591,600.00			\$ 591,600.00								31-jul-24	100%	100%	91,522	VEHICULO	1	A	V	IT			SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29 AGO 24. \$ 591,600.00 CAMIONETA MARCA CHEVROLET 2019, COLORADO LT 4X4, COLOR AZUL COBALTO, PROVEEDOR: C. RAFAEL ARTURO LARA ZAPATA.
														08-ago-24											
SERVICIOS FAFM			\$ 644,496.00	\$ -	\$ -	\$ 644,496.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-3126	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS" Y MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL".	\$ 290,000.00			\$ 290,000.00								17-jun-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT			SE DESGLOZO EN LA 7a. SESIÓN ORD. DEL 25 JUL 24. CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/040-2024. COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ \$ 290,000.00 SUP. EXTERNA DE LAS
														30-sep-24											

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-3127	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 104,400.00		\$ 104,400.00							URBANA	C	17-jun-24 30-sep-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT	SE DESGLOZO EN LA 7a. SESIÓN ORD. DEL 25JUL24. MMA/DDSM/DIR/041-2024. CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS		
2024-4053	U7020A	AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							RURAL	C	26-ago-24 28-ago-24	100%	100%	108	INFORME	1	O	V	IT	SE DESGLOZO Y SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/069-2024.		
2024-4054	U7020A	AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							RURAL	C	09-ago-24 13-ago-24	100%	100%	150	INFORME	1	O	V	IT	SE DESGLOZO Y SE DIÓ DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24.- \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/068-2024.		
SERVICIOS FAISMUN			\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-689	U7020A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 123,358.29		\$ 123,358.29							URBANA	AM	04-mar-24 19-abr-24	30%	30%	350	PROYECTO	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'394,358.69 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29FEB24.- \$ 1'050,926.29 49.11% SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 4a. SESIÓN DEL		
2024-690	U7020A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	\$ 75,272.40		\$ 75,272.40							URBANA	C	23-feb-24 01-mar-24	100%	100%	5,800	PROYECTO	1	O	V	IT	291252 SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 75,272.40 ING. SALVADOR FELIPE LÓPEZ HERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-006-2024.		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-691	U7020A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$ 88,160.00		\$ 88,160.00								URBANA	C	22-feb-24 21-mar-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT	187617	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 88,160.00 ING. JUAN ANGEL CAMPOS CANDIA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/007-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROY/AD-007-2024.
2024-1208	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE DISTINTAS OBRAS, MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO.	\$ 438,596.00		\$ 438,596.00								URBANA	C	04-mar-24 16-ago-24	100%	100%	350	PROYECTO	1	O	V	IT	198058	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/017-2024. \$ 438,596.00 PROC. No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-012-2024. SUP Y CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS EN EL C. JOSÉ RIVERA DE JESÚS VILLANUEVA CONTRATO No. MMADDSM/PAV/018-2024. \$ 175,160.00 ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.
2024-1213	U7020A	ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.	\$ 175,160.00		\$ 175,160.00								URBANA	C	04-mar-24 19-abr-24	100%	100%	1,708	PROYECTO	1	O	V	IT	215783	ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/AD-012-2024.
2024-1215	U7020A	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00								URBANA	C	25-mar-24 12-abr-24	100%	100%	2,500	PROYECTO	1	O	V	IT	211691	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN DEL 25ABR24. - \$ 208,800.00 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR-023-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/DIR/016-2024. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACÓZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.
2024-2386	U7020A	MECÁNICA DE SUELOS 1 INFORME: "DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN PARA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P."	\$ 17,516.00		\$ 17,516.00								URBANA	C	02-abr-24 15-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	O	V	IT	230208	SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 27JUN24. - \$ 17,516.00 PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS: ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO. CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24. MECÁNICA DE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-2387	U7020A	MEMORIA DE CÁLCULO: 1 INFORME: "MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA 10.00x26.00 METROS" PARA LA OBRA REFERENTE "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00								URBANA	C	05-abr-24 08-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	O	V	IT	231074	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24. - \$ 17,400.00 PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS: ING. MIGUEL ÁNGEL CLETO VÁZQUEZ. CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24. - MEMORIA DE	
2024-2388	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALMAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00								URBANA	C	24-jun-24 26-jun-24	100%	100%	85	INFORME	1	O	V	IT	278819	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24. - \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/067-2024.	
2024-2389	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00								URBANA	C	27-may-24 30-may-24	100%	100%	337	INFORME	1	O	V	IT	278937	SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24. - \$ 125,048.00 ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/066-2024.	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 4,377,115.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 1,204,538.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -														
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 3,172,215.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 349,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80								RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	100%	933	M3	10,909.00	O	V	IT	55794 57601 58441 59288	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'202,231.43 4 OBRAS. CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2024, PROCEDIMIENTO	
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 880,818.74		\$ 880,818.74								RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	100%	960	M3	8,014.00	O	V	IT	62513 62758 63542 162586	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 883,164.84 4 OBRAS. CONTRATISTA C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-004-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2024-695	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 580,214.55		\$ 580,214.55									RURAL	C	02-abr-24	100%	100%	576	M3	5,167.20	O	V	IT	289130 291129	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 581,143.30 DVD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/024-2024.
2024-1995	TM010A	DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO.	\$ 159,012.61		\$ 159,012.61									RURAL	C	14-jun-24 27-jul-24	100%	100%	52	M3	1,455.20	O	V	IT	202564	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAY24. \$ 159,012.61 C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/033-2024.
2024-2377	TM070A	ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO.	\$ 199,998.00			\$ 199,998.00								RURAL	C	01-jul-24 30-jul-24	100%	100%	222	KG	11,111.00	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 6a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27JUN24. - \$ 199,998.00 11.111 TON. C. ELIUD COVARRUBIAS ROBLEDO, CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/047-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-010-2024.
2024-4959	TM070A	ADQUISICIÓN DE 14,000 KG DE SEMILLA VERIFICADA DE AVENA.	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00								RURAL	C	11-nov-24 30-nov-24	0%	0%	500	TONELADA	14.00	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 150,000.00 15,000 KGS. CONTRATO No. MMA/DDSM/DR/074-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/AD-050-2024. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,204,900.00	\$ -	\$ -	\$ 854,540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -														
2024-702	TJ070A	ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 329,000.00			\$ 329,000.00								RURAL	C	31-may-24 15-jul-24	100%	100%	70 FAM.	PIEZA	70,000.00	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 28FEB24- BENEFICIARIOS 90 FAMILIAS INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO \$420,000.00 EN EL CUAL EL BENEFICIARIO APORTA EL 25% (\$105,000.00) Y EL MUNICIPIO 75% (\$315,000.00)
2024-TJ030A		ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE	\$ 875,900.00			\$ 525,540.00				\$ 350,360.00				RURAL	C	18-mar-24	100%	100%	305	PIEZA	1,000.00	A	V	IT		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 28FEB24- ADQ. DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUJAS MARCA NOVILLO CALIBRE 12.5 DE 34 KG. INC. HÉCTOR DE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
--------------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O. ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
705		ALAMBRE DE PUAS.	\$ 13,710,213.05	\$ -	\$ 11,905,783.63	\$ 1,804,429.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	29-mar-24											MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/FFM/008-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/DR/IR-	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.				\$ 13,710,213.05	\$ -	\$ 11,905,783.63	\$ 1,804,429.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																										
2024-712	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,402,529.40	\$ -	\$ 1,402,529.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RURAL	C	12-feb-24	30-sep-24	100%	100%	3,051	M2	76,827.00	O	V	IT	308377 308892 312143 312232 312537 314480 314732	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 25 DIAS HÁBILES. C. CRISTIAN IVAN RODRÍGUEZ CARREÓN, 22FEB-28MAR24. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2024. PROCEDIMIENTO
2024-716	UB020A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES.	\$ 1,933,159.31	\$ -	\$ 1,933,159.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RURAL	C	24-jun-24	07-ago-24	100%	100%	364	M2	1,998.00	O	V	IT	266667	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'941,076.36 0.001998 KM. LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/046-2024. LICITACIÓN IR-O-EST-24500021-6-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO
2024-718	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,369,666.66	\$ -	\$ 1,369,666.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RURAL	C	20-may-24	14-jul-24	100%	100%	450	M2	1,973.63	O	V	IT	315157	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 1'380,329.98 0.00197363 KM. EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR MEDINA LARA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/032-2024. PROCEDIMIENTO
2024-719	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.	\$ 3,621,041.08	\$ -	\$ 3,621,041.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RURAL	C	27-may-24	21-jul-24	100%	100%	472	M2	6,000.00	O	V	IT	314331	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 27MAR24. \$ 3'626,178.73 0.006 KM. EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ING. EDGAR MEDINA LARA
2024-1259	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL FLAN Y SARABIA.	\$ 354,732.20	\$ -	\$ 354,732.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RURAL	C	15-mar-24	15-abr-24	100%	100%	533	M3	47.00	O	V	IT	236712 236826 235422	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24.- \$ 354,732.20 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, No. MMA/DDSM/PAV/028-2024. PROCEDIMIENTO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-1260	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCIA.	\$ 831,005.45	\$ 831,005.45								RURAL	C	15-mar-24	100%	100%	924	M3	111.00	O	V	IT	275319 275532 277230 277416	SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24. - \$ 831,005.45 JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/030-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-027-2024.	
														15-abr-24											
2024-1261	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 549,144.00		\$ 549,144.00							RURAL	C	29-abr-24	100%	100%	759	KM	1.20	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 4a. SESIÓN ORD. DEL 25ABR24. - \$ 550,000.00 ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/031-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-027-2024.	
														24-may-24											
2024-2006	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 - ARROYITO DEL AGUA, SUBTRAMO: KM 2+500 AL 4+350.	\$ 792,396.00	\$ 792,396.00								RURAL	C	01-jul-24	100%	100%	235	KM	1.85	O	V	IT	274973	SE DIO DE ALTA EN LA 5a. SESIÓN ORD. DEL 30MAY24. - \$ 792,396.00 LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO, No. MMA/DDSM/PAV/034-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-027-2024.	
														31-jul-24											
2024-4063	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL VAQUERO - LA MINITA.	\$ 665,306.40		\$ 665,306.40							RURAL	C	03-sep-24	100%	100%	103	M2	7,500.00	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24. - \$ 670,000.00 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/064-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-047-2024.	
														20-sep-24											
2024-4064	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO JALPA - E.C. 57.	\$ 589,979.02		\$ 589,979.02							RURAL	C	03-sep-24	100%	100%	122	M2	6,600.00	O	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 8a. SESIÓN DEL 29AGO24. - \$ 600,000.00 ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/065-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PAV/AD-047-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA OBRA	
														20-sep-24											
2024-4954	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE IPOA, PRIMERA ETAPA.	\$ 1,601,253.53	\$ 1,601,253.53								RURAL	C	11-nov-24	50%	0%	5,500	M2	1,980.36	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 1'606,567.88 TORZACO, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/081-2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-053-2024. SE	
														31-dic-24											
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 43,458,078.25	\$ -	\$ -	\$ 43,458,078.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Noviembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,122,390.08	\$0.00	\$46,327,270.08	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2024-720	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,969,126.25		\$ 24,969,126.25							URBANA	AM	09-feb-24	65.67%	65.67%	102,199	PLAZA OPERATIVA	108	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 24'969,126.25	
														31-dic-24											
2024-721	UI4	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 3,497,451.59		\$ 3,497,451.59							URBANA	C	29-feb-24	0%	0%	126	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 3'970,873.75 EQUIPAMIENTO. SE CAMBIÓ EL COSTO EN	
														31-dic-24											
2024-722	UI2	ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,497,500.26		\$ 1,497,500.26							URBANA	C	18-mar-24	100%	100%	50	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 2'160,000.00 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A. DE	
														01-abr-24											
2024-724	UI2	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 9,894,000.11		\$ 9,894,000.11							URBANA	C	20-may-24	100%	100%	91,522	VEHICULO	12	A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 9'900,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 3a. SESIÓN DEL	
														03-jul-24											
2024-725	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,100,000.04		\$ 1,100,000.04							URBANA	C	18-mar-24	100%	100%	126	VEHICULO	5	A	V	IT		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'100,000.00 ADQ. DE 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MODELO V-	
														16-may-24											
2024-4957	UI2	ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 2,500,000.00		\$ 2,500,000.00							URBANA	C	11-nov-24	0%	0%	102,199	VEHICULO	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN ORD. DEL 30OCT24. \$ 2'500,000.00 CONTRATO No. MMAADDSM/SPM/079-2024. PROCEDIMIENTO	
														30-nov-24											