

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO
 SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$ 29,678,546.00	\$ -	\$ 1,621,551.00	\$ 28,056,995.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
ASISTENCIA SOCIAL.			\$ 892,675.12	\$ -	\$ -	\$ 892,675.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-2007	SS010A	ADQUISICIÓN DE 750 DESPENSAS.	\$ 198,750.00		\$ 198,750.00								URBANA	C	22-jul-24 02-ago-24	100%	100%	91,522	DESPENSA	750	O	V	IT	
2024-2378	SS010B	ADQUISICIÓN DE LOTE DE 100 SILLAS DE RUEDAS.	\$ 199,669.58		\$ 199,669.58								URBANA	C	14-jun-24 01-jul-24	100%	100%	102,199	SILLA	100	O	V	IT	
2024-4961	SS010A	ADQUISICIÓN DE 1,469 DESPENSAS POR JORNALES.	\$ 414,255.54		\$ 414,255.54								URBANA	C	11-nov-24 30-nov-24	0%	0%	1,469	DESPENSA	1,469	O	V	I	
2024-4964	SS010D	ADQUISICIÓN DE 1,000 COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA EL FRÍO.	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00								URBANA	C	11-nov-24 30-nov-24	0%	0%	1,000	PIEZA	1,000	O	V	I	
APOYOS DIRECTOS			\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-2009	SS010C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA.	\$ 456,000.00		\$ 456,000.00								URBANA	C	03-jun-24 28-jun-24	100%	100%	160	PROGRAMA	1	O	V	IT	
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.			\$ 28,329,870.88	\$ -	\$ 1,621,551.00	\$ 26,708,319.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-655	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 26,708,319.88		\$ 26,708,319.88								URBANA	C	09-feb-24 31-dic-24	83.16%	83.16%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-2385	U32	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA LAS PALMAS.	\$ 1,621,551.00		\$ 1,621,551.00							URBANA	C	12-ago-24	100%	100%	5,500	PARQUE PÚBLICO	1	O	V	IT	263254	
														27-sep-24										
AGUA Y SANEAMIENTO			\$ 6,284,559.31	\$ -	\$ 5,475,459.69	\$ 809,099.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
AGUA POTABLE			\$ 4,183,670.64	\$ -	\$ 3,374,571.02	\$ 809,099.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-663	SC010G	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 434,619.60		\$ 434,619.60							URBANA	C	22-abr-24	100%	100%	90	M.L.	397.02	O	V	P	178329	
														24-may-24										
2024-664	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,396,982.54		\$ 1,396,982.54							RURAL	C	03-jun-24	100%	100%	150	OBRA	1.00	O	V	IT	278144	
														05-jul-24										
2024-2379	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON UNA LONGITUD DE 257 M.L. EN COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,542,968.88		\$ 1,542,968.88							RURAL	C	15-jul-24	100%	100%	112	M.L.	257.00	O	V	IT	284126	
														16-ago-24										
2024-3124	SC030I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE PALMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 403,853.39		\$ 403,853.39							RURAL	C	01-ago-24	100%	100%	85	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		
														23-ago-24										
2024-2380	SC030I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 405,246.23		\$ 405,246.23							RURAL	C	02-sep-24	100%	100%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		
														20-sep-24										

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
DESARROLLO DEL DEPORTE.																								
2024-27	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 5,764,469.30		\$ 5,764,469.30								URBAN A	C	14-jun-24 30-sep-24	100%	100%	3,821	M2	1,001.54	O	V	IT	321661
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,325,657.02		\$ 1,325,657.02								URBAN A	C	18-mar-24 01-jun-24	100%	100%	7,625	M2	983.48	O	V	IT	
DESARROLLO URBANO.																								
URBANIZACIÓN.																								
2024-672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,248,811.34		\$ 1,248,811.34								URBAN A	C	23-feb-24 12-abr-24	100%	100%	120	M2	1,489.25	O	V	IT	60292
		RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN													29-feb-24									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-673	SE050N	BOULEVARD TURÍSTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 604,687.73		\$ 604,687.73							URBANA	C	27-mar-24	100%	100%	8,000	M2	786.62	O	V	IT	60789	
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,187,753.25		\$ 1,187,753.25							URBANA	AM	12-feb-24	100%	100%	8,494	M2	57,754.00	O	V	IT	319280	
														30-sep-24										
2024-675	SE050N	RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,074,299.12		\$ 4,074,299.12							URBANA	C	24-jun-24	100%	100%	889	M2	8,201.58	O	V	IT	284345	
														23-jul-24										
2024-676	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,369,515.53		\$ 1,369,515.53							URBANA	C	29-abr-24	100%	100%	5,500	M2	1,510.70	O	V	IT	155180	
														08-jun-24										
2024-677	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,443,789.31		\$ 1,443,789.31							URBANA	C	01-jul-24	100%	100%	2,000	M2	1,619.04	O	V	IT	285832	
														03-ago-24										

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-678	SE0200	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 2,133,462.84		\$ 2,133,462.84							URBANA	C	03-abr-24 02-may-24	100%	100%	9,000	M2	1,726.00	O	V	IT	159368	
2024-2382	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE ALMAGRES, ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y AV. LAS AMÉRICAS, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 1,379,675.46			\$ 1,379,675.46						URBANA	C	15-jul-24 13-ago-24	100%	100%	1,160	M2	1,397.36	O	V	IT		
2024-4055	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO ENTRE BOULEVARD TURÍSTICO Y CALLE PASEO ÁNGEL VERAL.	\$ 1,187,554.93			\$ 1,187,554.93						URBANA	C	09-sep-24 20-sep-24	100%	67%	91,522	M2	685.53	O	V	P		
2024-4057	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS ATÍPICAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 188,202.26			\$ 188,202.26						URBANA	AM	29-jul-24 30-ago-24	100%	100%	91,522	M2	21,402.00	O	V	IT		
2024-4617	SE050N	REHABILITACION DE CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A BOULEVARD CARLOS LASSO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,336,933.33			\$ 1,336,933.33						URBANA	C	16-sep-24 21-sep-24	100%	0%	3,000	M2	2,301.18	O	V	P		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-4950	SE0200	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE CALLE REGULES Y CALLE MARIANO VÁZQUEZ.	\$ 1,508,200.00		\$ 1,508,200.00							URBANA	C	11-nov-24	0%	0%	319	M2	2,159.25	O	V	I		
														31-dic-24										
2024-4951	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD	\$ 1,438,046.08		\$ 1,438,046.08							URBANA	C	11-nov-24	0%	0%	291	M2	918.45	O	V	I		
														31-dic-24										
2024-4061	SE0340K	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA LED EN VARIOS CRUCEROS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,263,472.00			\$ 1,263,472.00						URBANA	C	02-sep-24	100%	0%	91,522	LOTE DE SEÑALIZACIÓN.	1.00	A	V	P		
														30-sep-24										
2024-2383	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE RIO NAZAS, COLONIA JUÁREZ; CALLE ALMAGRES ENTRE LAS CALLES TERRAMOSTES, CALLE PALMA NEGRA Y CALLE ARAMBERRI DE LA COLONIA LAS PALMAS Y CALLE MONTE MICHEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MONTE BLANCO DE LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 534,650.86			\$ 534,650.86						URBANA	C	15-jul-24	100%	100%	9,000	LUMINARIAS POSTES	338	O	V	IT		
														16-ago-24										
2024-2384	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA REPÚBLICA.	\$ 454,642.06			\$ 454,642.06						URBANA	C	15-jul-24	100%	100%	2,400	LUMINARIAS	44.00	O	V	IT		
														02-ago-24										

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-681	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 142,724.49		\$ 142,724.49							URBANA	C	22-abr-24 17-may-24	100%	100%	120	LUMINARIAS POSTES	84	O	V	IT		
2024-682	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CALLE CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 691,323.46		\$ 691,323.46							URBANA	C	10-may-24 14-jun-24	100%	100%	850	LUMINARIA POSTE	4320	O	V	IT		
2024-4952	SE050B	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JAIME NUNO ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y REFORMA, ZONA CENTRO.	\$ 96,500.00			\$ 96,500.00						URBANA	C	11-nov-24 31-dic-24	0%	0%	291	LUMINARIA POSTE	63	O	V	I		
EDUCACIÓN.			\$ 1,507,275.97	\$ -	\$ 1,507,275.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.																								
2024-684	SJ050C	"REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATIPICA CUBIERTA METALICA 14.00X30.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA."	\$ 700,655.66		\$ 700,655.66							URBANA	C	26-jun-24 02-ago-24	100%	100%	51	TECHADO	1	O	V	IT	232583	
2024-686	SJ020D	"CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATIPICA CUBIERTA METÁLICA CON DIMENSIONES DE 10.00X26.00 MTS., EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA.", MATEHUALA, SLP.	\$ 806,620.31		\$ 806,620.31							RURAL	C	31-jul-24 25-sep-24	100%	100%	104	TECHADO	1	O	V	IT	260928	
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 4,167,701.49	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
ADQUISICIONES			\$ 2,128,846.80	\$ -	\$ -	\$ 2,128,846.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-688	U6010A	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$ 1,537,246.80		\$ 1,537,246.80							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	90.94%	90.94%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		
2024-4066	U6020A	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	\$ 591,600.00		\$ 591,600.00							URBANA	C	31-jul-24 08-ago-24	100%	100%	91,522	VEHICULO	1	A	V	IT		
			\$ 644,496.00	\$ -	\$ 644,496.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
SERVICIOS FAFM			\$ 644,496.00	\$ -	\$ 644,496.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-3126	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS" Y MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL".	\$ 290,000.00		\$ 290,000.00							URBANA	C	17-jun-24 30-sep-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT		
2024-3127	U7020A	CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 104,400.00		\$ 104,400.00							URBANA	C	17-jun-24 30-sep-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT		
2024-4053	U7020A	AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							RURAL	C	26-ago-24 28-ago-24	100%	100%	108	INFORME	1	O	V	IT		
2024-	U7020A	AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							RURAL	C	09-ago-24	100%	100%	150	INFORME	1	O	V	IT		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-1213	U7020A	ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.	\$ 175,160.00		\$ 175,160.00							URBANA	C	19-abr-24	100%	100%	1,708	PROYECTO	1	O	V	IT	215783	
2024-1215	U7020A	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00							URBANA	C	25-mar-24	100%	100%	2,500	PROYECTO	1	O	V	IT	211691	
														12-abr-24										
2024-2386	U7020A	MECÁNICA DE SUELOS 1 INFORME: "DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN PARA PROYECTO" CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 17,516.00		\$ 17,516.00							URBANA	C	02-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	O	V	IT	230208	
														15-abr-24										
2024-2387	U7020A	MEMORIA DE CÁLCULO: 1 INFORME: "MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA 10.00X26.00 METROS" PARA LA OBRA REFERENTE "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00							URBANA	C	05-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	O	V	IT	231074	
														08-abr-24										
2024-2388	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALMAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							URBANA	C	24-jun-24	100%	100%	85	INFORME	1	O	V	IT	278819	
														26-jun-24										
2024-117020A	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							URBANA	C	27-may-24	100%	100%	337	INFORME	1	O	V	IT	278827	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD								
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																				
2389		COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DE MATEHUALA, S.L.P.											A		30-may-24													
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 4,377,115.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 1,204,538.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 3,172,215.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 349,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80								RURAL	C	23-feb-24	100%	100%	933	M3	10,909.00	O	V	IT	55794	57601	58441	59268	
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 880,818.74		\$ 880,818.74								RURAL	C	23-feb-24	100%	100%	960	M3	8,014.00	O	V	IT	62513	62788	63542	162586	
2024-695	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 580,214.55		\$ 580,214.55								RURAL	C	02-abr-24	100%	100%	576	M3	5,167.20	O	V	IT	289130	291129			
2024-1995	TM010A	DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO.	\$ 159,012.61		\$ 159,012.61								RURAL	C	14-jun-24	100%	100%	52	M3	1,455.20	O	V	IT	202564				
2024-		ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE...											RURAL	C	01-jul-24													

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2377	1M070A	SEMILLA DE MAIZ EN MAZOCCA PARA CULTIVO.	\$ 199,998.00		\$ 199,998.00							RURAL	C	30-jul-24	100%	100%	222	KG	11,111.00	A	V	II		
2024-4959	TM070A	ADQUISICIÓN DE 15 MIL KG DE SEMILLA DE AVENA.	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00							RURAL	C	11-nov-24	0%	0%	500	TONELADA	15.00	A	V	I		
														30-nov-24										
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,204,900.00	\$ -	\$ -	\$ 854,540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -												
2024-702	TJ070A	ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 329,000.00		\$ 329,000.00							RURAL	C	31-may-24	100%	100%	70 FAM.	PIEZA	70,000.00	A	V	IT		
														15-jul-24										
2024-705	TJ030A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$ 875,900.00		\$ 525,540.00					\$ 350,360.00		RURAL	C	18-mar-24	100%	100%	305	PIEZA	1,000.00	A	V	IT		
														29-mar-24										
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$ 13,715,527.40	\$ -	\$ 11,911,097.98	\$ 1,804,429.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																								
2024-712	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE	\$ 1,402,529.40		\$ 1,402,529.40							RURAL	C	12-feb-24	100%	100%	3,051	M2	76,827.00	O	V	IT	308377 308892 312143 312232	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		MATEHUALA.												30-sep-24									312537 314490 314732	
2024-716	UB020A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES.	\$ 1,933,159.31		\$ 1,933,159.31								RURAL	C	24-jun-24 07-ago-24	100%	100%	364	M2	1,998.00	O	V	IT	266667
2024-718	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,369,666.66		\$ 1,369,666.66								RURAL	C	20-may-24 14-jul-24	100%	100%	450	M2	1,973.63	O	V	IT	315157
2024-719	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.	\$ 3,621,041.08		\$ 3,621,041.08								RURAL	C	27-may-24 21-jul-24	100%	30%	472	M2	6,000.00	O	V	P	314331
2024-1259	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL PLAN Y SARABIA.	\$ 354,732.20		\$ 354,732.20								RURAL	C	15-mar-24 15-abr-24	100%	100%	533	M3	47.00	O	V	IT	236712 236826 236422
2024-1260	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCIA.	\$ 831,005.45		\$ 831,005.45								RURAL	C	15-mar-24 15-abr-24	100%	100%	924	M3	111.00	O	V	IT	275319 275532 277230 277416
2024-	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJALES - SAN ANTONIO DE LAS	\$ 549,144.00		\$ 549,144.00								RURAL	C	29-abr-24	100%	100%	759	KM	1.20	O	V	IT	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 31 de Octubre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE MATEHUALA
 2021-2024

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,133,793.48	\$0.00	\$46,339,043.48	\$92,444,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDES
 SECRETARÍA DE DESARROLLO
 SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
1261		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LAS BARRANCAS.												24-may-24										
2024-2006	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 - ARROYITO DEL AGUA, SUBTRAMO: KM 2+500 AL 4+350.	\$ 792,396.00		\$ 792,396.00								RURAL	C	01-jul-24	100%	100%	235	KM	1.85	O	V	IT	274973
														31-jul-24										
2024-4063	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL VAQUERO - LA MINITA.	\$ 665,306.40			\$ 665,306.40							RURAL	C	03-sep-24	100%	100%	103	M2	7,500.00	O	V	IT	
														20-sep-24										
2024-4064	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO JALPA - E.C. 57.	\$ 589,979.02			\$ 589,979.02							RURAL	C	03-sep-24	100%	100%	122	M2	6,600.00	O	V	IT	
														20-sep-24										
2024-4954	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE IPOA, PRIMERA ETAPA.	\$ 1,606,567.88		\$ 1,606,567.88								RURAL	C	11-nov-24	0%	0%	5,500	M2	1,980.36	O	V	I	
														31-dic-24										
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 43,458,078.25	\$ -	\$ -	\$ 43,458,078.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-720	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,969,126.25			\$ 24,969,126.25							URBANA	AM	09-feb-24	57.38%	57.38%	102,199	PLAZA OPERATIVA	108	A	V	P	
														31-dic-24										
2024-1114	UI14	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS	\$ 3,497,451.59			\$ 3,497,451.59							URBANA	C	29-feb-24	0%	0%	126	LOTE DE	1	A	V	I	

EJECUTOR
CONTRATISTA
COMENTARIO

C. SANDRA LUCIO VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AS/027-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/AS-IR-013-2024.
COMERCIALIZADORA TAGROJ. S.A. DE C.V. C. JESÚS RICARDO BRAVO CASTILLO.

CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/AD-043-2024. C. CRHISTYAN PAOLO ACOSTA DE LEÓN.

CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
--

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO NO. MMA/DDSM/PROY/058-2024
ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, No. MMA/DDSM/AGP/013-2024
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/039-2024
C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/054-2024
C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/055-2024
C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO, JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/061-2024

EJECUTOR
CONTRATISTA
COMENTARIO

GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C.
MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No.
MMA/DDSM/ALC/017-2024

ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO
No. MMA/DDSM/ALC/014-2024

CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/020-2024
JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V. REP. LEGAL C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO

GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M., S.A. DE C.V.
JOSÉ FRANCISCO TORRES CHARQUEÑO
CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/019-2024

EJECUTOR
CONTRATISTA
COMENTARIO

ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO
No. MMA/DDSM/PROY/015-2024

ING. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ,
CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/016-2024

CONTRATISTA GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO
No. MMA/DDSM/PAV/001-2024

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2024
ING. CRISTIAN IVAN RODRÍGUEZ CARREÓN, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/022-2024; C. MARIA DEL ROSARIO ZEA TORRES, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/049-2024; ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ.
JORMAT CONSTRUCCIONES, C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/045-2024
DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA
ING. JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/050-2024

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/025-2024
DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: C. MAYRA BERENICE LARA RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/059- 2024
ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/070-2024
AJUSTE EN CAPTURA DE CIERRE EN CONTABILIDAD.
ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/071-2024

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
C. SERGIO DE LA PEÑA DE LA GARZA CONTRATO NO. MMA/DDSM/URB/063-2024
ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/053-2024
PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: C. ANA MARÍA RODRIGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/051-2024

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
C. JOSÉ ESTRADA GARCÍA, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/021-2024
ING. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/ALP/026-2024

ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/042-2024
C. JOSÉ GILBERTO GUERRERO RODRÍGUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/EDU/056-2024

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/062-2024

CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/040-2024. COMERCIALIZADORA BOREAL POTOSINA, S.A. DE C.V. C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ
MMA/DDSM/DIR/041-2024. ING. OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VÁRO
ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/069-2024.
ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
No. MMA/DDSM/AGP/068-2024.
ESTUDIO DEL 3% EN LA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.
ING. SALVADOR FELIPE LÓPEZ HERNÁNDEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/006-2024
ING. JUAN ANGEL CAMPOS CANDIA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PROY/007-2024
FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR/017-2024
C. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
C. JOSE RAMON DE JESUS VILLANUEVA CONTRATO No. MMADDSM/PAV/018-2024
C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/DIR-023.-2024.
ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS: ING. MIGUEL ÁNGEL CLETO VÁZQUEZ
ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/AGP/067-2024.
ING. ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CONTRATO

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
No. MMA/DDSM/AGP/066-2024.

CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003-2024
C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004-2024
DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/024-2024
C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/033-2024
C. ELIUD COVARRUBIAS ROBLEDO, CONTRATO

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
No. MMA/DDSM/DR/047-2024

ING. RICARDO FLORES RODRÍGUEZ
ING. HÉCTOR DE LA ROSA DIBILDOX, MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/DDSM/FFM/008-2024

C. CRISTIAN IVAN RODRÍGUEZ CARREÓN, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/005-2024, ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, No. MMA/DDSM/PAV/028-2024, No. MMA/DDSM/PAV/030-2024, No.

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
MMA/DDSM/PAV/020-2024. No. MMA/DDSM/PAV/023-2024. CONTRATISTA: C. MARÍA DEL ROSARIO ZEA TORRES, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/048-2024. MARÍA DEL ROSARIO ZEA TORRES
LIC. MARGARITA LEJA CAMARILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/046-2024
EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR MEDINA LARA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/032-2024SE CAMBIO EL COSTO EN LA 6a. SESIÓN DEL 27JUN24.- \$ 1'369,666.66
EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ING. EDGAR MEDINA LARA. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/037-2024
ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, No. MMA/DDSM/PAV/028-2024
JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/030-2024
ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ,

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/031-2024
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO, No. MMA/DDSM/PAV/034-2024
ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/064-2024
ING. EDGAR GARCÍA LÓPEZ. CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/065-2024
SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 24'969,126.25

EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
MGR TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V. DIR. GENERAL. C. GUILLERMO MORONES CABRERA CONTRATO No. MMA/DDSM/FFM/009- 2024
SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESION ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 9900,000.00 SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 3a. SESIÓN DEL 27MAR24.- ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. PROVEEDOR VEHICULOS DE GUANA IIJATO, S.A.
PROVEEDOR: 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. REP LEGAL. C. JESÚS RICARDO CORDERO DE AVILA. CONTRATO No. MMA/DDSM/SPM/010-2024