

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.				\$ 29,184,290.46	\$ -	\$ 1,621,551.00	\$ 27,562,739.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
ASISTENCIA SOCIAL.				\$ 398,419.58	\$ -	\$ -	\$ 398,419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2024-2007	SS020B	ADQUISICIÓN DE 750 DESPENSAS.	\$ 198,750.00		\$ 198,750.00							URBAN A	C	22-jul-24 02-ago-24	100%	100%	91,522	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	IT		
2024-2378	SS010C	ADQUISICIÓN DE LOTE DE 100 SILLAS DE RUEDAS.	\$ 199,669.58		\$ 199,669.58							URBAN A	C	14-jun-24 01-jul-24	100%	100%	102,199	PROGRAMA	1	O	V	IT		
APOYOS DIRECTOS				\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ 456,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2024-2009	SS010C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA.	\$ 456,000.00		\$ 456,000.00							URBAN A	C	03-jun-24 28-jun-24	100%	100%	160	PROGRAMA	1	O	V	IT		
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.				\$ 28,329,870.88	\$ -	\$ 1,621,551.00	\$ 26,708,319.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2024-655	U36	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 26,708,319.88		\$ 26,708,319.88							URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	75.97%	75.97%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1	A	V	P		
2024-2385	U32	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA LAS PALMAS.	\$ 1,621,551.00		\$ 1,621,551.00							URBAN A	C	12-ago-24 27-sep-24	100%	100%	5,500	PARQUE PÚBLICO	1	O	V	IT	263254	
AGUA Y SANEAMIENTO				\$ 6,925,251.20	\$ -	\$ 6,116,151.58	\$ 809,099.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
AGUA POTABLE				\$ 4,183,670.64	\$ -	\$ 3,374,571.02	\$ 809,099.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-663	SC010G	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L.; EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 434,619.60		\$ 434,619.60							URBAN A	C	22-abr-24 24-may-24	100%	100%	90	M.L.	397.02	O	V	P	178329	
2024-664	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,396,982.54		\$ 1,396,982.54							RURAL	C	03-jun-24 05-jul-24	100%	100%	150	OBRA	1.00	O	V	IT	278144	
2024-2379	SC020J	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON UNA LONGITUD DE 257 M.L. EN COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,542,968.88		\$ 1,542,968.88							RURAL	C	15-jul-24 16-ago-24	100%	100%	112	M.L.	257.00	O	V	IT	284126	
2024-3124	SC030I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE PALMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 403,853.39			\$ 403,853.39						RURAL	C	01-ago-24 23-ago-24	100%	100%	85	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		
2024-2380	SC030I	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 405,246.23			\$ 405,246.23						RURAL	C	02-sep-24 20-sep-24	100%	100%	150	LOTE DE EQUIPO	1.00	A	V	IT		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 2,741,580.56	\$ -	\$ 2,741,580.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-665	SD010D	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 640,691.89		\$ 640,691.89							URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	308	OBRA	1.00	O	V	I		

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-666	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L.; EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 819,236.56		\$ 819,236.56							URBANA	C	11-mar-24	100%	100%	122	M.L.	191.29	O	V	IT	180506	
														12-abr-24										
2024-667	SD010C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV.MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L.; EN CALLE MAXÁ, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L.; PRIV. SALTILLO, COL. EL PINENO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L.; CALLE MANUEL ESPERÓN, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L.; CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,281,652.11		\$ 1,281,652.11							URBANA	C	08-abr-24	100%	100%	309	M.L.	492.16	O	V	IT	180594	
														17-may-24										
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2024-668	SK010B	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO.	\$ 2,879,327.88			\$ 2,879,327.88						RURAL	C	29-feb-24	0%	0%	86,686	OBRA	1	O	V	I		
														31-dic-24										
2024-1255	SK010A	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 3,636,392.12			\$ 3,636,392.12						RURAL	C	06-may-24	100%	100%	86,686	OBRA	1	O	V	IT		
														31-ago-24										
2024-1257	SK030F	RENTA DE 1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN DE VOLTEO Y 1 PIPA DE AGUA, POR EL PERIODO DE 30 DÍAS PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE MATEHUALA	\$ 734,280.00			\$ 734,280.00						RURAL	C	01-mar-24	100%	100%	86,686	MAQUINARIA	5	A	V	IT		
														31-mar-24										
DEPORTES			\$ 7,090,126.32	\$ -	\$ 5,764,469.30	\$ 1,325,657.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
DESARROLLO DEL DEPORTE.																								

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-27	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 5,764,469.30		\$ 5,764,469.30								URBAN A	C	14-jun-24	100%	100%	3,821	M2	1,001.54	O	V	IT	321661
															30-sep-24									
2024-28	SL010E	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO. SAN	\$ 1,325,657.02		\$ 1,325,657.02								URBAN A	C	18-mar-24	100%	100%	7,625	M2	983.48	O	V	IT	
															01-jun-24									
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 285,644.47	\$ -	\$ -	\$ 285,644.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-670	XX0A	RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 285,644.47		\$ 285,644.47								URBAN A	AM	09-feb-24	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	
															30-sep-24									
DESARROLLO URBANO.			\$ 19,995,245.47	\$ -	\$ 13,641,296.37	\$ 6,353,949.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
URBANIZACIÓN.																								
2024-671	SE050N	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 566,846.27		\$ 566,846.27								URBAN A	AM	09-feb-24	0%	0%	350	M2	1,300.00	O	V	I	
															31-dic-24									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-672	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,248,811.34		\$ 1,248,811.34								URBAN A	C	23-feb-24	100%	100%	120	M2	1,489.25	O	V	IT	60292
															12-abr-24									
2024-673	SE050N	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 604,687.73		\$ 604,687.73								URBAN A	C	29-feb-24	100%	95%	8,000	M2	786.62	O	V	P	60789
															27-mar-24									
2024-674	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,199,884.23		\$ 1,199,884.23								URBAN A	AM	12-feb-24	100%	100%	8,494	M2	57,754.00	O	V	IT	319280
															30-sep-24									
2024-		RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A											URBAN		24-jun-24									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
675	SE050N	CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 4,074,299.12		\$ 4,074,299.12								A	C	23-jul-24	100%	100%	889	M2	8,201.58	O	V	IT	284345
2024-676	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE RIO LERMA, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,369,515.53		\$ 1,369,515.53								URBAN A	C	29-abr-24 08-jun-24	100%	97%	5,500	M2	1,510.70	O	V	P	155180
2024-677	SE020O	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS.	\$ 1,443,789.31		\$ 1,443,789.31								URBAN A	C	01-jul-24 03-ago-24	100%	100%	2,000	M2	1,619.04	O	V	IT	285832
2024-678	SE020O	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 2,133,462.84		\$ 2,133,462.84								URBAN A	C	03-abr-24 02-may-24	100%	100%	9,000	M2	1,726.00	O	V	IT	159368
2024-2382	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE ALMAGRES, ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y AV. LAS AMÉRICAS, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 1,379,675.46			\$ 1,379,675.46							URBAN A	C	15-jul-24 13-ago-24	100%	100%	1,160	M2	1,397.36	O	V	IT	
2024-4055	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO ENTRE BOULEVARD TURÍSTICO Y CALLE PASEO ÁNGEL VERAL.	\$ 1,187,554.93			\$ 1,187,554.93							URBAN A	C	09-sep-24 20-sep-24	90%	67%	91,522	M2	685.53	O	V	P	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-4057	SE050N	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS ATÍPICAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA. S.L.P.	\$ 197,020.46		\$ 197,020.46							URBANA	AM	29-jul-24	100%	100%	91,522	M2	21,402.00	O	V	IT		
														30-ago-24										
2024-4617	SE050N	REHABILITACION DE CALLE IGNACIO RAMIREZ DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A BOULEVARD CARLOS LASSO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,336,933.33		\$ 1,336,933.33							URBANA	C	16-sep-24	30%	0%	3,000	M2	2,301.18	O	V	P		
														21-sep-24										
2024-4061	SE040M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA LED EN VARIOS CRUCEROS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,263,472.00		\$ 1,263,472.00							URBANA	C	02-sep-24	100%	0%	91,522	LOTE DE SEÑALIZACION.	1.00	A	V	P		
														30-sep-24										
2024-2383	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE RIO NAZAS, COLONIA JUÁREZ; CALLE ALMAGRES ENTRE LAS CALLES TERRAMOSTES, CALLE PALMA NEGRA Y CALLE ARAMBERRI DE LA COLONIA LAS PALMAS Y CALLE MONTE MICHEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MONTE BLANCO DE LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 534,650.86		\$ 534,650.86							URBANA	C	15-jul-24	100%	100%	9,000	LUMINARIAS POSTES	338	O	V	IT		
														16-ago-24										
2024-2384	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA REPÚBLICA.	\$ 454,642.06		\$ 454,642.06							URBANA	C	15-jul-24	100%	100%	2,400	LUMINARIAS	44.00	O	V	IT		
														02-ago-24										

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-680	SE020B	RUBRO: ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 165,952.05		\$ 165,952.05							URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	1.00	O	V	I		
2024-681	SE050B	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL ACUNA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 142,724.49		\$ 142,724.49							URBAN A	C	22-abr-24 17-may-24	100%	100%	120	LUMINARIAS POSTES	84	O	V	IT		
2024-682	SE050B	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES OAXACA (ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CALLE CHIHUAHUA) Y CALLE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE MÉXICO Y AV. CHIAPAS) DE LA COLONIA REPÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 691,323.46		\$ 691,323.46							URBAN A	C	10-may-24 14-jun-24	100%	100%	850	LUMINARIA POSTE	4320	O	V	IT		
EDUCACIÓN.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.																								
2024-683	SJ040C	RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 492,724.03		\$ 492,724.03							URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	185	AULA	1	O	V	I		
2024-684	SJ050C	"REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA 14.00x30.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA."	\$ 700,655.66		\$ 700,655.66							URBAN A	C	26-jun-24 02-ago-24	60%	100%	51	TECHADO	1	O	V	P	232583	
2024-685	SJ020D	"CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESTRUCTURA ATÍPICA CUBIERTA METÁLICA CON DIMENSIONES DE 14.00x30.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA."	\$ 806,620.31		\$ 806,620.31							RURAL	C	31-jul-24	30%	0%	104	TECHADO	1	O	V	P	260928	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-691	U7020A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$ 88,160.00		\$ 88,160.00								URBAN A	C	22-feb-24 21-mar-24	100%	100%	3,821	PROYECTO	1	O	V	IT	187617
2024-1208	U7020A	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE DISTINTAS OBRAS, MEDIANTE EL LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO.	\$ 438,596.00		\$ 438,596.00								URBAN A	C	04-mar-24 16-ago-24	100%	100%	350	PROYECTO	1	O	V	IT	198058
2024-1213	U7020A	ELABORACIÓN DE PROYECTOS GEOMETRICOS DE CAMINO E.C. 57-ARROYITO DEL AGUA, TRAMO KM 1+500.00 AL KM 4+350.00; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI, TRAMO CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE HIDALGO.	\$ 175,160.00		\$ 175,160.00								URBAN A	C	04-mar-24 19-abr-24	100%	100%	1,708	PROYECTO	1	O	V	IT	215783
2024-1215	U7020A	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE: CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES; BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI EN EL TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE LERDO DE TEJADA.	\$ 208,800.00		\$ 208,800.00								URBAN A	C	25-mar-24 12-abr-24	100%	100%	2,500	PROYECTO	1	O	V	IT	211691
2024-2386	U7020A	MECÁNICA DE SUELOS 1 INFORME: "DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN PARA PROYECTO" CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 17,516.00		\$ 17,516.00								URBAN A	C	02-abr-24 15-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	O	V	IT	230208

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	MIDS
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-2387	U7020A	MEMORIA DE CÁLCULO: 1 INFORME: "MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CUBIERTA METÁLICA 10.00X26.00 METROS" PARA LA OBRA REFERENTE "CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 17,400.00		\$ 17,400.00							URBANA	C	05-abr-24 08-abr-24	100%	100%	104	INFORME	1	O	V	IT	231074	
2024-2388	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALMAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							URBANA	C	24-jun-24 26-jun-24	100%	100%	85	INFORME	1	O	V	IT	278819	
2024-2389	U7020A	AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 125,048.00		\$ 125,048.00							URBANA	C	27-may-24 30-may-24	100%	100%	337	INFORME	1	O	V	IT	278937	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 4,410,512.89	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 1,237,935.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -												
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 3,022,215.70	\$ -	\$ 2,822,217.70	\$ 199,998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-29	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80							RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	100%	933	M3	10,909.00	O	V	IT	55794 57601 58441 59268	
2024-694	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 880,818.74		\$ 880,818.74							RURAL	C	23-feb-24 06-abr-24	100%	100%	960	M3	8,014.00	O	V	IT	62513 62788 63542 162686	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-695	TM010A	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EL VENADITO.	\$ 580,214.55		\$ 580,214.55								RURAL	C	02-abr-24 12-abr-24	100%	100%	576	M3	5,167.20	O	V	IT	289130 291129
2024-1995	TM010A	DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO.	\$ 159,012.61		\$ 159,012.61								RURAL	C	14-jun-24 27-jul-24	100%	100%	52	M3	1,455.20	O	V	IT	202564
2024-2377	TM070A	ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO.	\$ 199,998.00			\$ 199,998.00							RURAL	C	01-jul-24 30-jul-24	100%	100%	222	KG	11,111.00	A	V	IT	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,388,297.19	\$ -	\$ -	\$ 1,037,937.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,360.00	\$ -	\$ -												
2024-698	TJ030A	INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 183,397.19			\$ 183,397.19							URBANA	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	225	PIEZA	1.00	A	V	I	
2024-702	TJ070A	ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 329,000.00			\$ 329,000.00							RURAL	C	31-may-24 15-jul-24	100%	100%	70 FAM.	PIEZA	70,000.00	A	V	IT	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-705	TJ030A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$ 875,900.00		\$ 525,540.00								RURAL	C	18-mar-24	100%	100%	305	PIEZA	1,000.00	A	V	IT	
															29-mar-24									
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.			\$ 12,832,730.95	\$ -	\$ 11,028,301.53	\$ 1,804,429.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
CAMINOS RURALES.																								
2024-711	UB020A	RUBRO: CAMINOS RURALES.	\$ 723,771.43		\$ 723,771.43								RURAL	AM	09-feb-24	0%	0%	480	KM	1.00	O	V	I	
															31-dic-24									
2024-712	UB050B	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,402,529.40		\$ 1,402,529.40								RURAL	C	12-feb-24	100%	100%	3,051	M2	76,827.00	O	V	IT	308377 308892 312143 312232 312537 314490 314732
															30-sep-24									
2024-716	UB020A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES.	\$ 1,933,159.31		\$ 1,933,159.31								RURAL	C	24-jun-24	100%	100%	364	M2	1,998.00	O	V	IT	266667
															07-ago-24									

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-718	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,369,666.66		\$ 1,369,666.66							RURAL	C	20-may-24 14-jul-24	95%	100%	450	M2	1,973.63	O	V	P	315157	
2024-719	UB020A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.	\$ 3,621,041.08		\$ 3,621,041.08							RURAL	C	27-may-24 21-jul-24	70%	30%	472	M2	6,000.00	O	V	P	314331	
2024-1259	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL PLAN Y SARABIA.	\$ 354,732.20		\$ 354,732.20							RURAL	C	15-mar-24 15-abr-24	100%	100%	533	M3	47.00	O	V	IT	236712 236826 235422	
2024-1260	UB050B	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, SAN VICENTE, ARROYITO DEL AGUA Y SANTA LUCÍA.	\$ 831,005.45		\$ 831,005.45							RURAL	C	15-mar-24 15-abr-24	100%	100%	924	M3	111.00	O	V	IT	275319 276532 277230 277416	
2024-1261	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES - SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 549,144.00					\$ 549,144.00				RURAL	C	29-abr-24 24-may-24	100%	100%	759	KM	1.20	O	V	IT		
2024-2006	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 - ARROYITO DEL AGUA, SUBTRAMO: KM 2+500 AL 4+350.	\$ 792,396.00		\$ 792,396.00							RURAL	C	01-jul-24 31-jul-24	100%	100%	235	KM	1.85	O	V	IT	274973	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2024-4063	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL VAQUERO - LA MINITA.	\$ 665,306.40		\$ 665,306.40								RURAL	C	03-sep-24 20-sep-24	100%	100%	103	M2	7,500.00	O	V	IT	
2024-4064	UB050B	REVESTIMIENTO DE CAMINO JALPA - E.C. 57.	\$ 589,979.02		\$ 589,979.02								RURAL	C	03-sep-24 20-sep-24	100%	100%	122	M2	6,600.00	O	V	IT	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ 43,037,500.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2024-720	UI1	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,969,126.25		\$ 24,969,126.25								URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	53.22%	53.22%	102,199	PLAZA OPERATIVA	126	A	V	P	
2024-721	UI4	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 3,976,873.64		\$ 3,976,873.64								URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I	
2024-722	UI2	ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,497,500.26		\$ 1,497,500.26								URBAN A	C	18-mar-24 01-abr-24	100%	100%	50	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	IT	
2024-723	UI2	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00								URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	I	
2024-724	UI2	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 9,894,000.11		\$ 9,894,000.11								URBAN A	C	20-may-24 03-jul-24	100%	100%	126	VEHICULO	12	A	V	IT	
2024-725	UI2	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 1,100,000.04		\$ 1,100,000.04								URBAN A	C	18-mar-24 16-may-24	100%	100%	126	VEHICULO	5	A	V	IT	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
 30 de Septiembre de 2024.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

127,431.50 4,462.62

TOTAL	\$139,141,848.88	\$0.00	\$46,351,191.50	\$92,440,297.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDESORE
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Y REGIONAL DEL ESTADO

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
VIVIENDA				\$ 262,845.33	\$ -	\$ 262,845.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																								
2024-730	SH020D	RUBRO: VIVIENDA	\$ 262,845.33		\$ 262,845.33								URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I	