

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
944	ST-01-0A	APORTACIÓN PARA EL SEGURO POPULAR).	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	C	31-dic-18	20%	20%	3,450	CONSULTA	690	A	V	P	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES.			\$ 7,620,011.30	\$ -	\$ 7,620,011.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2019-3899	SG-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN COLONIA ESTANQUE DE PADRE NIÑO	\$ 2,569,103.00		\$ 2,569,103.00								URBANA	C	09-ago-19 11-oct-19	0%	0%	185	POSTES	10	O	V	I	
2019-3900	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	\$ 1,638,000.00		\$ 1,638,000.00								RURAL	C	09-ago-19 11-oct-19	0%	0%	170	POSTES	8	O	V	I	
2019-3901	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	\$ 262,908.30		\$ 262,908.30								RURAL	C	09-ago-19 11-oct-19	0%	0%	502	POSTES	5	O	V	I	
2019-3902	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BUSTAMANTE III	\$ 3,150,000.00		\$ 3,150,000.00								URBANA	C	09-ago-19 11-oct-19	0%	0%	208	POSTES	6	O	V	I	
EDUCACIÓN.			\$ 1,889,892.00	\$ -	\$ -	\$ 1,889,892.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2019-2990	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 50,397.12		\$ 50,397.12								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	16	BECA	16	A	V	P	COSTO DE LA DESPENSA \$ 288.97*1200=346,764 472*600= \$ 283,200.00 = 629,964.00 JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO. CONTRATO No. MMA/CDSM/003-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/EST/FFM/AD-002-2019.
2019-2991	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-2999	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3024	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 44,097.48		\$ 44,097.48								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	14	BECA	14	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3026	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3028	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID BERLANGA T.V.	\$ 53,546.94		\$ 53,546.94							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	17	BECA	17	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3030	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 31,498.20		\$ 31,498.20							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	10	BECA	10	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3034	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3036	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 31,498.20		\$ 31,498.20							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	10	BECA	10	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3041	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 56,696.76		\$ 56,696.76							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	18	BECA	18	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3043	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M. (RIO NAZAS Y RAFAEL NÁJERA).	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3044	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3045	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M. (DOMICILIO IGNACIO RAMÍREZ).	\$ 44,097.48		\$ 44,097.48							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	14	BECA	14	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3046	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO	\$ 31,498.20		\$ 31,498.20							URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	10	BECA	10	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3065	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/ E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3066	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3067	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3068	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3069	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3070	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPÚBLICA).	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3071	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3072	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3073	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3074	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3075	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 22,048.74		\$ 22,048.74							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	7	BECA	7	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO							
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD						
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																							
3075		ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.												31-dic-19															MATEHUALA		
2019-3076	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. JULIAN CARRILLO EN LA LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10								RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA			
														31-dic-19																	
2019-3077	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCION EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46								RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	3	BECA	3	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	
2019-3078	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38								RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	9	BECA	9	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	
2019-3079	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACION DE ABAJO.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28								RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	
2019-3080	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. JUAN SARABIA EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10								RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	
2019-3081	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MARIANO ARISTA EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA.	\$ 18,898.92		\$ 18,898.92								RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	6	BECA	6	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	
2019-3082	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28								RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	
2019-3083	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10								RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	
2019-3084	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ EN LA COLONIA LAGUNITA.	\$ 44,097.48		\$ 44,097.48								URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	14	BECA	14	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	
2019-3085	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. PLAN DE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46								RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	3	BECA	3	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	
2019-3086	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64								RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	2	BECA	2	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	
2019-3087	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. PIPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 31,498.20		\$ 31,498.20								URBANA	AM	28-feb-19	33%	34.99%	10	BECA	10	A	V	P						MUNICIPIO DE MATEHUALA		
														31-dic-19																	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3088	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL ANTONIO TORRES EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3089	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M. EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	2	BECA	2	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3090	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3091	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3092	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DEL SACRAMENTO.	\$ 47,247.30		\$ 47,247.30							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	15	BECA	15	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3093	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3094	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3095	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3096	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	3	BECA	3	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3097	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46							RURAL	AM	28-feb-19	33%	34.99%	3	BECA	3	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO					
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																					
3097		LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO).												31-dic-19															MATEHUALA
2019-3098	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA TROJES.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38								RURAL	AM	28-feb-19	31-dic-19	33%	34.99%	9	BECA	9	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3099	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28								RURAL	AM	28-feb-19	31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3100	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES.	\$ 3,149.82		\$ 3,149.82								RURAL	AM	28-feb-19	31-dic-19	33%	34.99%	1	BECA	1	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3101	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46								RURAL	AM	28-feb-19	31-dic-19	33%	34.99%	3	BECA	3	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3102	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PLAN.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64								RURAL	AM	28-feb-19	31-dic-19	33%	34.99%	2	BECA	2	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3103	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28								RURAL	AM	28-feb-19	31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3104	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	33%	34.99%	8	BECA	8	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3105	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3106	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28								RURAL	AM	28-feb-19	31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3107	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3108	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3109	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 18,898.92		\$ 18,898.92							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	6	BECA	6	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3110	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.	\$ 6,299.64		\$ 6,299.64							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	2	BECA	2	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3111	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA DIF MUNICIPAL.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-1127	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO (COMPLEMENTO).	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	33%	34.99%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
VIVIENDA			\$ 3,830,000.00	\$ -	\$ 3,830,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2019-1129	SH-01-0D	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	\$ 2,700,000.00		\$ 2,700,000.00							RURAL	C	28-mar-19 31-dic-19	0%	0%	51	CUARTO	51	O	V	I		
2019-1134	SH-01-0F	PROGRAMA MUNICIPAL DE PISO FIRME.	\$ 650,000.00		\$ 650,000.00							RURAL	C	28-mar-19 31-dic-19	0%	0%	504	M2	408	O	V	I		
2019-1137	SH-06-0A	ADQUISICIÓN DE 150 ESTUFAS ECOLÓGICAS.	\$ 480,000.00		\$ 480,000.00							RURAL	C	01-ago-19 20-ago-19	100%	0%	750	UNIDAD	150	O	V	P	ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/021-2019.	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.			\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-1140	SJ-02-0B	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 67,200.50		\$ 67,200.50							URBANA	C	28-mar-19 31-dic-19	0%	0%		SANITARIO	5	O	V	I	\$129,825.77	
2019-3903	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TIPO IEIFE EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS UBICADO EN LA COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC.	\$ 419,391.88		\$ 419,391.88							URBANA	C	11-nov-19 31-dic-19	0%	0%	35	BARRA PERIMETRAL	1	O	V	I		
2019-3904	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ORIENTE	\$ 421,786.35		\$ 421,786.35							RURAL	C	11-nov-19 31-dic-19	0%	0%	30	TECHADO	1	O	V	I		
2019-3905	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y 1 RA. ETAPA INCLUYE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA	\$ 199,655.58		\$ 199,655.58							RURAL	C	14-ago-19 30-oct-19	5%	0%	10	SANITARIO	1	O	V	P	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/018-2019, \$ 199,655.58	
2019-3906	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL INCL. FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5.00 M3 EN E.P. LÁZARO CÁRDENAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA	\$ 293,139.49		\$ 293,139.49							RURAL	C	14-ago-19 30-oct-19	5%	0%	41	SANITARIO	1	O	V	P	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/018-2019, \$ 293,139.49 TOTAL \$ 492,794.07	
2019-3907	SJ-03-0C	MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO RURAL, DE LA FOSA SÉPTICA Y DEL POZO DE ABSORCIÓN EN E. TV. LIC. BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS	\$ 132,597.00		\$ 132,597.00							RURAL	C	11-nov-19 31-dic-19	0%	0%	12	SANITARIO	1	O	V	I		
2019-3908	SJ-03-0A	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS (ATÍPICAS) EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS	\$ 162,807.00		\$ 162,807.00							RURAL	C	11-nov-19 31-dic-19	0%	0%	10	AULAS	2	O	V	I		
2019-3909	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TIPO IEIFE, 138 M.L. EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ.	\$ 550,520.00		\$ 550,520.00							URBANA	C	02-sep-19 04-nov-19	0%	0%	342	BARRA PERIMETRAL	1	O	V	I		
2019-3910	SJ-03-0B	MEJORAMIENTO DE AULAS A TRAVES DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA, 324.48 M2 EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA REPUBLICA	\$ 112,138.40		\$ 112,138.40							URBANA	C	02-sep-19 04-nov-19	0%	0%	300	AULAS	2	O	V	I		
		CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN AREA DE												02-sep-19										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3911	SJ-01-0A	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12 x 26 M2 EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES	\$ 547,703.80		\$ 547,703.80								URBANA	C	04-nov-19	0%	0%	19	TECHADO	1	O	V	I	
2019-3913	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PEÑA	\$ 593,060.00		\$ 593,060.00								RURAL	C	02-sep-19 04-nov-19	0%	0%	20	TECHADO	1	O	V	I	
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.			\$ 1,974,928.06	\$ -	\$ 1,974,928.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.																								
2019-1142	TM-05-0A	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA- MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS.	\$ 474,928.06		\$ 474,928.06								RURAL	C	28-mar-19 31-dic-19	0%	0%	8,200	PIEZA	1	O	V	I	\$ 2'600,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VII SESIÓN DEL CONSEJO DEL 25JUL19.- \$ 1'974,928.06 Y SE DIO DE BAJA EL RECURSO \$ 175,000
2019-3915	TM-03-0B	DESAZOLVE DE BORDOS Y ABREVADEROS EN VARIAS LOCALIDADES.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00								RURAL	C	20-ago-19 31-dic-19	0%	0%	6,000	M3	120	O	V	I	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 54,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2019-16	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 23,517,996.34		\$ 23,517,996.34								URBANA	AM	26-mar-19 31-dic-19	74%	74%	115	PLAZA OPERATIVA	115	A	V	P	
2019-2056	UI-01	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. (PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL).	\$ 2,882,003.66		\$ 2,882,003.66								URBANA	AM	31-may-19 31-dic-19	0%	0%	115	PLAZA OPERATIVA	115	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA V SESIÓN DEL 30MAY19.
2019-18	UI-01	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 28,000,000.00		\$ 28,000,000.00								URBANA	AM	26-mar-19 31-dic-19	72%	72%	91,522	INFORME	1	A	V	P	SE SUMÓ A PREVENCIÓN DE CONDUCTAS.- LA CANTIDAD DE LO VALIDADO EN DERECHOS DE ALUMBRADO.
DESARROLLO URBANO.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.			\$ 14,755,963.89	\$ -	\$ 8,718,230.55	\$ 6,037,733.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-13	SE-03-0A	REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	\$ 370,000.00		\$ 370,000.00							URBANA	AM	26-mar-19	50%	40%	12,000	M2	75,000	O	V	P	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VII SESIÓN DEL 25 JULIO - \$ 670,000.00 A \$ 370,000.00 OCEANO PACIFICO, MAR MEDITERRANEO, MONTE ALBAN, DIAZ ORDAZ, CD. JUÁREZ, NUEVO LAREDO, CAMINO VIEJO A LA PAZ, RANGEL, ESCUELA BRIGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, ASILO DE ANCIANOS JOSE NAVARRO, FLORES MAGON, JUAN JOSE BUSTAMANTE, GOLFO DE MEXICO. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CARGA Y AGRIERO DE MATERIAL HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 116 B Y CARIÓN DE VOLTEO KODIAK, PARA REALIZAR LA CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE CON MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 130 G, AGREGANDO LA CANTIDAD DE AGUA ÓPTIMA CON PIPA MARCA DINA Y LA COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS-533 A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO, ESTO PARA LOGRAR QUE LOS VECINOS DE DICHAS CALLES Y CAMINOS PUEDAN TENER ACCESO A SUS DOMICILIOS Y QUE SEA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD O COLONIA.	
2019-1143	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES. (PENDIENTE POR DEFINIR).	\$ 269,874.58	\$ 266,168.98	\$ 3,705.60							URBANA	C	28-mar-19 31-dic-19	0%	0%	8,900	OBRA	15	O	V	I		
2019-3916	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO ÁLVAREZ (TRAMO: CALLE SAN BARTOLO A CALLE PRIVADA RIO COLORADO) COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 642,529.48	\$ 642,529.48								URBANA	C	06-ago-19 19-sep-19	80%	78%	415	M2	1,290.16	O	V	P	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA. CONTRATO No. MMA/CDSM/009-2019 ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-005-2019. \$ 637,514.92	
2019-3917	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN (TRAMO: CALLE AVENIDA SAN FRANCISCO A CAMINO VIEJO A LA PAZ) COLONIA GUADALUPE	\$ 1,119,175.86	\$ 1,119,175.86								URBANA	C	06-ago-19	80%	78%	1,125	M2	3,672.47	O	V	P	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. \$ 1'116,436.75 CONTRATO No. MMA/CDSM/010-2019. ADJUDICACIÓN No.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3923	SE-01-0A	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSÉ.	\$ 1,208,592.86		\$ 1,208,592.86								URBANA	C	06-ago-19 19-sep-19	15%	0%	856	M2	3,655.00	O	V	P	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/013-2019, LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FFM/PAV/A D-009-2019, \$ 1'202,026.95
2019-25	SE-03-0J	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00								URBANA	C	26-mar-19 03-jun-19	0%	0%	91,522	ACOMETIDA	465	A	V	I	CONTRATO No. MMA/CDSM/005-2019, FOCOS, BALASTROS, FOTOCELDAS, CABLE, BRAZOS, CARCAZAS, FLEJE, HEBILLAS, SOCKETS.
2019-2798	SE-03-0H	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO.	\$ 496,294.40		\$ 496,294.40								URBANA	C	25-jun-19 26-jul-19	100%	100%	5,000	M3.	120	A	V	I	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/004-2019 LICITACIÓN No. MMA/CDSM/PAV/FFMIR-003-2019. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO, PARA BACHEO. ÚNICAMENTE INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL LIBRE A BORDO EN PLANTA. SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-65, INCLUYE ÚNICAMENTE SUMINISTRO DE MATERIAL LIBRE A BORDO EN PLANTA.
2019-14	SE-03-0H	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.	\$ 1,195,625.34		\$ 1,195,625.34								URBANA	C	15-abr-19 31-jul-19	100%	100%	8,500	M3.	280	O	V	P	SE CUMPLIÓ EL COSTO EN LA VI SESION DEL 27/JUN/19 - \$ 1'195,625.34 LICITACION POR ADJ. DIRECTA No. MMA/CDSM/FFM/PAV/ADJ-001-2019. CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/001-2019. SE DIO DE ALTA II 28 FEB. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA V SESION 28/MAY \$ 1'195,625.34. RETORNOS CARR. 57, CALLE PINOS ROBLES, CEBAS, RAMO 20, FLORES MACÓN, 5 DE MAYO, CARR. SACRAMENTO, RAFAEL NÁJERA, RAPIATO, DURANGO, AVENIDA ROBLE, LERDO DE TEJADA, BENITO JUÁREZ, JAVIER CLAVIERO, HIDALGO, ALTAMIRANO, JAIMÉ NUNO BOCANEGRA, 16 DE SEPTIEMBRE, MORELOS, AV. DEL FRAYLE, MONTE EVEREST, PASTORIZA. SON CALLES Y CAMINOS QUE SE ENCUENTRAN PAVIMENTADOS PERO SU SUPERFICIE SE ENCUENTRA DETERIORADA CON LA PRESENCIA DE BACHES, POR LO QUE SE REALIZA EL CORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y EL RETIRO DE LA CAPA, PARA REALIZAR EL BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL RIEGO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y LA APLICACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL