

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
AGUA POTABLE				\$ 2,380,640.15	\$ -	\$ 2,380,640.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2019-3848	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 1,294.40 M.L. EN LAS CALLES CHARCAS; ENTRE LA PAZ Y CD. DEL MAÍZ FRACC LAS ANIMAS, CALLE MORELIA; ENTRE CD. VICTORIA Y AL SUR DE SALTILLO, CALLE CAMPECHE; ENTRE HIDALGO E IRAPUATO, CALLE COAHUILA; ENTRE DISTRITO FEDERAL Y TABASCO, CALLE GUERRERO; ENTRE LEÓN Y CUIJACÁN, COL. REPÚBLICA, CALLE MANDARINA; ENTRE PROL. NEGRETE Y MANZANA FRACC. LAS GOLONDRINAS, CALLE PISTACHE; ENTRE SABINOS E INDEPENDENCIA, PRIV. PIRULES; ENTRE MEMBRILLO Y MANZANOS, CALLE CEDROS ESQUINA CON MEMBRILLO, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ; ENTRE SAN AGUSTÍN Y PROL. SIERRA VERTIENTE, COL. GUADALUPE, CALLE VILLA DE REYES Y ANTONIO HERNÁNDEZ ENTRE INFIERNILLO Y TOMÁS ALCOCER, CALLE AGUSTINA REYES ENTRE INFIERNILLO Y RAYÓN, CALLE TOMÁS ALCOCER ENTRE VILLA DE REYES Y AGUSTINA REYES DE LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES, CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SAN PEDRO, CALLE SAN BENITO ENTRE SAN CRISTOBAL Y CAMINO VIEJO A LA PAZ, CALLE SAN CRISTOBAL ENTRE SAN BENITO Y GRAL ARÉVALO, CALLE AV. LAS TORRES ENTRE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AV. SAN FRANCISCO, CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ENTRE SAN GUILLERMO Y SANTA ANA, CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ ENTRE NICKLE Y SAN GUILLERMO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 370,911.03		\$ 370,911.03								URBANA	C	26-jul-19	100%	50%	618	M.L.	1,294.40	O	V	P	ARQ. JOSÉ ANGEL MEDRANO RODRÍGUEZ, CONTRATO No MMA/CDSM/016-2019, PROCEDIMIENTO No MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-014-2019. \$ 370,911.03 28583.61
2019-3865	SC020F	REHABILITACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD NORIA DE LOS CASTILLO	\$ 585,000.00		\$ 585,000.00								URBANA	C	26-jul-19 11-sep-19	90%	0%	184	OBRA	1	O	V	P	ROSALBA LOERA OBREGÓN, No. DE CONTRATO MMA/CDSM/028-2019, PROCEDIMIENTO No MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-018-2019. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA IX SESIÓN 26SEPT19.
2019-	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00								URBANA	C	26-jul-19	10%	0%	480	M.L.	1,658	O	V	P	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2019-3895	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,152.43 M.L. EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, ENTRE CALLE SAN RAMÓN Y CALLE HIDALGO, COLONIA GUADALUPE.	\$ 2,182,458.29		\$ 2,182,458.29								URBANA	C	22-ago-19	60%	58%	752	M.L.	1,152.43	O	V	P	GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA, S.A. DE C.V. ARQ. GABRIEL ESQUIVEL GÓMEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/019-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-007-2019. \$ 2'182,458.29	
2019-3896	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TAMAZUNCHALE, ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y CERRO DEL FRAYLE; CALLE MARMOL, ENTRE RAYÓN Y PRIVADA CALHIDRA; CALLE INFIERNILLO, ENTRE EL SALTO Y MARMOL; CALLE TOMAS ALCOCER, ENTRE EL SALTO Y AGUSTINA REYES, COLONIA MANUEL MORENO TORRES	\$ 1,155,922.00		\$ 1,155,922.00								URBANA	C	09-ago-19 31-oct-19	90%	80%	497	M.L.	1,009.60	O	V	P	ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ No. DE CONTRATO MMA/CDSM/027-2019 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-011-2019.	
2019-3897	SD040D	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 710.10 M.L. EN CALLE SALAMANCA, ENTRE VILLA DE REYES E INFIERNILLO; CALLE VILLA DE REYES, ENTRE SALAMANCA Y RAYÓN; CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ, ENTRE SALAMANCA Y TOMAS ALCOCER; CALLE AGUSTINA REYES, ENTRE INFIERNILLO Y RAYÓN, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 810,748.14		\$ 810,748.14								URBANA	C	01-ago-19 30-ago-19	100%	30%	405	M.L.	710.10	O	V	P	LIC. MARGARITA LEJUA CAMARILLO - CONTRATO No. MMA/CDSM/008-2019. ADJ. DIR. No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-010-2019. \$ 810,748.14 813247	
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>			\$ 5,244,143.71	\$ -	\$ 1,807,494.17	\$ 3,436,649.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>CAMINOS RURALES.</b>																									
2019-9	UB-02-0A	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	\$ 360,000.00		\$ 360,000.00								RURAL	AM	26-mar-19 31-dic-19	50%	30%	5,000	M2	50,000	O	V	P	BACHO CON CARPETA FRÍA CAMINOS PASTORIZA, SANTA LUCÍA, LA CONCEPCIÓN, LOS POCTOS, ARROYITO DEL AGUA. SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII SESIÓN DEL JULIO - \$ 560,000.00 A \$ 360,000.00 GUADALUPE DE LOS FAZ, VIBORILLAS, RANCHO NUEVO, NORIA DE LOS CASTILLO. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 B Y CAMIÓN DE VOLTEO KODIAK, PARA REALIZAR LA CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE CON MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 130 G, AGRIGANDO LA CANTIDAD DE AGUA ÓPTIMA CON PIPA MARCA DINA Y LA COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS-533 A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO, ESTO PARA LOGRAR QUE LOS VECINOS DE DICHAS CALLES Y CAMINOS PUEDAN TENER ACCESO A SUS DOMICILIOS Y QUE SEA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD O COLONIA.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-2054	UB-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. 57-SANTA BRIGIDA, SEGUNDA ETAPA.	\$ 3,076,649.54		\$ 3,076,649.54								RURAL	AM	17-jun-19 31-jul-19	100%	100%	209	M2	8,370	O	V	IT	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. LIC. MIGUEL GOZALO LEÓN MOLINA, CONTRATO No. MMA/CDSM/002-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/PAV/FMIR-001-2019. SE DIO DE ALTA EN LA V SESIÓN DEL 30MAY19. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VI SESIÓN DEL 27JUN19.- \$ 3,076,649.54
2019-3898	UB-04-0A	REVESTIMIENTO EMERGENTE DE CAMINOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,807,494.17		\$ 1,807,494.17								RURAL	AM	05-jun-19 31-jul-19	100%	100%	6,912	M2	100,867.58	O	V	IT	
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			\$ 677,000.00	\$ -	\$ 677,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2019-29	U8-04	DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 677,000.00		\$ 677,000.00								URBANA	AM	26-mar-19 31-dic-19	0%	0%	20	EQUIPO	5	O	V	I	
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.</b>			\$ 241,161.60	\$ -	\$ -	\$ 241,161.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2019-1124	U4-01	OBLIGACIONES FINANCIERAS.	\$ 241,161.60		\$ 241,161.60								URBANA	C	26-mar-19 31-dic-19	0%	0%	20	INFORME	1	A	V	I	SE DIO DE BAJA EL RECURSO \$ 508,838.40 EL 25JUL19.- VII SESIÓN DEL CONSEJO FAFM QUEDANDO \$ 241,161.60
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			\$ 3,137,000.00	\$ -	\$ 1,137,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2019-3	U6020A	<b>GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.</b> (MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00								URBANA	AM	28-mar-19 31-dic-19	79%	79%	20	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, COMUNICACIONES, MATERIALES DE INFORMACIÓN DIGITAL, MATERIAL DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADYIVOS.
																								PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS Y OTROS EQUIPOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, TELEFONÍA
																								SERVICIOS POSTALES, SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE RESTAURACIÓN PERSONAL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE VEHÍCULOS.
2019-313	U6030A	<b>GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS GENERALES).</b> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	\$ 797,000.00		\$ 797,000.00								URBANA	AM	28-mar-19 31-dic-19	70%	70%	20	INFORME	1	A	V	P	CONTROL DE CALIDAD Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS DE UNA MUESTRA DE OBRAS. \$ 340,000.00
2019-5450	U6030A	<b>CONTROL DE CALIDAD Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS DE UNA MUESTRA DE OBRAS.</b>	\$ 340,000.00		\$ 340,000.00								URBANA	AM	02-oct-19 31-oct-19	0%	0%	45	INFORME	1	A	V	I	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR).</b>				\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
2019-944	SY-01-0A	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (APORTACIÓN PARA EL SEGURO POPULAR).	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00																				
<b>ELECTRIFICACIÓN.</b>				\$ 11,020,011.30	\$ -	\$ 7,620,011.30	\$ 3,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
2019-3899	SG-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN COLONIA ESTANQUE DE PADRE NIÑO	\$ 2,561,984.84		\$ 2,561,984.84																					CONTRATISTA ING. JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA, ANTES \$ 2'569,103.00 AHORA \$ 2'561,984.84 IX 26SEP19.
2019-3900	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	\$ 1,579,960.82		\$ 1,579,960.82																					CONTRATISTA ING. RUBÉN LÓPEZ GUZMÁN, ANTES \$ 1'638,000.00 AHORA \$ 1'579,960.82 IX 26SEP19.
2019-3901	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	\$ 262,908.30		\$ 262,908.30																					
2019-3902	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BUSTAMANTE III	\$ 3,150,000.00		\$ 3,150,000.00																					
2019-4861	SG-02-0B	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A COLONIA HEROÍNAS MEXICANAS.	\$ 3,400,000.00			\$ 3,400,000.00																				3,000 METROS. SE DIÓ DE ALTA EN LA II SESIÓN EXTRAORDINARIA 6 ESEP19.
2019-5451	SG-02-0B	PENDIENTE POR DEFINIR.	\$ 65,157.34		\$ 65,157.34																					
<b>EDUCACIÓN.</b>				\$ 1,889,892.00	\$ -	\$ -	\$ 1,889,892.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA																								COSTO DE LA DESPENSA \$ 288.97*1200=346,764 472*600= \$ 283,200.00 = \$ 629,964.00 PRIMER PAGO. \$ 629,964.00 SEGUNDO PAGO= \$ 1'259,928.00 TOTAL

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2019-2990	SB010B	EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 50,397.12			\$ 50,397.12								URBANA	AM	31-dic-19	66%	66%	16	BECA	16	A	V	P	PAGADO HASTA SEGUNDO PAGO JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO. CONTRATO No. MMA/CDSM/003-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/EST/FFM/AD-002-2019.
2019-2991	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 28,348.38			\$ 28,348.38								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-2999	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 25,198.56			\$ 25,198.56								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3024	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO. (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 44,097.48			\$ 44,097.48								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	14	BECA	14	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3026	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 25,198.56			\$ 25,198.56								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3028	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 53,546.94			\$ 53,546.94								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	17	BECA	17	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3030	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 31,498.20			\$ 31,498.20								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	10	BECA	10	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3034	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 37,797.84			\$ 37,797.84								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3036	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 31,498.20			\$ 31,498.20								URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	10	BECA	10	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3041	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 56,696.76		\$ 56,696.76							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	18	BECA	18	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3043	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL FRANCISCO VILLA T.M. (RIO NAZAS Y RAFAEL NÁJERA).	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3044	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3045	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M. (DOMICILIO IGNACIO RAMÍREZ).	\$ 44,097.48		\$ 44,097.48							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	14	BECA	14	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3046	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3048	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 31,498.20		\$ 31,498.20							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	10	BECA	10	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3050	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3052	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3053	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							URBANA	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19	66%	66%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO							
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD						
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																							
3057		EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CORONADO BOULEY.												31-dic-19																	MATEHUALA
2019-3060	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SANDOVAL RIVERA.	\$ 37,797.84			\$ 37,797.84								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	66%	66%	12	BECA	12	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3061	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ.	\$ 37,797.84			\$ 37,797.84								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	66%	66%	12	BECA	12	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3062	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 40,947.66			\$ 40,947.66								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	66%	66%	13	BECA	13	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3063	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 34,648.02			\$ 34,648.02								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	66%	66%	11	BECA	11	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3064	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 47,247.30			\$ 47,247.30								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	66%	66%	15	BECA	15	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3065	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 34,648.02			\$ 34,648.02								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	66%	66%	11	BECA	11	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3066	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HIDALGO T.V	\$ 40,947.66			\$ 40,947.66								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	66%	66%	13	BECA	13	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3067	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 40,947.66			\$ 40,947.66								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	66%	66%	13	BECA	13	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3068	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 37,797.84			\$ 37,797.84								URBANA	AM	28-feb-19	31-dic-19	66%	66%	12	BECA	12	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3069	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	66%	66%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3070	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPÚBLICA).	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							URBANA	AM	28-feb-19	66%	66%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3071	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02							URBANA	AM	28-feb-19	66%	66%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3072	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 37,797.84		\$ 37,797.84							URBANA	AM	28-feb-19	66%	66%	12	BECA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3073	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 25,198.56		\$ 25,198.56							RURAL	AM	28-feb-19	66%	66%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3074	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19	66%	66%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3075	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 22,048.74		\$ 22,048.74							RURAL	AM	28-feb-19	66%	66%	7	BECA	7	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3076	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO EN LA LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19	66%	66%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3077	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46							RURAL	AM	28-feb-19	66%	66%	3	BECA	3	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3078	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							RURAL	AM	28-feb-19	66%	66%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-3079	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE ABAJO.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19	66%	66%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-19										
2019-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN SARARÍA EN LA LOCALIDAD	\$ 15,749.10		\$ 15,749.10							RURAL	AM	28-feb-19	66%	66%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO										
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD									
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																										
3080		ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 15,749.10																															MATEHUALA
2019-3081	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MARIANO ARISTA EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA.	\$ 18,898.92			\$ 18,898.92																												MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3082	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 12,599.28			\$ 12,599.28																												MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3083	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA.	\$ 15,749.10			\$ 15,749.10																												MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3084	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, EN LA COLONIA LAGUNITA.	\$ 44,097.48			\$ 44,097.48																												MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3085	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	\$ 9,449.46			\$ 9,449.46																												MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3086	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 6,299.64			\$ 6,299.64																												MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3087	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 31,498.20			\$ 31,498.20																												MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3088	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL ANTONIO TORRES EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	\$ 15,749.10			\$ 15,749.10																												MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3089	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M. EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	\$ 6,299.64			\$ 6,299.64																												MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3090	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA.	\$ 12,599.28			\$ 12,599.28																												MUNICIPIO DE MATEHUALA
2019-3091	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSÁS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 15,749.10			\$ 15,749.10																												MUNICIPIO DE MATEHUALA

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3092	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DEL SACRAMENTO.	\$ 47,247.30		\$ 47,247.30							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	15	BECA	15	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3093	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3094	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3095	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3096	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	3	BECA	3	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3097	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO).	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	3	BECA	3	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3098	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA TROJES.	\$ 28,348.38		\$ 28,348.38							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3099	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 12,599.28		\$ 12,599.28							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3100	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES.	\$ 3,149.82		\$ 3,149.82							RURAL	AM	28-feb-19 31-dic-19	66%	66%	1	BECA	1	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD	\$ 9,449.46		\$ 9,449.46							RURAL	AM	28-feb-19	66%	66%	3	BECA	3	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																				
3101		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.												31-dic-19														MATEHUALA
2019-3102	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PLAN.	\$ 6,299.64			\$ 6,299.64								28-feb-19	66%	66%	2	BECA	2	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3103	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 12,599.28			\$ 12,599.28								28-feb-19	66%	66%	4	BECA	4	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3104	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 25,198.56			\$ 25,198.56								28-feb-19	66%	66%	8	BECA	8	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3105	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 12,599.28			\$ 12,599.28								28-feb-19	66%	66%	4	BECA	4	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3106	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 12,599.28			\$ 12,599.28								28-feb-19	66%	66%	4	BECA	4	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3107	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 12,599.28			\$ 12,599.28								28-feb-19	66%	66%	4	BECA	4	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3108	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA.	\$ 15,749.10			\$ 15,749.10								28-feb-19	66%	66%	5	BECA	5	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3109	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 18,898.92			\$ 18,898.92								28-feb-19	66%	66%	6	BECA	6	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2019-3110	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.	\$ 6,299.64			\$ 6,299.64								28-feb-19	66%	66%	2	BECA	2	A	V	P					MUNICIPIO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2019-3111	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA DIF MUNICIPAL.	\$ 40,947.66		\$ 40,947.66										28-feb-19	66%	66%	13	BECA	13	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-19										
2019-1127	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO (COMPLEMENTO).	\$ 34,648.02		\$ 34,648.02										28-feb-19	66%	66%	11	BECA	11	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-19										
<b>VIVIENDA</b>			\$ 3,940,000.00	\$ -	\$ 3,940,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2019-1129	SH-01-0D	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. PENDIENTE POR DEFINIR.	\$ 986,500.00		\$ 986,500.00										01-sep-19	0%	0%	200	CUARTO	51	O	V	P	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA IX SESIÓN DE 26SEP19. \$ 2'473,500. 51 CUARTOS. \$ 48,500.00 COSTO DE CADA CUARTO.	
															30-oct-19										
2019-5170	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00										17-sep-19	0%	0%	8	CUARTO	2	O	V	I		
															31-dic-19										
2019-5171	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA.	\$ 145,500.00		\$ 145,500.00										17-sep-19	0%	0%	12	CUARTO	3	O	V	I		
															31-dic-19										
2019-5172	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00										17-sep-19	5%	0%	4	CUARTO	1	O	V	P		
															31-dic-19										
2019-5173	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 145,500.00		\$ 145,500.00										17-sep-19	0%	0%	12	CUARTO	3	O	V	I		
															31-dic-19										
2019-5175	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA.	\$ 194,000.00		\$ 194,000.00										17-sep-19	0%	0%	16	CUARTO	4	O	V	I		
															31-dic-19										
2019-5176	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00										17-sep-19	0%	0%	4	CUARTO	1	O	V	I		
															31-dic-19										
2019-	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA	\$ 145,500.00		\$ 145,500.00										17-sep-19	0%	0%	12	CUARTO	3	O	V	I		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-5195	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	0%	0%	8	CUARTO	2	O	V	I		
2019-5196	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	0%	0%	4	CUARTO	1	O	V	I		
2019-5197	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	0%	0%	8	CUARTO	2	O	V	I		
2019-5198	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	20%	10%	4	CUARTO	1	O	V	P		
2019-5199	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 97,000.00		\$ 97,000.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	0%	0%	8	CUARTO	2	O	V	I		
2019-5200	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SARABIA.	\$ 48,500.00		\$ 48,500.00							RURAL	AM	17-sep-19 31-dic-19	0%	0%	4	CUARTO	1	O	V	I		
2019-1137	SH-06-0A	ADQUISICIÓN DE 150 ESTUFAS ECOLÓGICAS.	\$ 480,000.00		\$ 480,000.00							RURAL	C	01-ago-19 20-ago-19	100%	100%	750	UNIDAD	150	O	V	IT	ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/021-2019. SE CAMBIO EL COSTO EN LA IX 28SEP19.	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.			\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2019-1140	SJ-02-0B	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 67,200.50		\$ 67,200.50							URBANA	C	28-mar-19 31-dic-19	0%	0%		SANITARIO	5	O	V	I	\$129,825.77	
2019-3903	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TIPO IEIFE EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS UBICADO EN LA COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE TEPEYAC.	\$ 419,391.88		\$ 419,391.88							URBANA	C	06-sep-19 22-nov-19	42%	30%	35	BANDA PERIMETRAL	1	O	V	P	C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. \$ 1'216,429.70	
2019-	SJ-01-	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE												06-sep-19									C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
3904	0A	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ORIENTE.	\$ 421,786.35		\$ 421,786.35							RURAL	C	22-nov-19	26%	30%	30	TECHADO	1	O	V	P	ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. \$ 1'216,429.70	
2019-3905	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y 1 RA. ETAPA INCLUYE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 199,655.58		\$ 199,655.58							RURAL	C	14-ago-19 30-oct-19	34%	47.96%	10	SANITARIO	1	O	V	P	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/018-2019, \$ 199,655.58	
2019-3906	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL INCL. FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5.00 M3 EN E.P. LAZARO CÁRDENAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 293,139.49		\$ 293,139.49							RURAL	C	14-ago-19 30-oct-19	38%	51.12%	41	SANITARIO	1	O	V	P	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/018-2019, \$ 293,139.49 TOTAL \$ 492,794.07	
2019-3907	SJ-03-0C	MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO RURAL, DE LA FOSA SÉPTICA Y DEL POZO DE ABSORCIÓN EN E. TV. LIC. BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS.	\$ 132,597.00		\$ 132,597.00							RURAL	C	06-sep-19 22-nov-19	21%	30%	12	SANITARIO	1	O	V	P	C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019, ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. \$ 1'216,429.70	
2019-3908	SJ-03-0A	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS (ATÍPICAS) EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 162,807.00		\$ 162,807.00							RURAL	C	06-sep-19 22-nov-19	36%	30%	10	AULAS	2	O	V	P	C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, CONTRATO No. MMA/CDSM/022-2019, ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-016-2019. \$ 1'216,429.70	
2019-3909	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TIPO IEIFE, 138 M.L. EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 550,520.00		\$ 550,520.00							URBANA	C	02-sep-19 04-nov-19	0%	0%	342	BANDA PERIMETRAL	1	O	V	I		
2019-3910	SJ-03-0B	MEJORAMIENTO DE AULAS A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA, 324.48 M2 EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA REPÚBLICA.	\$ 112,138.40		\$ 112,138.40							URBANA	C	02-sep-19 04-nov-19	0%	0%	300	AULAS	2	O	V	I		
2019-3911	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATIPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12 x 26 M2 EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 547,703.80		\$ 547,703.80							URBANA	C	02-sep-19 04-nov-19	0%	0%	19	TECHADO	1	O	V	I		
2019-3913	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATIPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA.	\$ 593,060.00		\$ 593,060.00							RURAL	C	02-sep-19 04-nov-19	0%	0%	20	TECHADO	1	O	V	I		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.</b>				\$ 1,974,928.06	\$ -	\$ 1,974,928.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.</b>																								
2019-1142	TM-05-0A	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA- MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS.	\$ 474,928.06		\$ 474,928.06								RURAL	C	28-mar-19 31-dic-19	0% 0%	0% 0%	8,200	PIEZA	1	O	V	I	\$ 2'600,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA VII SESION DEL CONSEJO DEL 25JUL19.- \$ 1'974,928.06 Y SE DIO DE BAJA EL RECURSO \$ 175,000
2019-3915	TM-03-0B	DESAZOLVE DE BORDOS Y ABREVADEROS EN VARIAS LOCALIDADES.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00								RURAL	C	20-ago-19 31-dic-19	0% 0%	0% 0%	6,000	M3	120	O	V	I	
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>				\$ 49,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 49,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2019-16	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 22,267,996.34		\$ 22,267,996.34								URBANA	AM	26-mar-19 31-dic-19	84% 84%	84% 84%	115	PLAZA OPERATIVA	115	A	V	P	SE DESCONTÓ \$ 1'250,000.00 PARA ALTA DE OBRA DE PAV. CALLE ALDAMA \$ 2'315'7,996.34- 1'250,000.00= \$ 2'267,996.34
2019-2056	UI-01	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. (PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL).	\$ 2,882,003.66		\$ 2,882,003.66								URBANA	AM	31-may-19 31-dic-19	0% 0%	0% 0%	115	PLAZA OPERATIVA	115	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA V SESION DEL 30MAY19.
2019-18	UI-01	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,600,000.00		\$ 24,600,000.00								URBANA	AM	26-mar-19 31-dic-19	82% 82%	82% 82%	91,522	INFORME	1	A	V	P	SE DESCONTÓ \$ 3'400,000.00 PARA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN. SE SUMÓ A PREVENCIÓN DE CONDUCTAS.- LA CANTIDAD DE LO VALIDADO EN DERECHOS DE ALUMBRADO.
<b>DESARROLLO URBANO.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.</b>				\$ 16,005,963.89	\$ -	\$ 8,718,230.55	\$ 7,287,733.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-13	SE-03-0A	REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	\$ 370,000.00		\$ 370,000.00							URBANA	AM	26-mar-19	70%	60%	12,000	M2	75,000	O	V	P	SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VII SESIÓN DEL 25 JULIO - \$ 670,000.00 A \$ 370,000.00 OCEANO PACIFICO, MAR MEDITERRANEO, MONTE ALBAN, DIAZ ORDAZ, CD. JUÁREZ, NUEVO LAREDO, CAMINO VIEJO A LA PAZ, RANGEL, ESCUELA BRIGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, ASILO DE ANCIANOS JOSE NAVARRO, FLORES MAGÓN, JUAN JOSE BUSTAMANTE, GOLFO DE MEXICO. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: CARGA Y AGRIERO DE MATERIAL HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 B Y CAMIÓN DE VOLTEO KODIAK, PARA REALIZAR LA CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE CON MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 130 G, AGREGANDO LA CANTIDAD DE AGUA ÓPTIMA CON PIPA MARCA DINA Y LA COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS-533 A CARGO DE ESTE DEPARTAMENTO, ESTO PARA LOGRAR QUE LOS VECINOS DE DICHAS CALLES Y CAMINOS PUEDAN TENER ACCESO A SUS DOMICILIOS Y QUE SEA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD O COLONIA.	
2019-1143	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLES. (PENDIENTE POR DEFINIR).	\$ 269,874.58	\$ 266,168.98	\$ 3,705.60							URBANA	C	28-mar-19 31-dic-19	0%	0%	8,900	OBRA	15	O	V	I		
2019-3916	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO ÁLVAREZ (TRAMO: CALLE SAN BARTOLO A CALLE PRIVADA RIO COLORADO) COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 642,529.48	\$ 642,529.48								URBANA	C	06-ago-19 19-sep-19	100%	90%	415	M2	1,290.16	O	V	P	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA, CONTRATO No. MMA/CDSM/009-2019 ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-005-2019. \$ 642,529.48 \$ 637,514.92	
2019-3917	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN (TRAMO: CALLE AVENIDA SAN FRANCISCO A CAMINO VIEJO A LA PAZ) COLONIA GUADALUPE	\$ 1,119,175.86	\$ 1,119,175.86								URBANA	C	06-ago-19	100%	90%	1,125	M2	3,672.47	O	V	P	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/010-2019. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV/	

**MUNICIPIO: MATEHUALA**

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
													19-sep-19										AD-006-2019. \$ 1'119,175.86 \$ 1'116,436.75	
2019-3918	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SABINOS (TRAMO: CALLE ROBLES A CALLE MEMBRILLO) OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 635,700.47		\$ 635,700.47								URBANA	C	06-ago-19	100%	90%	402	M2	1,360.68	O	V	P	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/011-2019 ADJ. No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-007-2019 \$ 635,700.47 \$ 633,483.62
															19-sep-19									
2019-3919	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL SALTO (TRAMO: CALLE INFIERNILLO A CALLE CALHIDRA) (PRIMERA ETAPA) COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 1,213,638.70		\$ 1,213,638.70								URBANA	C	06-ago-19	100%	80%	1,108	M2	2,507.52	O	V	P	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA. CONTRATO No. MMA/CDSM/012-2019 ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-008-2019. \$ 1'213,638.70 \$ 1'211,592.22
															19-sep-19									
2019-3920	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: CALLE PLAN DE GUADALUPE A PRIVADA LAGUNA MONTEBELLO) COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,932,786.51		\$ 1,932,786.51								URBANA	C	20-ago-19	95%	91%	927	M2	2,359.58	O	V	P	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/014-2019. \$ 1'930,493.58 LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/PAV//R-005-2019.
															18-oct-19									
2019-3921	SE-04-0A	REVESTIMIENTO EMERGENTE DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,908,230.55		\$ 2,908,230.55								URBANA	C	16-ago-19	100%	100%	1,216	M2	104,426.67	O	V	IT	
															17-oct-19									
2019-3922	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ABASOLO (TRAMO: CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE JULIAN CARRILLO) COLONIA SAN JOSÉ.	\$ 1,363,515.14			\$ 1,363,515.14							URBANA	C	22-ago-19	95%	0%	620	M2	1,981.38	O	V	P	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V. ING. RENATO CARDONA TINAJERO CONTRATO No. MMA/CDSM/015-2019. LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/IR/06-2019. \$ 1'359,363.98
															20-oct-19									

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 37,940,713.11	\$ 68,505,436.48

TOTAL	\$106,446,149.59	\$0.00	\$37,940,713.11	\$68,505,436.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2019-3923	SE-01-0A	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSÉ.	\$ 1,208,592.86		\$ 1,208,592.86							URBANA	C	06-ago-19 25-oct-19	50%	0%	856	M2	3,655.00	O	V	P	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/013-2019, LICITACIÓN No. MMA/CDSM/FFM/PAV/A D-009-2019, \$ 1'202,026.95	
2019-25	SE-03-OJ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00							URBANA	C	26-mar-19 03-jun-19	0%	0%	91,522	ACOMETIDA	465	A	V	I	CONTRATO No. MMA/CDSM/005-2019, FOCOS, BALASTROS, FOTOCELDAS, CABLE, BRAZOS, CARCAZAS, FLEJE, HEBILLAS, SOCKETS.	
2019-2798	SE-03-OH	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO.	\$ 496,294.40		\$ 496,294.40							URBANA	C	25-jun-19 26-jul-19	100%	100%	5,000	M3.	120	A	V	IT	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/004-2019 LICITACIÓN No. MMA/CDSM/PAV/FFMIR-003-2019. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO, PARA BACHEO. ÚNICAMENTE INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL LIBRE A BORDO EN PLANTA. SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-65, INCLUYE ÚNICAMENTE SUMINISTRO DE MATERIAL LIBRE A BORDO EN PLANTA.	
2019-14	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.	\$ 1,195,625.34		\$ 1,195,625.34							URBANA	C	15-abr-19 31-jul-19	100%	100%	8,500	M3.	280	O	V	IT	SE CUMPLIÓ EL COSTO EN LA VI SESION DEL 27 JUN 19 - \$ 1'195,625.34 LICITACION POR ADJ. DIRECTA No. MMA/CDSM/FFM/PAV/A/D-01-2019. CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL. CONTRATO No. MMA/CDSM/001-2019. SE DIÓ DE ALTA II 28 FEB. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA VI SESION 28 MAY \$ 1'195,625.34. RETORNOS CARR. 57, CALLE PINOS ROBLES, CEBAS, RAMO 33, FLORES MAGÓN, 5 DE MAYO, CARR. SACRAMENTO, RAFAEL NÁJERA, IRIAPUATO, DURANGO, AVENIDA ROBLE, CERRO DE TEJADA, BENTTO JÁUREZ, JAVIER CALVAHUEGO.	
2019-4857	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSÉ. 2a ETAPA.	\$ 1,250,000.00		\$ 1,250,000.00							URBANA	C	17-sep-19 17-oct-19	15%	0%	502	M2	1,689.45	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA II SESIÓN EXTRAORDINARIA ISEP 19. \$ 1'250,000.00 \$ 1'117,222.95	