

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-282	CEDRAL / REHABILITACION DE LA PLAZA CLUB DE LEONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	3,446,551.04	0.00	3,446,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2019 / 30-09-2019	100 %	40 %	18,485 PERSONA	1.00 CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Actualizar avance financiero, asi como la fecha de término de la obra. - Comentarios: Falta nombre del contratista, especificar en observaciones en que consiste la Rehabilitación .																					
		3,446,551.04	0.00	3,446,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-215	CEDRAL / REHABILITACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	735,523.65	0.00	0.00	735,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2019 / 15-03-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Actualizar avance financiero asi como fecha de término de la obra - Comentarios: detallar en observaciones en que consiste la rehabilitación .																					
		735,523.65	0.00	0.00	735,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-293	CEDRAL / GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS)	306,365.52	0.00	0.00	306,365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	63 %	63 %	18,485 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES.- PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: detallar brevemente en observaciones en que consisten los gastos efectuados. - Comentarios: cambiar la modalidad a contrato y nombre del proveedor.																					
		306,365.52	0.00	0.00	306,365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4858	CEDRAL / GASTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	68,560.00	0.00	68,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-08-2019 / 30-12-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		68,560.00	0.00	68,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-6605	CEDRAL / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE PROCESAMIENTO DE MIEL	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-10-2019	100 %	100 %	50 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

		7,686,265.92	2,980,441.41	4,555,824.51	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
--	--	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-299	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO	300,238.86	0.00	0.00	300,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	5.00 HECTAREAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar brevemente en observaciones la consistencia de la Rehabilitación.																					
		300,238.86	0.00	0.00	300,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3138	CEDRAL / EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL	50,023.40	0.00	0.00	50,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-07-2019 / 02-08-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 OFICINA*	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: en que consistió el equipamiento, detallar brevemente en observaciones.																					
		50,023.40	0.00	0.00	50,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-229	CEDRAL / REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA EL PROGRESO.	516,492.81	0.00	516,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 29-03-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: actualizar avance financiero. - Comentarios: Especificar en que consiste la Rehabilitación con relación al presupuesto \$516,492.81																					
2019-230	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO COLONIA EL DÓLAR	1,297,240.28	0.00	0.00	1,297,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: por el presupuesto de inversión, especificar en observaciones, en que consiste la rehabilitación																					
2019-283	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EL CENTENARIO	631,355.65	0.00	631,355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 31-03-2019	100 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: actualizar avance financiero. - Comentarios: Especificar en que consiste la rehabilitación con relación al presupuesto																					
		2,445,088.74	0.00	1,147,848.46	1,297,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-974	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE REFORMA DE JUÁREZ A COLONIA EL PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	316,409.80	0.00	316,409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2019 / 30-05-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	20.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-975	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GENERAL ANAYA DE LANZAGORTA A COLONIA EL PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	141,416.59	0.00	141,416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2019 / 30-05-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-4766	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LANZAGORTA DE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON A ESCOBEDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	362,947.79	0.00	362,947.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2019 / 17-09-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	20.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0	0
2019-5388	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PROLONGACIÓN XICOTENCATL DE BOULEVARD MANUEL JOSÉ OTHON A COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	453,340.80	0.00	453,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-09-2019 / 04-10-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	3.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0	0
		1,274,114.98	0.00	1,274,114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-	CEDRAL / PAVIMENTACION DE CALLE LOPE DE VEGA ENTRE	1,999,882.93	1,343,921.33	655,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 /	100 %	90 %	120	2,730.00	OBRA	AYUNTAMIENTO		79577	0

2019-34	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" TURNO MATUTINO	58,236.60	0.00	0.00	58,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	31 ALUMNO	31.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas, las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que establece el artículo 4to. de la LAATEM.																					
2019-101	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "ANEXA AMINA MADERA LAUTERIO"	77,022.60	0.00	0.00	77,022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	41 ALUMNO	41.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal, en el concepto de becas las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que establece el artículo 4to. de la LAATEM.																					
2019-102	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	93,930.00	0.00	0.00	93,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	50 ALUMNO	50.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas, las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que establece el artículo 4to. de la LAATEM.																					
2019-103	CEDRAL / ESC. CENTRO E ATENCION MULTIPLE "PROFRA. YOLANDA TORRES CORONADO"	19,412.20	0.00	0.00	19,412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	31 ALUMNO	31.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas las cuales tiene una cobertura universal, así como lo que establece el Artículo 4to. de la LAATEM.																					
2019-104	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "PRO PATRIA" EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE FLORES	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas, las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que establece el artículo 4to. de la LAATEM.																					
2019-107	EJIDO HIDALGO / ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO	5,635.80	0.00	0.00	5,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal, en el concepto de becas las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que establece el artículo 4to. transitorio de la LAATEM																					
2019-105	EL BLANCO / ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ARISTA" EN LA COMUNIDAD DE EL BLANCO	18,786.00	0.00	0.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	10 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas las cuales tienen una cobertura universal así como lo que establece el artículo 4to. transitorio de la LAATEM.																					
2019-106	EL CUAREJO / ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" EN LA COMUNIDAD DE EL CUAREJO	13,150.20	0.00	0.00	13,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7 ALUMNO	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-147	EL LLANO DEL PINTO / ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" EN LA COMUNIDAD DE LLANO DEL PINTO	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas, las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que establece el artículo 4to. transitorio en la LAATEM																					
2019-109	EL SALADITO / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones que a nivel federal en el concepto de becas las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que se establece el artículo 4to. transitorio de la LAATEM																					
2019-111	GALLOS BLANCOS / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" DE LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS	15,028.80	0.00	0.00	15,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	8 ALUMNO	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas las cuales tiene una cobertura universal así como lo que establece el artículo 4to. transitorio de la LAATEM.																					
2019-146	LA CRUZ / ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que establece el artículo 4to. de la LAATEM.																					
2019-211	LAGUNILLAS / ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTANILLA" EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	20,664.60	0.00	0.00	20,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	11 ALUMNO	11.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas, las cuales tienen una cobertura universal así como lo que establece el artículo 4to. de la LAATEM.																					
2019-148	NORIA DE DOLORES / ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA COMUNIDAD DE DOLORES	11,271.60	0.00	0.00	11,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	6 ALUMNO	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas, las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que establece el artículo 4to. de la LAATEM.																					
2019-153	NORIA DE SAN PEDRO / ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE SAN PEDRO	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-157	PALO BLANCO / ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-159	PRESA VERDE / ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE	11,271.60	0.00	0.00	11,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	6 ALUMNO	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas las cuales tiene cobertura universal así como lo que establece el artículo 4to. de la LAATEM.																					
2019-161	REFUGIO DE SALADITO / ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" EN LA COMUNIDAD DE REFUGIO DEL SALADITO	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-164	SALITRILLOS DEL REFUGIO / ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" EN LA COMUNIDAD DE SALITRILLOS DEL REFUGIO	15,028.80	0.00	0.00	15,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	8 ALUMNO	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-200	SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA / ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar la disposiciones a nivel federal, en el concepto de becas, las cuales tienen una cobertura universal así como lo que establece el art. 4to. de la LAATEM																					
2019-169	SAN ANTONIO DEL SOTOL / ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	5,635.80	0.00	0.00	5,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0

																	%	%				
DEL SOTOL																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas , las cuales tiene una cobertura universal, así como lo que establece el art. 4to. de la LAATEM																						
2019-166	SAN ISIDRO / ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. AMDERO" EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	33,814.80	0.00	0.00	33,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	18 ALUMNO	18.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas , la cuales tienen una cobertura universal así como lo que establece el artículo 4to. transitorio de la LAATEM.																						
2019-168	SAN LORENZO / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas, las cuales tienen una cobertura universal así como lo establece el artículo 4to. transitorio de la LAATEM.																						
2019-201	SAN MATEO / ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que establece el art. 4to. de la LAATEM.																						
2019-208	SAN PABLO / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel nacional en el concepto de becas, las cuales tienen una cobertura universal así como lo que establece el art. 4to. de la LAATEM.																						
2019-199	SANTA RITA DEL SOTOL / ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DEL SOTOL	5,635.80	0.00	0.00	5,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas , las cuales tienen una cobertura universal así como lo que establece el artículo 4to. transitorio de la LAATEM.																						
2019-210	TANQUE NUEVO / ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO	11,271.60	0.00	0.00	11,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100%	100%	6 ALUMNO	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Considerar las disposiciones a nivel federal en el concepto de becas, las cuales tienen una cobertura universal, así como lo que establece el art. 4to. de la LAATEM.																						
		566,084.80	0.00	0.00	566,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4669	CEDRAL / CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN AREAS DE IMPARTITION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA "JOSE ANTONIO PEREZ LÓPEZ" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	1,298,289.57	0.00	1,298,289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2019 / 12-10-2019	100%	100%	150 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. CARLOS HERNANDEZ MILAN	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar la fecha de término de la obra.																						
		1,298,289.57	0.00	1,298,289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-4746	CEDRAL / CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA "AMINA MADERA LAUTERIO"	893,381.74	0.00	893,381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-08-2019 / 11-10-2019	100%	100%	450 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: verificar fecha de Término de la obra																						
		893,381.74	0.00	893,381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5322	CEDRAL / CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CUBIERTA METALICA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	1,530,551.28	0.00	1,530,551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2019 / 29-11-2019	100%	100%	400 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMP	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	0

2019-6600	PRESA VERDE / CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO DE LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	401,174.56	0.00	401,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	32 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		1,931,725.84	0.00	1,931,725.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3158	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE SAUCES DE LA COLONIA SANTA FE, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	92,413.72	0.00	92,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2019 / 30-07-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0	0
2019-3159	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE NOPAL DE LA COLONIA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	74,813.04	0.00	74,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2019 / 30-07-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0	0
2019-5390	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE 3 DE MAYO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	309,875.44	0.00	309,875.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-10-2019 / 30-12-2019	0 %	0 %	350 PERSONA	1.00 ACCIOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-5391	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO PEÑA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	291,090.40	0.00	291,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-10-2019 / 23-12-2019	0 %	0 %	250 PERSONA	1.00 ACCIOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-5392	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE MINA ESQUINA CON HUIZACHE DE LA CABECRA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	75,416.24	0.00	75,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-10-2019 / 29-11-2019	0 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 ACCIOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-5393	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE DE LOS CEDROS, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	119,859.32	0.00	119,859.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-10-2019 / 26-11-2019	0 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 ACCIOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-5396	CEDRAL / AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOMA DE LOS CORDOVA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	142,987.40	0.00	0.00	142,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-10-2019 / 29-11-2019	0 %	0 %	50 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-8409	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE DOMINGO SOTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	136,395.76	0.00	0.00	136,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	150 PERSONA	2.00 ACCIOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-7246	EJIDO HIDALGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	70,019.92	0.00	70,019.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 29-11-2019	0 %	0 %	10 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0	0
2019-7214	EJIDO VICTORIA SAN MANUEL / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EJIDO VICTORIA SAN MANUEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.(3 BENEFICIARIOS)	197,152.44	0.00	0.00	197,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 29-11-2019	0 %	0 %	3 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0	0
2019-7250	EJIDO VICTORIA SAN MANUEL / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL EJIDO VICTORIA SAN MANUEL(BENEFICIARIO C. EDUARDO SANDOVAL RUIZ) MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	67,257.96	0.00	0.00	67,257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 29-11-2019	0 %	0 %	5 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0	0
2019-8408	PRESA VERDE / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PALMAS DE LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	203,616.80	0.00	203,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-12-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	50 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-7249	SAN ISIDRO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	367,815.12	0.00	0.00	367,815.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 29-11-2019	0 %	0 %	1,080 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	0	0
		2,148,713.56	0.00	1,237,104.88	911,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3142	CEDRAL / CONSTRUCCION DE 1 AREA DE TRANSFORMACION EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	69,943.36	0.00	0.00	69,943.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2019 / 30-08-2019	0 %	0 %	279 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-5397	CEDRAL / AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ROBLE DE LA COLONIA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	122,086.52	0.00	122,086.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-10-2019 / 28-11-2019	0 %	0 %	18,485 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		192,029.88	0.00	122,086.52	69,943.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto: AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5338	SAN ISIDRO / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA PRIVADA HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	98,646.75	0.00	0.00	98,646.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2019 / 30-10-2019	0 %	0 %	1,152 PERSONA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		98,646.75	0.00	0.00	98,646.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-295	CEDRAL / ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ Y FORRAJE PROGRAMA DE ESTIAJE 2019	328,075.00	0.00	0.00	328,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-02-2019 / 29-03-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	40.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH - Comentarios: Mencionar en observaciones , el núm. de Convenio como referencia. - Comentarios: Solo en convenio con la SEDARH																					
2019-2425	CEDRAL / CONVENIO CON LA SEDARH	438,410.00	0.00	0.00	164,990.00	132,000.00	0.00	0.00	141,420.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-06-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	1.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
		766,485.00	0.00	0.00	493,065.00	132,000.00	0.00	0.00	141,420.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: ABREVADEROS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-296	EJIDO HIDALGO / CONSTRUCCION DE ABREVADERO PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO	18,452.50	0.00	0.00	18,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-04-2019	100 %	92 %	194 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH - Comentarios: Mencionar en observaciones el núm. de Convenio como referencia. - Comentarios: Actualizar avance financiero																					
		18,452.50	0.00	0.00	18,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4135	CEDRAL / CONVENIO CON LA SEDARH "PROGRAMA DE CONCURRENCIA"	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-08-2019 / 30-08-2019	0 %	0 %	10 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3145	EJIDO HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA INVERNADERO DE LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO	45,076.98	0.00	45,076.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2019 / 12-12-2019	69 %	69 %	20 PRODUCTOR	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		45,076.98	0.00	45,076.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ABREVADEROS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5387	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2019 / 31-07-2019	0 %	0 %	450 PROD UCTOR	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	0	0
2019-301	SAN LORENZO / REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	96,656.47	0.00	96,656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 30-05-2019	100 %	100 %	274 PROD UCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH - Comentarios: Mencionar en observaciones el núm. de Convenio como referencia.																					
		444,656.47	0.00	96,656.47	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-291	SAN ISIDRO / REHABILITACION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	17,895.00	0.00	17,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	920 PERSONA	1.00 UNIDAD MEDICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		17,895.00	0.00	17,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-290	CEDRAL / APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: convenio con Servicios de Salud. - Comentarios: Para éste concepto considerar las disposiciones a nivel Federal en materia de Salud.																					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-287	CEDRAL / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,738,052.90	0.00	0.00	1,738,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	73 %	73 %	18 PERSONA	18.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar el número de beneficiarios																					
2019-288	CEDRAL / GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,135,758.25	0.00	0.00	1,135,758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	95 %	95 %	18,485 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-289	CEDRAL / ALUMBRADO PUBLICO	4,047,443.00	0.00	0.00	4,047,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	90 %	90 %	18,485 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: verificar la modalidad de ejecución.																					
		6,921,254.15	0.00	0.00	6,921,254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-297	CEDRAL / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	104,319.96	0.00	0.00	104,319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	18 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar brevemente en observaciones en que consiste el equipamiento de seguridad. - Comentarios: Especificar en observaciones en que consiste el equipamiento, falta nombre del proveedor y verificar el número de beneficiarios																					
		104,319.96	0.00	0.00	104,319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-6345	CEDRAL / CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CEDRAL DEL	974,400.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	84 PERSONA	21.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		187995	0

MUNICIPIO DE CEDRAL.																					
2019-6353	CERRO DE FLORES / CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE FLORES DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	136203	0
2019-6354	EJIDO HIDALGO / CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD EJIDO DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	185,600.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	16 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	137207	0
2019-6340	EL BLANCO / CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	556,800.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	48 PERSONA	12.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	137238	0
2019-6349	EL CUAREJO / CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL CUAREJO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	92,800.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	8 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	136372	0
2019-6343	EL LLANO DEL PINTO / CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO DEL PINTO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	136244	0
2019-6342	EL SAUCITO / CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	137343	0
2019-6355	GALLOS BLANCOS / CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE GALLOS BLANCOS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	139,200.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	12 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	136251	0
2019-6350	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	371,200.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	136274	0
2019-6357	NORIA DE DOLORES / CONSTRUCCION CINCO CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE DOLORES DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	232,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	20 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	136395	0
2019-6358	PRESA VERDE / CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PRESA VERDE DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	371,200.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	137413	0
2019-6341	REFUGIO DE LAS MONJAS / CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE LAS MONJAS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	278,400.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	24 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	136469	0
2019-6356	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	510,400.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	44 PERSONA	11.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	137807	0
2019-6336	SAN LORENZO / CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	417,600.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	36 PERSONA	9.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	136306	0
2019-6359	SANTA RITA DEL SOTOL / CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SANTA RITO DEL SOTOL DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	232,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	20 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	137813	0
2019-6337	TANQUE NUEVO / CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	136152	0
2019-6338	ZAMARRIPA / CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE ZAMARRIPA DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.	46,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	136450	0
		4,593,600.00	2,296,800.00	2,296,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3135	EJIDO HIDALGO / ADQUISICION DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	16,000.06	0.00	16,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0
2019-3047	EL BLANCO / ADQUISICION DE 4 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD DE EL BLANCO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	12,800.04	0.00	12,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CEDRAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2019-3134	GALLOS BLANCOS / ADQUISICIÓN DE 5 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	16,000.06	0.00	16,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0
2019-3136	NORIA DE DOLORES / ADQUISICIÓN DE 5 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA LA COMUNIDAD DE NORIA DE DOLORES, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	16,000.06	0.00	16,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en que consiste el Equipamiento y nombre del proveedor																						
2019-3133	PRESA VERDE / ADQUISICION DE 7 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	22,400.07	0.00	22,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	7 PERSONA	7.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0
2019-3137	SAN ISIDRO / ADQUISICIÓN DE 4 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	12,800.04	0.00	12,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0
2019-3049	ZAMARRIPA / ADQUISICIÓN DE 4 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA LA COMUNIDAD DE ZAMARRIPA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	12,800.04	0.00	12,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0
		108,800.37	0.00	108,800.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,182,074.69	0.00	3,446,551.04	735,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	602,525.52	0.00	296,160.00	306,365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	9,818,258.70	2,980,441.41	6,231,617.40	584,849.89	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
CULTURA	50,023.40	0.00	0.00	50,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	2,445,088.74	0.00	1,147,848.46	1,297,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,804,144.41	2,847,761.80	4,694,476.29	261,906.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	4,689,481.95	0.00	4,123,397.15	566,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,439,390.19	0.00	1,359,191.40	1,080,198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,774,670.95	0.00	141,733.45	1,359,517.50	132,000.00	0.00	0.00	141,420.00	0.00
SALUD	17,896.00	0.00	17,895.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	7,025,574.11	0.00	0.00	7,025,574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	4,702,400.37	2,296,800.00	2,405,600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45,551,529.03	8,125,003.21	23,864,470.56	13,267,285.26	132,000.00	0.00	0.00	162,770.00	0.00

Techo FISM: **23,864,470.56**
Techo FFM: **13,267,285.26**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**