

11/04/2020  
 E.S.S.  
 Ayuntamiento

SECRETARÍA DE  
 DESARROLLO SOCIAL  
 Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2020

Municipio: COXCATLAN

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2826	COXCATLÁN / REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN COXCATLÁN, S.L.P	1,486,797.00	0.00	1,486,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2020 / 15-09-2020	35 %	55 %	2,605 PERSONA	1.00 MERCADO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	127471
		1,486,797.00	0.00	1,486,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-1344	COXCATLÁN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	2,605 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S A DE C.V	0	0	
	OBSERVACIONES.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION DE OBRAS. NISSAN NP300, 2013.																					
2020-1347	COXCATLÁN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S A DE C.V	0	0	
	OBSERVACIONES.- ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE TIPO PICK UP. MARCA CHEVROLET S-10, MODELO 2016.																					
2020-1351	COXCATLÁN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S A DE C.V	0	0	
	OBSERVACIONES.- ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE TIPO PICK UP. MARCA CHEVROLET S-10, MODELO 2016.																					
2020-1355	COXCATLÁN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S A DE C.V	0	0	
	OBSERVACIONES.- ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE TIPO PICK UP. MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2013																					
2020-2836	COXCATLÁN / ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2015	234,900.00	0.00	234,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2020 / 31-12-2020	44 %	44 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	117523	
2020-2838	COXCATLÁN / ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP NISSAN 2005	234,900.00	0.00	234,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2020 / 31-12-2020	44 %	44 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	117562	
2020-2840	COXCATLÁN / ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP DODGE 2011	234,900.00	0.00	234,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2020 / 31-12-2020	44 %	44 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	117576	
2020-2841	COXCATLÁN / ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE VEHICULO PICK UP NISSAN 2017	234,900.00	0.00	234,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	07-04-2020 / 31-12-2020	44 %	44 %	17,015 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	0	117592	
		1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2827	BARRIO LA PALMA / AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	909,981.94	0.00	909,981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2020 /	35 %	30 %	180 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL	0	127503

MTRA. IBETH ARENAS VIDALES  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE COXCATLAN

LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COXCATLAN  
 2018-2021

CODESOL  
 COXCATLAN  
 2018-2021

11/04/2021

Na. del Plar

E.S.S. deo V.E.

Briz

Waz

*[Handwritten signatures]*

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2733	SAN FABLO PRIMERO / MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PRIMERO	498,832.52	0.00	498,832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2020 / 17-05-2020	100 %	100 %	288 PERSONA	554.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARTINEZ HERNANDEZ	0	108126
2020-2803	SESECAMEL / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SESECAMEL	299,668.83	0.00	299,668.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2020 / 31-05-2020	100 %	100 %	115 PERSONA	332.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	120412
2020-2790	SUCHIACO / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SUCHIACO	1,216,025.81	0.00	1,216,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2020 / 26-07-2020	100 %	100 %	371 PERSONA	1,200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	115594
2020-1373	TAMPUCHON / MEJORAMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS BARRIOS ACAYO Y AHUETZINTLA EN LA LOCALIDAD DE TAMPUCHON	497,727.51	0.00	497,727.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	874 PERSONA	553.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA	0	95981
2020-2793	TAZAQUIL / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD TAZAQUIL	499,284.90	0.00	499,284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2020 / 24-05-2020	100 %	100 %	1,110 PERSONA	554.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ DCAMPO	0	116506
2020-2769	TAZAQUIL EJIDO / MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD TAZAQUIL EJIDO	499,400.58	0.00	499,400.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2020 / 07-06-2020	100 %	100 %	669 PERSONA	540.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR VILLAVIERDE DAMPOS	0	114579
2020-2716	TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LALASHCUATITLA EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION	499,796.66	0.00	499,796.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2020 / 10-05-2020	100 %	100 %	132 PERSONA	554.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	96238
2020-2794	TLAPANI / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD TLAPANI	349,603.99	0.00	349,603.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2020 / 29-09-2020	100 %	100 %	345 PERSONA	389.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	116572
2020-2795	TOTOATL / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TOTOATL	299,428.04	0.00	299,428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2020 / 14-06-2020	100 %	100 %	223 PERSONA	332.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ DCAMPO	0	118510
		8,772,080.27	0.00	8,772,080.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3234	AMAXAC / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO CHACHATITLA EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC	485,927.76	0.00	485,927.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-10-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	60 PERSONA	11.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		485,927.76	0.00	485,927.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2830	COXCATLÁN / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL FRACC. LOMAS DE SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DE LOS LICHES.	2,123,230.24	0.00	2,123,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2020 / 22-11-2020	10 %	30 %	75 PERSONA	12.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	127741
		2,123,230.24	0.00	2,123,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2802	TLAXCO / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD TLAXCO	351,885.54	0.00	351,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2020 / 19-07-2020	100 %	100 %	272 LOCALIDAD	0.40 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	119551
		351,885.54	0.00	351,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



MTRA. BETH ARENAS VIDALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLAN



LIC. OMAR ALBERTO SONIBULOS  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COXCATLÁN  
2018 - 2021

CODESOL  
COXCATLÁN  
2018 - 2021

*[Multiple handwritten signatures and stamps]*