

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,044.37	\$0.00	\$38,696,065.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
ELECTRIFICACIÓN.				\$ 6,976,453.71	\$ -	\$ 6,976,453.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2020-220	SG-01-0B	PENDIENTE POR DEFINIR DE RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN.	\$ -										URBANA	C	23-jul-20 31-dic-20	0% 0%	0% 0%	20	ACOMETIDA	1	O	V	I	\$ 3,489,176.48 - \$ 2,998,000.00= \$ 491,176.48= 11,176.48
2020-200	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE 8 COLONIA LAS VEGAS	\$ 230,141.32		\$ 230,141.32								URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	10	POSTES	3	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES No. DE CONTRATO MMA/CDSM/004-2020. \$ 3'510,823.50 102 benef. \$ 224,367.20+5,774.12 = \$
2020-201	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE NEGRAL COL. BELLA GAVIOTA	\$ 501,452.07		\$ 501,452.07								URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	40	POSTES	8	O	V	IT	\$ 477,421.20+\$ 24,030.87 = \$ 501,452.07
2020-202	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PRIV. CALIDRA COL. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 171,165.33		\$ 171,165.33								URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	20	POSTES	3	O	V	IT	\$ 183,993.40-\$ 12,828.07 = \$ 171,165.33
2020-203	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PROL. 16 DE SEPTIEMBRE FRACC. PROVIDENCIA.	\$ 322,525.41		\$ 322,525.41								URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	20	POSTES	7	O	V	IT	
2020-204	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE FRANCISCO ZARCO COL. LA LAGUNITA	\$ 56,949.28		\$ 56,949.28								URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	15	POSTES	1	O	V	IT	\$ 52,919.20+\$ 4,030.08= \$ 56,949.28
2020-205	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE DERECHOS HUMANOS COL. LA LAGUNITA	\$ 433,056.34		\$ 433,056.34								URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	30	POSTES	7	O	V	IT	\$ 414,265+\$ 18,791.34= \$ 433,056.34
2020-206	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA AV. LAS TORRES	\$ 166,112.32		\$ 166,112.32								URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	15	POSTES	1	O	V	IT	\$ 167,915.80-\$ 1,803.48= \$ 166,112.32
2020-207	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE XOCHIMILCO COLONIA VALLE DE MÉXICO.	\$ 120,608.49		\$ 120,608.49								URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	10	POSTES	3	O	V	IT	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 5A. SESIÓN DEL 4 JUN 20. \$ 120,341.88+\$ 266.61= \$ 120,608.49
2020-208	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA COMUNIDAD EL MEZQUITE	\$ 152,761.92		\$ 152,761.92								RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	5	POSTES	3	O	V	IT	\$ 170,120.96-\$ 17,359.04= \$ 152,761.92
2020-209	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE SAN JUAN BAUTISTA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA	\$ 100,068.08		\$ 100,068.08								RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	15	POSTE	1	O	V	IT	\$ 109,335.80-\$ 9,267.72= \$ 100,068.08
2020-210	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA COMUNIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA	\$ 454,588.79		\$ 454,588.79								RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	15	POSTES	10	O	V	IT	\$ 381,805.88+\$ 72,782.91 = \$ 454,588.79
2020-211	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SAN VICENTE	\$ 303,729.47		\$ 303,729.47								RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	100% 100%	100% 100%	35	POSTES	5	O	V	IT	\$ 314,464.40-\$ 10,734.93= \$ 303,729.47
2020-	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA COMUNIDAD SAN VICENTE	\$ 128,981.17		\$ 128,981.17								RURAL	C	04-may-20	100%	100%	10	POSTES	2	O	V	IT	\$ 145,480.24-\$ 16,499.07=

