

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
AGUA POTABLE				\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2020-236	SC040D	AGUA POTABLE	\$ 3,150,000.00		\$ 3,150,000.00								URBANA	C	23-jul-20 31-dic-20	0%	0%	325	M.L.	1,200.00	O	V	I	
2020-1975	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 570.00 M.L. EN CALLE MANTY, COL. FLORIDA.	\$ 850,000.00		\$ 850,000.00								URBANA	C	12-ago-20 15-oct-20	0%	0%	208	M.L.	570.00	O	V	I	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2020-237	SD040C	ALCANTARILLADO	\$ 3,900,000.00		\$ 3,900,000.00								URBANA	C	23-jul-20 31-dic-20	0%	0%	408	M.L.	995.00	O	V	I	
2020-1974	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 564.51 M.L. EN AV. LAS AMERICAS EN COL. AVIACIÓN	\$ 1,100,000.00		\$ 1,100,000.00								URBANA	C	12-ago-20 15-oct-20	0%	0%	185	M.L.	564.51	O	V	I	
DESARROLLO INSTITUCIONAL				\$ 773,927.30	\$ -	\$ 773,927.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2020-26	U8-04	DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 773,927.30		\$ 773,927.30								URBANA	AM	12-feb-20 31-dic-20	0%	0%	20		1	O	V	I	
GASTOS INDIRECTOS				\$ 1,599,979.00	\$ -	\$ 1,073,000.00	\$ 526,979.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2020-3	U6020A	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 526,979.00			\$ 526,979.00							URBANA	AM	12-feb-20 31-dic-20	65.43%	65.43%	20	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	(MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.
2020-27	U6030A	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS GENERALES).	\$ 23,000.00		\$ 23,000.00								URBANA	AM	12-feb-20 31-dic-20	0%	0%	20	INFORME	1	A	V	I	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS).
2020-1998	U6030A	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD LAS TORRES TRAMO: CAMINO A CALEROS A LA CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00								URBANA	AM	20-abr-20 29-may-20	100%	100%	125	INFORME	1	A	V	IT	ING. EMMANUEL ARREDONDO No. MMA/CDSM/008-2020.
2020-		SUPERVISIÓN EXTERNA DE UNA MUESTRA DE OBRAS DEL FONDO DE													06-abr-20									ING. EMMANUEL

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2020-2000	U6030A	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2020, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00							URBANA	AM	15-jul-20	100%	100%	82	INFORME	1	A	V	IT	ARREDONDO No. MMA/CDSM/007-2020.	
2020-2001	U6030A	CONTROL DE CALIDAD DE UNA MUESTRA DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2020, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00							URBANA	AM	06-abr-20 15-jul-20	100%	100%	112	INFORME	1	A	V	IT	ING. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA No. MMA/CDSM/006-2020.	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																								
OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
2020-4	U401	OBLIGACIONES FINANCIERAS.	\$ 15,000,000.00		\$ 15,000,000.00							URBANA	AM	12-feb-20 31-dic-20	0%	0%	20	INFORME	1	O	V	I	SE HAN GASTADO AL 21AGO20.- \$ 5'125,376.72	
PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.			\$ 3,192,119.94	\$ -	\$ 3,192,119.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2020-28	XX	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 3,192,119.94		\$ 3,192,119.94							URBANA	AM	12-feb-20 31-dic-20	0%	0%	20	INFORME	1	O	V	I	ANTES \$ 6'094,438.07-\$ 2,902,318.28 =3'192,119.79	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2020-220	SG-01-0B	PENDIENTE POR DEFINIR DE RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN.	\$ 11,176.50		\$ 11,176.50							URBANA	C	23-jul-20 31-dic-20	0%	0%	20	ACOMETIDA	1	O	V	I	\$ 3,489,176.48 - \$ 2,998,000.00= \$ 491,176.48= 11,176.48	
2020-200	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE 8 COLONIA LAS VEGAS	\$ 230,141.32		\$ 230,141.32							URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	10	POSTES	3	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES No. DE CONTRATO MMA/CDSM/004-2020. \$ 3,510,823.50 102 benef \$ 224,367.20+5,774.12 = \$	
2020-201	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE NEGRAL COL. BELLA GAVIOTA	\$ 501,452.07		\$ 501,452.07							URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	40	POSTES	8	O	V	IT	\$ 477,421.20+\$ 24,030.87 = \$ 501,452.07	
2020-202	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PRIV. CALIDRA COL. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 171,165.33		\$ 171,165.33							URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	20	POSTES	3	O	V	IT	\$ 183,993.40-\$ 12,828.07 = \$ 171,165.33	
2020-203	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PROL. 16 DE SEPTIEMBRE FRACC. PROVIDENCIA.	\$ 322,525.41		\$ 322,525.41							URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	20	POSTES	7	O	V	IT		
2020-204	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE FRANCISCO ZARCO COL. LA LAGUNITA	\$ 56,949.28		\$ 56,949.28							URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	15	POSTES	1	O	V	IT	\$ 52,919.20+\$ 4,030.08= \$ 56,949.28	
2020-205	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE DERECHOS HUMANOS COL. LA LAGUNITA	\$ 433,056.34		\$ 433,056.34							URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	30	POSTES	7	O	V	IT	\$ 414,265+\$ 18,791.34= \$ 433,056.34	
2020-206	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA AV. LAS TORRES	\$ 166,112.32		\$ 166,112.32							URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	15	POSTES	1	O	V	IT	\$ 167,915.80-\$ 1,803.48= \$ 166,112.32	
2020-207	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE XOCHIMILCO COLONIA VALLE DE MÉXICO.	\$ 120,608.49		\$ 120,608.49							URBANA	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	10	POSTES	3	O	V	IT	SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA 5A. SESIÓN DEL 4 JUN20. \$ 120,341.88+\$ 266.61= \$ 120,608.49	
2020-208	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA COMUNIDAD EL MEZQUITE	\$ 152,761.92		\$ 152,761.92							RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	5	POSTES	3	O	V	IT	\$ 170,120.96-\$ 17,359.04= \$ 152,761.92	
2020-209	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE SAN JUAN BAUTISTA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA	\$ 100,068.08		\$ 100,068.08							RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	15	POSTE	1	O	V	IT	\$ 109,335.80-\$ 9,267.72= \$ 100,068.08	
2020-210	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA COMUNIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA	\$ 454,588.79		\$ 454,588.79							RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	15	POSTES	10	O	V	IT	\$ 381,805.88+\$ 72,782.91 = \$ 454,588.79	
2020-211	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SAN VICENTE	\$ 303,729.47		\$ 303,729.47							RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	35	POSTES	5	O	V	IT	\$ 314,464.40- \$ 10,734.93= \$ 303,729.47	
2020-212	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA COMUNIDAD SALTRILLOS DEL REFUGIO (ORILLA CARR. A CEDRAL)	\$ 128,981.17		\$ 128,981.17							RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	80%	100%	10	POSTES	2	O	V	P	\$ 145,480.24- \$ 16,499.07= \$ 128,981.17	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2020-76	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE ESTANQUE COMUNIDAD DE EL SACRAMENTO	\$ 154,221.03		\$ 154,221.03								RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	10	POSTES	3	O	V	IT	\$ 171,430.60-\$ 17,209.57= \$ 154,221.03
2020-214	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE GOMEZ FARIAS COMUNIDAD SANTA ANA DE ABAJO	\$ 84,607.38		\$ 84,607.38								RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	100%	100%	25	POSTES	1	O	V	IT	\$ 87,419.92-\$ 2,812.54= \$ 84,607.38
2020-77	SG-02-0B	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COMUNIDAD LA CONCEPCION	\$ 129,855.10		\$ 129,855.10								RURAL	C	04-may-20 30-jun-20	80%	100%	5	POSTES	2	O	V	P	\$ 147,231.84-\$ 17,376.74= \$ 129,855.10
2020-1981	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE BRAVO Y MIGUEL ALEMÁN COMUNIDAD EL SACRAMENTO.	\$ 490,000.00		\$ 490,000.00								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	9	POSTES TRANSFORMADOR	9 1	O	V	I	CONTRATO No. MMA/CDSM/014-2020. No. MMA/CDSM/FISMELE/IR-004-2020.
2020-1982	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE CALIDRA COL. MANUEL MORENO TORRES	\$ 160,000.00		\$ 160,000.00								URBANA	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	3	POSTES	2	O	V	I	
2020-1983	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MAHUJUEL COL. PARAISO.	\$ 218,000.00		\$ 218,000.00								URBANA	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	4	POSTES	4	O	V	I	
2020-1984	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COMUNIDAD POZOS DE SANTA CLARA	\$ 95,000.00		\$ 95,000.00								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	2	TRANSFORMADOR	1	O	V	I	
2020-1985	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO COMUNIDAD SANTA CRUZ	\$ 295,000.00		\$ 295,000.00								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	1	POSTES TRANSFORMADOR	4 1	O	V	I	
2020-1986	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD EL CARMEN CARR. 57 KM 156	\$ 750,000.00		\$ 750,000.00								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	9	POSTES TRANSFORMADOR	14 2	O	V	I	
2020-1987	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD NORIA DE LOS CASTILLO	\$ 170,000.00		\$ 170,000.00								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	2	POSTES TRANSFORMADOR	3 1	O	V	I	
2020-1988	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA LOS OROZCO	\$ 395,000.00		\$ 395,000.00								URBANA	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	3	POSTES TRANSFORMADOR	6 1	O	V	I	
2020-1989	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MAR ADRIÁTICO, COL. LA LAGUNITA.	\$ 480,000.00		\$ 480,000.00								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	8	POSTES TRANSFORMADOR	8 1	O	V	I	
2020-1990	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD SAN RAFAEL	\$ 320,000.00		\$ 320,000.00								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	6	POSTES TRANSFORMADOR	6 1	O	V	I	
2020-1991	SG-02-0B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COMUNIDAD SANTA ANA	\$ 105,000.00		\$ 105,000.00								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	1	POSTES	2	O	V	I	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
REQUERIMIENTOS			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.																								
2020-7	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 32,957.90		\$ 32,957.90								URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	17	DESPENSA	102	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS ENERO-ABRIL 2020 CONTRATO No. MMA/CDSM/005-2020. JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO.
2020-52	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 17,448.30		\$ 17,448.30								URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	9	DESPENSA	54	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-53	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 15,509.60		\$ 15,509.60								URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	8	DESPENSA	48	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-54	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO. (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 27,141.80		\$ 27,141.80								URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	14	DESPENSA	84	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-55	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 17,448.30		\$ 17,448.30								URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	9	DESPENSA	54	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-56	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 34,896.60		\$ 34,896.60								URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	18	DESPENSA	108	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-57	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO	\$ 19,387.00		\$ 19,387.00								URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	10	DESPENSA	60	A	V	P	MUNICIPIO DE

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2020-105	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	\$ 25,203.10			\$ 25,203.10							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	13	DESPENSA	78	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-20										
2020-106	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 9,693.50			\$ 9,693.50							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	5	DESPENSA	30	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-20										
2020-107	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 21,325.70			\$ 21,325.70							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	11	DESPENSA	66	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-20										
2020-108	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 23,264.40			\$ 23,264.40							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	12	DESPENSA	72	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-20										
2020-109	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ.	\$ 23,264.40			\$ 23,264.40							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	12	DESPENSA	72	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-20										
2020-110	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 29,080.50			\$ 29,080.50							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	15	DESPENSA	90	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-20										
2020-111	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 21,325.70			\$ 21,325.70							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	11	DESPENSA	66	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-20										
2020-112	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 29,080.50			\$ 29,080.50							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	15	DESPENSA	90	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-20										
2020-113	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 21,325.70			\$ 21,325.70							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	11	DESPENSA	66	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
															31-dic-20										
2020-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL	\$ 25,203.10			\$ 25,203.10							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	13	DESPENSA	78	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2020-144	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 5,816.10		\$ 5,816.10							RURAL	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	3	DESPENSA	18	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-146	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 19,387.00		\$ 19,387.00							RURAL	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	10	DESPENSA	60	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-147	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE ABAJO.	\$ 7,754.80		\$ 7,754.80							RURAL	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	4	DESPENSA	24	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-148	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN SARABIA EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 9,693.50		\$ 9,693.50							RURAL	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	5	DESPENSA	30	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-150	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MARIANO ARISTA EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA.	\$ 11,632.20		\$ 11,632.20							RURAL	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	6	DESPENSA	36	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-152	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 7,754.80		\$ 7,754.80							RURAL	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	4	DESPENSA	24	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-153	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA.	\$ 9,693.50		\$ 9,693.50							RURAL	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	5	DESPENSA	30	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-154	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ. EN LA COLONIA LAGUNITA.	\$ 27,141.80		\$ 27,141.80							URBANA	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	14	DESPENSA	84	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-155	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	\$ 5,816.10		\$ 5,816.10							RURAL	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	3	DESPENSA	18	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-156	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 3,877.40		\$ 3,877.40							RURAL	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	2	DESPENSA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-157	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 19,387.00		\$ 19,387.00							URBANA	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	10	DESPENSA	60	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2020-158	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL ANTONIO TORRES EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	\$ 9,693.50		\$ 9,693.50							RURAL	AM	12-feb-20 31-dic-20	33.33%	33.33%	5	DESPENSA	30	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2020-159	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M. EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	\$ 3,877.40		\$ 3,877.40							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	2	DESPENSA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-160	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA.	\$ 7,754.80		\$ 7,754.80							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	4	DESPENSA	24	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-161	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 9,693.50		\$ 9,693.50							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	5	DESPENSA	30	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-163	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DEL SACRAMENTO.	\$ 29,080.50		\$ 29,080.50							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	15	DESPENSA	90	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-164	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 7,754.80		\$ 7,754.80							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	4	DESPENSA	24	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-168	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.	\$ 17,448.30		\$ 17,448.30							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	9	DESPENSA	54	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-169	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	\$ 9,693.50		\$ 9,693.50							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	5	DESPENSA	30	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-172	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 5,816.10		\$ 5,816.10							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	3	DESPENSA	18	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-173	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO).	\$ 7,754.80		\$ 7,754.80							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	4	DESPENSA	24	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915 EN LA	\$ 17,448.30		\$ 17,448.30							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	9	DESPENSA	54	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO				
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD			
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																				
176		LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.												31-dic-20														MATEHUALA
2020-179	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 9,693.50		\$ 9,693.50								RURAL	AM	12-feb-20	31-dic-20	33.33%	33.33%	5	DESPENSA	30	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-181	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTILES.	\$ 1,938.70		\$ 1,938.70								RURAL	AM	12-feb-20	31-dic-20	33.33%	33.33%	1	DESPENSA	6	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-183	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 3,877.40		\$ 3,877.40								RURAL	AM	12-feb-20	31-dic-20	33.33%	33.33%	2	DESPENSA	12	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-185	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PLAN.	\$ 3,877.40		\$ 3,877.40								RURAL	AM	12-feb-20	31-dic-20	33.33%	33.33%	2	DESPENSA	12	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-186	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 7,754.80		\$ 7,754.80								RURAL	AM	12-feb-20	31-dic-20	33.33%	33.33%	4	DESPENSA	24	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-189	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 17,448.30		\$ 17,448.30								URBANA	AM	12-feb-20	31-dic-20	33.33%	33.33%	9	DESPENSA	54	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-190	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 7,754.80		\$ 7,754.80								URBANA	AM	12-feb-20	31-dic-20	33.33%	33.33%	4	DESPENSA	24	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-192	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 7,754.80		\$ 7,754.80								RURAL	AM	12-feb-20	31-dic-20	33.33%	33.33%	4	DESPENSA	24	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA
2020-194	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 7,754.80		\$ 7,754.80								RURAL	AM	12-feb-20	31-dic-20	33.33%	33.33%	4	DESPENSA	24	A	V	P				MUNICIPIO DE MATEHUALA

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2020-195	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 9,693.50		\$ 9,693.50							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	5	DESPENSA	30	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-196	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 11,632.20		\$ 11,632.20							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	6	DESPENSA	36	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-197	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.	\$ 3,877.40		\$ 3,877.40							RURAL	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	2	DESPENSA	12	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-198	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO (COMPLEMENTO).	\$ 40,712.70		\$ 40,712.70							URBANA	AM	12-feb-20	33.33%	33.33%	21	DESPENSA	126	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
2020-230	SB010B	PENDIENTE POR DEFINIR DEL PROGRAMA ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.	\$ 836,780.00		\$ 836,780.00							URBANA	AM	23-jul-20	0.00%	0.00%	1	DESPENSA	6	A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														31-dic-20										
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2020-231	SJ-01-0A	PENDIENTE POR DEFINIR DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	\$ 980,145.87		\$ 980,145.87							URBANA	C	23-jul-20	0%	0.00%	35	BARDA	1	O	V	I		
														23-sep-20										
2020-29	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE (182.20 ML). EN J.N. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ UBICADO EN LA COLONIA HEROÍNAS MEXICANAS.	\$ 843,544.04		\$ 843,544.04							URBANA	C	29-jun-20	65%	30.00%	30	BARDA	1	O	V	P	C. CLAUDIO PÉREZ RANGEL, No. MMA/CDSM/011-2020. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-010-2020. \$ 1'118.402.59 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE 182.20 M.L. EN J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA COLONIA HEROINAS MEXICANAS. ANTES \$ 772.800.00 7A. SESIÓN \$ 843,544.04	
														30-oct-20										
2020-30	SJ-01-0A	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE (60.55 ML). EN J.N. RICARDO CASTRO, COLONIA REPUBLICA.	\$ 274,858.00		\$ 274,858.00							URBANA	C	29-jun-20	65%	30.00%	65	BARDA	1	O	V	P	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE 60.55 M.L. EN J.N. RICARDO CASTRO UBICADO EN LA COLONIA REPUBLICA. ANTES \$ 292.100 7A. SESIÓN \$ 274,858.00	
														30-oct-20										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2020-31	SJ-01-0C	CONSTRUCCIÓN DE UN CERCADO PERIMETRAL (162.00 ML). EN E.T.V. GRAL. MARIANO ARISTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA.	\$ 170,853.40		\$ 170,853.40								RURAL	C	11-ago-20 20-nov-20	10%	0.00%	15	CERCADO	1	O	V	P	ING. FELIPE ESPINOZA MARTÍNEZ No. MMA/CDSM/013-2020. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-012-2020. \$ 451,950.00-\$ 281,096.60= \$ 170,853.40	
2020-32	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PERIMETRAL ESTRUCTURA ATÍPICA 12.00 x 26.00 x 4.00 M EN EP PONCIANO ARRIAGA, COLONIA SANTA ANA PTE.	\$ 837,200.00		\$ 837,200.00								RURAL	C	29-jun-20 30-oct-20	0%	0.00%	28	TECHADO	1	O	V	I		
2020-33	SJ.03-0C	MEJORAMIENTO DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL Y 1 AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL EN ETV VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD ARROYITO DEL AGUA.	\$ 179,400.00		\$ 179,400.00								RURAL	C	18-ago-20 15-nov-20	0%	0.00%	15	SANITARIO	1	O	V	I		
2020-34	SJ-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TIPO IEIFE (153.30 ML). EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ORIENTE.	\$ 713,998.69		\$ 713,998.69								RURAL	C	24-jul-20 28-oct-20	15%	30.00%	30	BARDA	1	O	V	P	ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA No. MMA/CDSM/012-2020 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-011-2020 CONSTRUCCIÓN DE 153.30 M.L. DE BANDA. ANTES \$ 629,625.00 7A. SESIÓN \$ 713,998.69	
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.			\$ 4,674,360.61	\$ -	\$ 4,674,360.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.																									
2020-235	TM-04-0B	PENDIENTE POR DEFINIR INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ -										RURAL	C	23-jul-20 23-sep-20	0%	0%	365	M3		O	V	I	FALTARIAN \$ 1'343,017.36	
2020-1976	TM-04-0B	DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE PUERTO DEL PALMAR, EL MIMBRE, LA MORITA, GUADALUPE DE LOS FAZ Y ARROYITO DEL AGUA	\$ 848,623.40		\$ 848,623.40								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	125	M3	13,000	O	V	I	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. MMA/CDSM/018-2020. \$ 854,579.49-5,956.09 = 848,623.40	
2020-1977	TM-04-0B	DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SANTA ELENA DE ABAJO, SAN ISIDRO DE SÁNCHEZ, PRESA DE LIRIOS Y SAN JOSÉ DE LA VIUDA.	\$ 833,952.17		\$ 833,952.17								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	98	M3	11,000	O	V	I	ING. JOSÉ LINO MORALES CONTRERAS No. MMA/CDSM/015-2020. \$ 838,235.30-4,283.13= 833,952.17	
2020-1978	TM-04-0B	DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE LA MESA, LA MINITA, SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MARAVILLAS Y LAS PEÑITAS	\$ 869,192.15		\$ 869,192.15								RURAL	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	109	M3	14,800	O	V	I	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, No. MMA/CDSM/014-2020. \$ 875,718.23-6,526.08=869,192.15	
2020-	TM-04-0B	DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, LOS	\$ 770,114.51		\$ 770,114.51								RURAL	C	14-ago-20	0%	0%	89	M3	12,200	O	V	I	ING. EMMANUEL ARREDONDO No. MMA/CDSM/CDSM/013-	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,344.37	\$0.00	\$38,696,365.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2020-36	SE-01-0A	NERUDA DE CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS HACIA EL SUR, COLONIA BUSTAMANTE III.	\$ 1,286,146.78		\$ 1,286,146.78								URBANA	C	05-jun-20	100%	100%	208	M2	2,161.80	O	V	IT	ING. MMA/CDSM/003-2020. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-003-2020. ANTES \$ 1'247,796.18 \$ 1'286,146.78
2020-199	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALIDRA (TRAMO CALLE EL SALTO A CALLE CERRO GORDO) MANUEL MORENO TORRES.	\$ 508,479.99		\$ 508,479.99								URBANA	C	13-abr-20 13-may-20	100%	100%	108	M2	963.90	O	V	P	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.L.P. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL. No. MMA/CDSM/001-2020. CONCURSO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2020.
2020-300	SE-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ANDADOR DE LOS LITERATOS, COLONIA BUSTAMANTE III.	\$ 231,097.73		\$ 231,097.73								URBANA	C	22-jun-20 22-jul-20	100%	95%	96	M2	279.84	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5A. SESIÓN DEL 4 JUN 20. ANTES \$ 178,256.00 \$ 231,097.73 ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/009-2020. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/PAV/AD-008-2020.
2020-1980	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVENIDA MANTI (TRAMO: CALLE LERDO DE TEJADA A BOULEVARD TURÍSTICO), COLONIA LA FLORIDA	\$ 3,484,495.75		\$ 3,484,495.75								URBANA	C	14-ago-20 14-nov-20	0%	0%	198	M2	6,912.13	O	V	I	