

*José Juárez Camarillo*

H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL  
ADMON. 2018-2021



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

En la Ciudad de Cedral, S.L.P., siendo las 11:45 hrs. Del día 30 de JULIO de 2020, se reunieron en el Salón de Cabildo "Prof. Juan Córdova Hernández" ubicado en la Presidencia Municipal los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal para efectuar la Séptima Reunión Ordinaria, contando con la presencia del C. LEP. José Homero Mata Camarillo, Presidente del CDSM, C. Lic. Ubaldo Daniel González Orta C. Ing. Ulises de la Garza Guerrero Secretario Técnico del CDSM, Los CC. LEP. Erika Judith Díaz Vázquez, Armando Soto Rodríguez Regidores del H. Ayuntamiento. Ing. Arturo Ortega Jiménez, Representante Sedesore Bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Registro de Asistencia y Asuntos Generales.
- 2.- Instalación Legal de la Asamblea.
- 3.- Nombramiento de Escrutador y Moderador
- 4.- Avance Físico-Financiero de las obras y acciones en proceso del ejercicio fiscal 2020
- 5.- Cambios, altas y/o modificaciones al Programa Operativo Anual 2020.
- 6.- Asuntos Generales, Desarrollo Social
- 7.- Lectura y Validación del Acta de Consejo.
- 8.- Clausura de la asamblea

**PRIMER PUNTO.** - Se procedió a levantar la lista de asistencia de los Consejeros de Desarrollo Social Municipal encontrándose **12** de 25 representantes Sociales de que conforman el Consejo.

**SEGUNDO PUNTO.** - De conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal se hace constar que la reunión se inicia en la segunda Convocatoria y que existiendo Quórum legal, queda formalmente instalada la asamblea conforme a la Ley y a lo dispuesto en la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí en el Artículo 2 sección III.

**TERCER PUNTO.** - Elección del Escrutador y Moderador. Se propuso como escrutador al C. Aniceto Córdova de León y como moderador al C. Ing. Ulises de la Garza Guerrero; Secretario Técnico del Consejo el C. Ing. Ulises de la Garza Guerrero Pregunta que si están de acuerdo con la propuesta anteriormente expuesta la cual es aceptada por unanimidad.

*[Handwritten signature]*

*Francisco Morales F*  
*Guero Obregon Aniceto cordova*

*[Handwritten signature]*

*Armando Soto R*

*Asamblea con un quórum de 12 representantes*

*Erika Judith Díaz V*

*Juan Luis Castro*

**H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL  
ADMN. 2018-2021**



**CUARTO PUNTO.** - Avance Físico-Financiero de las obras y acciones en proceso del ejercicio fiscal 2020. El Ing. Ulises de la Garza Guerrero da a conocer los avances.

- ⊙ PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 45%
- ⊙ GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 58%
- ⊙ GASTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 58%
- ⊙ AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. AVANCE FÍSICO 100% Y FINANCIERO DEL 83%.
- ⊙ AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. AVANCE FÍSICO 100% Y FINANCIERO 11%
- ⊙ AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. AVANCE FÍSICO 100% Y FINANCIERO DE 57%
- ⊙ REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE MONJAS, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. AVANCE FÍSICO 100% Y FINANCIERO DEL 71%
- ⊙ ALUMBRADO PÚBLICO AVANCE FÍSICO 58% Y FINANCIERO DEL 17%
- ⊙ CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA Y 1 MODULO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, POR SUSTITUCION DE ESPACIOS, INCLUYE OBRA EXTERIOR, PARA LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 30%
- ⊙ CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS MUNICIPIO DE CEDRAL. CON AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 73%

Después de revisarlos el punto es sometido a validación el cual es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO. CAMBIOS, ALTAS Y/O MODIFICACIONES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020.** El Ing. Ulises de la Garza Guerrero presenta los siguientes cambios al Programa Operativo Anual 2020.

*Francisco Morales F*  
*Laura Obregón Anaco Córdoba*

*Alfredo Sobr*

*Francisco Morales F*

*Aurelio de León*

*Enfo. Jurídico*

*Jael Niño Castillo*



H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

ADMÓN. 2019-2021

**CAMBIO ESTRUCTURA AL PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPALES EJERCICIO 2020  
AJUSTES DE RECURSOS PARA OBRAS A INGRESAR AL POA  
RESOLUCIÓN ORDINARIA 20 DE JUNIO DE 2019**

OBRA	PROGRAMADO	RECURSO TOTAL A S/R/SRCE	FONDO FOM	FONDO FOM	FOM	CAMBIO	RECURSO DE CAMBIO DE RECURSOS	TOTAL SOBANTE FOM	TOTAL SOBANTE FFM	SALDO TOTAL DE SALDOS POR PROGRAMAR
SALDOS POR PROGRAMAR SOBRANTE MES JUNIO	\$2,019,211.50	\$2,019,211.50	\$1,168,572.62	\$850,638.88			FFM/FISM	1,168,572.62	850,638.88	\$2,019,211.50
GASTOS INDIRECTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			BAJA DE OBRA	FISM	\$1,168,572.62	\$850,638.88	\$2,039,211.50
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL IFE PARA LA ASESORIA TECNICA Y VERIFICACION DE AVANCES FISICOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS VALIDADOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR POR "EL MUNICIPIO" DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS DEL EJERCICIO 2020	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00			ALTA DE OBRA	FISM	\$1,048,572.62	\$850,638.88	\$1,999,211.50
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 700,000.00	\$ 670,523.04	\$ 670,523.04			SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR	FISM	\$1,078,049.58	\$850,638.88	\$1,928,688.46
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 20,000.00	\$ 11,398.04	\$ 11,398.04			SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR	FISM	\$1,066,651.54	\$850,638.88	\$1,937,290.42
CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLOMA EL PROGRESO	\$ 3,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00			SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR	FISM	\$2,086,651.54	\$850,638.88	\$2,937,290.42
REHABILITACIÓN DE JARDINES DE LA PLAZA ARMAS	\$ 500,000.00	\$ 702,264.44	\$ 702,264.44			FALTANTE DE TOMA DE SALDOS POR PROGRAMAR	FFM	\$2,086,651.54	\$948,284.44	\$2,734,935.98
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 10 M3 PARA LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 88,000.00	\$ 46,152.32	\$ 46,152.32			SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR	FISM	\$2,100,499.22	\$848,284.44	\$2,748,783.66
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLE OLIVO Y SAUCES DE LA COL. PROGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 2,000,000.00	\$0.00	\$0.00			BAJA DE OBRA	FISM	\$4,100,499.22	\$848,284.44	\$4,748,783.66
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENCINO DE NARANJO A BIZNAGA	\$ 429,643.66	\$ 214,771.77	\$ 214,771.77			ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$214,771.77	FISM/FISE	\$3,885,727.45	\$848,284.44	\$4,534,011.89
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAUCES DE MINA A ENCINO	\$ 1,247,094.82	\$ 623,547.31	\$ 623,547.31			ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$623,547.31	FISM/FISE	\$3,262,180.14	\$848,284.44	\$3,910,464.58
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OLIVO DE NARANJO A BIZNAGA	\$ 396,227.84	\$ 198,113.92	\$ 198,113.92			ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$198,113.92	FISM/FISE	\$3,460,066.22	\$848,284.44	\$3,715,350.66

F3 cont. 3 de 3  
Aurelio de Jarama

*Francisco Morales F.*

*Armando Sotol*

José Luis Castell

HOTEL DEL MUNICIPIO - SAN PEDRO DE LOS RIOS

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA DE NARANJO A BIZNAGA	\$ 287,926.10	\$ 148,963.05	\$ 148,963.05	ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$148,963.05	FISM/FISE	\$2,918,100.17	\$648,284.44	\$3,696,387.61
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REFORMA DE PRUL A SAUCES	\$ 676,560.60	\$ 338,170.25	\$ 338,170.25	ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$338,170.25	FISM/FISE	\$2,570,920.90	\$648,284.44	\$3,226,206.36
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAUCES DE REFORMA A ALAMO	\$ 673,093.60	\$ 336,516.75	\$ 336,516.75	ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$336,516.75	FISM/FISE	\$2,243,407.17	\$648,284.44	\$2,891,691.61
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE PROLONGACIÓN XICOTENCATL A 5 DE FEBRERO	\$ 1,042,011.38	\$ 521,005.69	\$ 521,005.69	ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$521,005.69	FISM/FISE	\$1,722,401.48	\$648,284.44	\$2,370,686.92
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 24 DE FEBRERO DE PROLONGACIÓN XICOTENCATL A 5 DE MAYO	\$ 1,370,938.68	\$ 685,469.33	\$ 685,469.33	ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$685,469.33	FISM/FISE	\$1,006,833.15	\$648,284.44	\$1,655,217.99
PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA REFORMA AL ART. 27 DE PROLONGACIÓN XICOTENCATL A CERRADA	\$ 498,213.62	\$ 249,106.76	\$ 249,106.76	ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$249,106.76	FISM/FISE	\$791,826.38	\$648,284.44	\$1,440,110.83
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DE CHICSEN A LANZAGORTA	\$ 211,698.20	\$ 105,849.10	\$ 105,849.10	ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$105,849.10	FISM/FISE	\$636,278.29	\$648,284.44	\$1,334,662.73
PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA HERNANDEZ DE CALLE ESCOBEDO A CERRADA	\$ 260,196.34	\$ 129,083.17	\$ 129,083.17	ALTA DE OBRA FISE APORTARÁ OTROS \$129,083.17	FISM/FISE	\$557,195.12	\$648,284.44	\$1,206,478.56
REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 300,000.00	\$ 277,942.40	\$ 277,942.40	SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR	FFM	\$557,195.12	\$670,242.04	\$1,227,537.16
ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 30,000.00	\$ 56,550.00	\$ 56,550.00	FALTANTE SE TOMA DE SALDOS POR PROGRAMAR	FFM	\$557,195.12	\$643,792.04	\$1,200,987.16
MEJORAMIENTO DEL BORDO DE ABREVADERO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA CON UN MURO DE CONTENCIÓN	\$ 80,000.00	\$ 62,540.01	\$ 62,540.01	SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR	FFM	\$557,195.12	\$651,252.03	\$1,208,447.16
MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 180,000.00	\$ 79,320.00	\$ 79,320.00	SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR	FISM	\$586,870.10	\$651,252.03	\$1,238,122.13
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 DE JUNIO Y HEROES DE CHIMALHUACAN DE LA COLONIA EMLIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 300,000.00	\$ 299,684.00	\$ 299,684.00	SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR	FISM	\$586,886.12	\$651,252.03	\$1,238,238.15
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALLUMBRADO PÚBLICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 125,000.00	\$ 113,274.00	\$ 113,274.00	SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR	FFM	\$586,886.12	\$662,978.03	\$1,249,864.15
REHABILITACIÓN DEL POZO No. 1 DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 44,800.00	\$ 56,550.00	\$ 56,550.00	FALTANTE SE TOMA DE SALDOS POR PROGRAMAR	FISM	\$574,436.12	\$662,978.03	\$1,237,414.15
AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA OREGON, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 535,403.90	\$ 440,403.80	\$ 440,403.80	ALTA DE OBRA LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN \$85,000.00	FISM	\$134,032.32	\$662,978.03	\$797,010.38
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CARRETERA CEDRAL - LA BOQUILLA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	\$ 299,122.24	\$ 299,122.24	\$ 299,122.24	ALTA DE OBRA	FFM	\$134,032.32	\$363,859.79	\$497,892.11
<b>SALDOS POR PROGRAMAR</b>	<b>\$487,680.14</b>	<b>\$487,680.14</b>	<b>\$487,680.14</b>	<b>S/D POR PROGRAMAR</b>	<b>FISM/FFM</b>	<b>\$134,032.32</b>	<b>\$283,899.79</b>	<b>\$487,680.14</b>

El Ing. Ulises de la Cruz Guerrero somete a validación el punto el cual es aprobado por unanimidad.

Laura Obregon  
Francisco Morones

Francisco Morones

Enke de la Cruz V. Alvarado Sotol

*José María Camarillo*

H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL  
ADMON. 2018-2021



**SEXTO PUNTO ASUNTOS GENERALES.**

El **C. Francisco Lucio Martínez** representante del CDSM de la Comunidad de Presa Verde., solicita limpieza general del camino que conduce de Cabecera Municipal de Cedral a la Comunidad de Presa Verde y San Lorenzo para evitar accidentes.

El **C. Ing. Ulises de La Garza Guerrero**. Responde que se va a agendar para realizar los trabajos lo antes posible.

El **C. Francisco Morales Flores** representante del CDSM de la Comunidad de El Blanco solicita se rehabilite el camino de Refugio de Monjas y la Comunidad El Blanco.

El **C. Lauro Obregón Rangel** Representante de la Comunidad de Tanque Nuevo solicita también se lleve a cabo la rehabilitación del camino que conduce a la Boquilla y Tanque Nuevo ya que se encuentran en malas condiciones.

El **C. Aniceto Córdova de León** representante del CDSM de la Comunidad de Rancho Nuevo solicita se realicen reductores de velocidad y la rehabilitación del camino ya que se encuentra en malas condiciones para transitar.

El **Ing. Ulises de la Garza** responde que están gestionando ante la Secretaria de Comunicaciones y Transporte la rehabilitación de varios caminos que se han afectado por las lluvias y que serán considerados las solicitudes antes expuesta

*Francisco Morales Flores*

*Francisco Morales Flores*

*Aniceto de León*

**SEPTIMO PUNTO. - Lectura y Validación del Acta de la Asamblea. La Lic. Ma. del Carmen Villanueva Hernández;** da lectura a el acta y no habiendo ningún cambio y estando todos de acuerdo se somete a validación y es aceptado por unanimidad. A continuación, se pasa a la rúbrica para la misma.

**OCTAVO PUNTO. - Clausura de la Asamblea. LEP. José Homero Mata Camarillo;** declara solemnemente concluida la sesión del Consejo de Desarrollo Social Municipal y trabajos relacionados con el mismo siendo las 12:48 hrs. Hrs. Agradeciendo a todos los presentes su asistencia y participación.



PRESIDENTE DEL C.D.S.M.

SECRETARIO DEL C.D.S.M.

C. LEP. José Homero Mata Camarillo

Ing. Ulises de la Garza Guerrero

*Lauro Obregón*

*Aniceto Córdova*

*Armando Sobr*

*Enika Judith Diaz V.*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



**LISTA DE ASISTENCIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

FECHA: 30 DE JULIO DE 2020

N°	NOMBRE	PUESTO	INSTITUCIÓN/EJIDO	FIRMA
1	LEP. JOSE HOMERO MATA CAMARILLO	PRESIDENTE DEL CDSM.	PRESIDENCIA MPAL.	
2	ING. ULISES DE LA GARZA GUERRERO	SECRETARIO DEL CDSM.	COORDINACION RAMO 33.	
3	C. ERIKA JUDITH DIAZ VAZQUEZ	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	PRESIDENCIA MPAL.	Erika Judith Diaz ✓
4	C. ARMANDO SOTO RODRIGUEZ	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	PRESIDENCIA MPAL.	Armando Soto
5	C. MARTHA ALICIA ALVARADO YAÑEZ	CONSEJERO SECCIONAL 119.	CEDRAL, S.L.P.	
6	C. ANDRES CARDONA YAÑEZ	CONSEJERO SECCIONAL 120.	CEDRAL, S.L.P.	
7	C. MANUEL MALDONADO LOPEZ	CONSEJERO SECCIONAL 121.	CEDRAL, S.L.P.	
8	C. REYNALDO DE JESUS CAMARILLO TORRES	CONSEJERO SECCIONAL 172.	CEDRAL, S.L.P.	
9	C. FRANCISCO MORALES FLORES	CDSM.(PROPIETARIO)	REFUGIO DE MONJAS	Francisco Morales
	C. FRANCISCO SOTO GARCIA	SUPLENTE	REFUGIO DE MONJAS	
10	C. SIMON ACEVEDO TORRES	CDSM.(PROPIETARIO)	LA CRUZ	
	C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ TORRES	SUPLENTE	SANTA TERESA	
11	C. ANQUILINO SANCHEZ RAMIREZ	CDSM.(PROPIETARIO)	SAN ISIDRO.	Anquilino Sanchez
	C. BENIGNO SERENO MENDOZA	CDSM.(SUPLENTE)	SAN ISIDRO.	
12	C. JAVIER GAYTAN TORRES	CDSM.(PROPIETARIO)	GALLOS BLANCOS	
	C. BENIGNO MORENO NIÑO	CDSM.(SUPLENTE)	GALLOS BLANCOS	
13	C. JULIAN CAMARILLO ALVAREZ	CDSM.(PROPIETARIO)	CERRO DE FLORES	
	C. SERGIO YAÑEZ VELAZQUEZ	CDSM.(SUPLENTE)	CERRO DE FLORES	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



**LISTA DE ASISTENCIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2020

N°	NOMBRE	PUESTO	INSTITUCIÓN/EJIDO	FIRMA
14	C. LIBRADO CORONADO CASTILLO	CDSM (PROPIETARIO)	SANTA RITA DEL SOTOL	
	C. DEMETRIO MARTINEZ CORDOVA	CDSM (SUPLENTE)	SANTA RITA DEL SOTOL	
15	C. JOEL RUIZ CASTILLO	CDSM (PROPIETARIO)	ZAMARRIPA	<i>Joel Ruiz Castill</i>
	C. EDMUNDO IBARRA	CDSM (SUPLENTE)	ZAMARRIPA	
16	C. AURELIO DE LEON MOLINA	CDSM (PROPIETARIO)	SAN MATEO	<i>Aurelio de Leon M</i>
	G. MOISES EDUARDO CAMARILLO REYES	CDSM (SUPLENTE)	SAN MATEO	
17	C. GILBERTO RODRIGUEZ	CDSM (PROPIETARIO)	SAN PABLO	
18	C. GREGORIO TORRES EGUIA	CDSM (SUPLENTE)	SALTILLO	
19	C. ANICETO CORDOVA DE LEON	CDSM (PROPIETARIO)	RANCHO NUEVO	<i>Aniceto Cordova</i>
	C. J. REFUGIO ORTEGA RODRIGUEZ	CDSM (SUPLENTE)	RANCHO NUEVO	
20	C. LAURO OBREGON RANGEL	CDSM (PROPIETARIO)	TANQUE NUEVO	<i>Lauro Obregon</i>
	C. PABLO MARTINEZ	CDSM (SUPLENTE)	TANQUE NUEVO	
21	C. FRANCISCO MONTOYA <i>Sancho</i>	CDSM (PROPIETARIO)	EL CUAREJO	<i>Francisco Montoya-S</i>
22	C. IBIDRO GONZALEZ GONZALEZ	CDSM	LAGUNILLAS	
23	C. FERNANDO ZAMORA CORDOVA	CDSM (PROPIETARIO)	JESUS MARIA	
	C. BERNARDO GALVAN	CDSM (SUPLENTE)	JESUS MARIA	
24	C. FRANCISCO LUCIO	CDSM (PROPIETARIO)	PRESA VERDE	
25	C. NICOLAS OBREGON MATA	CDSM (PROPIETARIO)	EJIDO HIDALGO	
	LIC. MIGUEL ANGEL LEDEZMA HERNANDEZ	DELEGADO DEL ALTIPLANO	SEDESORE, MATEHUALA, S.L.P.	
	LIC. UBALDO DANIEL GONZALEZ ORTA	SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	LIC. ROBERTO CECILIO YAÑEZ TORRES	SINDICO MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	LIC. NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ	TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	ING. ARTURO ORTEGA JIMENEZ	REPRESENTANTE SEDESORE	SEDESORE, MATEHUALA, S.L.P.	





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
ASUNTOS GENERALES

FECHA: 30 DE JULIO DE 2020

N°	NOMBRE	INSTITUCIÓN/EAJIDO	ASUNTO
1	Francisca Lucio Htz. Fern. Verde		Quitar Halcón CARR. Central Pasa Verdes
2	Francisco Morquest Montas		
3	Francisco Corda		Audidores
4	Jairo Obregon		
5			
6			
7			
8			
9			
10			