

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,696,365.37	\$ 70,526,979.00

TOTAL	\$109,223,044.37	\$0.00	\$38,696,065.37	\$70,526,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
DESARROLLO URBANO.-				\$ 10,772,327.77	\$ -	\$ 10,772,327.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																								
2020-35	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ (TRAMO CALLE SAN JOSE A CALLE SAN BENITO), COLONIA GUADALUPE	\$ 3,472,737.27		\$ 3,472,737.27								URBANA	C	04-may-20 05-jun-20	100%	100%	125	M2	6,611.60	O	V	IT	COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ CONTRATO No. MMA/CDSM/002-2020 CONCURSO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/I R-002-2020. ANTES \$ 3'400,133.77 \$ 3'472,737.27
2020-36	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PABLO NERUDA DE CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS HACIA EL SUR, COLONIA BUSTAMANTE III.	\$ 1,286,146.78		\$ 1,286,146.78								URBANA	C	04-may-20 05-jun-20	100%	100%	208	M2	2,161.80	O	V	IT	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. No. MMA/CDSM/003-2020. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/I R-003-2020. ANTES \$ 1'247,796.18 \$ 1'286,146.78
2020-199	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALIDRA (TRAMO CALLE EL SALTO A CALLE CERRO GORDO) MANUEL MORENO TORRES.	\$ 508,479.99		\$ 508,479.99								URBANA	C	13-abr-20 13-may-20	100%	100%	108	M2	963.90	O	V	IT	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.L.P. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL No. MMA/CDSM/001-2020. CONCURSO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2020.
2020-300	SE-01-0B	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ANDADOR DE LOS LITERATOS, COLONIA BUSTAMANTE III.	\$ 231,097.73		\$ 231,097.73								URBANA	C	22-jun-20 22-jul-20	100%	100%	96	M2	279.84	O	V	IT	SE DIÓ DE ALTA EN LA 5A. SESIÓN DEL 4JUN20. ANTES \$ 178,256.00 \$ 231,097.73 ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/009-2020. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/PAV/AD-008-2020.
2020-1980	SE-01-0A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVENIDA MANTI (TRAMO: CALLE LERDO DE TEJADA A BOULEVARD TURÍSTICO), COLONIA LA FLORIDA	\$ 4,088,077.58		\$ 4,088,077.58								URBANA	C	14-ago-20	20%	30%	198	M2	6,912.13	O	V	P	Se dio de Alta 7a. Sesión 12ago20 \$ 3'484,495.75 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 10a. SESIÓN DEL 29OCT20. - \$ 4'088,077.58 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V.

