

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>AGUA POTABLE</b>				\$ 5,082,437.62	\$ -	\$ 5,082,437.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2021-378	SC040D	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE AGUA POTABLE.	\$ 283,475.12		\$ 283,475.12								URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	0% 0%	10	M.L.	155.00	O	V	I	
2021-311	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS ANTORCHISTA Y COLONIA REPUBLICA.	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00								URBANA	C	26-abr-21 25-jun-21	0% 0%	0% 0%	108	M.L.	2,000.00	O	V	I	0795-0780 AGEB
2021-314	SC010C	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE 250M3 PARA EL SECTOR 5 RECREATIVO, INCLUYE: LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA.	\$ 1,798,962.50		\$ 1,798,962.50								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	85% 30%	30% 0%	122	M3	250.00	O	V	P	030A AGEB No. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM019-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/IR-004-2021.
<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>				\$ 5,919,078.35	\$ -	\$ 5,919,078.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2021-316	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,705.69 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOSA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No.1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL Y CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL; CALLE ORO, CALLE RIO PEÑA Y CALLE RIO BALSAS; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,529,749.20		\$ 2,529,749.20								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	95% 0%	0% 0%	65 VIVIENDAS	M.L.	1,705.69	O	V	P	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA No. DE CONTRATO MMA/CDSM/021-2021. 348 AGEB PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021. AMPLIACIÓN DE METAS 1,492.60 M.L. A 1,705.69 M.L.
2021-318	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 149.37 M.L. EN CALLE SAN JUDAS TADEO, COL. GUADALUPE ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y CAMINO VIEJO A LA PAZ.	\$ 283,409.30		\$ 283,409.30								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100% 100%	100% 100%	57	M.L.	149.37	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20.12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA. AGEB 437 <b>142.72 M.L. 149.37 M.L.</b> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-321	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 243.21 M.L. EN CALLE SAN AGUSTÍN, COL. LOS REYES ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 431,144.34		\$ 431,144.34								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	48	M.L.	243.21	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 105A. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021. <u>210.40 M.L.</u> <u>241.43 M.L.</u> <u>243.21 M.L.</u> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.		
													URBANA	C	02-abr-21											
2021-322	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE JULIÁN CARRILLO, COL. SAN JOSÉ ENTRE PROL. ALDAMA Y CALLE BRAVO.	\$ 105,690.50		\$ 105,690.50								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	21	M.L.	48.00	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250 MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 352 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.		
													URBANA	C	02-abr-21											
2021-431	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 400.76 M.L. EN CALLES: LERDO DE TEJADA ENTRE AV. ROBLE Y AV. MANTY, COL. LA FINCA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 810,048.54		\$ 810,048.54								URBANA	C	14-jun-21	0%	0%	13 VIVIENDAS	M.L.	400.76	O	V	I	CONTRATO No. MMA/CDSM/027-2021 ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-022-2021.		
													URBANA	C	30-jul-21											
2021-2384	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 459.70 M.L. EN CALLES: JACARANDA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PROL. ARAMBERRI; CALLE FRESNOS ENTRE AV. ROBLE Y CALLE JACARANDAS, COL. LA FINCA.	\$ 1,000,536.47		\$ 1,000,536.47								URBANA	C	14-jun-21	0%	0%	13 VIVIENDAS	M.L.	459.70	O	V	I	MMA/CDSM/028-2021 LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO. PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-023-2021.		
													URBANA	C	30-jul-21											
2021-2385	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PROL. ARAMBERRI	\$ 758,500.00		\$ 758,500.00								URBANA	C	05-jul-21	0%	0%	10 VIVIENDAS	M.L.	538.52	O	V	I	AGEB 352		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		PROL. ARAMBERRI												20-ago-21											
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			\$ 1,071,921.80	\$ -	\$ 1,071,921.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-329	U603OA	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 63 - SAN JOSÉ DE IPOA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00									RURAL	C	15-feb-21 17-abr-21	94.27%	94.27%	208	PROYECTO	1	A	V	P	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS). ING. CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA. No. MMA/CDSM/009-2021.
2021-2386	U603OA	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 57 - SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 304,999.99		\$ 304,999.99									RURAL	C	15-feb-21 17-abr-21	0.00%	0.00%	102	PROYECTO	1	A	V	I	ING. EMMANUEL ARREDONDO No. MMA/CDSM/017-2021.
2021-2387	U603OA	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 57 - SAN JOSÉ DE LOS GUAJES MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 295,000.01		\$ 295,000.01									RURAL	C	15-feb-21 17-abr-21	0.00%	0.00%	85	PROYECTO	1	A	V	I	ING. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA. No. MMA/CDSM/018-2021.
2021-2467	U603OA	GASTOS INDIRECTOS (PROYECTO) (PENDIENTE POR DEFINIR).	\$ 171,921.80		\$ 171,921.80									RURAL	C	15-feb-21 17-abr-21	0.00%	0.00%	20	PROYECTO	1	A	V	I	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>			\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>																									
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>																									
2021-342	U401	OBLIGACIONES FINANCIERAS.	\$ 14,000,000.00		\$ 14,000,000.00									URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.14%	33.14%	7	INFORME	1	A	V	P	AL 23/MAR/21 \$ 1'608,397.39 (PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ESPERON DE CAMINO A CALEROS A PRIV. LA PAZ COL. ANIMAS). MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE BACHEO EN LA ZONA PERIFERIA DE LA CIUDAD. \$ 4'640,038.52 gastado al 27/may/21
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			\$ 767,921.40	\$ -	\$ 767,921.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-327	U804	DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 767,921.40		\$ 767,921.40									URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	85	EQUIPO	1	A	V	I	
<b>PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.</b>			\$ 248,902.72	\$ -	\$ 248,902.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-326	XX0	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 248,902.72		\$ 248,902.72								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	92,521	INFORME	1	A	V	I	
<b>ELECTRIFICACIÓN.</b>			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-379	SG-02-OB	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN.	\$ 801,996.00		\$ 801,996.00								URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	25	POSTE	1	O	V	I	
2021-323	SG-01-OC	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD NORIA DE LOS CONOS.	\$ 3,198,004.00		\$ 3,198,004.00								URBANA	C	01-mar-21 17-abr-21	100%	100%	16 VIVIENDAS	POSTE TRANSFORMADOR LUMINARIAS	74 7 24	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. No. MMA/CDSM/016-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/IR-003-2021.
<b>REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS Y ESTÍMULOS).</b>			\$ 2,049,118.00	\$ -	\$ -	\$ 2,049,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
<b>GASTOS INDIRECTOS.</b>			\$ 969,118.00	\$ -	\$ -	\$ 969,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-343	U602OA	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 969,118.00		\$ 969,118.00								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	10.38%	10.38%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	MATERIAL DE OFICINA (HOJAS TAM, CARTA, OFICIO), CARPETAS, LAPICEROS, LAPICES, CLIPS HOJAS DE OPALINA MARCADORES TONERS, PROTECTORES DE HOJAS CD ETIQUETAS PARA CD, COMBUSTIBLE, VIATICOS, PROVEEDORES DE GASOLINA, SERVICIOS NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE MATERIAL DE OFICINA.- ZEFERINO QUEZADA MIRELES, PROVEEDOR.- AGUA CONSUMO.- PETRONILLO LARA OROZZO, SERVICIOS.- MANTENIMIENTO DE LOS PLOTTERS TOCOFA, S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE TONERS.- JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIA R S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.</b>				\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-344	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 30,600.00			\$ 30,600.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	17	DESPENSA	51	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CERELES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-586	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 14,400.00			\$ 14,400.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CERELES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-588	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 14,400.00			\$ 14,400.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CERELES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-591	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO. (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 25,200.00			\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CERELES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-593	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 16,200.00			\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CERELES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-595	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 32,400.00			\$ 32,400.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	18	DESPENSA	54	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CERELES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-596	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	10	DESPENSA	30	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
															31-dic-21										
2021-609	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 16,200.00			\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
															31-dic-21										
2021-610	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 14,400.00			\$ 14,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
															31-dic-21										
2021-611	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 32,400.00			\$ 32,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	18	DESPENSA	54	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
															31-dic-21										
2021-612	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M. (RÍO NAZAS Y RAFAEL NÁJERA).	\$ 16,200.00			\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
															31-dic-21										
2021-613	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 16,200.00			\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
															31-dic-21										
2021-614	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M. (DOMICILIO IGNACIO RAMÍREZ).	\$ 25,200.00			\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
															31-dic-21										
2021-615	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 21,600.00			\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
															31-dic-21										
2021-616	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	10	DESPENSA	30	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
															31-dic-21										
2021-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS	\$ 21,600.00			\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
617		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSE TORRES MORENO.	\$ 21,600.00											31-dic-21			12	DESPENSA	39	A	V	P	GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
2021-618	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERIAS T.M.	\$ 23,400.00											12-feb-21	33.33%	33.34%	13	DESPENSA	39	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21											
2021-619	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 9,000.00											12-feb-21	33.33%	33.34%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21											
2021-620	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 19,800.00											12-feb-21	33.33%	33.34%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21											
2021-621	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 21,600.00											12-feb-21	33.33%	33.34%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21											
2021-622	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ.	\$ 21,600.00											12-feb-21	33.33%	33.34%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21											
2021-623	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 27,000.00											12-feb-21	33.33%	33.34%	15	DESPENSA	45	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21											
2021-624	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 19,800.00											12-feb-21	33.33%	33.34%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21											
2021-625	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 19,800.00											12-feb-21	33.33%	33.34%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21											
2021-626	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 27,000.00											12-feb-21	33.33%	33.34%	15	DESPENSA	45	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-627	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 19,800.00			\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-628	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 23,400.00			\$ 23,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	13	DESPENSA	39	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-629	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 21,600.00			\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-630	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 21,600.00			\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-631	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPÚBLICA).	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-632	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 19,800.00			\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-633	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 25,200.00			\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-634	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 14,400.00			\$ 14,400.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-635	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-636	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 12,600.00			\$ 12,600.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	7	DESPENSA	21	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-637	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO EN LA LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	33.34%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCIÓN EN	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00							RURAL	AM	12-feb-21		33.33%	33.34%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES





MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-651	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M. EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	2	DESPENSA	6	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-653	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-655	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-656	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DEL SACRAMENTO.	\$ 27,000.00			\$ 27,000.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	15	DESPENSA	45	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-658	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-659	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.	\$ 16,200.00			\$ 16,200.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-661	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-662	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-668	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO).	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915 EN LA	\$ 16,200.00			\$ 16,200.00						RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
671		LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.												31-dic-21											GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-672	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00								RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21												
2021-673	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES.	\$ 5,400.00		\$ 5,400.00								RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21												
2021-675	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 1,800.00		\$ 1,800.00								RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	1	DESPENSA	3	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21												
2021-676	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00								RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21												
2021-679	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00								URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21												
2021-680	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00								URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21												
2021-682	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00								RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21												
2021-684	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00								RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21												
2021-686	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00								RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21												
2021-690	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 10,800.00		\$ 10,800.00								RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	6	DESPENSA	18	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
														31-dic-21												
2021-691	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LOS CASTILLOS.	\$ 3,600.00		\$ 3,600.00								RURAL	AM	12-feb-21	33.33%	33.34%	2	DESPENSA	6	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES,		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.																			CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021			
2021-692	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00								12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021		
2021-693	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO (COMPLEMENTO).	\$ 46,800.00		\$ 46,800.00								12-feb-21 31-dic-21	33.33%	33.34%	26	DESPENSA	78	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.		
<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.</b>			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2021-383	SJ-01-0A	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	\$ 348.68		\$ 348.68								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	10	SANITARIO	1	O	V	I			
2021-324	SJ-010B	CONSTRUCCIÓN DE 1 BARRERA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, COLONIA SANTA ANA PTE.	\$ 1,271,437.75		\$ 1,271,437.75								03-may-21 30-ago-21	38%	30%	369	M.L.	262.58	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/024-2021, ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ. AGEB 371 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-018-2021.		
2021-325	SJ-010B	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA MA. DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ, FRACC. PALMA DE ROMERO.	\$ 728,213.57		\$ 728,213.57								03-may-21 30-ago-21	38%	30%	3,333	M2	48	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/025-2021, ARQ. JOSÉ ÁNGEL MEDRANO RODRÍGUEZ. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-019-2021		
<b>INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.</b>			\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.</b>																								
2021-347	TM-04-0B	FOMENTO AGROPECUARIO.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	135	M3	2,000.00	O	V	I			

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
<b>VIVIENDA</b>				\$ 660,000.00	\$ -	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2021-348	SH-01-OD	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL.	\$ 660,000.00		\$ 660,000.00								RURAL	C	15-abr-21 15-jul-21	0%	0%	60	OBRA	12	O	V	I	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ No. MMA/CDSM/026-2021.
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>				\$ 53,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 53,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2021-345	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 28,000,000.00			\$ 28,000,000.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	38.73%	38.73%	82,729	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	
2021-346	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 25,000,000.00			\$ 25,000,000.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	45.82%	45.82%	91,522	PAGO DE ALUMBRADO	1	A	V	P	DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. (PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS).
<b>DESARROLLO URBANO.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.</b>				\$ 18,145,808.11	\$ -	\$ 18,145,808.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2021-28	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPUBLICA	\$ 963,616.42		\$ 963,616.42								URBANA	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%	143	M2	1,799.85	O	V	IT	MMA/CDSM/005-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-004-2021.
2021-48	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SINALOA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPUBLICA	\$ 990,116.68		\$ 990,116.68								URBANA	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%	148	M2	2,383.36	O	V	IT	MMA/CDSM/006-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-005-2021.
2021-53	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE ALEXANDER (TRAMO: CALLE JACARANDAS Y ANDADOR PREMIO NOBEL), COLONIA BUSTAMANTE III	\$ 864,182.89		\$ 864,182.89								URBANA	C	01-mar-21 05-may-21	100%	0%	140	M2	1,644.54	O	V	P	MMA/CDSM/011-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. GONZALO DE LEÓN MOLINA AGEB 634 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-009-2021.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-58	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: PRIV. LAGUNA ESMERALDA A CALLE TOLLUCA) (ASFALTO), COLONIA REPUBLICA	\$ 804,858.69		\$ 804,858.69								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	121	M2	1,520.78	O	V	IT	MMA/CDSM/007-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL AGEB 831 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-006-2021.
2021-66	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: CALLE PRIMAVERA A CALLE PABLO EMILIO MADERO), FRACC. LIBERTAD	\$ 728,965.14		\$ 728,965.14								URBANA	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	198	M2	2,550.00	O	V	IT	MMA/CDSM/004-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 386 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-003-2021. \$ 732,366.00
2021-71	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. FERNANDO AMILPA ENTRE CALLE MARÍA L. CASTILLO A CALLE ARROYO, COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ	\$ 2,241,469.38		\$ 2,241,469.38								URBANA	C	03-mar-21 15-jun-21	100%	0%	146	M2	2,833.64	O	V	P	MMA/CDSM/012-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 390 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-007-2021.
2021-75	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE PLAN DE GUADALUPE), COLONIA LA LAGUNITA	\$ 1,609,306.93		\$ 1,609,306.93								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	100%	92	M2	3,469.92	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.
2021-78	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE SIN NOMBRE A CALLE FUNDADORES), COLONIA LA LAGUNITA	\$ 692,598.73		\$ 692,598.73								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	100%	45	M2	1,148.57	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.
2021-135	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES, COLONIA OLLERÍA	\$ 116,224.30		\$ 116,224.30								URBANA	C	02-mar-21	100%	100%	32	M2	400.00	O	V	IT	MMA/CDSM/015-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 403 PROCEDIMIENTO No.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
														15-may-21										MMA/CDSM/FISM/PAV-012-2021.	
2021-140	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE NUEVO LEÓN (TRAMO: CALLE TAMAULIPAS A CALLE DURANGO), COLONIA REPUBLICA	\$ 1,002,115.55		\$ 1,002,115.55									17-feb-21	100%	100%	272	M2	3,400.00	O	V	IT		MMA/CDSM/003-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-002-2021.	
														05-mar-21											
2021-148	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE SAN LUIS POTOSÍ (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE OAXACA), COLONIA REPUBLICA	\$ 1,098,868.49		\$ 1,098,868.49									17-feb-21	100%	100%	295	M2	3,697.50	O	V	IT		MMA/CDSM/002-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, AGEB 456 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2021.	
														05-mar-21											
2021-155	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVARD SAN MIGUEL, COLONIA OLLERÍA	\$ 527,376.52		\$ 527,376.52									01-mar-21	100%	100%	56	M2	700.00	O	V	IT		MMA/CDSM/013-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MEDINA AGEB 403 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-010-2021.	
														30-abr-21											
2021-172	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: CALLE GIRASOL A AVENIDA LAS TORRES), COLONIA LAS CUMBRES	\$ 198,361.58		\$ 198,361.58									01-mar-21	100%	100%	43	M2	450.00	O	V	IT		MMA/CDSM/014-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-011-2021.	
														30-abr-21											
2021-297	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAGUNITA.	\$ 688,916.98		\$ 688,916.98									22-feb-21	100%	100%	125	M2	1,565.38	O	V	IT		MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.	
														31-mar-21											
2021-303	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, P.O.	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00									10-mar-21	0%	0%	208	M2	55,000.00	O	V	I		CONTRATO No. MMA/CDSM/023-2021. \$	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.												14-abr-21										2'000,000.00
2021-305	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA DE MARIANO MEJIA A JULIÁN CARRILLO	\$ 783,713.91		\$ 783,713.91								URBANA	C	01-mar-21	100%	0%	131	M2	1,639.68	O	V	P	MMA/CDSM/010-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-AD-008-2021.
														15-abr-21										
2021-2420	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE 516.00 ML EN CALLE PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE AVENIDA ROBLE A CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA FLORIDA	\$ 1,693,113.28		\$ 1,693,113.28								URBANA	C	05-jul-21	0%	0%	145	M2	3,921.60	O	V	I	AGEB 352
														06-sep-21										
2021-2421	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMAVERA ENTRE EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE GABRIELA Y CALLE PABLO EMILIO MADERO, COLONIA SAN ANTONIO.	\$ 183,923.77		\$ 183,923.77								URBANA	C	05-jul-21	0%	0%	62	M2	305.25	O	V	I	AGEB 738
														06-sep-21										
2021-2423	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE 237.90 ML DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CARRETERA A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE.	\$ 958,078.87		\$ 958,078.87								URBANA	C	05-jul-21	0%	0%	88	M2	1,862.76	O	V	I	AGEB 649
														06-sep-21										