



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 241.43 M.L. EN CALLE SAN AGUSTÍN, COL. LOS REYES ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 487,831.05		\$ 487,831.05							URBANA	C	22-feb-21	0%	0%	48	M.L.	241.43	O	V	I	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 105A. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021. <b>210.40 M.L. 241.43 M.L.</b> PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.	
	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE JULIÁN CARRILLO, COL. SAN JOSÉ ENTRE PROL. ALDAMA Y CALLE BRAVO.	\$ 104,400.55		\$ 104,400.55							URBANA	C	22-feb-21	0%	0%	38	M.L.	48.00	O	V	I	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250 MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 352 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.	
	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LERDO DE TEJADA CON UNA LONGITUD DE 518.23 M.L. Y CALLES FRESNOS Y JACARANDAS CON UNA LONGITUD DE 459.70 M.L. COLONIA LA FINCA.	\$ 1,441,706.80		\$ 1,441,706.80							URBANA	C	15-abr-21	0%	0%	26 HOGARE S	M.L.	977.93	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN 24MAR21.	
		<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	\$ 1,071,921.80	\$ -	\$ 1,071,921.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	U603OA	GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS PROFESIONALES.	\$ 1,071,921.80		\$ 1,071,921.80							URBANA	AM	12-feb-21	5.84%	5.84%	35	INFORME	1	A	V	P	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS).	
		<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
		<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>																						
		<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>																						
	U401	OBLIGACIONES FINANCIERAS.	\$ 14,000,000.00		\$ 14,000,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	11.48%	11.48%	7	INFORME	1	A	V	P	AL 23/MAR/21 \$ 1'608,397.39	
		<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	\$ 770,665.78	\$ -	\$ 770,665.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
	U804	DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 770,665.78		\$ 770,665.78								URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	13	INFORME	1	A	V	I	
PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.			\$ 4,624,551.80	\$ -	\$ 4,624,551.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
	XX0	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 4,624,551.80		\$ 4,624,551.80								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	92,521	INFORME	1	A	V	I	\$ 5'503,482.42 \$ 4'862,177.12 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR21.- \$ 4'624,551.80
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
	SG-02-OB	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN.	\$ 801,996.00		\$ 801,996.00								URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%		POSTE		O	V	I	
	SG-01-OC	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD NORIA DE LOS CONOS.	\$ 3,198,004.00		\$ 3,198,004.00								URBANA	C	01-mar-21 17-abr-21	40%	30%	16 VIVIENDAS	POSTE TRANSFORMADOR LUMINARIAS	74 7 24	O	V	P	ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES. No. MMA/CDSM/016-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EL/IR-003-2021 \$ 3'285,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO \$ 3'198,004.00 EL 24MAR21.
REQUERIMIENTOS			\$ 2,049,118.00	\$ -	\$ -	\$ 2,049,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
GASTOS INDIRECTOS.																								
	U6020A	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 969,118.00		\$ 969,118.00								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	5.84%	5.84%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	MATERIAL DE OFICINA (HOJAS TAM. CARTA, OFICIO, CARPETAS, LAPICEROS, LAPICES, CLIPS HOJAS DE OPALINA MARCADORES TONERS, PROTECTORES DE HOJAS CD ETIQUETAS PARA CD COMBUSTIBLE, VIATICOS, PROVEEDORES DE GASOLINA. SERVICIOS NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE MATERIAL DE OFICINA: ZEFERINO QUEZADA MIRELES. PROVEEDOR.- AGUA CONSUMO.- PETRONILO LARA OROZCO, SERVICIOS.- MANTENIMIENTO DE LOS PLOTTERS TOCOFA, S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE TONERS.- JOSE EDUARDO MARTINEZ PEREZ.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.																								
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 30,600.00		\$ 30,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	17	DESPENSA	102	A	V	I	PROVEEDORES DE DESPENSAS.- C. JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO CONTRATO NO. MMA/CDSM/00 -2021.- \$ PRECIO POR DESPENSA \$ TOTAL DESPENSA TOTAL ENERO-ABRIL \$ PROVEEDOR TIENDA MEGA SAN PEDRO CONTRATO MMA/CDSM/00 -2021. \$ 600 BENEF. \$ COSTO POR DESPENSA. PROVEEDOR ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/00 -2021. \$ PRECIO POR DESPENSA.	
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	9	DESPENSA	54	A	V	I		
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	8	DESPENSA	48	A	V	I		
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO. (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	14	DESPENSA	84	A	V	I		
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	9	DESPENSA	54	A	V	I		
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 32,400.00		\$ 32,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	18	DESPENSA	108	A	V	I		
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	10	DESPENSA	60	A	V	I		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
SB010B		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	\$ 23,400.00		\$ 23,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	13	DESPENSA	78	A	V	I		
														31-dic-21										
SB010B		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I		
														31-dic-21										
SB010B		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	11	DESPENSA	66	A	V	I		
														31-dic-21										
SB010B		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	12	DESPENSA	72	A	V	I		
														31-dic-21										
SB010B		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	12	DESPENSA	72	A	V	I		
														31-dic-21										
SB010B		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 27,000.00		\$ 27,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	15	DESPENSA	90	A	V	I		
														31-dic-21										
SB010B		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	11	DESPENSA	66	A	V	I		
														31-dic-21										
SB010B		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 27,000.00		\$ 27,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	15	DESPENSA	90	A	V	I		
														31-dic-21										
SB010B		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	11	DESPENSA	66	A	V	I		
														31-dic-21										
SB010B		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL	\$ 23,400.00		\$ 23,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	13	DESPENSA	78	A	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 23,400.00		\$ 23,400.00									31-dic-21	0%	0%	13	DESPENSA	78	A	V	I			
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 23,400.00		\$ 23,400.00								URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	13	DESPENSA	78	A	V	I		
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00									31-dic-21	0%	0%	12	DESPENSA	72	A	V	I			
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00								URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	12	DESPENSA	72	A	V	I		
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00									31-dic-21	0%	0%	12	DESPENSA	72	A	V	I			
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00								URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	12	DESPENSA	72	A	V	I		
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPUBLICA).	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00									31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I			
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPUBLICA).	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00								URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I		
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00									31-dic-21	0%	0%	11	DESPENSA	66	A	V	I			
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00								URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	11	DESPENSA	66	A	V	I		
		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00									31-dic-21	0%	0%	14	DESPENSA	84	A	V	I			
	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00								URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	14	DESPENSA	84	A	V	I		
		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00									31-dic-21	0%	0%	8	DESPENSA	48	A	V	I			
	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00								RURAL	AM	12-feb-21	0%	0%	8	DESPENSA	48	A	V	I		
		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00									31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I			
	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00								RURAL	AM	12-feb-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I		
		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 12,600.00		\$ 12,600.00									31-dic-21	0%	0%	7	DESPENSA	42	A	V	I			
	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 12,600.00		\$ 12,600.00								RURAL	AM	12-feb-21	0%	0%	7	DESPENSA	42	A	V	I		
		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO EN LA LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00									31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I			
	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO EN LA LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00								RURAL	AM	12-feb-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I		
		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 5,400.00		\$ 5,400.00									31-dic-21	0%	0%	3	DESPENSA	18	A	V	I			
	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 5,400.00		\$ 5,400.00								RURAL	AM	12-feb-21	0%	0%	3	DESPENSA	18	A	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	10	DESPENSA	60	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE ABAJO.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	4	DESPENSA	24	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN SARABIA EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIANO ARISTA EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA.	\$ 10,800.00			\$ 10,800.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	6	DESPENSA	36	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	4	DESPENSA	24	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, EN LA COLONIA LAGUNITA.	\$ 25,200.00			\$ 25,200.00						URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	14	DESPENSA	84	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	3	DESPENSA	18	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	2	DESPENSA	12	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00						URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	10	DESPENSA	60	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL ANTONIO TORRES EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00						RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M. EN	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00						RURAL	AM	12-feb-21	0%	0%	2	DESPENSA	12	A	V	I		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES.	\$ 1,800.00		\$ 1,800.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	1	DESPENSA	6	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 3,600.00		\$ 3,600.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	2	DESPENSA	12	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PLAN.	\$ 3,600.00		\$ 3,600.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	2	DESPENSA	12	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	4	DESPENSA	24	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	9	DESPENSA	54	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	4	DESPENSA	24	A	V	I		
SB010B		ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	4	DESPENSA	24	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	4	DESPENSA	24	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	30	A	V	I		
SB010B		ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 10,800.00		\$ 10,800.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	6	DESPENSA	36	A	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00						RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	0%	0%	2	DESPENSA	12	A	V	I		
	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO (COMPLEMENTO).	\$ 37,800.00			\$ 37,800.00						URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	0%	0%	21	DESPENSA	126	A	V	I	PROVEEDORES: JORGE ROMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO, TIENDA MEGA SAN PEDRO, ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES.	
<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.</b>			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
	SJ-01-0A	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00							URBANA	C								O	V	I		
	SJ-010B	CONSTRUCCIÓN DE 1 BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, COLONIA SANTA ANA PTE.	\$ 1,180,000.00		\$ 1,180,000.00							URBANA	C	15-mar-21	01-jun-21	0%	0%		M.L.	262.58	O	V	I	AGEB 371	
	SJ-010B	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA MA. DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ, FRACC. PALMA DE ROMERO.	\$ 620,000.00		\$ 620,000.00							RURAL	C	15-mar-21	01-jun-21	0%	0%		M2	48	O	V	I	AGEB 600	
<b>INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.</b>			\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
<b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.</b>																									
	TM-04-0B	INF. AGROPECUARIA.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00							RURAL	C	12-feb-21	31-dic-21	0%	0%				O	V	I		
<b>VIVIENDA</b>			\$ 660,000.00	\$ -	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL.	\$ 660,000.00		\$ 660,000.00							RURAL	C	15-abr-21	15-jul-21	0%	0%	60	CUARTO	12	O	V	I		
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			\$ 53,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 53,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 28,000,000.00		\$ 28,000,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	15.18%	15.18%	163	PLAZA OPERATIVA	163	A	V	P		
	UI-01	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 25,000,000.00		\$ 25,000,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	18.88%	18.88%	91,522	PAGO DE ALUMBRADO	1	A	V	P		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
		CALLE FUNDADORES), COLONIA LA LAGUNITA	\$ 350,170.44		\$ 350,170.44									24-abr-21	0%	0%	43	M2	1,140.00							PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.
	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES, COLONIA OLLERÍA	\$ 118,807.20		\$ 118,807.20									02-mar-21	10%	0%	32	M2	400.00							MMA/CDSM/015-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 403 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-012-2021.
	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE NUEVO LEÓN (TRAMO: CALLE TAMAUlipAS A CALLE DURANGO), COLONIA REPUBLICA	\$ 1,006,091.20		\$ 1,006,091.20									17-feb-21	100%	100%	272	M2	3,400.00							MMA/CDSM/003-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-002-2021.
	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE SAN LUIS POTOSÍ (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE OAXACA), COLONIA REPUBLICA	\$ 1,103,926.18		\$ 1,103,926.18									17-feb-21	100%	100%	295	M2	3,697.50							MMA/CDSM/002-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 456 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-001-2021.
	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVARD SAN MIGUEL, COLONIA OLLERÍA	\$ 348,084.69		\$ 348,084.69									01-mar-21	30%	0%	56	M2	700.00							MMA/CDSM/013-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. AGEB 403 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-010-2021.
	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: CALLE GIRASOL A AVENIDA LAS TORRES), COLONIA LAS CUMBRES	\$ 350,535.76		\$ 350,535.76									01-mar-21	10%	0%	43	M2	450.00							MMA/CDSM/014-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-011-2021.
	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAGUNITA.	\$ 776,556.40		\$ 776,556.40									22-feb-21	85%	0%	125	M2	1,565.38							MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-007-2021.
	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00										0%	0%		M2	55,000.00							

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA DE MARIANO MEJIA A JULIÁN CARRILLO	\$ 812,430.82		\$ 812,430.82								URBANA	C	01-mar-21	85%	0%	131	M2	1,639.68	O	V	P	MMA/CDSM/010-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-008-2021.	
															03-may-21										