

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
AGUA POTABLE				\$ 5,082,437.62	\$ -	\$ 5,082,437.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2021-378	SC040D	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE AGUA POTABLE.	\$ 283,475.12		\$ 283,475.12								URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	10	M.L.	155.00	O	V	I	
2021-311	SC040D	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS ANTORCHISTA Y COLONIA REPUBLICA.	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00								URBANA	C	26-abr-21 25-jun-21	0%	0%	108	M.L.	2,000.00	O	V	I	0795-0780 AGEB
2021-314	SC010C	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE 250M3 PARA EL SECTOR 5 RECREATIVO, INCLUYE: LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA.	\$ 1,798,962.50		\$ 1,798,962.50								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	85%	30%	122	M3	250.00	O	V	P	030A AGEB No. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM019-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/IR-004-2021.
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 4,708,477.39	\$ -	\$ 4,708,477.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2021-316	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,492.27 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOSA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No.1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL Y CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL.	\$ 2,389,178.00		\$ 2,389,178.00								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	95%	0%	65	M.L.	1,492.27	O	V	P	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA No. DE CONTRATO MMA/CDSM/021-2021. 348 AGEB PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021.
2021-318	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 149.37 M.L. EN CALLE SAN JUDAS TADEO, COL. GUADALUPE ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y CAMINO VIEJO A LA PAZ.	\$ 285,360.99		\$ 285,360.99								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	57	M.L.	149.37	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20.12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA. AGEB 437 142.72 M.L. 149.37 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-321	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 241.43 M.L. EN CALLE SAN AGUSTÍN, COL. LOS REYES ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 487,831.05		\$ 487,831.05							URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	48	M.L.	241.43	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEJUA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 105A. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021. 210.40 M.L. 241.43 M.L.	
														02-abr-21										
2021-322	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE JULIÁN CARRILLO, COL. SAN JOSÉ ENTRE PROL. ALDAMA Y CALLE BRAVO.	\$ 104,400.55		\$ 104,400.55							URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	21	M.L.	48.00	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEJUA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250 MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 352 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.	
														02-abr-21										
2021-431	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LERDO DE TEJADA CON UNA LONGITUD DE 518.23 M.L. Y CALLES FRESNOS Y JACARANDAS CON UNA LONGITUD DE 459.70 M.L. COLONIA LA FINCA.	\$ 1,441,706.80		\$ 1,441,706.80							URBANA	C	15-abr-21	0%	0%	26 HOGARE S	M.L.	977.93	O	V	I		
														20-may-21										
GASTOS INDIRECTOS			\$ 1,071,921.80	\$ -	\$ 1,071,921.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2021-329	U603OA	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 63-SAN JOSÉ DE IPOA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,071,921.80		\$ 1,071,921.80							URBANA	AM	15-feb-21	94.27%	94.27%	208	PROYECTO	1	A	V	P	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	
														31-may-21										
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																								
OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
2021-342	U401	OBLIGACIONES FINANCIERAS.	\$ 14,000,000.00		\$ 14,000,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.14%	33.14%	7	INFORME	1	A	V	P	(PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ESPERON DE CAMINO A CALEROS A PRIV. LA PAZ COL. ANIMAS) MANTENIMIENTO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
														31-dic-21											MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE BACHEO EN LA ZONA PERIFERIA DE LA CIUDAD.	
DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$ 767,921.40	\$ -	\$ 767,921.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2021-327	U804	DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 767,921.40		\$ 767,921.40								URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	0% 0%	85	EQUIPO	1	A	V	I			
PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.			\$ 4,627,296.18	\$ -	\$ 4,627,296.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2021-326	XX0	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 4,627,296.18		\$ 4,627,296.18								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	0% 0%	92,521	INFORME	1	A	V	I			
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2021-379	SG-02-OB	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN.	\$ 801,996.00		\$ 801,996.00								URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	0% 0%	25	POSTE	1	O	V	I			
2021-323	SG-01-OC	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD NORIA DE LOS CONOS.	\$ 3,198,004.00		\$ 3,198,004.00								URBANA	C	01-mar-21 17-abr-21	90% 30%	30% 0%	16 VIVIENDAS	POSTE TRANSFORMADOR LUMINARIAS	74 7 24	O	V	P		ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. No. MMA/CDSM/016-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/IR-003-2021.	
REQUERIMIENTOS			\$ 2,049,118.00	\$ -	\$ -	\$ 2,049,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
GASTOS INDIRECTOS.																										
															12-feb-21											MATERIAL DE OFICINA (HOJAS TAM. CARTA, OFICIO, CARPETAS, LAPICEROS, LAPICES, CLIPS HOJAS DE OPALINA MARCADORES TONERS. PROTECTORES DE HOJAS CD) FTO/IFTAS PARA CD

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-343	U602OA	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 969,118.00		\$ 969,118.00								URBANA	AM	31-dic-21	9.62%	9.62%	35	MATERIALES	1	A	V	P	COMBUSTIBLE, VIATICOS, PROVEEDORES DE GASOLINA, SERVICIOS NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V., PROVEEDOR DE MATERIAL DE OFICINA.- ZEFERINO QUEZADA MIRELES, PROVEEDOR.- AGUA CONSUMO.- PETRONILO LARA OROZCO, SERVICIOS.- MANTENIMIENTO DE LOS PLOTTERS TOCOFA, S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE TONERS.- JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ.
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.																								
2021-344	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 30,600.00		\$ 30,600.00								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	17	DESPENSA	51	A	V	I	
2021-586	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	8	DESPENSA	24	A	V	I	
2021-588	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	8	DESPENSA	24	A	V	I	
2021-591	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO. (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	14	DESPENSA	42	A	V	I	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-593	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID BERLANGA T.M.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	9	DESPENSA	27	A	V	I		
														31-dic-21										
2021-595	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID BERLANGA T.V.	\$ 32,400.00		\$ 32,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	18	DESPENSA	54	A	V	I		
														31-dic-21										
2021-596	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	10	DESPENSA	30	A	V	I		
														31-dic-21										
2021-609	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	9	DESPENSA	27	A	V	I		
														31-dic-21										
2021-610	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	8	DESPENSA	24	A	V	I		
														31-dic-21										
2021-611	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 32,400.00		\$ 32,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	18	DESPENSA	54	A	V	I		
														31-dic-21										
2021-612	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL FRANCISCO VILLA T.M. (RÍO NAZAS Y RAFAEL NÁJERA).	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	9	DESPENSA	27	A	V	I		
														31-dic-21										
2021-613	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	9	DESPENSA	27	A	V	I		
														31-dic-21										
2021-614	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M. (DOMICILIO IGNACIO RAMÍREZ).	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	14	DESPENSA	42	A	V	I		
														31-dic-21										
2021-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	12	DESPENSA	36	A	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
615		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 21,000.00		\$ 21,000.00									31-dic-21	0%	0%	12	DESPENSA	30	A	V	I			
2021-616	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00									12-feb-21	0%	0%	10	DESPENSA	30	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-617	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00									12-feb-21	0%	0%	12	DESPENSA	36	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-618	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERIAS T.M.	\$ 23,400.00		\$ 23,400.00									12-feb-21	0%	0%	13	DESPENSA	39	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-619	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00									12-feb-21	0%	0%	5	DESPENSA	15	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-620	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00									12-feb-21	0%	0%	11	DESPENSA	33	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-621	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00									12-feb-21	0%	0%	12	DESPENSA	36	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-622	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00									12-feb-21	0%	0%	12	DESPENSA	36	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-623	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 27,000.00		\$ 27,000.00									12-feb-21	0%	0%	15	DESPENSA	45	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-624	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00									12-feb-21	0%	0%	11	DESPENSA	33	A	V	I			
														31-dic-21											

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-625	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/ E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	11	DESPENSA	33	A	V	I			
2021-626	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 27,000.00		\$ 27,000.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	15	DESPENSA	45	A	V	I			
2021-627	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	11	DESPENSA	33	A	V	I			
2021-628	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 23,400.00		\$ 23,400.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	13	DESPENSA	39	A	V	I			
2021-629	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	12	DESPENSA	36	A	V	I			
2021-630	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	12	DESPENSA	36	A	V	I			
2021-631	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPÚBLICA).	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	5	DESPENSA	15	A	V	I			
2021-632	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	11	DESPENSA	33	A	V	I			
2021-633	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	14	DESPENSA	42	A	V	I			
2021-634	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	0% 0%	8	DESPENSA	24	A	V	I			
2021-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							RURAL	AM	12-feb-21	0% 0%	5	DESPENSA	15	A	V	I			

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
635		ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 9,000.00											31-dic-21	0%	0%	7	DESPENSA	21	A	V	I		
2021-636	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 12,600.00			\$ 12,600.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	7	DESPENSA	21	A	V	I		
2021-637	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. JULIAN CARRILLO EN LA LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	15	A	V	I		
2021-638	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCION EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	3	DESPENSA	9	A	V	I		
2021-639	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	10	DESPENSA	30	A	V	I		
2021-640	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACION DE ABAJO.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	4	DESPENSA	12	A	V	I		
2021-641	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. JUAN SARABIA EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	15	A	V	I		
2021-642	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MARIANO ARISTA EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA.	\$ 10,800.00			\$ 10,800.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	6	DESPENSA	18	A	V	I		
2021-643	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	4	DESPENSA	12	A	V	I		
2021-644	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	5	DESPENSA	15	A	V	I		
2021-645	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ EN LA COLONIA LAGUNITA.	\$ 25,200.00			\$ 25,200.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	14	DESPENSA	42	A	V	I		
2021-646	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. PLAN DE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00								12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	3	DESPENSA	9	A	V	I		
2021-	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA EN	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00								12-feb-21	0%	0%	3	DESPENSA	9	A	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
647	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 9,400.00											31-dic-21	0%	0%	0	DESPENSA	0	A	V	I			
2021-649	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PÍPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 14,400.00			\$ 14,400.00								12-feb-21	0%	0%	8	DESPENSA	24	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-650	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL ANTONIO TORRES EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00								12-feb-21	0%	0%	5	DESPENSA	15	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-651	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M. EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00								12-feb-21	0%	0%	2	DESPENSA	6	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-653	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00								12-feb-21	0%	0%	4	DESPENSA	12	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-655	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00								12-feb-21	0%	0%	5	DESPENSA	15	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-656	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DEL SACRAMENTO.	\$ 27,000.00			\$ 27,000.00								12-feb-21	0%	0%	15	DESPENSA	45	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-658	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00								12-feb-21	0%	0%	4	DESPENSA	12	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-659	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.	\$ 16,200.00			\$ 16,200.00								12-feb-21	0%	0%	9	DESPENSA	27	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-661	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00								12-feb-21	0%	0%	5	DESPENSA	15	A	V	I			
														31-dic-21											
2021-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUACÓYOTL EN LA	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00								12-feb-21	0%	0%	3	DESPENSA	9	A	V	I			

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO					
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																					
662		LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 7,200.00											31-dic-21	0%	0%													
2021-668	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO).	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00									12-feb-21	0%	0%	4	DESPENSA	12	A	V	I						
														31-dic-21															
2021-671	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 16,200.00			\$ 16,200.00									12-feb-21	0%	0%	9	DESPENSA	27	A	V	I						
														31-dic-21															
2021-672	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00									12-feb-21	0%	0%	5	DESPENSA	15	A	V	I						
														31-dic-21															
2021-673	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTILES.	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00									12-feb-21	0%	0%	3	DESPENSA	9	A	V	I						
														31-dic-21															
2021-675	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00									12-feb-21	0%	0%	1	DESPENSA	3	A	V	I						
														31-dic-21															
2021-676	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00									12-feb-21	0%	0%	4	DESPENSA	12	A	V	I						
														31-dic-21															
2021-679	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 16,200.00			\$ 16,200.00									12-feb-21	0%	0%	9	DESPENSA	27	A	V	I						
														31-dic-21															
2021-680	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00									12-feb-21	0%	0%	4	DESPENSA	12	A	V	I						
														31-dic-21															
2021-682	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00									12-feb-21	0%	0%	4	DESPENSA	12	A	V	I						
														31-dic-21															
2021-684	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00									12-feb-21	0%	0%	4	DESPENSA	12	A	V	I						
														31-dic-21															
2021-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00									12-feb-21	0%	0%	5	DESPENSA	15	A	V	I						

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
686		ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 3,600.00											31-dic-21	0%	0%	6	DESPENSA	18	A	V	I			
2021-690	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 10,800.00			\$ 10,800.00							RURAL	AM	12-feb-21	0%	0%	6	DESPENSA	18	A	V	I		
														31-dic-21											
2021-691	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00							RURAL	AM	12-feb-21	0%	0%	2	DESPENSA	6	A	V	I		
														31-dic-21											
2021-692	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS.	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00							RURAL	AM	12-feb-21	0%	0%	4	DESPENSA	12	A	V	I		
														31-dic-21											
2021-693	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO (COMPLEMENTO).	\$ 46,800.00			\$ 46,800.00							URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	26	DESPENSA	78	A	V	I		
														31-dic-21											
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2021-383	SJ-01-0A	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	\$ 348.68		\$ 348.68								URBANA	C	12-feb-21	0%	0%	10	SANITARIO	1	O	V	I		
														31-dic-21											
2021-324	SJ-010B	CONSTRUCCIÓN DE 1 BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, COLONIA SANTA ANA PTE.	\$ 1,271,437.75		\$ 1,271,437.75								URBANA	C	03-may-21	30%	0%	369	M.L.	262.58	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/024-2021, ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ. AGEB 371 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-018-2021.	
														30-ago-21											
2021-325	SJ-010B	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA MA. DEL SOCORRO	\$ 728,213.57		\$ 728,213.57								RURAL	C	03-may-21	30%	0%	3,333	M2	48	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/025-2021, ARQ. JOSÉ ÁNGEL MEDRANO RODRÍGUEZ. AGEB 600 PROCEDIMIENTO	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		LEOS HERNANDEZ, FRACC. PALMA DE ROMERO.												30-ago-21									No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-019-2021	
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.			\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.																								
2021-347	TM-04-0B	FOMENTO AGROPECUARIO.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								RURAL	C	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	135	M3	2,000.00	O	V	I	
VIVIENDA			\$ 660,000.00	\$ -	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-348	SH-01-0D	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL.	\$ 660,000.00		\$ 660,000.00								RURAL	C	15-abr-21 15-jul-21	0%	0%	60	OBRA	12	O	V	I	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 53,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 53,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-345	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 28,000,000.00		\$ 28,000,000.00								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	31.39%	31.39%	163	PLAZA OPERATIVA	163	A	V	P	
2021-346	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 25,000,000.00		\$ 25,000,000.00								URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	36.49%	36.49%	91,522	PAGO DE ALUMBRADO	1	A	V	P	DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. (PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS).
DESARROLLO URBANO.-			\$ 14,923,404.97	\$ -	\$ 14,923,404.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																								
2021-28	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPUBLICA	\$ 963,616.42		\$ 963,616.42								URBANA	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%	143	M2	1,799.85	O	V	IT	MMA/CDSM/005-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-004-2021.
		PAVIMENTACIÓN DE CALLE SINALOA											URBANA	C	17-feb-21									MMA/CDSM/006-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-48	SE-01-OH	(TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPUBLICA	\$ 990,116.68		\$ 990,116.68								URBANA	C	04-abr-21	100%	100%	148	M2	2,383.36	O	V	IT	C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-005-2021.
2021-53	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE ALEXANDER (TRAMO: CALLE JACARANDAS Y ANDADOR PREMIO NOBEL), COLONIA BUSTAMANTE III	\$ 864,182.89		\$ 864,182.89								URBANA	C	01-mar-21 05-may-21	100%	0%	140	M2	1,644.54	O	V	P	MMA/CDSM/011-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. GONZALO DE LEÓN MOLINA AGEB 634 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-009-2021.
2021-58	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: PRIV. LAGUNA ESMERALDA A CALLE TOLUCA) (ASFALTO), COLONIA REPUBLICA	\$ 804,858.69		\$ 804,858.69								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	121	M2	1,520.78	O	V	IT	MMA/CDSM/007-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL AGEB 831 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-006-2021.
2021-66	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: CALLE PRIMAVERA A CALLE PABLO EMILIO MADERO), FRACC. LIBERTAD	\$ 728,965.14		\$ 728,965.14								URBANA	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	198	M2	2,550.00	O	V	IT	MMA/CDSM/004-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 386 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-003-2021.
2021-71	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. FERNANDO AMILPA ENTRE CALLE MARÍA L. CASTILLO A CALLE ARROYO, COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ	\$ 1,850,000.00		\$ 1,850,000.00								URBANA	C	03-mar-21 15-jun-21	90%	0%	146	M2	2,833.64	O	V	P	MMA/CDSM/012-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 390 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/R-007-2021.
2021-75	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE PLAN DE GUADALUPE), COLONIA LA LAGUNITA	\$ 1,609,306.93		\$ 1,609,306.93								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	68%	92	M2	3,469.92	O	V	P	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021. \$ 1,649,928.35 SE

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-78	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE SIN NOMBRE A CALLE FUNDADORES), COLONIA LA LAGUNITA	\$ 692,598.73		\$ 692,598.73								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	60%	45	M2	1,148.57	O	V	P	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021. \$ 595,175.44 SE CAMBIO EL COSTO
2021-135	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES, COLONIA OLLERÍA	\$ 118,807.20		\$ 118,807.20								URBANA	C	02-mar-21 15-may-21	100%	0%	32	M2	400.00	O	V	P	MMA/CDSM/015-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 403. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-012-2021.
2021-140	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE NUEVO LEÓN (TRAMO: CALLE TAMAUPLAS A CALLE DURANGO), COLONIA REPUBLICA	\$ 1,002,115.55		\$ 1,002,115.55								URBANA	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	272	M2	3,400.00	O	V	IT	MMA/CDSM/003-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, AGEB 460. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-002-2021.
2021-148	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE SAN LUIS POTOSI (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE OAXACA), COLONIA REPUBLICA	\$ 1,098,868.49		\$ 1,098,868.49								URBANA	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	295	M2	3,697.50	O	V	IT	MMA/CDSM/002-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, AGEB 456. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2021.
2021-155	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVARD SAN MIGUEL, COLONIA OLLERÍA	\$ 348,084.69		\$ 348,084.69								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	0%	56	M2	700.00	O	V	P	MMA/CDSM/013-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MEDINA AGEB 403. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-010-2021.
2021-172	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: CALLE GIRASOL A AVENIDA LAS TORRES), COLONIA LAS	\$ 350,535.76		\$ 350,535.76								URBANA	C	01-mar-21	100%	0%	43	M2	450.00	O	V	P	MMA/CDSM/014-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 600. PROCEDIMIENTO No.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,390,577.36	\$0.00	\$38,341,459.36	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
		CUMBRES																				MMA/CDSM/FISM/PAV-011-2021.		
2021-297	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAGUNITA.	\$ 688,916.98		\$ 688,916.98								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	68%	125	M2	1,565.38	O	V	P	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.
2021-303	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00								URBANA	C	10-mar-21 14-abr-21	0%	0%	208	M2	55,000.00	O	V	I	CONTRATO No. MMA/CDSM/023-2021.
2021-305	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA DE MARIANO MEJIA A JULIAN CARRILLO	\$ 812,430.82		\$ 812,430.82								URBANA	C	01-mar-21 15-abr-21	100%	0%	131	M2	1,639.68	O	V	P	MMA/CDSM/010-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-008-2021.