

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2021

Municipio: MOCTEZUMA



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*, Programa: UE GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Clasif.	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FEM	FIM	Deuda Social	Deuda Federal	Ramo 25	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Plazo	Proceso	Avance	Declaración	Monto	Tipo	Ejercicio	Comprobante	# MES FSE	# MES FEM
761-4116	ANON/ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS Y/O REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS	360,352.80	0.00	360,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DE SERVICIOS	11-02-2021 / 30-09-2021	30	100 %	100 %	360,352.80	CONTRATO	2021	MOCTEZUMA	0	0	360,352.80
		360,352.80	0.00	360,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: BC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Clasif.	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FEM	FIM	Deuda Social	Deuda Federal	Ramo 25	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Plazo	Proceso	Avance	Declaración	Monto	Tipo	Ejercicio	Comprobante	# MES FSE	# MES FEM
3611-4116	MOCTEZUMA/PROGRAMA DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DE SERVICIOS	01-01-2021 / 31-12-2021	365	100 %	100 %	1,000,000.00	CONTRATO	2021	MOCTEZUMA	0	0	1,000,000.00
		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: BC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO

Clasif.	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FEM	FIM	Deuda Social	Deuda Federal	Ramo 25	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Plazo	Proceso	Avance	Declaración	Monto	Tipo	Ejercicio	Comprobante	# MES FSE	# MES FEM
3611-3617	COLONIA PROGRESO/PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2021 / 27-07-2021	365	100 %	100 %	1,300,000.00	CONTRATO	2021	MOCTEZUMA	0	0	1,300,000.00
3611-3617	SAN JOSE DEL GRITO/CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL GRITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-01-2021 / 30-09-2021	365	100 %	100 %	1,400,000.00	CONTRATO	2021	MOCTEZUMA	0	0	1,400,000.00
		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: BC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Clasif.	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FEM	FIM	Deuda Social	Deuda Federal	Ramo 25	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Plazo	Proceso	Avance	Declaración	Monto	Tipo	Ejercicio	Comprobante	# MES FSE	# MES FEM
3611-3617	EL PUEBLITO/CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-01-2021 / 31-03-2021	365	100 %	100 %	750,000.00	CONTRATO	2021	MOCTEZUMA	0	0	750,000.00
3611-3617	LA CARBONERA DE ARRIBA/CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA DE ARRIBA Y LA AGUANA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. TERCERA ETAPA	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-01-2021 / 19-09-2021	365	100 %	100 %	2,015,000.00	CONTRATO	2021	MOCTEZUMA	0	0	2,015,000.00
		2,765,000.00	0.00	2,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: BC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO

Clasif.	Localidad / Descripción	TOTAL	FSE	FEM	FIM	Deuda Social	Deuda Federal	Ramo 25	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Plazo	Proceso	Avance	Declaración	Monto	Tipo	Ejercicio	Comprobante	# MES FSE	# MES FEM

[Handwritten Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA



[Handwritten Signature]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 20/09/2021 14:23:00 Página 1/7

CDU	Localidad / Descripción	TOTAL	FEF	FEM	FFM	Obras Totales	Obras Parciales	Rango de	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Fed.	Financ. Est.	Beneficiarios	Metros Cuadrados	Tipo de Obra	Ejecutor	Comunidad	# OBRAS FEF	# OBRAS FEM
367	BARRANCA / PAVIMENTACION DE CALLE HICALCO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	1,308,737.94	657,368.97	651,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/ABR/20	15-06-2021 24-12-2021	0%	0%	276 PERSONAS	0 METROS CUADRADOS	CONCRETO	AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD DE BARRANCA Y BARRANCA SUR	13047	0
367	EL CASPIERITO / PAVIMENTACION DE CALLE DAMIAN CARMONA EN LA LOCALIDAD DE EL CARPINTERO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI	1,308,968.75	654,484.38	654,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/ABR/20	15-06-2021 24-12-2021	0%	0%	80 PERSONAS	0 METROS CUADRADOS	CONCRETO	AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD DE BARRANCA Y BARRANCA SUR	130215	0
367	MOCTEZUMA / PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA EN CARRETERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	1,309,077.23	654,538.62	654,538.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02/ABR/20	14-12-2021	0%	0%	138 PERSONAS	0 METROS CUADRADOS	CONCRETO	AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD DE BARRANCA Y BARRANCA SUR	130547	2
367	MOCTEZUMA / PAVIMENTACION DE CALLE RIO VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI	1,309,045.00	654,522.50	654,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02/ABR/20	14-12-2021	0%	0%	138 PERSONAS	0 METROS CUADRADOS	CONCRETO	AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD DE BARRANCA Y BARRANCA SUR	130543	2
		5,282,953.92	2,641,215.15	2,641,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANICO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

CDU	Localidad / Descripción	TOTAL	FEF	FEM	FFM	Obras Totales	Obras Parciales	Rango de	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Fed.	Financ. Est.	Beneficiarios	Metros Cuadrados	Tipo de Obra	Ejecutor	Comunidad	# OBRAS FEF	# OBRAS FEM
367	EL SAUCITO / CONSTRUCCION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	2,240,886.57	0.00	2,240,886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04/02/2021 19/02-2021	100%	100%	375 PERSONAS	0 METROS CUADRADOS	CONCRETO	CONTRATISTA	LOCALIDAD DEL SAUCITO	0	17126
367	BUACHE / CONSTRUCCION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE BUACHE, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	2,237,882.42	0.00	2,237,882.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02/05-2021 24/08-2021	100%	100%	250 PERSONAS	0 METROS CUADRADOS	CONCRETO	CONTRATISTA	LOCALIDAD DE BUACHE Y BUACHE LA NUEVA	0	20079
		4,478,769.00	0.00	4,478,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANICO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

CDU	Localidad / Descripción	TOTAL	FEF	FEM	FFM	Obras Totales	Obras Parciales	Rango de	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Fed.	Financ. Est.	Beneficiarios	Metros Cuadrados	Tipo de Obra	Ejecutor	Comunidad	# OBRAS FEF	# OBRAS FEM
367	MOCTEZUMA / PROGRAMA DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO	590,399.36	0.00	590,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DE MANEJO	01/01-2021 31-12-2021	20%	20%	1000 PERSONAS	0 METROS CUADRADOS	CONCRETO	AYUNTAMIENTO	DE BUACHE	0	0
		590,399.36	0.00	590,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

CDU	Localidad / Descripción	TOTAL	FEF	FEM	FFM	Obras Totales	Obras Parciales	Rango de	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Fed.	Financ. Est.	Beneficiarios	Metros Cuadrados	Tipo de Obra	Ejecutor	Comunidad	# OBRAS FEF	# OBRAS FEM
367	CRUCES / CONSTRUCCION DE TORRADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CRUCES, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	463,184.44	0.00	463,184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15/08-2021 24-09-2021	100%	100%	46 ALUMNOS	0 METROS CUADRADOS	CONCRETO	AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD DE CRUCES	0	22191
		463,184.44	0.00	463,184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: SUB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CAMINO

CDU	Localidad / Descripción	TOTAL	FEF	FEM	FFM	Obras Totales	Obras Parciales	Rango de	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Fed.	Financ. Est.	Beneficiarios	Metros Cuadrados	Tipo de Obra	Ejecutor	Comunidad	# OBRAS FEF	# OBRAS FEM
367	SAN VICENTE / CONSTRUCCION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	1,039,398.81	0.00	1,039,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-27/2021 26-09-2021	35%	35%	46 PERSONAS	0 METROS CUADRADOS	CONCRETO	AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD DE SAN VICENTE Y SAN VICENTE LA NUEVA	0	10371


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S. L. P.


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 23/08/2022 Page: 3/7

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S. L. P.

DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	11,200,201.42	2,891,218.32	9,308,983.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	487,924.34	0.00	487,924.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	6,800,412.12	0.00	6,800,412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40,000,000.00	2,891,218.32	37,108,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FPM: 31,598,855.00
Techo FPM: 12,861,369.00

Disponible FPM: 2,272,321.55
Disponible FPM: 822,022.00




PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOCTEZUMA




COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL