

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
AGUA POTABLE				\$ 2,042,501.39	\$ -	\$ 2,042,501.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2021-378	SC040D	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE AGUA POTABLE.	\$ 283,475.12		\$ 283,475.12								URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	10	M.L.	155.00	O	V	I		
2021-314	SC010C	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE 250M3 PARA EL SECTOR 5 RECREATIVO, INCLUYE: LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA.	\$ 1,759,026.27		\$ 1,759,026.27								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	122	M3	250.00	O	V	IT	030A AGEB No. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/019-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/IR-004-2021. 1798962.5	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 5,919,078.35	\$ -	\$ 5,919,078.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2021-316	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,705.69 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOSA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No.1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL Y CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL; CALLE ORO, CALLE RIO PEÑA Y CALLE RIO BALSAS; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,529,749.20		\$ 2,529,749.20								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	65 VIVIENDAS	M.L.	1,705.69	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA No. DE CONTRATO MMA/CDSM/021-2021. 348 AGEB PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021. AMPLIACIÓN DE METAS 1,492.60 M.L. A 1,705.69 M.L.	
2021-318	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 149.37 M.L. EN CALLE SAN JUDAS TADEO, COL. GUADALUPE ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y CAMINO VIEJO A LA PAZ.	\$ 283,409.30		\$ 283,409.30								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	57	M.L.	149.37	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20.12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA. AGEB 437 142.72 M.L. 149.37 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-321	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 243.21 M.L. EN CALLE SAN AGUSTIN, COL. LOS REYES ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 431,144.34		\$ 431,144.34								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	48	M.L.	243.21	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 105A. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021. 210.40 M.L. 241.43 M.L. 243.21 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.		
													URBANA	C	02-abr-21											
2021-322	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE JULIÁN CARRILLO, COL. SAN JOSÉ ENTRE PROL. ALDAMA Y CALLE BRAVO.	\$ 105,690.50		\$ 105,690.50								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	21	M.L.	48.00	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250 MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 352 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.		
													URBANA	C	02-abr-21											
2021-431	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 400.76 M.L. EN CALLES: LERDO DE TEJADA ENTRE AV. ROBLE Y AV. MANTY, COL. LA FINCA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 810,048.54		\$ 810,048.54								URBANA	C	14-jun-21	100%	80%	13 VIVIENDAS	M.L.	400.76	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/027-2021 ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-022-2021.		
													URBANA	C	30-jul-21											
2021-2384	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 459.70 M.L. EN CALLES: JACARANDA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PROL. ARAMBERRI; CALLE FRESNOS ENTRE AV. ROBLE Y CALLE JACARANDAS, COL. LA FINCA.	\$ 1,000,536.47		\$ 1,000,536.47								URBANA	C	14-jun-21	100%	0%	13 VIVIENDAS	M.L.	459.70	O	V	P	MMA/CDSM/028-2021 LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO. PROCEDIMIENTO MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-023-2021.		
													URBANA	C	30-jul-21											
2021-2385	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PROL. ARAMBERRI	\$ 758,500.00		\$ 758,500.00								URBANA	C	01-oct-21	0%	0%	10 VIVIENDAS	M.L.	538.52	O	V	I	AGEB 352		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		N° DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
		PROL. ARAMBERRI												15-nov-21												
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2021-3819	SK-01-OA	ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 700,000.00			\$ 700,000.00							RURAL	C	27-ago-21 17-sep-21	0%	0%	102,199	HECTAREA	1.00	O	V	I		LIMPIEZA DE LA BANDA TRANSPORTADORA, SISTEMA DE CRIBADO, CONTENEDORES DE POLIETILENO Y METÁLICOS, MANTENIMIENTO DE LA COMPOSTADORA.	
GASTOS INDIRECTOS			\$ 1,108,672.40	\$ -	\$ 1,108,672.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2021-329	U603OA	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 63 - SAN JOSÉ DE IPOA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00								RURAL	C	15-feb-21 17-abr-21	100%	100%	208	PROYECTO	1	A	V	IT		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS). ING. CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA. No. MMA/CDSM/009-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/GI/AD-015-2021.	
2021-2386	U603OA	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 57 - SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 304,999.99		\$ 304,999.99								RURAL	C	15-feb-21 17-abr-21	100%	100%	102	PROYECTO	1	A	V	IT		ING. EMMANUEL ARREDONDO No. MMA/CDSM/017-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/GI/AD-013-2021.	
2021-2387	U603OA	ELABORACIÓN DE PROYECTO E.C. 57 - SAN JOSÉ DE LOS GUAJES MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 295,000.01		\$ 295,000.01								RURAL	C	15-feb-21 17-abr-21	100%	100%	85	PROYECTO	1	A	V	IT		ING. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA. No. MMA/CDSM/018-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/GI/AD-014-2021.	
2021-2467	U603OA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SUPERVISIÓN.	\$ 208,672.40		\$ 208,672.40								RURAL	C	15-jun-21 15-jul-21	100%	100%	56	PROYECTO	1	A	V	IT			
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																										
OBLIGACIONES FINANCIERAS																										

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-342	U401	OBLIGACIONES FINANCIERAS.	\$ 14,000,000.00		\$ 14,000,000.00								URBANA	AM	12-feb-21	70.99%	70.99%	7	INFORME	1	A	V	P	AL 23/05/2021 \$ 1'608,397.39 (PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ESPERON DE CAMINO A CALEROS A PRIV. LA PAZ COL. ANIMAS). MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE BACHEO EN LA ZONA PERIFERIA DE LA CIUDAD. \$ 4'640,038.52 gastado al 27/05/21
PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.			\$ 3,844,254.14	\$ -	\$ 3,844,254.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-326	XX0	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 3,844,254.14		\$ 3,844,254.14								URBANA	AM	12-feb-21	0%	0%	92,521	INFORME	1	A	V	I	248902.72
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-379	SG-02-OB	PENDIENTE POR DEFINIR RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN.	\$ 801,996.00		\$ 801,996.00								URBANA	C	12-feb-21 31-dic-21	0%	0%	25	POSTE	1	O	V	I	
2021-323	SG-01-OC	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD NORIA DE LOS CONOS.	\$ 3,198,004.00		\$ 3,198,004.00								URBANA	C	01-mar-21 17-abr-21	100%	100%	16 VIVIENDAS	POSTE TRANSFORMADOR LUMINARIAS	74 7 24	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. No. MMA/CDSM/016-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/IR-003-2021.
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS Y ESTÍMULOS).			\$ 2,049,118.00	\$ -	\$ -	\$ 2,049,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 969,118.00	\$ -	\$ -	\$ 969,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-343	U602OA	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 969,118.00			\$ 969,118.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	23.83%	23.83%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	MATERIAL DE OFICINA (HOJAS TAM. CARTA, OFICIO, CARPETAS, LAPICEROS, LAPICES, CLIPS HOJAS DE OPALINA MARCADORES TONERS, PROTECTORES DE HOJAS CD ETIQUETAS PARA CD. PROVEEDOR ZEFERINO QUEZADA MIRELES.
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.			\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2021-344	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 30,600.00			\$ 30,600.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	17	DESPENSA	51	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-586	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 14,400.00			\$ 14,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-588	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-591	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO. (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-593	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-595	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 32,400.00		\$ 32,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	18	DESPENSA	54	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-596	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	10	DESPENSA	30	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-609	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASO DE LA VEGA T.M.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-610	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASO DE LA VEGA T.V.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-611	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 32,400.00		\$ 32,400.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	18	DESPENSA	54	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-612	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M. (RÍO NAZAS Y RAFAEL NÁJERA).	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
														31-dic-21										
2021-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL.	\$ 16,200.00		\$ 16,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	33.33%	32.38%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO							
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD						
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																							
613		FRANCISCO VILLA T.V.												31-dic-21																	GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-614	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M. (DOMICILIO IGNACIO RAMÍREZ).	\$ 25,200.00			\$ 25,200.00								12-feb-21	33.33%	32.38%	14	DESPENSA	42	A	V	P								PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-615	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 21,600.00			\$ 21,600.00								12-feb-21	33.33%	32.38%	12	DESPENSA	36	A	V	P								PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-616	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00								12-feb-21	33.33%	32.38%	10	DESPENSA	30	A	V	P								PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-617	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS MORENO.	\$ 21,600.00			\$ 21,600.00								12-feb-21	33.33%	32.38%	12	DESPENSA	36	A	V	P								PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-618	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN VILLERÍAS T.M.	\$ 23,400.00			\$ 23,400.00								12-feb-21	33.33%	32.38%	13	DESPENSA	39	A	V	P								PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-619	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO.	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00								12-feb-21	33.33%	32.38%	5	DESPENSA	15	A	V	P								PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-620	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 19,800.00			\$ 19,800.00								12-feb-21	33.33%	32.38%	11	DESPENSA	33	A	V	P								PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-621	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 21,600.00			\$ 21,600.00								12-feb-21	33.33%	32.38%	12	DESPENSA	36	A	V	P								PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-622	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ.	\$ 21,600.00			\$ 21,600.00								12-feb-21	33.33%	32.38%	12	DESPENSA	36	A	V	P								PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-623	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 27,000.00		\$ 27,000.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	15	DESPENSA	45	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-624	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-625	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-626	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 27,000.00		\$ 27,000.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	15	DESPENSA	45	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-627	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V.	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-628	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 23,400.00		\$ 23,400.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	13	DESPENSA	39	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-629	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-630	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 21,600.00		\$ 21,600.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-631	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPUBLICA).	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.
2021-632	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 19,800.00		\$ 19,800.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS					OTROS	RAMO 20		FIS	FIN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-633	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-634	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 14,400.00		\$ 14,400.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-635	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-636	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 12,600.00		\$ 12,600.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	7	DESPENSA	21	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-637	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO EN LA LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-638	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 5,400.00		\$ 5,400.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-639	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	10	DESPENSA	30	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-640	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE ABAJO.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-641	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUAN SARABIA EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-642	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIANO ARISTA EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA.	\$ 10,800.00		\$ 10,800.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	6	DESPENSA	18	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-643	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-644	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00							RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021	
2021-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ EN LA	\$ 25,200.00		\$ 25,200.00							URBANA	AM	12-feb-21		33.33%	32.38%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-682	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-684	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-686	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA.	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-690	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 10,800.00		\$ 10,800.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	6	DESPENSA	18	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-691	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.	\$ 3,600.00		\$ 3,600.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	2	DESPENSA	6	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-692	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS.	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
2021-693	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO (COMPLEMENTO).	\$ 46,800.00		\$ 46,800.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	33.33%	32.38%	26	DESPENSA	78	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021.	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.			\$ 1,999,651.32	\$ -	\$ 1,999,651.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2021-324	SJ-010B	CONSTRUCCIÓN DE 1 BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, COLONIA SANTA ANA PTE.	\$ 1,271,437.75		\$ 1,271,437.75								URBANA	C	03-may-21	30-ago-21	80%	59%	369	M.L	262.58	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/024-2021, ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ. AGEB 371 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-018-2021.	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-325	SJ-01OB	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA MA. DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ, FRACC. PALMA DE ROMERO.	\$ 728,213.57		\$ 728,213.57									RURAL	C	03-may-21	70%	52%	3,333	M2	48	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/025-2021, ARQ. JOSÉ ÁNGEL MEDRANO RODRÍGUEZ. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-019-2021
VIVIENDA				\$ 659,263.38	\$ -	\$ 659,263.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-348	SH-01-OD	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL. EN SAN JOSÉ DE LA PEÑA 3 CUARTOS. EN SAN LORENZO 1 CUARTO. EN LA CONCEPCIÓN 3 CUARTOS. EN SANTA CRUZ 4 CUARTOS Y ESTANQUE BLANCO 1 CUARTO.	\$ 659,263.38		\$ 659,263.38									RURAL	C	17-may-21	100%	100%	60	OBRA	12	O	V	IT	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ \$ 659,263.38 No. MMA/CDSM/026-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/VIV/AD-021-2021.
SEGURIDAD PÚBLICA				\$ 50,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-345	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 28,000,000.00			\$ 28,000,000.00								URBANA	AM	12-feb-21	53.98%	53.98%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	
2021-346	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 22,300,000.00			\$ 22,300,000.00								URBANA	AM	12-feb-21	62.75%	62.75%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO	1	A	V	P	DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. (PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS). SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 8a. SESIÓN DEL 26AGO21.- \$ 22,300,000.00
DESARROLLO URBANO.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.				\$ 20,822,649.02	\$ -	\$ 18,822,649.02	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2021-28	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPUBLICA	\$ 963,616.42		\$ 963,616.42									URBANA	C	17-feb-21	100%	100%	143	M2	1,799.85	O	V	IT	MMA/CDSM/005-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-004-2021.
		PAVIMENTACIÓN DE CALLE SINALOA														17-feb-21									MMA/CDSM/006-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-48	SE-01-OH	(TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPUBLICA	\$ 990,116.68		\$ 990,116.68								URBANA	C	04-abr-21	100%	100%	148	M2	2,383.36	O	V	IT	C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-005-2021.
2021-53	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE ALEXANDER (TRAMO: CALLE JACARANDAS Y ANDADOR PREMIO NOBEL), COLONIA BUSTAMANTE III	\$ 839,619.61		\$ 839,619.61								URBANA	C	01-mar-21 05-may-21	100%	100%	140	M2	1,644.54	O	V	IT	MMA/CDSM/011-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. GONZALO DE LEÓN MOLINA AGEB 634 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-009-2021. 864182.89
2021-58	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: PRIV. LAGUNA ESMERALDA A CALLE TOLUCA) (ASFALTO), COLONIA REPUBLICA	\$ 804,858.69		\$ 804,858.69								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	121	M2	1,520.78	O	V	IT	MMA/CDSM/007-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL AGEB 831 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-006-2021.
2021-66	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: CALLE PRIMAVERA A CALLE PABLO EMILIO MADERO), FRACC. LIBERTAD	\$ 728,965.14		\$ 728,965.14								URBANA	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	198	M2	2,550.00	O	V	IT	MMA/CDSM/004-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 386 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-003-2021. \$ 732,366.00
2021-71	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. FERNANDO AMILPA ENTRE CALLE MARÍA L. CASTILLO A CALLE ARROYO, COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ	\$ 2,241,469.38		\$ 2,241,469.38								URBANA	C	03-mar-21 15-jun-21	100%	100%	146	M2	2,833.64	O	V	IT	MMA/CDSM/012-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 390 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-007-2021.
2021-75	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE PLAN DE GUADALUPE), COLONIA LA	\$ 1,609,306.93		\$ 1,609,306.93								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	92	M2	3,469.92	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-172	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: CALLE GIRASOL A AVENIDA LAS TORRES), COLONIA LAS CUMBRES	\$ 198,361.58		\$ 198,361.58								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	43	M2	450.00	O	V	IT	MMA/CDSM/014-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-011-2021.
2021-297	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAGUNITA.	\$ 688,916.98		\$ 688,916.98								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	100%	125	M2	1,565.38	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.
2021-303	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA LAGUNITA, REPÚBLICA Y FRACCIONAMIENTO LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 701,434.82		\$ 701,434.82								URBANA	C	10-mar-21 14-abr-21	100%	100%	208	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/023-2021. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-017-2021.
2021-3216	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA OLLERÍA, FORESTAL Y SANTA ISABEL.	\$ 702,778.32		\$ 702,778.32								URBANA	C	16-jun-21 15-jul-21	100%	100%	143	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/032-2021. ING. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-025-2021.
2021-3217	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ANIMAS.	\$ 698,336.99		\$ 698,336.99								URBANA	C	16-jun-21 17-jul-21	100%	100%	120	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/033-2021. ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-026-2021.
2021-3218	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, COLONIA GUADALUPE, PROVIDENCIA Y FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 598,854.06		\$ 598,854.06								URBANA	C	09-jul-21 09-ago-21	100%	100%	138	OBRA	1	O	V	IT	ING. LUIS ALEJANDRO BARAJAS P. CONTRATO No. MMA/CDSM/034-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-027-2021.
2021-305	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA DE MARIANO MEJIA A JULIAN	\$ 783,713.91		\$ 783,713.91								URBANA	C	01-mar-21	100%	100%	131	M2	1,639.68	O	V	IT	MMA/CDSM/010-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$107,445,188.00	\$0.00	\$38,396,070.00	\$69,049,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
		CARRILLO												15-abr-21											GONZALO LEON MOLINA AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-AD-008-2021.	
2021-2420	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE 516.00 ML EN CALLE PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE AVENIDA ROBLE A CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA FLORIDA.	\$ 1,693,113.28		\$ 1,693,113.28									27-ago-21	0%	0%	800	M2	3,921.60						AGEB 352 \$ 1'682,515.79 COEDESSA, S.A. DE C.V. CONTRATO No. MMA/CDSM/035-2021 PROCEDIMIENTO No. IR-O-EST-245800021-3-2021	
														30-sep-21												
2021-2421	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMAVERA ENTRE EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE GABRIELA Y CALLE PABLO EMILIO MADERO, COLONIA SAN ANTONIO.	\$ 183,923.77		\$ 183,923.77									01-jul-21	0%	0%	25	M2	305.25							TRIACO, S.A. DE C.V. No. MMA/CDSM/030-2021. AGEB 738 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-029-2021.
														31-ago-21												
2021-2423	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE 237.90 ML DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CARRETERA A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE.	\$ 958,078.87		\$ 958,078.87									01-jul-21	90%	0%	150	M2	1,862.76							TRIACO, S.A. DE C.V. No. MMA/CDSM/031-2021. AGEB 649 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-028-2021.
														31-ago-21												
2021-3830	SE-04-OJ	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	\$ 1,000,000.00						\$ 1,000,000.00					27-ago-21	0%	0%	102,199	LUMINARIAS	400.00				A	V	I	FOCOS, BALASTROS, FOTOCELSDAS, CABLE, BRAZOS, CARCAZAS, FLEJE, HEBILLAS, SOCKETS. BALASTRO TIPO AUTOTRANSFORMADOR AUTORREGULADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, CIRCUITO ADELANTADO VAPOR DE SODIO, ALTA PRESION DE 70 WATTS EN 220/127 VOLTS 60 HZ
														17-sep-21												
2021-3831	SE-04-OA	BACHEO DE VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,000,000.00						\$ 1,000,000.00					27-ago-21	0%	0%	102,199	M2	12,000.00				O	V	I	CALLES DE LA ZONA DE LA PERIFERIA.
														17-sep-21												