



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
8 de Abril de 2022.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 75,491,684.00

TOTAL	\$116,582,453.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$75,491,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
<b>SALUD</b>				\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2022-156	SO02	RUBRO DE SALUD	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00																				SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-19	SO02	CERCADO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRÍGIDA.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00																				SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
<b>EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)</b>				\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2022-164	SJ020B	RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00																				SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
<b>DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)</b>				\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 422,000.00		\$ 422,000.00																				SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 928,000.00		\$ 928,000.00																				SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22. ESPACIO MULTIDEPORTIVO.
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00																				SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN DEL 24MAR22.
<b>VIVIENDA UNIFAMILIAR.</b>				\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2022-50	SH0100	VIVIENDA UNIFAMILIAR	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00																				SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
<b>CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.</b>				\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2022-49	SH0100	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00																				SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.





MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 75,491,684.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
8 de Abril de 2022.



TOTAL	\$116,582,453.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$75,491,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2022-243	SG060D	ELECTRIFICACIÓN	\$ 3,366,990.93		\$ 3,366,990.93								URBANA	AM	24-feb-22	31-dic-22	0%	0%	82	EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 3 POSTES) EN LA COLONIA SAN RAMÓN.	\$ 148,009.07		\$ 148,009.07								URBANA	C	14-mar-22	16-may-22	0%	0%	65	POSTE	3.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (4 POSTES) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS	\$ 170,000.00		\$ 170,000.00								URBANA	C	15-abr-22	15-jun-22	0%	0%	60	POSTE	4.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22.
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (5 POSTES) EN PRIVADA RIO BRAVO, COL. LA CONCEPCIÓN	\$ 315,000.00		\$ 315,000.00								URBANA	C	15-abr-22	15-jun-22	0%	0%	25	POSTE	5.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22.
			\$ -																						
<b>DESARROLLO URBANO - URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN</b>			\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-244	SE050G	PAVIMENTACIÓN	\$ 9,410,000.00		\$ 9,410,000.00								URBANA	AM	24-feb-22	31-dic-22	0%	0%	98	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 760,000.00		\$ 760,000.00								URBANA	C	14-mar-22	14-jun-22	48%	0%	219	M2	18,000	O	V	P	CONTRATISTA C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. \$ 757,776.96 BASE \$ 759,363.84 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2022.
2022-79	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00								URBANA	C	14-mar-22	14-jun-22	0%	0%	100	M2	1,202.81	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 740,000.00		\$ 740,000.00								URBANA	C	14-mar-22	14-jun-22	5%	5%	30,000	M2	40,000	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 75,491,684.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
8 de Abril de 2022.



TOTAL	\$116,582,453.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$75,491,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO CON ENTRADA A HOTEL CAPRI.	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00								URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	0%	0%	2,500	M2	450	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22.	
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00								URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	0%	0%	98	M2	883	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22.	
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINOS (1 OBRA) DE LA LECHERIA A LA CAJA.	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00								URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	0%	0%	545	KM	2	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA 31MAR22.	
2022-106	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00								URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	0%	0%	102,199	LOTE DE EQUIPO	1	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-107	SE010J	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	102,199	ACOMETIDA	200.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.</b>			\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>RELLENO SANITARIO</b>																								
2022-108	SK010B	2DA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00							RURAL	C	14-mar-22 14-jul-22	0%	0%	86,686	HECTAREA	1	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>CAMINOS RURALES</b>			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-245	UB040D	CAMINOS RURALES.	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00								RURAL	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	1 LOCALIDAD	LOTE	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 75,491,684.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
8 de Abril de 2022.



TOTAL	\$116,582,453.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$75,491,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-320	U603OA	GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,200,000.00		\$ 1,200,000.00								URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	86,686	PROYECTO	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-</b>				\$ 3,790,769.00	\$ -	\$ 3,790,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>																									
2022-141	XX00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 3,790,769.00		\$ 3,790,769.00								URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	120	INFORME	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>REQUERIMIENTOS.- FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.</b>				\$ 2,341,684.00	\$ -	\$ -	\$ 2,341,684.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-142	XX-00	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 2,341,684.00			\$ 2,341,684.00							URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	120	INFORME	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>REQUERIMIENTOS.- PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTÍSTICA.</b>				\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2022-315	SAOA	DEPORTE	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00							URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%	50	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>				\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
<b>SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.</b>																									
2022-145	U302	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE PANTEÓN MUNICIPAL.	\$ 3,300,000.00			\$ 3,300,000.00							RURAL	C	08-abr-22 13-jul-22	0%	0%	102,199	PANTEÓN	1	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	





MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 116,582,453.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 75,491,684.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:  
8 de Abril de 2022.



TOTAL	\$116,582,453.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$75,491,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2022-135	U605OA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 470,000.00			\$ 470,000.00							URBANA	C	14-mar-22	30-mar-22	100%	100%	35	VEHICULO	1	A	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-136	U604OD	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL (1 EQUIPO).	\$ 80,000.00			\$ 80,000.00							URBANA	C	14-mar-22	30-mar-22	100%	100%	35	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	IT	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-137	U604OD	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00							URBANA	C	15-abr-22	30-abr-22	0%	0%	35	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</b>			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS.</b>																										
2022-140	0401OA	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00							URBANA	AM	24-feb-22	31-dic-22	0.00%	0.00%	5	INFORME	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- VIALIDADES URBANAS</b>			\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2022-150	SI02OE	VIALIDADES URBANAS.	\$ 5,000,000.00			\$ 5,000,000.00							URBANA	C	16-may-22	16-ago-22	0%	0%	85	M2	885	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			\$ 48,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00							URBANA	AM	24-feb-22	31-dic-22	8.59%	8.59%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-147	UI-05	REHABILITACIÓN DE MODULOS DE VIGILANCIA.	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00							URBANA	AM	24-feb-22	31-dic-22	0.00%	0.00%	102,199	MODULO	5	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00							URBANA	AM	24-feb-22	31-dic-22	13.88%	13.88%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN DEL 24FEB22.	