



ACTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.  
 DOCEAVA REUNION ORDINARIA DE CONCEJO  
 30 DE DICIEMBRE DEL 2021

EN EL LUGAR QUE OCUPA EL SALÓN DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P., SIENDO LAS 10:16 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2021, SE REUNIERON: EL PROFR. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES PRESIDENTE DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL; EL C. ARTURO ROBLEDO PÉREZ SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO Y LOS C. C. VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA, LAS DEPENDENCIAS, C. LUIS RUBÉN PÉREZ MORENO Y ASESORES TÉCNICOS DEL CONCEJO, ASÍ COMO LOS REPRESENTANTES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL BAJO EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) REGISTRO DE ASISTENCIA Y ASUNTOS GENERALES.
- 2) VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3) ELECCIÓN DE ESCRUTADOR Y MODERADOR.
- 4) MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2021 Y SU VALIDACIÓN.
- 5) PRE-CIERRE DEL PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2021 Y SU VALIDACIÓN.
- 6) ASUNTOS GENERALES.
- 7) LECTURA, VALIDACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA.
- 8) CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

**1. REGISTRO DE ASISTENCIA Y ASUNTOS GENERALES:** SE LLEVÓ A CABO EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES CONCEJEROS Y LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM; ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS 12 DE LOS 16 CONCEJEROS.

**2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:** TOMA LA PALABRA EL PROFR. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DECLARAR FORMALMENTE LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, SIENDO LAS 10:16 HRS. DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, DÁNDOSE LA ASISTENCIA DE 12 DE LOS 16 CONCEJEROS QUE VALIDAN EL QUÓRUM POR LO QUE LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN TENDRÁN SUFICIENTE VALIDEZ Y CORRESPONDIENTE LEGALIDAD.

*Manuel Guadalupe Frías Hdez*  
*Juan Carlos...*  
*Jose Jesus Zavalaga*  
*Francisco Javier Moreno Cerda*

Jardín Hidalgo No. 1  
 Zona Centro C.P. 78900

Tel. 486 854.92.33

*Aurelio Mendoza*

*Demate Montenegro R*

*Planca Martinez si los*

*[Signature]*

*MaDeJesus Garcia Garcia*  
*Alma Delia Montoya Juárez*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*





3.- ELECCIÓN DE ESCRUTADOR Y MODERADOR: SE ELIGE AL ESCRUTADOR Y EL MODERADOR ENTRE LOS CONCEJEROS ASISTENTES, QUEDANDO, COMO ESCRUTADOR; C. MA. GUADALUPE FRÍAS GONZÁLEZ Y COMO MODERADOR; C. ARTURO ROBLEDO PÉREZ; SIENDO ACEPTADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

4.- MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2021 Y SU VALIDACIÓN.

Clave Obra	Descripción	Localidad	Avance Físico	Avance Financiero	Total	FISM	FFM	FISE	PROG. REGIONALES	Directa Federal
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>										
2021-5621	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	MOCTEZUMA	0	0	\$ 432,392.17	\$ -	\$ -	\$ 432,392.17	\$ 432,392.17	\$ -
2021-5622	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL BARRAGÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	MOCTEZUMA	0	0	\$ 1,312,557.14	\$ -	\$ -	\$ 1,312,557.14	\$ 1,312,557.14	\$ -
<b>DESARROLLO URBANO</b>										
2021-5619	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL BARRAGAN EN CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P.	MOCTEZUMA	0	0	\$ 3,196,405.70	\$ -	\$ -	\$ 3,196,405.70	\$ 3,196,405.70	\$ -
2021-5620	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MIGUEL BARRAGAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P.	MOCTEZUMA	0	0	\$ 799,751.42	\$ -	\$ -	\$ 799,751.42	\$ 799,751.42	\$ -

EN ESTE PUNTO EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DIO A CONOCER LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2021, EN DONDE HACE MENCIÓN QUE LAS 4 OBRAS ANTERIORES LAS EJECUTA DIRECTAMENTE EL ESTADO, LAS CUALES TAMBIÉN FUERON REGISTRADAS POR EL ESTADO DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL (SIDESORE), POR TAL MOTIVO, CORRESPONDE AL ESTADO REPORTAR EN EL SIDESORE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS RESPECTIVOS A CADA UNA DE ESAS OBRAS; POR LO QUE LO SOMETE ESTE PUNTO A VOTACIÓN SIENDO VALIDADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

*Ma. Guadalupe Frías González*  
*Arturo Robledo Pérez*

*José Jesús Zavala Vega*

*Francisco Javier Moreno Cordero*

Jardín Hidalgo No. 1  
 Zona Centro C.P. 78900

Tel. 486 854 92.33

*Aurelio Mendoza*

*Dante Montenegro*

*Bianca Harfinez Sifos*

*Ma De Jesús García García*  
*Alma Delia Montoya Juárez*

*Arturo Robledo Pérez*  
*Ma. Guadalupe Frías González*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



5.-PRE-CIERRE DEL PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2021 Y SU VALIDACIÓN.


EL AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

Clave Obra	Descripción	Localidad	Avance Físico	Avance Financiero	Total	FISM	FFM	FISE	PROG. REGIONALES	Directa Federal
<b>ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>										
2021-5150	REHABILITACIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P.	MOCTEZUMA	100	100	\$ 47,560.00	\$ 47,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-5526	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.	MOCTEZUMA	100	100	\$ 475,121.66	\$ 475,121.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*</b>										
2021-4749	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS (REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS Y/O REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS	MOCTEZUMA	100	100	\$ 428,335.10	\$ 369,352.00	\$ 58,983.10	\$ -	\$ -	\$ -
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>										
2021-1417	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL PUEBLITO	100	100	\$ 738,028.77	\$ 738,028.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-1978	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GARABATILLO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	GARABATILLO	100	100	\$ 261,000.00	\$ 261,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-2679	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	COLONIA PROGRESO	100	100	\$ 1,356,637.02	\$ 1,356,637.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3333	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P.	MOCTEZUMA	100	100	\$ 5,084,608.98	\$ 2,542,569.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,542,569.55

Blanca Marfinczsis

Alma delia montemayor Juárez

H. M. García García


 José Guadalupe Jiménez  
 José Guadalupe Jiménez  
 José Jesús Zavala Vega  
 Francisco Javier Moreno Carda


 Aurelio Mendoza

Jardín Hidalgo No. 1  
 Zona Centro C.P. 78900  
 Tel. 486 854.92.33



2021-2024  
TRABAJANDO PARA TI

H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

2021-3336	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA DE ARRIBA Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. TERCERA ETAPA	LA CARBONERA DE ARRIBA	100	100	\$2,019,551.99	\$2,019,551.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3337	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL GRITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	SAN JOSÉ DEL GRITO	100	100	\$1,493,830.60	\$1,493,830.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-4223	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	MOCTEZUMA	100	100	\$1,107,601.78	\$1,107,601.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-4227	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	MOCTEZUMA	100	100	\$1,095,044.57	\$1,095,044.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-4231	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO	MOCTEZUMA	100	100	\$ 368,331.89	\$ 368,331.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-4234	REHABILITACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CABECERA MUNICIPAL	MOCTEZUMA	100	100	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-5492	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAYÓN DE CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P.	MOCTEZUMA	100	100	\$ 878,119.30	\$ 878,119.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES</b>										
2021-4240	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	MOCTEZUMA	100	100	\$1,363,438.00	\$ -	\$1,363,438.00	\$ -	\$ -	\$ -
2021-4241	DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES	MOCTEZUMA	100	100	\$ 96,139.00	\$ -	\$ 96,139.00	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DESARROLLO URBANO</b>										
2021-1976	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL SAUCITO	100	100	\$2,242,865.57	\$2,242,865.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Rosario Montoya

Blanca Hartzke Silos




Alma Delia Montoya Juárez

Madesus Garcia Garcia

H. Ayuntamiento de Moctezuma

Aurelio Mandoza

Aurelio Mandoza

 M. Guadalupe Jimenez  
 Jose Jesus Zavala Vega  
 Francisco Javier Morera Cerda

  
 Jardín Hidalgo No. 1  
 Zona Centro C.P. 78900  
 Tel. 486 854.92.33  
 4  
 Aurelio Mandoza



H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

Clave	Descripción	Municipio	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2021-1987	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE JUACHE, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	JUACHE	100	100	\$2,207,992.42	\$2,207,992.42	-	-	-
2021-2681	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	MOCTEZUMA	100	100	\$1,497,003.20	\$1,497,003.20	-	-	-
2021-3775	PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	BARRANCAS	100	100	\$1,300,737.94	\$ 650,368.97	-	\$ 650,368.97	\$ 650,368.97
2021-3776	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	100	100	\$1,300,977.25	\$ 650,488.63	-	\$ 650,488.62	\$ 650,488.62
2021-3777	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DAMIAN CARMONA EN LA LOCALIDAD DE EL CARPINTERO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI	EL CARPINTERO	100	100	\$1,300,069.76	\$ 650,034.88	-	\$ 650,034.88	\$ 650,034.88
2021-3778	PAVIMENTACION DE CALLE RIO VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI	MOCTEZUMA	100	100	\$1,300,645.33	\$ 650,322.67	-	\$ 650,322.66	\$ 650,322.66
2021-4237	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO	MOCTEZUMA	100	100	\$ 99,648.01	\$ 99,648.01	-	-	-
2021-5161	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAYÓN DE CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P.	MOCTEZUMA	100	100	\$1,356,032.89	\$1,356,032.89	-	-	-
2021-5515	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CÚCAMO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL CÚCAMO	100	100	\$ 196,851.27	\$ 196,851.27	-	-	-
2021-5521	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CUCAMO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL CÚCAMO	100	100	\$ 830,055.56	\$ 830,055.56	-	-	-
<b>EDUCACIÓN</b>									

Dora Montenegro R  
Blanca Ramirez Silos

Ma De Jesus Garcia Garcia  
Alma delia montoya Juarez

Armando...  
Blanca...

*[Handwritten mark]*

ma Guadalupe Juan...  
Tuzo...

Jose Jesus Zavala Vega  
Francisco Javier...

*[Handwritten signature]*

Jardín Hidalgo No. 1  
Zona Centro C.P. 78900

Tel. 486 854.92.33



H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

2021-4747	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CRUCES, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	CRUCES	100	100	\$ 483,164.44	\$ 483,164.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>										
2021-5123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CRUCES, MOCTEZUMA, S.L.P.	CRUCES	100	100	\$ 86,995.36	\$ 86,995.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-1429	REHABILITACIÓN DE CAMINO A EL REBALIN 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL REBALÍN	100	100	\$ 1,116,226.59	\$ 1,116,226.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS</b>										
2021-3331	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	SAN VICENTE	100	100	\$ 870,251.38	\$ 870,251.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3335	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	LA SOLEDAD	100	100	\$ 1,858,215.02	\$ 1,858,215.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-4238	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO	MOCTEZUMA	100	100	\$ 192,511.00	\$ 192,511.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-4748	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE ENGRAVADO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	LA CUEVA	100	100	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>										
2021-4269	ADQUISICIÓN DE CINTILLA PLÁSTICA PARA RIEGO POR GOTE	MOCTEZUMA	100	100	\$ 438,000.00	\$ -	\$ 438,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
2021-5177	ADQUISICIÓN DE DIEZ MIL DOSIS DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA GANADO	MOCTEZUMA	100	100	\$ 55,680.00	\$ -	\$ 55,680.00	\$ -	\$ -	\$ -
<b>REQUERIMIENTOS</b>										
2021-4750	GASTOS DE CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL	MOCTEZUMA	100	100	\$ 25,344.35	\$ -	\$ 25,344.35	\$ -	\$ -	\$ -
2021-5154	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL	MOCTEZUMA	100	100	\$ 64,466.85	\$ -	\$ 64,466.85	\$ -	\$ -	\$ -
2021-5174	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA MUNICIPAL (SEMINUEVA)	MOCTEZUMA	100	100	\$ 229,680.00	\$ -	\$ 229,680.00	\$ -	\$ -	\$ -

Blanca Martinez Siles  
 Doroteo Montenegro R

Alma De la Montoya Jurquez  
 Ma De Jesus Garcia Garcia  
 H. Ayuntamiento de Moctezuma

M<sup>ca</sup> Guadalupe Jimenez  
 Jose Jesus Zavala Vega  
 Francisco Javier Moreno Cerda  
 Acuario Mandoza Z

Jardín Hidalgo No. 1  
 Zona Centro C.P. 78900  
 Tel. 486 854.92.33  
 6






H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

2021-3356	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE JUACHE, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	JUACHE	100	100	\$ 67,923.16	\$ 67,923.16	-	-	\$	\$
2021-3357	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	SANTA TERESA	100	100	\$ 200,772.87	\$ 200,772.87	-	-	\$	\$
2021-3358	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL CARPINTERO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL CARPINTERO	100	100	\$ 40,953.67	\$ 40,953.67	-	-	\$	\$
2021-3361	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL CUCAMO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL CUCAMO	100	100	\$ 210,761.57	\$ 210,761.57	-	-	\$	\$
2021-3363	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	LA CUEVA	100	100	\$ 156,822.59	\$ 156,822.59	-	-	\$	\$
2021-3364	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	CRUCES	100	100	\$ 113,871.18	\$ 113,871.18	-	-	\$	\$
2021-3365	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL GRITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	SAN JOSÉ DEL GRITO	100	100	\$ 17,979.66	\$ 17,979.66	-	-	\$	\$
2021-3366	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	MORTERILLOS	100	100	\$ 49,943.50	\$ 49,943.50	-	-	\$	\$
2021-3367	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL NOVILLO	100	100	\$ 106,879.09	\$ 106,879.09	-	-	\$	\$
2021-3368	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	SANTA CATARINA	100	100	\$ 67,923.16	\$ 67,923.16	-	-	\$	\$
2021-3370	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL RETIRO	100	100	\$ 23,972.88	\$ 23,972.88	-	-	\$	\$

Reconstrucción para Blanca Harfinez silos

Alma De Jesus Garcia Juarez  
 Alma De Jesus Garcia Juarez

  
 Jose Jesus Zavala Vega  
 Francisco Javier Moreno Cerda

Jardín Hidalgo No. 1  
Zona Centro C.P. 78900

Tel. 486 854.92.33  
8

Arcelio Mendoza Z





H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

2021-3371	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL REBALIN, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL REBALIN	100	100	\$ 22,974.01	\$ 22,974.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3372	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	ARROYO HONDO	100	100	\$ 19,977.40	\$ 19,977.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3373	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	BARRANCAS	100	100	\$ 46,946.89	\$ 46,946.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3374	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL SOTOL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL SOTOL	100	100	\$ 46,946.89	\$ 46,946.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3376	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JUÁREZ, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EJIDO JUÁREZ	100	100	\$ 115,868.92	\$ 115,868.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3377	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE DUQUES, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	EL PUERTO DE DUQUES	100	100	\$ 43,950.28	\$ 43,950.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3378	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA DE ABAJO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	LA CARBONERA DE ABAJO	100	100	\$ 116,867.79	\$ 116,867.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3379	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL GARABATILLO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	GARABATILLO	100	100	\$ 13,984.18	\$ 13,984.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3380	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	SAN IGNACIO	100	100	\$ 19,977.40	\$ 19,977.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2021-3381	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	MOCTEZUMA	100	100	\$ 117,866.66	\$ 117,866.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

EN ESTE PUNTO EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DIO A CONOCER EL PRE-CIERRE DEL PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2021, POR LO QUE LO SOMETE A VOTACIÓN SIENDO VALIDADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Jardín Hidalgo No. 1  
Zona Centro C.P. 78900

Tel. 486 854.92.33

Aurelio Mendoza Z

M<sup>ca</sup> Guadalupe Juan Díaz

Jorge S. Ortiz M

Jose Jesus Zavala Vega

Francisco Javier Moreno Cerda

Doroteo Montoya Juarez

Blanca Marfiltez Sinos

Ma De Jesus Garcia Garcia  
Alma Delia Montoya Juarez  
Aurelio Mendoza Z



6.- ASUNTOS GENERALES EL AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.  
EN ESTE PUNTO NO SE ANOTÓ NINGÚN ASUNTO POR LO QUE SE DA POR VISTO.

7.- LECTURA, VALIDACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE CONSEJO.

EN ESTE PUNTO SE DA LECTURA AL ACTA DE ASAMBLEA, SIENDO ESTA VALIDADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, POR LO CUAL SE PROCEDE A SU FIRMA.

8.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE CONCEJO.

EN USO DE LA PALABRA EL PROFR. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES, PRESIDENTE DEL CONCEJO DECLARA CLAUSURADA LA DOCEAVA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.

  
PROFR. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL


  
C. ARTURO ROBLEDO PÉREZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
C. MA. MARCOS GARCÍA HERRERA  
REGIDORA DEL CONCEJO

  
C. ORALIA REYNA OVIEDO  
REGIDORA DEL CONCEJO


\_\_\_\_\_  
C.  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


\_\_\_\_\_  
C.  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

  
Ma De Jesus Garcia Garcia  
Alma delia Mentaya Juarez

Roselyn Aguilar  
Blanca Hernández

  
José Guadalupe Juan Glez.

  
José Jesús Zavala Vega

  
Francisco Javier Moreno Cerda

Jardin Hidalgo No. 1  
Zona Centro C.P. 78900

Tel. 486 854.92.33  
10

  
Aurora Mendoza