

RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)					
TECHO FINANCIERO 2021 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)				FECHA DE DEP. FEDERACION	
\$18,718,583.00				MONTO	
No.	RUBRO/ OBRA - ACCION	INVERSION AUTORIZADA	NOVIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS INDIRECTOS 3%		\$ 67,141.66	\$ 5,805.03	\$ 49,844.08	\$ 17,297.58
1	Reparación y mantenimiento de los vehículos oficiales del depto. De Desarrollo Social (servicios generales, mayores y menores)	\$ 60,877.66	\$ 5,805.03	\$ 43,580.08	\$ 17,297.58
2	Pago de servicios profesionales por la recepción, análisis, verificación técnica de expedientes, pruebas de laboratorio, controles de calidad y seguimiento de obras y proyectos de infraestructura en varias dependencias de gobierno y servicios particulares para la realización de obras en el municipio de Cerritos, S.L.P.	\$ 6,264.00		\$ 6,264.00	CONCLUIDO
AGUA Y SANEAMIENTO		\$ 4,438,337.77		\$ 4,438,337.77	\$ -
1	Rehabilitación de Pozo profundo en Esc. Sec. Tec. 11, cab. Mpal. que consiste en reparación e instalación de Motor Sumergible rebobinable de 6" 25hp 3f 440v marca Grundfos	\$ 64,032.00		\$ 64,032.00	CONCLUIDO
2	Ampliación de Red de Distribución de Agua potable en la Localidad de El Saúz, con colocación e instalación de tubos ac 453 galv, coples, codos, tapones, niples, valv esfera bce tuerca unio galv. Rosc. Y más accesorios diversos.	\$ 197,269.66		\$ 197,269.66	CONCLUIDO
3	Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable en calle Arista, entre calles Matamoros y Zafiro, Col. San Juan, Cerritos, S.L.P.	\$ 176,227.43		\$ 176,227.43	CONCLUIDO
4	Construcción de la Red de Drenaje, subcolectores y colectores sanitarios en la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. 2a. Etapa	\$ 3,713,227.02		\$ 3,713,227.02	CONCLUIDO
5	Rehabilitación de Pozo profundo en la localidad de Ojo de Agua, Cerritos, S.L.P. con el suministro e instalación de arrancador para equipo de bombeo.	\$ 250,502.00		\$ 250,502.00	CONCLUIDO
6	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en la calle Independencia, entre Zaragoza y Ponciano Arriaga, Zona Centro, Cerritos, S.L.P. con el suministro e instalación de tubos PEAD CORR SANIT 15"	\$ 37,079.66		\$ 37,079.66	CONCLUIDO
DESARROLLO URBANO		\$ 7,771,828.48		\$ 7,771,828.48	\$ -
1	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Damián Carmona, entre Heraclio Mendoza y Manuel Acuña, Col Guadalupe, Cerritos, S.L.P.	\$ 989,189.32		\$ 989,189.32	CONCLUIDO
2	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cuauhtémoc, entre Bocanegra y Jesús Carranza, Barrio de Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.	\$ 2,576,030.23		\$ 2,576,030.23	CONCLUIDO
3	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Epifanio Castillo, continuación hasta Salvador Martínez, Barrio de Francia, Cerritos, S.L.P.	\$ 1,886,129.64		\$ 1,886,129.64	CONCLUIDO
4	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Villa, entre calle Medina hasta Héroes Potosinos, Barrio de nuestro Padre Jesús, Cerritos, S.L.P.	\$ 1,497,645.40		\$ 1,497,645.40	CONCLUIDO
5	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Salazar, desde calle Reforma hasta calle 16 de septiembre, col. San Francisco, Cerritos, S.L.P.	\$ 822,833.89		\$ 822,833.89	CONCLUIDO
ELECTRIFICACION		\$ 1,906,879.42	\$ 201,810.69	\$ 1,884,416.80	\$ 22,462.62
1	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Mirador, entre camino a San Diego y 5 de Mayo, Loc. De Derramaderos, Cerritos, S.L.P.	\$ 1,328,673.98	\$ 103,109.15	\$ 1,328,048.01	\$ 625.97
2	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en camino a La Rinconada, entre La Rinconada y San José de Turrubiarres, Cerritos, S.L.P.	\$ 19,924.47		\$ 19,924.47	CONCLUIDO
3	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Priv. De Hidalgo, entre Hidalgo y Moctezuma, Loc. San José de Turrubiarres, Cerritos, S.L.P.	\$ 55,038.83		\$ 55,038.83	CONCLUIDO
4	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en Priv. La Mezquitada, entre camino a San José de Turrubiarres y Parque La Mezquitada, Cerritos, S.L.P.	\$ 107,498.49		\$ 107,498.49	CONCLUIDO

5	Mejoramiento de la Línea de Red Eléctrica en calle Aldama, col. De Guadalupe, municipio de Cerritos, S.L.P.	\$ 40,674.21		\$ 40,674.21	CONCLUIDO
6	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en calle Alvaro Obregón, col. Guadalupe, Cerritos, S.L.P.	\$ 43,954.48		\$ 43,954.48	CONCLUIDO
7	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en calle Simón Bolívar, entre Hidalgo y calle sin nombre, loc. San José de Turrubiarres, Cerritos, S.L.P.	\$ 52,975.38		\$ 52,975.38	CONCLUIDO
8	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Ocampo, en la localidad de El Saúz, entre orilla de la población y Díaz Mirón, municipio de Cerritos, S.L.P.	\$ 7,596.31		\$ 7,596.31	CONCLUIDO
9	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en calle Roble, entre Capulín y Palo Blanco, Col. Las Peñas, cabecera mpaí. Cerritos, S.L.P.	\$ 27,895.40		\$ 27,895.40	CONCLUIDO
10	Equipamiento de la Línea de Red Eléctrica en calle Capulín, Col. Las Peñas, municipio de Cerritos, S.L.P. Con la compra y colocación de transformador trifásico 3f-75kva 13200v-220/127v, incluye maniobras de grúa.	\$ 78,300.00		\$ 78,300.00	CONCLUIDO
11	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Mina, Loc. Rincón de Banda, por la Iglesia del lugar, Cerritos, S.L.P.	\$ 23,809.68		\$ 23,809.68	CONCLUIDO
12	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Priv. De Rioverde, entre Epifanio Castillo y Rioverde, barrio de Francia, Cerritos, S.L.P.	\$ 58,217.07	\$ 58,217.07	\$ 58,217.07	CONCLUIDO
13	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Jacarandas, entre Plan de San Luis y Priv. Rafael Nieto, Col. Las Peñas, Cerritos, S.L.P.	\$ 24,247.10	\$ 24,247.10	\$ 24,247.10	CONCLUIDO
14	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Priv. Adalberto de Avila, barrio de Nuestro Padre Jesús, entre Adalberto de Avila y Lázaro Cárdenas, Cerritos, S.L.P.	\$ 16,237.37	\$ 16,237.37	\$ 16,237.37	CONCLUIDO
15	Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Salvador Nieto Chávez, entre Niño Artillero y Epifanio Castillo, barrio de Francia, Cerritos, S.L.P.	\$ 21,836.65		\$ 21,836.65	
DEPORTES		\$ 1,848,442.38		\$ 1,848,442.38	\$ -
1	Rehabilitación de Espacio Multideportivo con Techado y baños en la Localidad de Derramaderos, Cerritos, S.L.P.	\$ 1,848,442.38		\$ 1,848,442.38	CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		\$ 315,000.00		\$ 315,000.00	\$ -
1	Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de Labor de San Diego, Cerritos, S.L.P.	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	CONCLUIDO
2	Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de Joya de Luna, Cerritos, S.L.P.	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	CONCLUIDO
3	Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de San Pedro de los Hernández, Cerritos, S.L.P.	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	CONCLUIDO
4	Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de El Saúz, Cerritos, S.L.P.	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	CONCLUIDO
5	Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de Ejido Nvo. San Pedro, Cerritos, S.L.P.	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA CARRETERA		\$ 445,281.70	\$ 98,524.94	\$ 445,281.70	\$ -
1	Rehabilitación del camino a la comunidad de Montaña con bacheo superficial, material inerte triturado, incluye suministro y colocación de material, homogenización, tendido y compactado.	\$ 88,285.28		\$ 88,285.28	CONCLUIDO
2	Rehabilitación del camino a la comunidad de Derramaderos con bacheo superficial, material inerte triturado, incluye suministro y colocación de material, homogenización, tendido y compactado.	\$ 134,799.12		\$ 134,799.12	CONCLUIDO
	Rehabilitación del camino a la comunidad de Rincón de Turrubiarres con bacheo superficial, material inerte	\$ -		\$ -	\$ -

3	Rehabilitación del camino a la comunidad de La Rinconada con material de banco tepetate, incluye suministro y colocación, homogenización, tendido y nivelado.	\$ 114,260.00		\$ 114,260.00	CONCLUIDO
4	Rehabilitación del camino a la comunidad San Pedro de los Hernández con bacheo superficial, material inerte triturado, incluye suministro y colocación de material, homogenización, tendido y compactado.	\$ 107,937.30	\$ 98,524.94	\$ 107,937.30	CONCLUIDO
POR PRESUPUESTAR		\$ -		\$ -	
VIVIENDA		\$ 1,925,671.59	\$ 203,904.00	\$ 203,904.00	\$ 1,721,767.59
CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO 4X4 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE CERRITOS, S.L.P.		\$ 679,680.00	\$ 203,904.00	\$ 203,904.00	\$ 475,776.00
1	Construcción de 4 cuartos dormitorio de 4x4 (16 m2) para 4 viviendas de bajos recursos en CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P.	\$ 181,248.00	\$ 203,904.00	\$ 203,904.00	\$ 475,776.00
2	Construcción de 4 cuartos dormitorio de 4x4 (16 m2) para 4 viviendas de bajos recursos en EJIDO NVO. SAN PEDRO, Cerritos, S.L.P.	\$ 181,248.00			
3	Construcción de 2 cuartos dormitorio de 4x4 (16 m2) para 2 viviendas de bajos recursos en ESTACION VILLAR, Cerritos, S.L.P.	\$ 90,624.00			
4	Construcción de 1 cuarto dormitorio de 4x4 (16 m2) para 1 vivienda de bajos recursos en EL SAUZ, Cerritos, S.L.P.	\$ 45,312.00			
5	Construcción de 1 cuarto dormitorio de 4x4 (16 m2) para 1 vivienda de bajos recursos en BOSQUE Y CALDERA, Cerritos, S.L.P.	\$ 45,312.00			
6	Construcción de 1 cuarto dormitorio de 4x4 (16 m2) para 1 vivienda de bajos recursos en DERRAMADEROS, Cerritos, S.L.P.	\$ 45,312.00			
7	Construcción de 1 cuarto dormitorio de 4x4 (16 m2) para 1 vivienda de bajos recursos en SAN PEDRO DE LOS HDZ., Cerritos, S.L.P.	\$ 45,312.00			
8	Construcción de 1 cuarto dormitorio de 4x4 (16 m2) para 1 vivienda de bajos recursos en CERRITO BLANCO, Cerritos, S.L.P.	\$ 45,312.00			
CONSTRUCCION DE 16 TECHOS FIRMES		\$ 809,894.55			\$ 809,894.55
1	Construcción de 9 Techos Firmes para 9 viviendas de bajos recursos en CABECERA MPAL.	\$ 455,565.60			\$ 809,894.55
2	Construcción de 2 Techos Firmes para 2 viviendas de bajos recursos en MEZQUITES GRANDES.	\$ 101,236.80			
3	Construcción de 2 Techos Firmes para 2 viviendas de bajos recursos en EJIDO NUEVO SAN PEDRO.	\$ 101,236.80			
4	Construcción de 1 Techo Firmes para 1 vivienda de bajos recursos en MANZANILLAS.	\$ 50,618.42			
5	Construcción de 1 Techo Firmes para 1 vivienda de bajos recursos en ESTACION VILLAR.	\$ 50,618.42			
6	Construcción de 1 Techo Firmes para 1 vivienda de bajos recursos en CERRITO BLANCO.	\$ 50,618.41			
CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS		\$ 124,599.15			\$ 124,599.15
1	Construcción de 2 Sanitarios para 2 viviendas de bajos recursos en CABECERA MPAL.	\$ 83,066.10			\$ 124,599.15
2	Construcción de 1 Sanitario para 1 vivienda de bajos recursos en EJIDO NUEVO SAN PEDRO.	\$ 41,533.05			
CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRMES		\$ 311,497.89			\$ 311,497.89
3	Construcción de 1 Piso Firme para 1 vivienda de bajos recursos de las localidad de LABOR DE SAN DIEGO	\$ 155,748.95			\$ 311,497.89
4	Construcción de 1 Piso Firme para 1 vivienda de bajos recursos de las localidad de OJO DE AGUA	\$ 155,748.94			
38	TOTAL	\$ 18,718,583.00	\$ 510,044.66	\$ 16,957,055.21	\$ 1,761,527.79

RAMO 33 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)					
TECHO FINANCIERO 2021 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)		FECHA DE DEP. FEDERACION			
\$14,914,620.00					
No.	RUBRO/ OBRA - ACCION	INVERSION AUTORIZADA	NOVIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS INDIRECTOS 3%		\$ 5,995.00		\$ 5,995.00	\$ -
1	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina necesarios para el trabajo y desempeño del departamento de Desarrollo Social (computadoras, impresoras, sillas, etc.)	\$ 5,995.00		\$ 5,995.00	CONCLUIDO
ORGANOS DE CONTROL		\$ 29,829.24		\$ 21,239.20	\$ 8,590.04
1	Dos al millar para la Contraloría Interna para la vigilancia, supervisión, control y fiscalización de los recursos aplicados en las diferentes obras y acciones.	\$ 29,829.24		\$ 21,239.20	\$ 8,590.04
AGUA Y SANEAMIENTO		\$ 1,400,000.00	\$ 311,197.19	\$ 1,085,208.95	\$ 314,791.05
1	Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado)	\$ 600,000.00	\$ 77,457.19	\$ 590,097.75	\$ 9,902.25
2	Rehabilitación del Relleno Sanitario municipal (compactación de residuos, de 80cm a 1m cubierto con material de relleno producto de excavación en capas de 40 a 60 cm con maquinaria)	\$ 800,000.00	\$ 233,740.00	\$ 495,111.20	\$ 304,888.80
REQUERIMIENTOS - ASISTENCIA SOCIAL		\$ 840,137.69	\$ 75,000.00	\$ 575,000.00	\$ 265,137.69
1	Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de todas las localidades del municipio incluyendo cabecera.	\$ 840,137.69	\$ 75,000.00	\$ 575,000.00	\$ 265,137.69
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		\$ 263,000.00		\$ 263,000.00	\$ -
1	Compra de suplemento alimenticio (piezas de planta de nopal raqueta de 1) en apoyo a productores de la cabecera	\$ 263,000.00		\$ 263,000.00	CONCLUIDO
SALUD		\$ 710,185.26	\$ 56,906.04	\$ 551,559.77	\$ 157,295.95
1	Pago de sueldos al personal que labora en la Brigada de Salud Médica para el traslado y atención de pacientes en la Ambulancia Municipal	\$ 263,989.98	\$ 24,056.04	\$ 207,144.54	\$ 56,845.44
2	Pago de sueldos al personal que labora en la Brigada de Salud Médica (ABATIZADORES) encargados del suministro de Abate Larvicida Biológico BTI y LETAL MIX aplicado en polvo y fumigación para la prevención de enfermedades en el Municipio.	\$ 330,750.00	\$ 32,850.00	\$ 253,698.00	\$ 77,052.00
3	Mantenimiento y conservación de las ambulancias municipales (servicios generales, mayores y menores)	\$ 78,383.28		\$ 54,984.77	\$ 23,398.51
4	Compra de Aparato Tocardiógrafo Fetal para el mejoramiento del Hospital I.M.S.S. Coplamar de la Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P.	\$ 37,062.00		\$ 37,062.00	CONCLUIDO
SEGURIDAD PUBLICA		\$ 7,842,562.44	\$ 555,829.00	\$ 6,492,869.60	\$ 1,349,692.84
1	Pago de derechos de Energía Eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Alumbrado Público Municipal.	\$ 4,406,028.07	\$ 368,474.00	\$ 3,935,899.00	\$ 470,129.07
2	Pago de Nómina del personal de Seguridad Pública Municipal (policías)	\$ 2,677,310.19	\$ 178,655.00	\$ 1,957,045.00	\$ 720,265.19
3	Suministro de Combustible a los vehículos de Seguridad Pública Municipal	\$ 433,273.79		\$ 370,454.26	\$ 62,819.53
4	Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal (servicios generales, mayores y menores)	\$ 127,522.55		\$ 124,551.84	\$ 2,970.71
5	Adquisición de uniformes para el equipamiento del personal de Seguridad Pública (camisa, pantalón, botas y accesorios diversos)	\$ 148,899.20		\$ 55,390.86	\$ 93,508.34
6	Rehabilitación de módulo del departamento de seguridad pública municipal que incluye la cámara de vigilancia, antena sectorial, ancla aleta, base triangular, torre, revisión y diagnóstico de equipos.	\$ 49,528.64	\$ 8,700.00	\$ 49,528.64	CONCLUIDO
DEPORTES		\$ 162,045.05	\$ 8,038.80	\$ 159,277.85	\$ 2,767.20

1	Adquisición de implementos deportivos (balones, redes, guantes, etc.) para la práctica de las diferentes disciplinas en apoyo a deportistas en la Cabecera Mpal. (Barrios San Juan, San Fco, Guadalupe, Aurora, Lindavista, Francia y Centro)	\$ 8,667.20		\$ 5,900.00	\$ 2,767.20
2	Adquisición de uniformes para la práctica de las diferentes disciplinas en apoyo a deportistas de la cabecera municipal (Barrios San Francisco, Lindavista, San Juan, Altavista, Aurora y Centro)	\$ 77,121.60	\$ 8,038.80	\$ 77,121.60	CONCLUIDO
3	Compra de Equipo de Infraestructura deportiva para la rehabilitación de las canchas en unidades deportivas de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	\$ 76,256.25		\$ 76,256.25	CONCLUIDO
(REQUERIMIENTOS) ACCIONES COMPLEMENTARIAS		\$ 1,920,600.00		\$ 1,920,600.00	\$ -
1	Adquisición de 2 vehículos recolectores de basura para la Cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	\$ 1,920,600.00		\$ 1,920,600.00	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		\$ 782,254.77	\$ 210,280.73	\$ 782,254.77	\$ -
1	Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para el mejoramiento del alumbrado público en cabecera municipal (focos, balastos, pastillas, cables, cintas, soquets, interruptores, fusibles, etc.)	\$ 782,254.77	\$ 210,280.73	\$ 782,254.77	CONCLUIDO
FONDO EMERGENTE PARA CONTINGENCIAS		\$ 958,010.55		\$ 544,900.19	\$ 413,110.36
1	Apoyo de Lote de materiales didácticos para alumnos de los diferentes niveles educativos del Municipio de Cerritos, S.L.P.	\$ 958,010.55		\$ 544,900.19	\$ 413,110.36
22	TOTAL	\$ 14,914,620.00	\$ 1,217,251.76	\$ 12,403,234.87	\$ 2,511,385.13