

## VII (Séptima) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal Acta VII (Séptima)

En las instalaciones de Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) del Municipio de Rioverde, S. L. P., siendo las 12:00 horas del día **27 de septiembre del 2022**; de conformidad con el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM), así como lo establece el Capítulo XI, Artículo 85, la Fracción III, del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social de Rioverde, S. L. P., para efecto de llevar a cabo la **VII (Séptima) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde, S. L. P.**

### ORDEN DEL DIA:

1. Registro de Asistencia.
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de Quorum e instalación de la Sesión.
4. Priorización, Validación de las modificaciones y avances (físicos - financieros) de obras y acciones para el ejercicio 2022.
5. Clausura de la Sesión.

**Primer Punto.** Siendo las 12:00 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistencia, se corrobora que los asistentes se encuentran registrados en la lista de asistencia y se procede al registro de los mismos conforme van arribando a la Asamblea.

**Segundo Punto.** Siendo las 12:11 horas, el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Hilario Vázquez Méndez, solicita a la mesa de registro le conceda la lista de asistencia para proceder a realizar el pase de lista a los presentes, solicitándoles levantar su mano frente a la Asamblea para dar validez a este punto. Se cuenta con la presencia del C. Amulfo Urbiola Román Presidente del Consejo, y con la presencia de las CC. Rosa Ma. Huerta Valdez y Nancy Selene Juárez Oviedo, Regidoras Municipales; quienes fungen como Representantes del H. Cabildo; así como se cuenta con la presencia del Ing. Hilario Vázquez Méndez; Coordinador de Desarrollo Social Municipal; también se cuenta con la presencia de los CC. Ezequiel Medina Govea y Paola Yarazeth Ontiveros Castro, Vocales de Control y Vigilancia entre los Representantes Sociales Comunitarios; así como la asistencia de los Representantes Sociales Comunitarios, quienes en la mesa de registro se identificaron y plasmaron su rúbrica en la lista de asistencia: Los CC. C. Benito Álvarez, Prof. J.

ACTA VII (SEPTIMA)  
SEPTIMA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Leónides Granados Hernández, Noé de Jesús Martínez Cruz, Hugo Armando Ochoa Reyna, Marisela García Martínez, Juan Jesús Contreras González, Mariana Guadalupe Agundiz Sánchez, Roberto García Martínez, Graciela Márquez Méndez, Matilde Galicia Bautista, María Eugenia Hernández Ramírez, María del Carmen Cabrera Díaz, Elizabeth García Pérez, Blanca Alicia Cedillo Rocha, Ismael Juárez Vanegas. También se cuenta con la presencia de los CC. C. P. Joanna Brondo Loreda, Tesorera Municipal; Lic. Juan Manuel Hernández Tenorio, Contralor Municipal; Ing. Daniel Montalvo Pérez, Director de Obras Públicas; Arq. Adrián Esteban Peña Romo, Director del IMPLAN; y el C. José Álvaro Rodríguez Rodríguez, Encargado del Despacho de S.A.S.A.R. quienes fungen como Asesores Técnicos del Consejo.

**Tercer Punto.** Una vez que se verifica que están presentes una mayoría de los convocados como integrantes del Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Rioverde, S.L.P., y una vez comprobado que existe Quórum legal, para que instale la sesión, quien solicita a los presentes ponerse de pie y les manifiesta que **siendo las 12:13 horas del día martes 27 de septiembre del presente año, se declara instalada la VII (Séptima) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde, S. L. P., y declara válidos los acuerdos que aquí se tomen.**

**Cuarto Punto.** En este punto relativo a la Priorización, Validación, Modificaciones y avances (físicos-financieros) de obras y acciones para el ejercicio presupuestal 2022, se les informa que en su poder tienen una carpeta que contiene una impresión del Programa Operativo Anual Ejercicio 2022, en el que se reflejan las modificaciones, avances físicos y financieros, mismos que se irán explicando de acuerdo al desarrollo de los apartados; como se detalla en los siguientes apartados:

Primero, se dan a conocer las Modificaciones al Programa Operativo Anual del Ejercicio Presupuestal 2022, relativo a los recursos asignados al Municipio a través del Ramo 33, dentro de los Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios. Notificándoles que en su poder tienen una carpeta que se les entregó al inicio de la reunión, misma que contiene una impresión del Programa Operativo Anual del ejercicio 2022, con corte al presente día. Dándoles a conocer por apartados las modificaciones que se sugieren para su aprobación por obras nuevas, ajustes al techo financiero, disminución de techo financiero, cancelación de obra, productos financieros, cambio o corrección de nombre. Todo esto es con la finalidad de tener un Programa Operativo Anual 2022 actualizado y dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y contables, así como de las plataformas digitales que nos rigen en esta Administración Municipal.



**ACTA VII (SEPTIMA)**  
**SEPTIMA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)**  
**27 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**MODIFICACIONES**

<b>EJERCICIO 2022</b>						
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
		TOTAL	FISM	FFM		
<b>NUEVAS OBRAS/ACCIONES</b>						
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RAMAL A SANTA ROSA	SANTA ROSA	1,091,248.19		1,091,248.19		
ADQUISICION DE AUTOPATRULLA PARA EL PROGRAMA DE PROXIMIDAD POLICIAL DE LA DGSPM	RIOVERDE	1,180,000.00		1,180,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CUARTA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	302,713.41	302,713.41			
<b>AJUSTES AL TECHO FINANCIERO</b>						
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZAPOTE-ALAMEDA	ALAMEDA	10,988.02	10,988.02		136,696.50	147,684.52
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASTORA - LA MURALLA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	LA MURALLA	240,000.00		240,000.00	1,000,000.00	1,240,000.00
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	2,896.73		2,896.73	18,308,605.48	19,311,502.21
<b>TOTAL DE RECURSO NECESARIO</b>		\$ 2,827,846.35	\$ 313,701.43	\$ 2,514,144.92		
<b>DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO</b>						
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, DE CALLE LAURELES A CALLE LAZARO CARDENAS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 2,254.66	2,254.66		1,090,000.00	1,087,745.34
UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 56,742.77		\$ 56,742.77	800,000.00	543,257.23
SERVICIO DE TRASLADOS Y VIATICOS	RIOVERDE	\$ 240,000.00		\$ 240,000.00	350,000.00	110,000.00
<b>CANCELACION DE OBRA</b>						
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZAPOTE-ALAMEDA	ALAMEDA	\$ 100,000.00	100,000.00			
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN SEBASTIAN - MIGUEL HIDALGO	SAN SEBASTIAN	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00		
ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 414,984.17	206,458.75	\$ 214,505.42		0.00
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>						
PRODUCTOS FINANCIEROS FISM 2022 AGOSTO	RIOVERDE	\$ 10,988.02	\$ 10,988.02			
PRODUCTOS FINANCIEROS FFM 2022 AGOSTO	RIOVERDE	\$ 2,896.73		\$ 2,896.73		
<b>TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE</b>		\$ 2,827,846.35	\$ 313,701.43	\$ 2,514,144.92		
<b>RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE</b>		\$ -	\$ -	\$ -		
<b>CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE</b>						
<b>ACTUAL</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>CORRECCION</b>		<b>LOCALIDAD</b>		
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASTORA - LA MURALLA	LA MURALLA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASTORA - LA MURALLA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000		LA MURALLA		

A continuación, se describen los **Avances Físicos y Financieros de obras y acciones de acuerdo a los rubros descritos por obra**. Estos avances, se plasman de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas y por la Tesorería Municipal, respectivamente, con corte a la fecha.

ACTA VII (SEPTIMA)  
SEPTIMA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Programa Operativo Anual Ejercicio 2022

CLASE FOM	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION				MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FOM	AVANC E FB	AVANC E FOM	
			TOTAL	FISM	FFM	OTROS	FISM 2022	FAPM 2022	BURSA	FISM 2022	FAPM 2022	BURSA				
	TEDRO FINANCIERO EJERCICIO 2022		\$ 187,881,884.13	\$ 84,124,349.00	\$ 73,053,412.00	\$ 700,000.00	\$ 47,584.63	\$ 18,388.61	\$ 63,993.13							
	BURSA DE PRIORIZACION		\$ 187,881,884.13	\$ 84,124,349.00	\$ 73,053,412.00	\$ 700,000.00	\$ 47,584.63	\$ 18,388.61	\$ 63,993.13							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO															
AS 1	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	2,200,000.00				2,200,000.00								0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	EDUCACION															
ED 1	MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EP "BENITO JUAREZ", BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	290,000.00		290,000.00										100%	0%
ED 2	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EP "PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS", RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	120,000.00		120,000.00										20%	0%
ED 3	MANTENIMIENTO DE AULAS, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EP "SOR JUANNA INER DE LA CRUZ", RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	440,000.00		440,000.00										70%	0%
ED 4	MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN EP "EMILIO CARRANZA", PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	210,000.00		210,000.00										100%	0%
ED 5	MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN EP "HIMNO NACIONAL", PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	220,000.00		220,000.00										70%	0%
	SUBTOTAL		\$ 1,280,000.00	\$ 1,280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	CULTURA															
C 1	REHABILITACION CON VELARIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA (IMAC), RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	250,000.00		250,000.00										0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	DEPORTE															
D 1	REHABILITACION DEL COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO FERROCARRILERO, DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE CENTENARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	4,000,000.00		4,000,000.00										30%	20%
	SUBTOTAL		\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA															
IA 1	REHABILITACION DE ABREVEDERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE MARIN	CRUZ DE MARIN	425,000.00		425,000.00										0%	0%
IA 2	REHABILITACION DE ABREVEDERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAS	LAS PLAS	200,000.00		200,000.00										0%	0%
IA 3	REHABILITACION DE ABREVEDERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO	EL NOGALITO	195,000.00		195,000.00										0%	0%
IA 4	REHABILITACION DE ABREVEDERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LA PERDIDA	LA PERDIDA	182,000.00		182,000.00										0%	0%
IA 5	ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ	RIOVERDE	3,000,000.00		3,000,000.00										21%	100%
	SUBTOTAL		\$ 4,868,000.00	\$ 1,868,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	AGUA POTABLE															
AP 1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CANAL 3, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	100,000.00		100,000.00										0%	0%
AP 2	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE A CALLE BENITO JUAREZ, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADA	418,000.00		418,000.00										50%	25%
AP 3	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN, DE CALLE PROLONGACION DE JUAREZ A CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA ISLA DE SAN PABLO II, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00										0%	0%
AP 4	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION DE CALLE HIDALGO, DE CALLE AZUDENA A CALLE GARDENIA, COLONIA ISLA DE SAN PABLO II, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	80,000.00		80,000.00										0%	0%
AP 5	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN LUIS, DE CALLE SAN LUIS HACIA EL NORTE A TOPAIL, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	48,000.00		48,000.00										30%	20%
AP 7	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLOR DE PALMA, DE CALLE GONZALEZ HACIA EL NORTE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	58,000.00		58,000.00										20%	20%



ACTA VII (SEPTIMA)  
SEPTIMA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Programa Operativo Anual Ejercicio 2022

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. EN SUMA	AVANC E FB	AVANC E FPM	
			TOTAL	FON	FFM	OTROS	FON 2022	FPM 2022						
AP6	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LANDA VERDE, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A DREN EL CARMEN, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	75,000.00	\$	75,000.00							100%	75%	
AP6	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN QUINTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ SUR A CALLE LAURELES, COLONIA EL BOSQUE, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	55,000.00	\$	55,000.00							0%	0%	
AP10	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA, DE BRAVO A TOPAR NORTE, COLONIA LA MONITA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	65,000.00	\$	65,000.00							100%	27%	
AP11	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRONTERA NORTE, DE CALLE QUEZADA HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	75,000.00	\$	75,000.00							0%	0%	
AP12	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	60,000.00	\$	60,000.00							30%	24%	
AP13	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAN MIGUEL, DE PROLONGACION DE ESCANDON HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	32,000.00	\$	32,000.00							100%	80%	
AP15	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAN MIGUEL, DE CALLE VALENCIA HACIA EL SUR A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	44,000.00	\$	44,000.00							100%	29%	
AP17	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIZARDI, DE CALLE PRIMO DE VERDAD A CALLE TALAMANTES, COLONIA PRECURSORES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	60,000.00	\$	60,000.00							100%	89%	
AP19	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALDAMA, DE CALLE RAYON AL CADENAMIENTO 0+058, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	32,000.00	\$	32,000.00							100%	20%	
AP20	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE FRONTERA AL CADENAMIENTO 1+212, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	445,000.00	\$	445,000.00							0%	0%	
AP21	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS, DE CALLE LOS CEDROS HACIA EL ORIENTE A TOPAR, COLONIA ACCION NACIONAL, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	32,000.00	\$	32,000.00							100%	0%	
AP22	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AVENIDA VERASTEGUIA, DE CALLE ARBOLEDAS A CALLE LIRIO, INDONAVIT LOS PINOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	60,000.00	\$	60,000.00							0%	0%	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,824,000.00</b>	<b>\$</b>	<b>1,954,300.00</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	
	<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>													
AD 1	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL NORTE, DE CARRETERA FEDERAL 70 DE BALLEJON A CALLE CRISANTEMO.	RIOVERDE	730,000.00		730,000.00							-	0%	0%
AD 2	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL PONIENTE DE BOULEVARD UNIVERSITARIO DE ACCESO A CENTRAL CAMIONERA A DREN DEL CARMEN.	RIOVERDE	1,420,000.00		1,420,000.00							-	0%	0%
AD 3	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES AL CADENAMIENTO 0+ 188 AL ORIENTE, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	490,000.00		490,000.00							-	100%	81%
AD 4	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE RAYON, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	612,000.00		612,000.00							-	100%	100%
AD 5	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL SUR A TOPAR, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	230,000.00		230,000.00							-	100%	30%
AD 6	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SATURNINO CEDILLO, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE SANTA TERESITA, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	215,000.00		215,000.00							-	0%	0%
AD 7	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ, DE CALLE GABRIEL MARTINEZ HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	222,000.00		222,000.00							-	98%	20%
AD 8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRONTERA, PARA VOTACION MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	405,000.00		405,000.00							-	2%	2%

ACTA VII (SEPTIMA)  
SEPTIMA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Programa Operativo Anual Ejercicio 2022

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PRGD. FIN SUMA	AVAN E FIS	AVAN E FPM
				FISM	FPM	OTROS	FISM 2022	FAPM 2022			
AD 9	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO PORTES GR. DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	370,000.00	370,000.00					-	95%	29%
AD 10	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	152,857.00	152,857.00					-	100%	100%
AD 11	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DE CALLE MIGUEL ALERNAV HACIA EL SUR A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	440,000.00	440,000.00					-	100%	30%
AD 12	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NIÑOS HEROES, DE CALLE EJERCITO NACIONAL HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	300,000.00	300,000.00					-	0%	0%
AD 12	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE PORFIRIO DIAZ AL PONIENTE, HASTA 183.11 M. RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	707,000.00	707,000.00					-	40%	30%
AD 14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE FRONTERA AL CADDENAMIENTO 0-529, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,355,000.00	1,355,000.00					-	40%	0%
AD 16	AMPLIACION DE 60 M DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS, DE CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL SUR A TOPAR, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	238,000.00	238,000.00					-	100%	20%
AD 16	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLATA DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE PROLONGACION DE JUAREZ SUR, COLONIA SANTA DECILIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	470,000.00	470,000.00					-	30%	20%
AD 17	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE CALLE HIDALGO, DE CALLE AZUCENA A CALLE GARDENA, COLONIA ISLA DE SAN PABLO 3, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	290,000.00	290,000.00					-	0%	0%
AD 18	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN LUIS, DE CALLE SAN LUIS HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	184,000.00	184,000.00					-	20%	30%
AD 19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE PALMA, DE CALLE GONZALEZ HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	240,000.00	240,000.00					-	100%	30%
AD 20	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LANDA VERDE, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A ORSEN EL GARMEN, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	380,000.00	380,000.00					-	100%	50%
AD 21	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN QUINTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ SUR A CALLE LAURIELES, COLONIA EL BOSQUE, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	220,000.00	220,000.00					-		0%
AD 22	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	305,000.00	305,000.00					-	100%	25%
AD 23	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE SAN MIGUEL, DE PROLONGACION DE ESCANDON HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	134,000.00	134,000.00					-	100%	39%
AD 24	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIZARDI, DE CALLE PRIMO DE VERDAD A CALLE TALAMANTES, COLONIA PRECURSORES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	210,000.00	210,000.00					-	100%	71%
AD 25	AMPLIACION DE 23.57 M DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALDAMA, DE CALLE RAYON AL CADDENAMIENTO 0-088, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	76,000.00	76,000.00					-	100%	30%
AD 26	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL PONIENTE BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CANAL 5 A TALLERES MUNICIPALES, FUENTE DEL GARMEN, RIOVERDE S.L.P.	FUENTE DEL GARMEN	4,740,000.00	4,040,000.00		700,000.00			-	0%	0%
AD 27	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HACIA EL SUR A TOPAR, COLONIA LOS MARAJOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	805,000.00	805,000.00					-	40%	30%
AD 28	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HACIA EL SUR A TOPAR, COLONIA LOS MARAJOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	798,000.00	798,000.00					-	40%	30%
AD 29	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE FRANCISCO VILLA HACIA EL PONIENTE A TOPAR, COLONIA LOS MARAJOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	730,000.00	730,000.00					-	40%	30%



ACTA VII (SEPTIMA)  
SEPTIMA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Programa Operativo Anual Ejercicio 2022

PLANE POA	DESCR. Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	AVANC. % FOMU	AVANC. % FOMU
				FOMU	FFM	OTROS	FOMU 2022	FAFM 2022			
AD 20	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE FLOR DE AZAHAR A CALLE MANUEL JOSE OTHON, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	300,000.00	300,000.00					-	100%	20%
AD 21	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOCTURNAL, DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE GALLARDO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,450,000.00	1,450,000.00					-	0%	0%
AD 22	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE MARIANO JIMENEZ A CALLE ALLENDE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	800,000.00	800,000.00					-	30%	0%
AD 23	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS MEZQUITES, DE CALLE AV. ARBOLEDAS HACIA EL ORIENTE 104.20 M, COLONIA INFONAVIT LOS PINOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	300,000.00	300,000.00					-	70%	20%
AD 26	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBIDE, DE CALLE GALEANA A CALLE INSURGENTES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,800,000.00	1,800,000.00					-	0%	0%
AD 27	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVENIDA VERASTOQUI, DE CALLE ARBOLEDAS A CALLE URIO, INFONAVIT LOS PINOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	370,000.00	370,000.00					-	0%	0%
AD 28	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE LANDA VERDE, DE CALLE LANDA VERDE HACIA EL SUR A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	240,000.00	240,000.00						100%	0%
AD 29	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOLLINEDO, DE CALLE ALLENDE A CALLE 5 DE MAYO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	730,000.00	730,000.00						0%	0%
AD 40	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIAN DE LOS REYES, DE CALLE FRANCISCO JAVIER NINA A PANTEON MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,570,000.00	2,570,000.00						0%	0%
AD 41	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE LA PURISIMA A PANTEON MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,330,000.00	2,330,000.00						0%	0%
AD 42	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL NORTE A TOPAR, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	740,000.00	740,000.00						40%	20%
AD 43	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PURISIMA, DE CALLE MOLLINEDO A CALLE JULIAN DE LOS REYES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	595,000.00	595,000.00						0%	0%
AD 44	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBIDE, DE CALLE MOLLINEDO A CALLE DR. ISLAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	525,000.00	525,000.00						0%	0%
SUBTOTAL			\$ 16,235,857.96	\$ 16,235,857.96	\$ -	\$ 730,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
ELECTRIFICACION											
W1	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA NUMERO DOS, RIOVERDE S.L.P.	SANTA ROSA NUMERO DOS	500,000.00	500,000.00						80%	52%
SUBTOTAL			\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
DESARROLLO URBANO											
DU 1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, DE CALLE LAURELES A CALLE LAZARO CARDENAS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,087,745.34	1,087,745.34						100%	100%
DU 2	CONSTRUCCION DE CALLE NIÑOS HEROES CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CANAL 5, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,400,000.00	1,400,000.00						0%	0%
DU 3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE CUARENTA A CALLE AVENIDA EL CARMEN, FUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	FUENTE DEL CARMEN	1,300,000.00	1,300,000.00						100%	80%
DU 4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIPILA, DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, FUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	FUENTE DEL CARMEN	1,048,791.48	1,048,791.48						100%	100%
DU 5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IRA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL FUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	FUENTE DEL CARMEN	1,310,000.00	1,310,000.00						20%	20%

ACTA VII (SEPTIMA)  
SEPTIMA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Programa Operativo Anual Ejercicio 2022

CLAVE NOA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	AVANC E FIS	AVANC E FIS
				FISM	FEM	OTROS	FISM 2022	FAFM 2022			
DU 6	CONSTRUCCION DE CALLE LOS CEDROS CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE LOS CEDROS HACIA EL ORIENTE A TOPAR, COLONIA ACCION NACIONAL, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	440,000.00	440,000.00					-	100%	0%
DU 7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE SII PEREZ FLORES, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P.	LOS ANGELES	878,423.08	878,423.08					-	100%	100%
DU 8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAYON, DE CENTRO CULTURAL LOS ANGELES A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P.	LOS ANGELES	750,000.00	750,000.00					-	100%	76%
DU 9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYON A CALLE CARRANZA, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P.	LOS ANGELES	1,070,283.47	1,070,283.47					-	100%	100%
DU 11	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL SUR A TOPAR, LA COFRADIA, RIOVERDE S.L.P.	LA COFRADIA	1,950,000.00	1,950,000.00					-	80%	30%
DU 12	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE A CALLE BENITO JUAREZ, LA COFRADIA, RIOVERDE S.L.P.	LA COFRADIA	3,435,000.00	3,435,000.00					-	78%	38%
DU 13	CONSTRUCCION DE CALLE SAN JUAN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE PROLONGACION DE JUAREZ A CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA ISLA DE SAN PABLO II, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,900,000.00	1,900,000.00					-	0%	0%
DU 16	CONSTRUCCION DE CALLE AZUCENA CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE FRANCISCO I. MADERO HACIA EL ORIENTE A TOPAR CON CANAL, COLONIA ISLA DE SAN PABLO II, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,885,000.00	2,885,000.00					-	82%	88%
DU 17	CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE AZUCENA A CALLE GARDENIA, COLONIA ISLA DE SAN PABLO II, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,127,000.00	1,127,000.00					-	0%	0%
DU 18	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DREN PLATA, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CAMINO DE LOS SAUTRILLOS, PARANENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "DOLORES HERRERA VDA DE RICHARDO", RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	550,000.00	550,000.00					-	100%	91%
DU 19	CONSTRUCCION DE SEGUNDA PRIVADA DE SAN LUIS CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE SAN LUIS HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	895,000.00	895,000.00					-	20%	28%
DU 20	CONSTRUCCION DE CALLE FLOR DE PALMA CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE GONZALEZ HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	542,000.00	542,000.00					-	80%	70%
DU 21	CONSTRUCCION DE CALLE LANDA VERDE CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A DREN EL CARMEN, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	745,000.00	745,000.00					-	600%	60%
DU 22	CONSTRUCCION DE QUINTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ SUR A CALLE LAURELES, COLONIA EL BOSQUE, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	795,000.00	795,000.00					-	0%	0%
DU 23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CEDROS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	800,419.82	800,419.82					-	100%	100%
DU 24	CONSTRUCCION DE CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO, DE BRAVO A TOPAR NORTE, COLONIA LA MORTA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,700,000.00	1,700,000.00					-	100%	200%
DU 25	CONSTRUCCION DE CALLE FRONTERA NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE QUEZADA HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,338,000.00	1,338,000.00					-	0%	0%
DU 26	CONSTRUCCION DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,050,000.00	1,050,000.00					-	37%	29%
DU 27	CONSTRUCCION DE PRIVADA DE SAN MIGUEL CON CONCRETO HIDRAULICO, DE PROLONGACION DE ESCANDON HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	380,000.00	380,000.00					-	60%	91%



ACTA VII (SEPTIMA)  
SEPTIMA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Programa Operativo Anual Ejercicio 2022

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FOM SUMA	AVANCE FIS	AVANCE E.FIN
			TOTAL	FEM	FFM	OTROS	FISM 2022	FAPM 2022					
OU 25	CONSTRUCCION DE PRIVADA DE SAN MIGUEL CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE VALENCIA HACIA EL SUR A TOPAR, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	445,000.00	445,000.00						-	100%	30%	
OU 32	CONSTRUCCION DE CALLE AVENIDA VERASTEGUI CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE ARBOLEDAS A CALLE URIO, INFONAVT LOS PINOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,310,000.00	3,310,000.00						-	0%	0%	
OU 23	CONSTRUCCION DE CALLE LIZARDI CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE PRIMO DE VERDAD A CALLE TALAMANTES, COLONIA PRECURSORES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	830,000.00	830,000.00						-	100%	03%	
OU 15	CONSTRUCCION DE CALLE HACIENDA JESUS MARIA CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO A CALLE SAN ISIDRO, PRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,900,000.00	3,900,000.00						-	0%	0%	
OU 38	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ, HACIA EL ORIENTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	322,811.80	322,811.80						-	100%	100%	
OU 46	CONSTRUCCION DE CALLE IGNADIO ALDAMA CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE RAYON AL CADENAMIENTO 9+056, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	847,000.00	847,000.00						-	100%	30%	
OU 43	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MANUEL JOSE OTHON EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, RIOVERDE, S.L.P.	PROGRESO	1,800,000.00		1,800,000.00					-	80%	26%	
OU 44	REHABILITACION A BASE DE SACHEO PROFUNDO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUERPO SUR DEL BOULEVARD CARLOS JONGBILLO BARRIOS, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CARRETERA SAN CRO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	490,000.00	490,000.00						-	100%	30%	
OU 45	REHABILITACION INTEGRAL EN CALLE ALLENDE, DE CALLE MOLLINADO A CALLE JULIAN DE LOS REYES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,700,000.00	1,700,000.00						-	0%	0%	
OU 48	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	RIOVERDE	600,000.00	600,000.00						-	0%	0%	
OU 47	CONSTRUCCION DE CALLE HACIENDA LA VENTANA CON CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE JARDINES DE LA HACIENDA A CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO, PRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,800,000.00	1,800,000.00						-	0%	0%	
OU 48	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CUARTA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	390,297.93	302,713.41				47,584.52		47,584.52	0%	0%	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 44,199,753.88</b>	<b>\$ 32,792,148.36</b>	<b>\$ 4,456,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 47,584.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 47,584.52</b>				
	<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>												
IC 2	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASTORA - LA MURALLA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	LA MURALLA	1,340,000.00	1,340,000.00						-	0%	0%	
IC 4	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RAMAL A SANTA ROSA	SANTA ROSA	1,091,248.19	1,091,248.19						-	0%	0%	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 2,331,248.19</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,331,248.19</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>												
SP 1	SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	19,211,582.21		19,206,182.90				19,208.01	19,208.01	70%	70%	
SP 2	PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	8,250,000.00		8,250,000.00					-	35%	35%	
SP 3	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	2,980,000.00		2,660,000.00					-	52%	52%	
SP 4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	1,600,000.00		1,600,000.00					-	87%	87%	
SP 5	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	18,000,000.00		18,000,000.00					-	81%	81%	
SP 6	ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA PARA AUTOPATRULLA DE LA DGSPPM	RIOVERDE	4,580,000.00		4,580,000.00					-	100%	100%	
SP 7	ADQUISICION DE ORDENADOR PARA CONEXION DE CAMARAS PARA LA DGSPPM	RIOVERDE	581,872.95		581,872.95					-	100%	100%	
SP 8	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA DGSPPM	RIOVERDE	484,326.40		484,326.40					-	100%	100%	
SP 9	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DGSPPM	RIOVERDE	51,840.00		51,840.00					-	100%	100%	
SP 10	EVALUACION EN MATERIA DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL OPERATIVO DE LA DGSPPM	RIOVERDE	187,000.00		187,000.00					-	51%	51%	
SP 11	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DGSPPM	RIOVERDE	543,267.23		543,267.23					-	100%	100%	
SP 12	ADQUISICION DE AUTOPATRULLA PARA EL PROGRAMA DE PROXIMIDAD POLICIAL DE LA DGSPPM	RIOVERDE	1,180,000.00		1,180,000.00					-	0%	0%	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 55,884,884.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 48,373,960.18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,208.01</b>	<b>\$ 19,208.01</b>				

Programa Operativo Anual Ejercicio 2022

CLAVE FOA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION				PRODUCTOS FINANCIEROS			PRD. FIL SUMA	AVANC \$ FIS	AVANC \$ FIN
			TOTAL	FISM	FFR	OTROS	FISM 2022	FAFM 2022				
	ADMINISTRACION PUBLICA											
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
FM 1	MEJORAMIENTO DE PLANTON DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, RIOVERDE, S.L.P.	SANTA RITA	385,000.00		385,000.00					-	30%	30%
FM 2	REHABILITACION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PISCOS, EN EL MERCADO MUNICIPAL "CRISTOBAL COLOM", RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	10,000,000.00	10,000,000.00						-	75%	27%
	SUBTOTAL		\$ 10,385,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 385,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	REQUERIMIENTOS											
RE 1	ADQUISICION DE 2 TINACOS DE 15,000 L PARA USO COMUNITARIO	EL FRENO	155,388.84		155,388.84					-	100%	100%
	SUBTOTAL		\$ 155,388.84	\$ -	\$ 155,388.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	QUINTOS INSPECTOS											
Q1	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	RIOVERDE	70,000.00	70,000.00						-	66%	66%
Q2	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (EQUIPO MENOR)	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00					-	100%	100%
Q3	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PAPELERIA)	RIOVERDE	300,000.00		300,000.00					-	66%	66%
Q4	SERVICIO DE TRASLADOS Y VIATICOS	RIOVERDE	110,000.00		110,000.00					-	33%	33%
Q5	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	RIOVERDE	148,204.99		148,204.99					-	100%	100%
Q6	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	112,522.65	112,522.65						-	100%	100%
	SUBTOTAL		\$ 690,727.64	\$ 182,522.65	\$ 798,250.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

RESUELVE

**UNICO:** Después de someter a votación el punto número 4, de acuerdo al orden del día, por **Unanimidad** de los integrantes presentes, se aprueban la Priorización, validación, modificaciones y avances de obras y acciones para el ejercicio 2022. Quedando aprobadas la totalidad de las modificaciones y avances físicos y financieros del Programa Operativo Anual 2022 con corte al 27 de septiembre de 2022.

**Quinto Punto:** Para agotar el último punto del orden del día, en uso de la voz el C. Arnulfo Urbola Román, quien dirigiéndose a los presentes y en especial a los integrantes del Consejo se dispone a clausurar la Asamblea manifestando que siendo las 12:58 horas del día martes 27 de septiembre del año 2022, se declara clausurada la VII (Séptima) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Rioverde, S. L. P., así como son válidos los acuerdos que en esta asamblea fueron tomados en consideración. Agradeciendo la Asistencia de todo los Presentes, se cierra la presente Acta.



**FIRMAS**

**PRESIDENTE DEL CONSEJO**



---

C. ARNULFO URBIOLA ROMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**SECRETARIO TECNICO**



---

ING. HILARIO VAZQUEZ MENDEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
MUNICIPAL


**REPRESENTANTE DEL H. CABILDO**



---

C. ROSA M. HUERTA VALDEZ  
REGIDORA MUNICIPAL

**REPRESENTANTE DEL H. CABILDO**


---

C. NANCY SELENE JUAREZ OVIEDO  
REGIDORA MUNICIPAL



ACTA VII (SEPTIMA)  
SEPTIMA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO

  
C. EZEQUIEL MEDINA SOVEA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 1  
PUENTE DEL CARMEN, PAREPUCA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO

  
G. PAOLA YARAZETH ONTIVEROS CASTRO  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 8 LOS ANGELES

REPRESENTANTE COMUNITARIO

  
C. BENITO ALVAREZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO  
SECTOR 2 INF OJO DE AGUA

REPRESENTANTE COMUNITARIO

  
PROFR. J. LEONIDES GRANADOS HERNANDEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR SANTA FE

REPRESENTANTE COMUNITARIO

  
C. NOE DE JESUS MARTINEZ CRUZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR SAN ANTONIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

  
C. HUGO ARMANDO OCHOA REYNA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 5 ZONA CENTRO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

  
C. MARISELA GARCIA MARTINEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 6  
SECTOR QUEZADA

REPRESENTANTE COMUNITARIO

  
C. JUAN JESUS CONTRERAS GONZALEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 7  
ZONA RESIDENCIAL CENTENARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

  
C. MARIANA GPE. AGUNDIZ SANCHEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 9  
SECTOR PROGRESO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

  
C. ROBERTO GARCIA MARTINEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 10  
SECTOR SAN FRANCISCO



ACTA VII (SEPTIMA)  
SEPTIMA SESION DEL CONSEJO ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Graciela Marquez Mendez  
C. GRACIELA MARQUEZ MENDEZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 11  
MIGUEL HIDALGO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Matilde Galicia B.  
C. MATILDE GALICIA BAUTISTA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 13  
PLAZUELA

REPRESENTANTE COMUNITARIO

MARIA DEL CARMEN CABRERA D.  
C. MARIA DEL CARMEN CABRERA DIAZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 18  
EL CAPULIN

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Bianca Alicia Cedillo Rocha  
C. BLANCA ALICIA CEDILLO ROCHA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 17  
SAN JOSE DE LAS FLORES

REPRESENTANTE COMUNITARIO

PROFR. JUAN MENDEZ GALICIA  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 12  
SAN JOSE DEL TAPANCO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Ma. Eugenia Hernandez R.  
C. MA. EUGENIA HERNANDEZ RAMIREZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 14  
EL ZAPOTE

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Elizabeth Garcia P.  
C. ELIZABETH GARCIA PEREZ  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 18  
EL JABALI

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Ismael Juárez Vanegas  
C. ISMAEL JUAREZ VANEGAS  
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 18  
PUENTE PRIETO

**ASESOR TECNICO**

**ASESOR TECNICO**

---

LIC. ERNESTO TORRES MALDONADO  
DELEGADO REGIONAL SEDESORE

---

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

**ASESOR TECNICO**

**ASESOR TECNICO**

---

C. P. JOANNA BRONDO LOREDO  
TESORERA MUNICIPAL

---

LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ TENORIO  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**ASESOR TECNICO**

**ASESOR TECNICO**

---

C. JOSE ALVARO RODRIGUEZ RDZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
S.A.S.A.R.

---

ING. DANIEL MONTALVO PEREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ASESOR TECNICO**

---

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO  
DIRECTOR DE IMPLAN



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024  
**VII (SEPTIMA) SESIÓN ORDINARIA**  
**MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**LISTA DE ASISTENCIA**

**CONSEJERO**

**CARGO**

**FIRMA DE ASISTENCIA**

**C. ARNULFO URBIOLA ROMAN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE



**ING. HILARIO VAZQUEZ MENDEZ**  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

SECRETARIO TECNICO



**C. ROSA MA. HUERTA VALDEZ**  
REGIDORA MUNICIPAL

REPRESENTANTE DEL  
H. CABILDO



**C. NANCY SELENE JUAREZ OVIEDO**  
REGIDORA MUNICIPAL

REPRESENTANTE DEL  
H. CABILDO

Nancy Selene Juárez O.





CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024

**VII (SEPTIMA) SESIÓN ORDINARIA  
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**LISTA DE ASISTENCIA**

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
C. EZEQUIEL MEDINA GOVEA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 1 PUENTE DEL CARMEN, PAREPUCA	
C. BENITO ALVAREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 2 INF OJO DE AGUA	
PROFR. J. LEONIDES GRANADOS HERNANDEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 3 SANTA FE / SAN MARCOS	
C. NOE DE JESUS MARTINEZ CRUZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 4 INF LOS NARANJOS	
C. HUGO ARMANDO OCHOA REYNA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 5 ZONA CENTRO	
C. MARISELA GARCIA MARTINEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 6 ZONA PLAZA BICENTENARIO	
C. JUAN JESUS CONTRERAS GONZALEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 7 ZONA RESIDENCIAL CENTENARIO	
C. PAOLA YARAZETH ONTIVEROS CASTRO	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 8 LOS ANGELES	







CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024

**VII (SEPTIMA) SESIÓN ORDINARIA  
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**LISTA DE ASISTENCIA**

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
C. MARIANA GUADALUPE AGUNDIZ SANCHEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 9 PROGRESO	
C. ROBERTO GARCIA MARTINEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 10 SAN FRANCISCO DE ASIS	<u>Roberto Garcia</u>
C. GRACIELA MARQUEZ MENDEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 11 MIGUEL HIDALGO	<u>Graciela Marquez Mendez</u>
PROFR. JUAN MENDEZ GALICIA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 12 SAN JOSE DEL TAPANCO	
C. MATILDE GALICIA BAUTISTA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 13 PLAZUELA	<u>Matilde Galicia B.</u>
C. MA. EUGENIA HERNANDEZ RAMIREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 14 EL ZAPOTE	<u>Ma. Eugenia H-12</u>
C. MARIA DEL CARMEN CABRERA D	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 15 EL CAPULIN	<u>MARIA DEL CARMEN CABRERA D.</u>
C. ELIZABETH GARCIA PEREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 16 EL JABALI	<u>Elizabeth Garcia B.</u>
C. BLANCA ALICIA CEDILLO ROCHA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 17 SAN JOSE DE LAS FLORES	<u>Blanca Alicia Cedillo Rocha</u>
C. ISMAEL JUAREZ VANEGAS	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 18 PUENTE PRIETO	<u>Ismael Juárez Vanegas</u>



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024

**VII (SEPTIMA) SESIÓN ORDINARIA  
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**LISTA DE ASISTENCIA**

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
LIC. ERNESTO TORRES MALDONADO DELEGADO REGIONAL DE SEDESORE	ASESOR TECNICO	
LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES SECRETARIO DEL H. AYTO.	ASESOR TECNICO	
C. P. JOANNA BRONDO LOREDO TESORERA MUNICIPAL	ASESOR TECNICO	
LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ TENORIO CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	ASESOR TECNICO	
ING. DANIEL MONTALVO PEREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ASESOR TECNICO	
ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO DIRECTOR DEL IMPLAN	ASESOR TECNICO	
C. JOSE ALVARO RODRIGUEZ RDZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE S.A.S.A.R.	ASESOR TECNICO	